

Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraján y La Chorrera PSACH - PN-L1121 (Fase I)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	POA 2016 (Total)	POA 2016 (BID)	Responsable	Semestres y Trimestres												
									2º semestre			1er semestre			2º semestre			1er semestre			
									est	est	est	est	est	est	est	est	est	est			
									tri 4	tri 3	tri 2	tri 1	tri 4	tri 3	tri 2	tri 1	tri 4	tri 3	tri 2	tri 1	
40	1.1.3.6.2	Pagos CL	1125 días	vie 04/08/17	jue 25/11/21	\$207.284,00	\$0,00	Adm. Financ.													
41	1.2	Producto 2: Interceptor construido	1125 días	vie 04/08/17	jue 25/11/21	\$443.621,00	\$355.047,00														
52	1.2.2	SBCC_7. Contratación de firma consultora para la supervisión de diseños y obras	1125 días	vie 04/08/17	jue 25/11/21	\$443.621,00	\$355.047,00														
53	1.2.2.1	Ejecución del contrato	1125 días	vie 04/08/17	jue 25/11/21	\$443.621,00	\$355.047,00														
54	1.2.2.1.1	Pagos BID	1125 días	vie 04/08/17	jue 25/11/21	\$355.047,00	\$355.047,00	Adm. Financ.													
55	1.2.2.1.2	Pagos CL	1125 días	vie 04/08/17	jue 25/11/21	\$88.574,00	\$0,00	Adm. Financ.													
56	1.3	Producto 3: Colectoras construidas, rehabilitadas y/o ampliadas	1805 días	lun 01/02/16	vie 30/12/22	\$1.090.323,00	\$465.524,00														
57	1.3.1	Colectoras construidas en las cuencas de la muestra: Prudente, Aguacate y Bernardino	910 días	vie 04/08/17	jue 28/01/21	\$385.474,00	\$308.510,00														
88	1.3.1.2	SBCC_6. Contratación de firma consultora para la supervisión de diseños y obras	910 días	vie 04/08/17	jue 28/01/21	\$385.474,00	\$308.510,00														
89	1.3.1.2.1	Ejecución del contrato	910 días	vie 04/08/17	jue 28/01/21	\$385.474,00	\$308.510,00														
90	1.3.1.2.1.1	Pagos BID	910 días	vie 04/08/17	jue 28/01/21	\$308.510,00	\$308.510,00	Adm. Financ.													
91	1.3.1.2.1.2	Pagos CL	910 días	vie 04/08/17	jue 28/01/21	\$76.964,00	\$0,00	Adm. Financ.													
92	1.3.2	Colectoras construidas en las cuencas de Martín Sánchez I y II, Rodeo, Cruce y Puerto Caimito	1565 días	lun 01/02/16	vie 28/01/22	\$444.056,00	\$98.920,00														
93	1.3.2.1	LPI_2. Contratación de firma para el diseño y construcción de obras	1076 días	mar 14/11/17	mar 28/12/21	\$0,00	\$0,00														
94	1.3.2.1.1	Etapa previa	65 días	mar 14/11/17	lun 12/02/18	\$0,00	\$0,00	PM													
131	1.3.2.2	SBCC_7. Contratación de firma consultora para la supervisión de diseños y obras	1565 días	lun 01/02/16	vie 28/01/22	\$444.056,00	\$98.920,00														
132	1.3.2.2.1	Etapa previa	160 días	lun 01/02/16	vie 09/09/16	\$0,00	\$0,00	Adm. Pry													
133	1.3.2.2.2	Etapa de Expresión de interés	45 días	lun 12/09/16	vie 11/11/16	\$0,00	\$0,00	Gte. Leg. Y Contr.													
134	1.3.2.2.3	Etapa de contratación	160 días	lun 14/11/16	vie 23/06/17	\$0,00	\$0,00	Adm. Pry													
135	1.3.2.2.4	Formalización del contrato	65 días	lun 26/06/17	vie 22/09/17	\$0,00	\$0,00	Gte. Leg. Y Contr.													
136	1.3.2.2.5	Ejecución del contrato	1135 días	lun 25/09/17	vie 28/01/22	\$0,00	\$0,00	PM													
137	1.3.2.2.6	Pagos	1135 días	lun 25/09/17	vie 28/01/22	\$444.056,00	\$98.920,00														
138	1.3.2.2.6.1	Pagos BID	1135 días	lun 25/09/17	vie 28/01/22	\$98.920,00	\$98.920,00	Adm. Financ.													
139	1.3.2.2.6.2	Pagos CL	1135 días	lun 25/09/17	vie 28/01/22	\$345.136,00	\$0,00	Adm. Financ.													
140	1.3.3	Colectoras construidas en las cuencas de Caimito I, Caimito II y Punta Piedras	1805 días	lun 01/02/16	vie 30/12/22	\$260.793,00	\$58.094,00														
169	1.3.3.2	SBCC_8. Contratación de firma consultora para la supervisión de diseños y obras	1805 días	lun 01/02/16	vie 30/12/22	\$260.793,00	\$58.094,00														

Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraján y La Chorrera PSACH - PN-L1121 (Fase I)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	POA 2016 (Total)	POA 2016 (BID)	Responsable	Semestres y Trimestres													
									1er semestre tri 4	2º semestre tri 3	1er semestre tri 2	2º semestre tri 1	1er semestre tri 4	2º semestre tri 3	1er semestre tri 2	2º semestre tri 1	1er semestre tri 4	2º semestre tri 3	1er semestre tri 2	2º semestre tri 1		
170	1.3.3.2.1	Etapa previa	40 días	lun 01/02/16	vie 25/03/16	\$0,00	\$0,00	Adm. Pry														
171	1.3.3.2.2	Expresión de interés	60 días	lun 28/03/16	vie 17/06/16	\$0,00	\$0,00	Gte. Leg. Y Contr.														
172	1.3.3.2.3	Etapa de contratación	200 días	lun 28/03/16	vie 30/12/16	\$0,00	\$0,00	Adm. Pry														
173	1.3.3.2.4	Formalización del contrato	190 días	lun 02/01/17	vie 22/09/17	\$0,00	\$0,00	Gte. Leg. Y Contr.														
174	1.3.3.2.5	Ejecución de contrato	1375 días	lun 25/09/17	vie 30/12/22	\$260.793,00	\$58.094,00															
175	1.3.3.2.5.1	Pagos BID	1375 días	lun 25/09/17	vie 30/12/22	\$58.096,00	\$58.094,00	Adm. Financ.														
176	1.3.3.2.5.2	Pagos CL	1375 días	lun 25/09/17	vie 30/12/22	\$202.697,00	\$0,00	Adm. Financ.														
177	1.4	Producto 4: Redes de alcantarillado construidas	1411 días	vie 04/08/17	vie 30/12/22	\$1.494.164,00	\$497.625,00															
178	1.4.1	Redes construidas en las cuencas de la muestra: Prudente, Aguacate y Bernardino	910 días	vie 04/08/17	jue 28/01/21	\$285.292,00	\$228.330,00															
206	1.4.1.2	SBCC_6. Contratación de firma consultora para la supervisión de diseños y obras	910 días	vie 04/08/17	jue 28/01/21	\$285.292,00	\$228.330,00															
207	1.4.1.2.1	Ejecución del contrato	910 días	vie 04/08/17	jue 28/01/21	\$285.292,00	\$228.330,00															
208	1.4.1.2.1.1	Pagos BID	910 días	vie 04/08/17	jue 28/01/21	\$228.330,00	\$228.330,00	Adm. Financ.														
209	1.4.1.2.1.2	Pagos CL	910 días	vie 04/08/17	jue 28/01/21	\$56.962,00	\$0,00	Adm. Financ.														
210	1.4.2	Redes construidas en las cuencas de Martín Sánchez I y II, Rodeo y Puerto Caimito	1135 días	lun 25/09/17	vie 28/01/22	\$717.938,00	\$159.932,00															
251	1.4.2.2	SBCC_7. Contratación de firma consultora para la supervisión de diseños y obras	1135 días	lun 25/09/17	vie 28/01/22	\$717.938,00	\$159.932,00															
252	1.4.2.2.1	Ejecución de contrato	1135 días	lun 25/09/17	vie 28/01/22	\$717.938,00	\$159.932,00															
253	1.4.2.2.1.1	Pagos BID	1135 días	lun 25/09/17	vie 28/01/22	\$159.932,00	\$159.932,00	Adm. Financ.														
254	1.4.2.2.1.2	Pagos CL	1135 días	lun 25/09/17	vie 28/01/22	\$558.006,00	\$0,00	Adm. Financ.														
255	1.4.3	Redes construidas en las cuencas de Caimito I y Caimito II	1375 días	lun 25/09/17	vie 30/12/22	\$490.934,00	\$109.363,00															
273	1.4.3.2	SBCC_8. Contratación de firma consultora para la supervisión de diseños y obras	1375 días	lun 25/09/17	vie 30/12/22	\$490.934,00	\$109.363,00															
274	1.4.3.2.1	Ejecución de contrato	1375 días	lun 25/09/17	vie 30/12/22	\$490.934,00	\$109.363,00															
275	1.4.3.2.1.1	Pagos BID	1375 días	lun 25/09/17	vie 30/12/22	\$109.363,00	\$109.363,00	Adm. Financ.														
276	1.4.3.2.1.2	Pagos CL	1375 días	lun 25/09/17	vie 30/12/22	\$381.571,00	\$0,00	Adm. Financ.														
277	1.5	Producto 5: Conexiones domiciliarias construidas	1411 días	vie 04/08/17	vie 30/12/22	\$364.934,00	\$136.194,00															
278	1.5.1	Conexiones domiciliarias construidas en las cuencas de Prudente, Aguacate y Bernardino	910 días	vie 04/08/17	jue 28/01/21	\$95.057,00	\$76.076,00															
301	1.5.1.2	SBCC_6. Contratación de firma consultora para la supervisión de diseños y obras	910 días	vie 04/08/17	jue 28/01/21	\$95.057,00	\$76.076,00															
302	1.5.1.2.1	Ejecución del contrato	910 días	vie 04/08/17	jue 28/01/21	\$95.057,00	\$76.076,00															

Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraján y La Chorrera PSACH - PN-L1121 (Fase I)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	POA 2016 (Total)	POA 2016 (BID)	Responsable	Semestres y Trimestres											
									2º semestre			1er semestre			2º semestre			1er semestre		
									est	2º	1er	2º	1er	2º	1er					
									tri 4	tri 3	tri 2	tri 1	tri 4	tri 3	tri 2	tri 1				
303	1.5.1.2.1.1	Pagos BID	910 días	vie 04/08/17	jue 28/01/21	\$76.078,00	\$76.076,00	Adm. Financ.												
304	1.5.1.2.1.2	Pagos CL	910 días	vie 04/08/17	jue 28/01/21	\$18.979,00	\$0,00	Adm. Financ.												
305	1.5.2	Conexiones domiciliarias construidas en las cuencas Martín Sánchez I, Martín Sánchez II, Rodeo y Puerto Caimito	1135 días	lun 25/09/17	vie 28/01/22	\$159.635,00	\$35.560,00													
333	1.5.2.2	SBCC_7. Contratación de firma consultora para la supervisión de diseños y obras	1135 días	lun 25/09/17	vie 28/01/22	\$159.635,00	\$35.560,00													
334	1.5.2.2.1	Ejecución de contrato	1135 días	lun 25/09/17	vie 28/01/22	\$159.635,00	\$35.560,00													
335	1.5.2.2.1.1	Pagos BID	1135 días	lun 25/09/17	vie 28/01/22	\$35.560,00	\$35.560,00	Adm. Financ.												
336	1.5.2.2.1.2	Pagos CL	1135 días	lun 25/09/17	vie 28/01/22	\$124.075,00	\$0,00	Adm. Financ.												
337	1.5.3	Conexiones domiciliarias construidas en las cuencas de Caimito I y Caimito II	1375 días	lun 25/09/17	vie 30/12/22	\$110.242,00	\$24.558,00													
351	1.5.3.2	SBCC_8. Contratación de firma consultora para la supervisión de diseños y obras	1375 días	lun 25/09/17	vie 30/12/22	\$110.242,00	\$24.558,00													
352	1.5.3.2.1	Ejecución de contrato	1375 días	lun 25/09/17	vie 30/12/22	\$110.242,00	\$24.558,00													
353	1.5.3.2.1.1	Pagos BID	1375 días	lun 25/09/17	vie 30/12/22	\$24.558,00	\$24.558,00	Adm. Financ.												
354	1.5.3.2.1.2	Pagos CL	1375 días	lun 25/09/17	vie 30/12/22	\$85.684,00	\$0,00	Adm. Financ.												
363	2	Componente 2: Fortalecimiento Institucional	1540 días	lun 06/02/17	vie 30/12/22	\$26.666,00	\$22.376,00													
364	2.1	Producto 7: Actividades de capacitación en O&M e implementación del SIG desarrolladas	1470 días	mar 09/05/17	lun 26/12/22	\$10.000,00	\$6.800,00													
365	2.1.1	CCIN_20. Consultoría individual para la elaboración del Plan de Capacitación para la UCP	150 días	mar 09/05/17	lun 04/12/17	\$10.000,00	\$6.800,00													
366	2.1.1.1	Etapa previa	20 días	mar 09/05/17	lun 05/06/17	\$0,00	\$0,00	Resp. FI												
367	2.1.1.2	Etapa de contratación	45 días	mar 06/06/17	lun 07/08/17	\$0,00	\$0,00	Gte. Leg. Y Contr.												
368	2.1.1.3	Formalización del contrato	20 días	mar 08/08/17	lun 04/09/17	\$0,00	\$0,00	Gte. Leg. Y Contr.												
369	2.1.1.4	Ejecución del contrato	65 días	mar 05/09/17	lun 04/12/17	\$0,00	\$0,00	Firma												
370	2.1.1.5	Plan de capacitación elaborado	0 días	lun 04/12/17	lun 04/12/17	\$0,00	\$0,00													
371	2.1.1.6	Pagos	65 días	mar 05/09/17	lun 04/12/17	\$10.000,00	\$6.800,00													
372	2.1.1.6.1	Pagos BID	65 días	mar 05/09/17	lun 04/12/17	\$6.800,00	\$6.800,00	Adm. Financ.												
373	2.1.1.6.2	Pagos CAF	65 días	mar 05/09/17	lun 04/12/17	\$2.400,00	\$0,00	Adm. Financ.												
374	2.1.1.6.3	Pagos CL	65 días	mar 05/09/17	lun 04/12/17	\$800,00	\$0,00	Adm. Financ.												
375	2.1.2	CP_24. Implementación del plan de capacitación para la UCP en temas de habilidades blandas y metodologías de gestión de proyectos	615 días	mar 05/12/17	lun 13/04/20	\$0,00	\$0,00													

Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraján y La Chorrera PSACH - PN-L1121 (Fase I)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	POA 2016 (Total)	POA 2016 (BID)	Responsable	Semestres y Trimestres												
									2º semestre			1er semestre			2º semestre			1er semestre			
									tri 4	tri 3	tri 2	tri 1	tri 4	tri 3	tri 2	tri 1	tri 4	tri 3	tri 2	tri 1	
376	2.1.2.1	Etapa previa	20 días	mar 05/12/17	lun 01/01/18	\$0,00	\$0,00	Resp. FI													
384	2.1.3	Desarrollo de otras actividades a definir	1320 días	mar 05/12/17	lun 26/12/22	\$0,00	\$0,00	Resp. FI													
386	2.2	Producto 8: Instrumento reglamentario del Convenio IDAAN – UCP aprobado	300 días	lun 06/02/17	vie 30/03/18	\$16.666,00	\$15.576,00														
387	2.2.1	SCC_9. Consultoría para la elaboración del instrumento reglamentario para la implementación del Convenio IDAAN/MINSA	300 días	lun 06/02/17	vie 30/03/18	\$16.666,00	\$15.576,00														
388	2.2.1.1	Etapa previa	20 días	lun 06/02/17	vie 03/03/17	\$0,00	\$0,00	Resp. FI													
389	2.2.1.2	Expresión de interés	30 días	lun 06/03/17	vie 14/04/17	\$0,00	\$0,00	Gte. Leg. Y Contr.													
390	2.2.1.3	Etapa de contratación	100 días	lun 17/04/17	vie 01/09/17	\$0,00	\$0,00	Gte. Leg. Y Contr.													
391	2.2.1.4	Formalización del contrato	20 días	lun 04/09/17	vie 29/09/17	\$0,00	\$0,00	Gte. Leg. Y Contr.													
392	2.2.1.5	Ejecución del contrato	130 días	lun 02/10/17	vie 30/03/18	\$0,00	\$0,00	Firma													
394	2.2.1.7	Pagos	130 días	lun 02/10/17	vie 30/03/18	\$16.666,00	\$15.576,00														
395	2.2.1.7.1	Pagos BID	130 días	lun 02/10/17	vie 30/03/18	\$15.576,00	\$15.576,00	Adm. Financ.													
396	2.2.1.7.2	Pagos CL	130 días	lun 02/10/17	vie 30/03/18	\$1.090,00	\$0,00	Adm. Financ.													
397	2.2.2	Recursos adicionales	130 días	lun 02/10/17	vie 30/03/18	\$0,00	\$0,00	Resp. FI													
398	2.3	Producto 9: Catastro técnico para verificación de los sistemas pluvial y sanitario existentes, realizada	730 días	mié 14/06/17	mar 31/03/20	\$0,00	\$0,00														
399	2.3.1	SBCC_14. Consultoría para realizar el catastro técnico para verificación de los sistemas de saneamiento	730 días	mié 14/06/17	mar 31/03/20	\$0,00	\$0,00														
400	2.3.1.1	Etapa previa	20 días	mié 14/06/17	mar 11/07/17	\$0,00	\$0,00	Resp. FI													
401	2.3.1.2	Expresión de interés	30 días	mié 12/07/17	mar 22/08/17	\$0,00	\$0,00	Gte. Leg. Y Contr.													
402	2.3.1.3	Etapa de contratación	130 días	mié 23/08/17	mar 20/02/18	\$0,00	\$0,00	Gte. Leg. Y Contr.													
456	2.7	Producto 13: Actividades para fortalecer la sostenibilidad del sistema de saneamiento, implementadas	1081 días	jue 21/12/17	jue 10/02/22	\$0,00	\$0,00														
480	2.7.3	SCC_12. Elaboración de la propuesta de adecuación de la estructura y del nivel tarifario de los servicios de alcantarillado sanitario	260 días	jue 21/12/17	mié 19/12/18	\$0,00	\$0,00														

Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraján y La Chorrera PSACH - PN-L1121 (Fase I)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	POA 2016 (Total)	POA 2016 (BID)	Responsable	Semestres y Trimestres												
									1er semestre		2º semestre		1er semestre		2º semestre		1er semestre		2º semestre		
									tri 4	tri 3	tri 2	tri 1	tri 4	tri 3	tri 2	tri 1	tri 4	tri 3	tri 2	tri 1	
481	2.7.3.1	Etapa previa	20 días	jue 21/12/17	mié 17/01/18	\$0,00	\$0,00	Resp. FI													
491	3	Componente 3: Estudios y Acciones Complementarias	1824 días	lun 04/01/16	jue 29/12/22	\$0,00	\$0,00														
492	3.1	Producto 14: Proyecto piloto de protección de servidumbre de alcantarillado que genere espacios recreativos en márgenes de ríos, implementado	1824 días	lun 04/01/16	jue 29/12/22	\$0,00	\$0,00														
516	3.1.3	Incorporación en los TDR de los supervisores la responsabilidad de monitorear las áreas de servidumbre durante la etapa de construcción	22 días	lun 04/01/16	mar 02/02/16	\$0,00	\$0,00														
520	3.2.	Producto 15: Actividades de sensibilización y educación para el manejo adecuado de residuos sólidos, implementadas	1231 días	lun 10/07/17	lun 28/03/22	\$0,00	\$0,00														
521	3.2.1	SCC_17. Diseño e implementación de un plan de sensibilización para el manejo adecuado de residuos sólidos	711 días	lun 10/07/17	lun 30/03/20	\$0,00	\$0,00														
522	3.2.1.1	Etapa previa	20 días	lun 10/07/17	vie 04/08/17	\$0,00	\$0,00	Resp. FI													
523	3.2.1.2	Expresión de interés	30 días	lun 07/08/17	vie 15/09/17	\$0,00	\$0,00	Gte. Leg. Y Contr.													
524	3.2.1.3	Etapa de contratación	100 días	lun 18/09/17	vie 02/02/18	\$0,00	\$0,00	Gte. Leg. Y Contr.													
539	4	Administración, Auditoría y Evaluación	1660 días	lun 22/08/16	vie 30/12/22	\$1.664.000,00	\$533.333,00														
540	4.1	Administración del Programa	1660 días	lun 22/08/16	vie 30/12/22	\$1.664.000,00	\$533.333,00														
541	4.1.1	Costos de funcionamiento de la UCPSP	1660 días	lun 22/08/16	vie 30/12/22	\$1.664.000,00	\$533.333,00														
542	4.1.1.1	Equipo de la UCPSP	1495 días	lun 10/04/17	vie 30/12/22	\$0,00	\$0,00														
543	4.1.1.2	Pagos	1495 días	lun 10/04/17	vie 30/12/22	\$1.664.000,00	\$533.333,00														
544	4.1.1.2.1	Pagos BID	1495 días	lun 10/04/17	vie 30/12/22	\$533.333,00	\$533.333,00	Adm. Financ.													
545	4.1.1.2.2	Pagos AECID	1495 días	lun 10/04/17	vie 30/12/22	\$0,00	\$0,00	Adm. Financ.													
546	4.1.1.2.3	Pagos CAF	1495 días	lun 10/04/17	vie 30/12/22	\$333.333,00	\$0,00	Adm. Financ.													
547	4.1.1.2.4	Pagos BCIE	1495 días	lun 10/04/17	vie 30/12/22	\$333.333,00	\$0,00	Adm. Financ.													
548	7.1.1.2.5	Pagos BEI	1495 días	lun 10/04/17	vie 30/12/22	\$333.333,00	\$0,00	Adm. Financ.													
549	4.1.1.2.5	Pagos CL	1495 días	lun 10/04/17	vie 30/12/22	\$130.668,00	\$0,00	Adm. Financ.													
550	4.1.1.3	Revisión de la estructura organizacional de la UCPSP	95 días	lun 22/08/16	vie 30/12/16	\$0,00	\$0,00	CG/UCPSP													

Programa de Saneamiento de los Distritos de Arraján y La Chorrera PSACH - PN-L1121 (Fase I)

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	POA 2016 (Total)	POA 2016 (BID)	Responsable	Semestres y Trimestres													
									2° semestre			1er semestre		2° semestre			1er semestre			2° semestre		
									est	est	est	1er	1er	2°	2°	2°	1er	1er	2°	1er		
									tri 4	tri 3	tri 2	tri 1	tri 4	tri 3	tri 2	tri 1	tri 4	tri 3	tri 2	tri 1		
551	4.1.1.4	Coordinación de acciones el MEF e informar permanentemente sobre los resultados y avances logrados por el Programa	1495 días	lun 10/04/17	vie 30/12/22	\$0,00	\$0,00	CG/UCPSP														
552	4.1.1.5	Reuniones de coordinación con las autoridades de la CGR para socializar aspectos importantes del proyecto y solicitar apoyo requerido por parte de la entidad	1495 días	lun 10/04/17	vie 30/12/22	\$0,00	\$0,00															
553	4.2	Auditoría del Programa	1495 días	lun 10/04/17	vie 30/12/22	\$0,00	\$0,00															
554	4.2.1	SBCC_18. Contratación de firma para servicios de Auditoría Externa del Programa	1495 días	lun 10/04/17	vie 30/12/22	\$0,00	\$0,00	Gte. Adm. Fin.														
555	4.2.1.1	Etapa previa	20 días	lun 10/04/17	vie 05/05/17	\$0,00	\$0,00	Gte. Leg. Y Contr.														
556	4.2.1.2	Expresión de interés	30 días	lun 08/05/17	vie 16/06/17	\$0,00	\$0,00	Gte. Leg. Y Contr.														
557	4.2.1.3	Etapa de contratación	100 días	lun 19/06/17	vie 03/11/17	\$0,00	\$0,00	Gte. Leg. Y Contr.														
558	4.2.1.4	Formalización del contrato	65 días	lun 06/11/17	vie 02/02/18	\$0,00	\$0,00	Firma auditora														