

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCC

No. identificación	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)															Costo Es MXC\$
	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación		
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	
	T.C.	11.60														

Metodo de Contratación			TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.		
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Obra Civil	Bienes/ Servicios no	Registro
			Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Hasta US\$300,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero

Fecha de Emisión Original:	11-Aug-06
Fecha de no objeción:	16-Ago.-06

Fecha de Actualización:	26 de enero de 2009
Fecha de no objeción:	

Ejecutores COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES
--

Datos finales del contrato		
estimado	Costo Final	
US\$	MXC\$	US\$

Datos finales del contrato			
Costo Estimado		Costo Final	
MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0

Datos finales del contrato			
Costo Estimado		Costo Final	
MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0
\$4,000,000	\$344,828	\$0	\$0

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS				
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXCS\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado		
				PREPARACION		INVITACION		PROPUESTA TECNICA				PROPUESTA FINANCIERA								
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL					
Componente 1. Modernización Institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento																				
SUB TOTAL																		\$0	\$0	
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																				
CELAYA, GUANAJUATO																				
88 * (25)	Sistema integral de información, comercial, administrativa y financiera, segunda etapa	SSF																		
SUB TOTAL																		\$0	\$0	
TLALNEPANTLA, EDO. DE																				
95 (44)	Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de Tlalnepantla, zona poniente, y su integración en un sistema de información geográfico. Continuación.	SSF	SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-235-2008																	
SUB TOTAL																		\$4,000,000	\$344,828	
SUB TOTAL																		\$0	\$0	
BAHIA DE BANDERAS, NAY.																				
SUB TOTAL																		\$0	\$0	

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS		
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXCS	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado
				PREPARACION		INVITACION	PROPUESTA TECNICA	PROPUESTA FINANCIERA				- Registro BIRF						
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL			ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL			
126	Actualización del padrón usuarios y sistema comercial	SBCC - LCN														\$3,500,000	\$301,724	
SUBTOTAL															\$3,500,000	\$301,724		
ECATEPEC, EDO. DE MEX.																		
142	Actualización del Padrón de usuarios	SBCC / LCN		30-Jan-09		10-Feb-09		11-Mar-09				16-Mar-09		20-Mar-09		\$4,000,000	\$344,828	
143	Reingeniería del área comercial	SBCC / LCN		30-Jan-09		10-Feb-09		11-Mar-09				16-Mar-09		20-Mar-09		\$3,500,000	\$301,724	
144	Estudio de revisión de equipos electromecánicos para el ahorro de energía	SBCC / LCN		30-Jan-09		10-Feb-09		11-Mar-09				16-Mar-09		20-Mar-09		\$2,500,000	\$215,517	
SUBTOTAL															\$10,000,000	\$862,069		
TOTAL															\$17,500,000	\$1,508,621		

T.C. 11.60

METODOLOGIA DE SELECCION				US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS				Techos/Limites		
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo		SBCC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero
CQ	Calificación de Consultores		SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP
LCS	Selección basada en menor costo		SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero
FBS	Selección basada en presupuesto fijo		SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP
CONSULTORES INDIVIDUALES						
IC-3CVs	Consultor Individual - Minimo terna de candidatos		CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación		CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero

USO REQUIERE APROBACION SFP (*)

USO REQUIERE APROBACION SFP (*)

Fecha de emisión: 2-Apr-08
Fecha de No Objeción:Fecha de Actualización: 26 de enero de 2009
Fecha de no objeción:Ejecutor
COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

3 DEL CONTRATO			
Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
		MXC\$	US\$
\$0	\$0		
\$0	\$0		
\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0

3 DEL CONTRATO			
Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
		MXCS	US\$
\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0	\$0	\$0
\$0	\$0		

DATOS DEL CONTRATO				
Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
			MXC\$	US\$
	\$0	\$0		
	\$0	\$0		
	\$0	\$0		
	\$0	\$0		

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANC

No. Identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													Costo Es MXC\$
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación			Etapa contratación					
Finalización de Preparación de Bases				Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #			
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																	
GÓMEZ PALACIO, DGO.																	
113	Tanque "Consuelo", Suministro, Instalación de Tanque de Regulación de Agua Potable con Capacidad De 2,500 M3.	Bienes / LPI		16-Jul-08			24-Jul-08	8-Sep-08	16-Sep-08	18-Sep-08		20-Sep-08		SE DECLARÓ DESIERTO, SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009	\$4,500,000		
114	Suministro e Instalación de Micromedidores Domiciliarios en el Sector 1.	Bienes / LPI		16-Jul-08		DGAIB / SFI / 322 / 2008	24-Jul-08	8-Sep-08	16-Sep-08	18-Sep-08		20-Sep-08		JESÚS EDUARDO GURROLA ESCOBEDO	SDAPA-GP-PATME-ME-002/08	\$7,922,050	
				4-Aug-08	4-Aug-08	7-Aug-08	12-Aug-08	27-Sep-08	3-Oct-08	4-Nov-08		5-Nov-08					
115	Tanque "Chapala", suministro e instalación y equipamiento de tanque de Regulación de agua potable de 5,000 M3.	Bienes / LPI		16-Jul-08			24-Jul-08	8-Sep-08	16-Sep-08	18-Sep-08		20-Sep-08		SE DECLARÓ DESIERTO, SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009	\$9,200,000		
SUBTOTAL																	
\$21,622,050																	
TORREÓN, COAH.																	
76	Sistema de regulación del sistema centro - sur.	Bienes / LPI		11-Apr-08		DGAIB / SFI / 164 / 2008	29-Apr-08	17-Jun-08	23-Jun-08	30-Jun-08		3-Jul-08		MARTHA REYES DELGADO		\$16,500,000	
				11-Apr-08	25-Apr-08	30-Apr-08	22-May-08	7-Jul-08	15-Jul-08	18-Jul-08		31-Jul-08					
77	Equipamiento electromecánico del sistema de regulación del sistema de regulación del sistema centro sur y obra civil.	Bienes / LPI		11-Apr-08		DGAIB / SFI / 164 / 2008	29-Apr-08	20-Jun-08	27-Jun-08	4-Jul-08		9-Jul-08		MOBE MOTORES EQUIPOS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.		\$6,000,000	
				11-Apr-08	25-Apr-08	30-Apr-08	22-May-08	10-Jul-08	22-Jul-08	25-Jul-08		31-Jul-08					
SUBTOTAL																	
\$22,500,000																	
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																	
93	Suministro e instalación de 5000 micromedidores digitales para agua potable en el municipio de Tlalnepantla. (continuación).	Bienes / LPI		30-Apr-08			20-May-08	7-Jul-08	17-Jul-08	4-Aug-08		5-Aug-08		SE DECLARÓ DESIERTO	\$20,000,000		
SUBTOTAL																	
\$20,000,000																	
CELAYA, GUANAJUATO																	
86	Diseño, suministro, instalación y prueba hidráulica del tanque jardines de 2000 m3	Bienes / LPI		12-May-08		DGAIB / SFI / 359 / 2008	27-May-08	14-Jul-08	21-Jul-08	28-Jul-08		4-Aug-08		Martha Reyes Delgado	CEAG-JUMAPA-CELAYA-OP-008-53	\$5,000,000	
				20-Aug-08	25-Aug-08	1-Sep-08	4-Sep-08	20-Oct-08	29-Oct-08	13-Nov-08							
SUBTOTAL																	
\$5,000,000																	
PUERTO VALLARTA, JALISCO																	
96	Sistema de video inspección de tuberías y descargas domiciliarias montado en caja seca sobre chasis cabina	Bienes / LPI		25-Jun-08		DGAIB / SFI / 313 / 2008	1-Jul-08	11-Aug-08	15-Aug-08	18-Aug-08		29-Aug-08		Mejoras Energeticas de México, S.A. de C.V.	SEAPAL 2008-007-PATME-SISTEMA DE VIDEO INSPECCIÓN	\$6,046,240	
				26-Jun-09	30-Jul-08	7-Aug-08	19-Aug-08	6-Oct-08	21-Oct-08			28-Oct-08					
SUBTOTAL																	
\$6,046,240																	
TOLUCA, EDO. MÉX.																	
112	Suministro e instalación de medidores para uso no doméstico	Bienes / LPI		27-Jun-08		DGAIB / SFI / 364 / 2008	24-Jul-08	8-Sep-08	15-Sep-08	16-Sep-08		17-Sep-08		Badger Meter de las Americas, S. A. de C. V.	AST-DAF-PSG-LPN-116/2008-PATME-00	\$6,000,000	
				25-Aug-08	28-Aug-08	1-Sep-08	2-Sep-08	17-Oct-08	20-Oct-08	29-Oct-08							
SUBTOTAL																	
\$6,000,000																	
TAMPICO, TAMAULIPAS																	

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCC

No. identificación		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														Costo Es	
No. identificación		Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1			Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación			MXC\$
		Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$
118		Rehabilitación de sistemas de clarificación en las Plantas Potabilizadoras Altavista y Laguna de la Puerta	Bienes / LPI		24-Jul-08		DGAIB / SFI / 449 / 2008	31-Jul-08	15-Sep-08	19-Sep-08	22-Sep-08		25-Sep-08		Mandokarga, S. A. de C.V.	57313003-001-08	\$6,500,000
		SUBTOTAL			12-Sep-08	12-Sep-08	13-Oct-08	21-Oct-08	8-Dec-08	10-Dec-08	17-Dec-08		18-Dec-08				\$6,500,000
DURANGO, DURANGO																	
127		Suministro e instalación de micromedidores en diferentes partes de la ciudad	Bienes / LPI		5-Sep-08		DGAIB / SFI / 483 / 2008	11-Sep-08	27-Oct-08	29-Oct-08	31-Oct-08		3-Nov-08		Ing. Jesús Eduardo Gurrola Escobedo	AMD-CNA-PATME-062/2008	\$10,000,000
		SUBTOTAL			8-Oct-08	15-Oct-08	28-Oct-08	6-Nov-08	22-Dec-08	31-Dec-08	31-Dec-08		31-Dec-08				\$10,000,000
CUERNAVACA, MORELOS																	
135		Suministro de 2440 medidores "lectura remota" para agua potable a grandes consumidores.	Bienes / LPI		30-Sep-08		DGAIB / SFI / 486 / 2008	9-Oct-08	24-Nov-08	26-Nov-08	27-Nov-08		28-Nov-08		Compañía Industrial y Comercial del Agua, S.A. de C.V.	SAPAC-DG/DA/013/2008	\$5,550,896
		SUBTOTAL			22-Oct-08	24-Oct-08	4-Nov-08		30-Dec-08	30-Dec-08	31-Dec-08		31-Dec-08				\$5,550,896
		TOTAL															\$103,219,186

T.C. 11.60

Metodo de Contratación			TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.		
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Obra Civil	Bienes/ Servicios no	Registro Agente Financiero
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000	Registro Agente Financiero

Fecha de Emisión Original: 11-Aug-06
Fecha de no objeción: 16-Ago.-06

Fecha de Actualización: 26 de enero de 2009
Fecha de no objeción:

Ejecutores
COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Datos finales del contrato		
Estimado	Costo Final	
US\$	MXC\$	US\$
\$387,931		
\$682,935	\$5,107,438	\$440,296.34
\$793,103		
\$1,863,970	\$5,107,438	\$440,296
\$1,422,414	\$17,591,337	\$1,516,494.59
\$517,241	\$11,320,445	\$975,900.45
\$1,939,655	\$28,911,782	\$2,492,395
\$1,724,138		
\$1,724,138	\$0	\$0
\$431,034	\$5,108,339	\$440,374
\$431,034	\$5,108,339	\$440,374
\$521,228	\$4,897,454	\$422,194
\$521,228	\$4,897,454	\$422,194
\$517,241	\$6,140,219.27	\$529,329
\$517,241	\$6,140,219	\$529,329

Datos finales del contrato		
Estimado	Costo Final	
	MXC\$	US\$
\$560,345	\$7,449,134	\$642,167
\$560,345	\$7,449,134	\$642,167
\$862,069	\$10,154,960	\$875,428
\$862,069	\$10,154,960	\$875,428
\$478,526	\$5,545,809	\$478,087
\$478,526	\$5,545,809	\$478,087
\$8,898,206	\$73,315,136	\$6,320,270

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																	
No. identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1			Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación				
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																	
2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.																	
115	Tanque "Chapala", suministro e instalación y equipamiento de tanque de Regulación de agua potable de 5,000 M3.	Obra / LPN		16-Jul-08			24-Jul-08	13-Aug-08	22-Aug-08	24-Aug-08		26-Aug-08					
116	Construcción de Línea de conducción del pozo 14 a Tanque Chapala.	Obra / LPN		16-Jul-08			24-Jul-08	13-Aug-08	22-Aug-08	24-Aug-08		26-Aug-08		SAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SDAPA-GP-PATME-ME-004/08		
SUBTOTAL																	
CELAYA, GUANAJUATO																	
85	Sustitución de redes y tomas domiciliarias en el sector jardines-tresguerras.	Obra / LPN		5-May-08			20-May-08	11-Jun-08	17-Jun-08	20-Jun-08		27-Jun-08		SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	CEAG-JUMAPA-CELAYA-OP-008-22		
87	Re-equipamiento de 4 pozos (jardines, tresguerras, olimpia, delbosque), equipamiento tanque jardies y profundación del pozo del bosque	Obra / LPN		11-Aug-08			21-Aug-08	11-Sep-08	18-Sep-08	25-Sep-08		30-Sep-08		SE DECLARÓ DESIERTO			
SUBTOTAL																	
MAGDALENA, JAL.																	
82	Sectorización y rehabilitación de infraestructura de abastecimiento	Obra / LPN		22-Apr-08			29-Apr-08	20-May-08	23-May-08	27-May-08		3-Jun-08		Construcciones LOARI, S.A. de C.V.	CEA-AP-PT-LP-081/2008		
83	Establecimiento del sistema de información con capacidad de dar seguimiento y monitoreo a la infraestructura de abastecimiento mediante su automatización.	Bienes / LPN		22-Apr-08			29-Apr-08	20-May-08	23-May-08	27-May-08		3-Jun-08		Ingeniería computacional para el ser humano, S.A. de C.V.	CEA-AP-PT-LP-079/2008		
84	Implementación de programa de micromedición. 2da etapa.	Bienes / LPN		22-Apr-08			29-Apr-08	20-May-08	23-May-08	27-May-08		3-Jun-08		Construcciones LOARI, S.A. de C.V.	43111001-087-08		
SUBTOTAL																	
TORREÓN, COAH.																	
78	Adquisición de micro y macro medidores para el sistema centro - sur.	Bienes / LPN		11-Apr-08			24-Apr-08	15-May-08	20-May-08	22-May-08		27-May-08		Part. 1.- Julieta Guadalupe Serrano de Pozo Part. 2.- Medidores Azteca, S.A. de C.V.			
79	Sectorización y cierre de circuitos en el sistema centro - sur	Obra / LPN		11-Apr-08			24-Apr-08	19-May-08	23-May-08	28-May-08		3-Jun-08		HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
80	Adquisición e inetalación de control supervisorio de 9 pozos y 1 tanque del sistema centro - sur.	Bienes / LPN		11-Apr-08			24-Apr-08	15-May-08	20-May-08	22-May-08		23-May-08		INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S.A. DE C.V.			
81	Adquisición de variadores de velocidad para el sistema centro - sur.	Bienes / LPN		11-Apr-08			24-Apr-08	16-May-08	21-May-08	23-May-08		28-May-08		INDUSTRIA SIGRAMA, S.A. DE C.V.			
146	Sustitución de redes y tomas domiciliarias en el Sistema Centro Sur	Obra / I3P		27-Nov-08			28-Nov-08	8-Dec-08	10-Dec-08	11-Dec-08		15-Dec-08		SE CANCELÓ			

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																	
No. identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1			Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación				
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	
SUB TOTAL																	
PUERTO VALLARTA, JAL.																	
97	Suministro e instalación de micromedidores para diferentes colonias	Obra / LPN		26-Jun-08			7-Jul-08	28-Jul-08	4-Aug-08	4-Aug-08		11-Aug-08			GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEAPAL-2008-002-PATME-MICROMEDIDOR ES-LPN	
							31-Jul-08	21-Aug-08		29-Aug-08			2-Sep-08				
98	Rehabilitación de tanques de almacenamiento con recubrimiento interno a base de pvc colaminado.	Obra / LPN		26-Jun-08			7-Jul-08	28-Jul-08	4-Aug-08	4-Aug-08		11-Aug-08			GRUPO CONSTRUCTOR ALRI, S.A. DE C.V.	SEAPAL-2008-003-PATME-REHABILITACIÓN TANQUE-LPN	
							31-Jul-08	21-Aug-08		29-Aug-08			2-Sep-08				
99	Instalación de sifones en cruces de arroyos, sustitución de tubería de acero de 24" ø, instalación de vaea trifuncionales, en la línea de conducción del tanque san luis al tanque agua azul.	Obra / LPN		26-Jun-08			7-Jul-08	28-Jul-08	4-Aug-08	4-Aug-08		11-Aug-08			GRUPO CONSTRUCTOR ALRI, S.A. DE C.V.	SEAPAL-2008-004-PATME-SIFONES TANQUE SAN LUIS-LPN	
							11-Sep-08	2-Oct-08		9-Oct-08			14-Oct-08				
100	Suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, válvulas reguladoras de gasto y válvulas sostenedoras de presión en varios puntos especiales para sectorización.	Obra / LPN		26-Jun-08			7-Jul-08	28-Jul-08	4-Aug-08	4-Aug-08		11-Aug-08			BQE, S.A. DE C.V.	SEAPAL-2008-005-PATME-VALVULAS SECCIONAMIENTO-LPN	
							11-Sep-08	2-Oct-08		9-Oct-08			14-Oct-08				
SUB TOTAL																	
TOLUCA, EDO. MÉX.																	
102	Sectorización para conformación del macrosector la teresona	Obra / LPN		27-Jun-08			15-Jul-08	4-Aug-08	11-Aug-08	12-Aug-08		13-Aug-08			Ingeniería constructiva del centro, S. A. de C. V.	AST-LPN-PATME-SEC-049-08-00	
				30-Jun-08			17-Jul-08	6-Aug-08	13-Aug-08	21-Aug-08			26-Aug-08				
103	Sectorización para conformación del macrosector lomas altas	Obra / LPN		27-Jun-08			12-Aug-08	2-Sep-08	9-Sep-08	10-Sep-08		11-Sep-08			Construcciones Majora, S. A. de C. V.	AST-LPN-PATME-SEC-050-08-00	
				25-Aug-08			9-Sep-08	29-Sep-08	2-Oct-08	8-Oct-08			13-Oct-08				
104	Sectorización para conformación del macrosector san miguel-agustín millán	Obra / LPN		27-Jun-08			5-Aug-08	26-Aug-08	3-Sep-08	4-Sep-08		5-Sep-08			Construcciones, Conducciones y Proyectos Migdal, S. A. de C. V.	AST-LPN-PATME-SEC-051-08-00	
				29-Aug-08			9-Sep-08	29-Sep-08	2-Oct-08	8-Oct-08			13-Oct-08				
105	Sectorización para conformación del macrosector el calvario-c. U.	Obra / LPN		27-Jun-08			5-Aug-08	26-Aug-08	3-Sep-08	4-Sep-08		5-Sep-08			Wasser Hidroingeniería, S. A. de C. V.	AST-LPN-PATME-SEC-052-08-00	
				29-Aug-08			9-Sep-08	30-Sep-08	2-Oct-08	8-Oct-08			13-Oct-08				
106	Detección y reparación de fugas en líneas y tomas domiciliarias de la ciudad, zona norte	Obra / LPN		27-Jun-08			15-Jul-08	4-Aug-08	11-Aug-08	12-Aug-08		13-Aug-08			Wasser Hidroingeniería, S. A. de C. V.	AST-LPN-PATME-DETEC-053-08-00	
				30-Jun-08			17-Jul-08	6-Aug-08	13-Aug-08	21-Aug-08			26-Aug-08				
107	Detección y reparación de fugas en líneas y tomas domiciliarias de la ciudad, zona sur	Obra / LPN		27-Jun-08			24-Jul-08	14-Aug-08	21-Aug-08	25-Aug-08		26-Aug-08			Wasser Hidroingeniería, S. A. de C. V.	AST-LPN-PATME-DETEC-054-08-00	
				4-Aug-08			14-Aug-08	4-Sep-08	8-Sep-08	17-Sep-08			19-Sep-08				
108	Suministro e instalación de medidores para uso doméstico	Bienes / LPN		27-Jun-08			5-Aug-08	26-Aug-08	3-Sep-08	4-Sep-08		5-Sep-08			Proyecto, Evaluación y Construcción Inteligente, S. A. de C. V.	AST-DAF-PSG-LPN-119/2008-PATME-00	
				22-Aug-08			2-Sep-08	22-Sep-08	23-Sep-08	14-Oct-08			30-Oct-08				
109	Suministro e instalación de medidores para edificios públicos	Bienes / LPN		27-Jun-08			12-Aug-08	2-Sep-08	9-Sep-08	10-Sep-08		11-Sep-08			Badger Meter de las Americas, S. A. de C. V.	AST-DAF-PSG-LPN-120/2008-PATME-00	
				22-Aug-08			2-Sep-08	22-Sep-08	23-Sep-08	14-Oct-08			27-Oct-08				
110	Rehabilitación de redes de conducción y distribución primarias	Obra / LPN		27-Jun-08			24-Jul-08	14-Aug-08	21-Aug-08	25-Aug-08		26-Aug-08			Servicios Integrales de Agua Potable, S.A. de C.V.	AST-LPN-PATME-RAPS-058-08-00	
				4-Aug-08			14-Aug-08	4-Sep-08	8-Sep-08	17-Sep-08			17-Sep-08				

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANC

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																	
No. identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1			Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación				
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	
111	Rehabilitación de redes de conducción y distribución secundarias	Obra / LPN		27-Jun-08			15-Jul-08	4-Aug-08	11-Aug-08	12-Aug-08		13-Aug-08			Servicios Integrales de Agua Potable, S.A. de C.V.	AST-LPN-PATME-RAPS-059-08-00	
	SUB TOTAL			30-Jun-08			17-Jul-08	6-Aug-08	13-Aug-08	21-Aug-08		26-Aug-08					
DURANGO, DGO.																	
128	Suministro e instalación de 10 macromedidores	Bienes / CP (I3P)		5-Sep-08			Invitación 8-sep-08	6-Oct-08	8-Oct-08	10-Oct-08		13-Oct-08	1-Dic-08		José Juan García Nápoles	AMD-CNA-PATME 055/2008	
	SUB TOTAL						12-Nov-08	25-Nov-08	1-Dic-08	1-Dic-08							
LERDO, DGO.																	
131	Rehabilitación de pozos y eficientización de equipos de bombeo de agua potable en los pozos, "P. Bordo de protección", "P. 5 de mayo", "P. Huarache I" y "P. Huarache II"	Obra / I3P		6-Sep-08			Invitación 10-sep-08	20-Sep-08	23-Sep-08	25-Sep-08		26-Sep-08			JULIO CESAR GARZA ENDERI	SAPAL-PATME-13P-ME-OBR-01/08	
							1-Dec-08	8-Dec-08	8-Dec-08	9-Dec-08		9-Dec-08					
132	Suministro e instalación de micromedidores en la Cd. de Lerdo, Dgo.	Obra / I3P		6-Sep-08			Invitación 10-sep-08	20-Sep-08	23-Sep-08	25-Sep-08		26-Sep-08			CONSTRUMAP, S.A. DE C.V.	SAPAL-PATME-13P-ME-OBR-02/08	
							15-Nov-08	25-Nov-08	26-Nov-08	27-Nov-08		28-Nov-08					
133	Construcción de tanque de regulación	Obra / LPN		6-Sep-08			18-Sep-08	8-Oct-08	13-Oct-08	16-Oct-08		20-Oct-08			CONSTRUCTORA Y CONSULTORA, S.A. DE C.V.	SAPAL-LPN-PATME-ME-OBR-06/08	
	SUB TOTAL						23-Oct-08	12-Nov-08	13-Nov-08	14-Nov-08							
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO																	
89	Programa de Macromedición Consistente en la Instalación de Medidores Electromagnéticos y sus Respectivas Unidades de Trasmisión Remota de Datos en Todos y Cada uno de los Puntos de Entrega de Agua en Bloque y Fuentes Propias	Obra / LPN		30-Apr-08			7-May-08	27-May-08	3-Jun-08	17-Jun-08		24-Jun-08			SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009		
	SUB TOTAL																
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																	
92	Rehabilitación de redes de agua potable (tomas domiciliarias)	Obra / LPN		30-Apr-08			20-May-08	10-Jun-08	20-Jun-08	7-Jul-08		8-Jul-08			SE DECLARÓ DESIERTO		
94	Sectorización de infraestructura existente dentro del municipio.	Obra / LPN		30-Apr-08			20-May-08	10-Jun-08	20-Jun-08	7-Jul-08		8-Jul-08			SE DECLARÓ DESIERTO		
	SUB TOTAL																
TAMPICO, TAMAULIPAS																	
119	Implantación de Sistemas de Facturación y Medición de	Bienes / I3P		18-Jul-08			Invitación 21-jul-08	28-Jul-08	30-Jul-08	31-Jul-08		1-Aug-08			Diseño Profesional de Sistemas S.A. de C.V.	SAA-FED-001-08	
				6-Nov-08			3-Dec-08	12-Dec-08	15-Dec-08	16-Dec-08		18-Dec-08					
120	Rehabilitación de Líneas de Conducción de agua potable de 10" y 20" de diámetro en Tampico, Tams.	Obra / I3P		17-Jul-08			Invitación 21-jul-08	30-Jul-08	1-Aug-08	4-Aug-08		7-Aug-08			Consortio Industrial del Puerto, S.A. de C.V.	021-08	
				9-Sep-08			7-Oct-08	14-Oct-08	17-Oct-08	17-Oct-08		22-Oct-08					
	SUB TOTAL																
BAHIA DE BANDERAS, NAY.																	

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																	
No. identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1			Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación				
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	
122	Suministro e instalación de 3,000 micromedidores en: Cruz de Huanacaxtle, Bucerías, Mezcales y Jarretaderas.	Obra / LPN		20-Aug-08			28-Aug-08	17-Sep-08	22-Sep-08	24-Sep-08		25-Sep-08			Elgomin. S.A. de C.V.	47102001-017-08	
123	Adquisición e instalación de control supervisorio en pozos y tanques en las localidades de Bucerías y La Cruz de Huanacaxtle	Obra / LPN		20-Aug-08			28-Aug-08	17-Sep-08	22-Sep-08	24-Sep-08		25-Sep-08			Ingeniería computacional para el ser humano, S.A. de C.V.	47102001-019-08	
124	Sectorización de Bucerías y La Cruz de Huanacaxtle	Obra / LPN		20-Aug-08			28-Aug-08	17-Sep-08	22-Sep-08	24-Sep-08		25-Sep-08			SICNAY, S.A. de C.V.	47102001-018-08	
125	Equipamiento del sistema comercial	Bienes / I3P		20-Aug-08			28-ago-08	17-Sep-08	22-Sep-08	24-Sep-08		25-Sep-08			PC BUY	CEA-U9-ESC-068-08	
SUBTOTAL																	
CUERNAVACA, MORELOS																	
136	Instalación de 24 macromedidores en fuentes de abastecimiento, incluye desmantelamientos, suministro y colocación de piezas especiales.	Obra / LPN		30-Sep-08			9-Oct-08	29-Oct-08	31-Oct-08	3-Nov-08		7-Nov-08			VICTOR ELADIO MOLINA RODRIGUEZ	SAPAC-PATME DT/012LPN/08	
137	Instalación de 2440 medidores "lectura remota" para agua potable a grandes consumidores, incluye desmontaje de los medidores existentes y protección.	Obra / I3P		30-Sep-08			Invitación 9-oct-08	29-Oct-08	31-Oct-08	3-Nov-08		7-Nov-08			MIRANDA ARANA VELASCO, S.C.	SAPAC-PATME DT/013 IR/08	
138	Mejoramiento del sistema comercial, mediante la adquisición de hardware y accesorios.	Bienes / I3P		30-Sep-08			9-Oct-08	29-Oct-08	31-Oct-08	3-Nov-08		7-Nov-08			Soluciones Integradas de Computo, S.A. de C.V.	SAPAC-DG/DA/011/2008	
139	Suministro de equipo de comunicación múltiple incluye: Baterías recargables, servicio y capacitación del software básico de lecturas SBL.	Bienes / I3P		30-Sep-08			9-Oct-08	29-Oct-08	31-Oct-08	3-Nov-08		7-Nov-08			Compañía Industrial y Comercial del Agua, S.A. de C.V.	SAPAC-DG/DA/012/2008	
SUBTOTAL																	
ATIZAPAN, EDO. DE MEX.																	
141	Adquisición e instalación de micromedidores de 1/2" con telemetría.	Bienes / LPN		27-Oct-07			30-Oct-08	21-Nov-08	26-Nov-08	28-Nov-08		1-Dec-08			SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009, SE AMPLIAN METAS POR LO QUE SE UBICARA COMO BIENES EX - ANTE		
145	Material hidráulico para el cambio de tomas domiciliarias y líneas de conducción de agua potable en todo el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México	Bienes / LPN		24-Nov-08			27-Nov-08	17-Dec-08	19-Dec-08	22-Dec-08		24-Dec-08			SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009		
SUBTOTAL																	
TOTAL																	
T.C. 11.60																	

Metodo de Contratación		TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.			
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Obra Civil	Bienes/ Servicios no	Registro Agente Financiero
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Hasta US\$300,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																
Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación			Etapa contratación				
No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #

Fecha de Emisión Original:	11-Aug-06
Fecha de no objeción:	16-Aug-06

Fecha de Actualización:	26 de enero de 2009
Fecha de no objeción:	

Ejecutores COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES
--

Datos finales del contrato			
Costo Estimado		Costo Final	
MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
\$9,200,000	793,103	Se trasladó a Bienes Internacional Rev Previa	
\$4,123,575	355,481	\$4,184,081	\$ 360,696.62
\$13,323,575	\$1,148,584	\$4,184,081	\$360,697
\$18,517,974	1,596,377	\$18,695,846	\$ 1,611,710.90
\$4,000,000	344,828		
\$22,517,974	\$1,941,205	\$18,695,846	\$1,611,711
\$3,936,600	339,362	\$3,577,541	\$308,409
\$1,800,000	155,172	\$1,459,829.8	\$125,847
\$2,720,000	234,483	\$2,149,205	\$185,276
\$8,456,600	\$729,017	\$7,186,576	\$619,532
\$1,000,000	86,207	\$205,468	\$ 17,712.73
		\$391,230	\$ 33,726.72
\$2,000,000	172,414	\$2,153,511	\$ 185,647.46
\$2,700,000	232,759	\$2,401,574	\$ 207,032.26
\$1,800,000	155,172	\$1,723,850	\$ 148,607.76
\$3,000,000	258,621		

Datos finales del contrato			
Costo Estimado		Costo Final	
MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
\$10,500,000	\$905,172	\$6,875,632	\$592,727
\$9,000,000	775,862	\$8,559,129	\$ 737,856
\$3,450,000	297,414	\$3,224,629	\$ 277,985
\$7,300,000	629,310	\$7,422,751	\$ 639,892
\$3,000,000	258,621	\$2,662,889	\$ 229,559
\$22,750,000	\$1,961,207	\$21,869,398	\$1,885,293
\$6,450,000	556,034	\$5,480,369	\$ 472,446
\$6,200,000	534,483	\$6,034,070	\$ 520,178
\$6,150,000	530,172	\$5,196,371	\$ 447,963
\$5,374,000	463,276	\$4,422,026	\$ 381,209
\$5,000,000	431,034	\$4,997,431	\$ 430,813
\$5,000,000	431,034	\$4,944,032	\$ 426,210
\$3,000,000	258,621	\$3,939,089	\$ 339,577
\$3,000,000	258,621	\$4,661,056	\$ 401,815
\$4,000,000	344,828	\$3,679,278	\$ 317,179

Datos finales del contrato			
Costo Estimado		Costo Final	
MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
\$7,000,000	603,448	\$6,419,321	\$ 553,390
\$51,174,000	\$4,411,552	\$49,773,043	\$4,290,780
\$800,000	68,966	\$800,000	\$68,966
\$800,000	\$68,966	\$800,000	\$68,966
\$1,850,000	159,483	\$2,360,000.00	\$ 203,448.28
\$1,880,000	162,069	\$1,876,354.30	\$ 161,754.68
\$5,500,000	474,138	\$4,089,877.00	\$ 352,575.60
\$9,230,000	\$795,690	\$8,326,231	\$717,779
\$4,000,000	344,828		
\$4,000,000	\$344,828	\$0	\$0
\$6,000,000	517,241		
\$4,000,000	344,828		
\$10,000,000	\$862,069	\$0	\$0
\$514,496	44,353	521,356	\$44,945
\$3,056,656	263,505	3,051,519	\$263,062
\$3,571,152	\$307,858	\$3,572,876	\$308,007

Datos finales del contrato			
Costo Estimado		Costo Final	
MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
\$2,718,677	234,369	\$2,491,263	\$ 214,764.08
\$2,800,000	\$241,379.31	\$2,672,345	\$230,375
\$4,000,000	344,828	\$3,408,223	\$293,812
\$600,000	51,724	\$600,000	\$51,724
\$10,118,677	\$872,300	\$9,171,831	\$790,675
\$2,615,064	225,437	\$2,109,520	\$181,855
\$784,286	67,611	\$1,419,691	\$122,387
\$1,000,000	86,207	\$1,008,974	\$86,981
\$49,754	4,289	\$49,754	\$4,289
\$4,449,104	\$383,543	\$4,587,940	\$395,512
\$3,000,000	258,621		
\$3,000,000	258,621		
\$6,000,000	\$517,241	\$0	\$0
\$176,891,082	\$15,249,231	\$135,043,455	\$11,641,677

Datos finales del contrato			
Costo Estimado		Costo Final	
MXC\$	US\$	MXC\$	US\$

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS			
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MX\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado
				PREPARACION			INVITACION		PROPUESTA TECNICA		PROPUESTA FINANCIERA		ESTIMADA		REAL				
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL			
Componente 1. Modernización Institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento																			
Oficinas Centrales																			
67	Evaluación de la conformidad de Organismos Operadores de Agua Potable y alcantarillado conforme a las normas ISO 24510, ISO 24511 y ISO 24512 y realizar un sistema electrónico de Benchmarking	SBCC / LCI		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08			25-Jun-08		7-Jul-08		\$8,500,000	\$732,759		
70	Apoyo Técnico en materia de Normalización, evaluación de la conformidad y mejora regulatoria relacionados con la CONAGUA	SSF		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08			25-Jun-08		7-Jul-08		\$300,000	\$25,862		
147	Dos cursos de capacitación: 1) Introducción al Funcionamiento Hidráulico de Redes de Agua Potable. 2) Elaboración de Diagnosticos de Infraestructura en Organismos Operadores	SSF	SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-569-2008											15-Dec-08		\$138,000	\$11,897	Centro Mexicano de Capacitación en Agua y Saneamiento A.C.	
			12-Dec-08											15-Dec-08					
SUBTOTAL																\$8,938,000	\$770,517		
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																			
CELAYA, GUANAJUATO																			
88 * (25)	Sistema integral de información, comercial, administrativa y financiera, segunda etapa	SSF																	SE RE
SUBTOTAL																\$0	\$0		
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO																			
90 (28)	Segunda Etapa del Levantamiento y Actualización del Padrón de Usuarios del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, e Implementación de una Solución Informática Integral para la Explotación de los datos Catastrales por Medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG)	SSF	SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052-2008													\$4,410,250	\$380,194	Asociación en participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V.	
			18-Feb-08											16-Jun-08					
91 (27)	Segunda Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.	SSF	SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052-2008													\$13,289,750	\$1,145,668	Asociación en participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V.	
			18-Feb-08											16-Jun-08					
140 (91)	Tercera Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.	SSF	SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-479-2008													\$8,621,366	\$743,221	Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. (CONSIHSA)	
			23-Oct-08																
SUBTOTAL																\$26,321,366	\$2,269,083		
TLALNEPANTLA, EDO. DE																			

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS			
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MX\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado		
		Programado	Real	PREPARACION			INVITACION		PROPUESTA TECNICA		PROPUESTA FINANCIERA		- Registro BIRF						
				ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL					
95 (44)	Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de Tlalnepantla, zona poniente, y su integración en un sistema de información geográfico. Continuación.	SSF	SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-235-2008														\$4,000,000	\$344,828	SE REI
SUB TOTAL			13-Jun-08														\$4,000,000	\$344,828	
PUERTO VALLARTA, JAL.																			
101	Actualización del Plan Integral de Agua Potable 2008-2030 de Puerto Vallarta, Jalisco.	SBCC - LCI		16-Jun-08		DGABI-SFI-407-2008	8-Jul-08		11-Aug-08			DGABI-SFI-490-2008	18-Aug-08	DGABI-SFI-544-2008	27-Aug-08		\$5,750,000	\$495,690	URS CORPORATION MEXICO, S.de R.L. de C.V.
			SBCC - LCI		1-Sep-08	25-Sep-08		5-Sep-08		29-Oct-08		4-Nov-08		11-Dec-08		17-Dec-08			
148 (49)	Actualización del padrón de usuarios e implementación del sistema de información geográfico (Segunda Etapa)	SSF	SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-605-2008														\$437,684	\$37,731	Miranda Arana Velazco, S. C.
			23-Dec-08																
SUB TOTAL																	\$6,187,684	\$533,421	
GÓMEZ PALACIO, DGO.																			
117	Sistema Cartografico para la Actualización de Padrón de Usuarios (Gis) y Modernización del Sistema Comercial.	SBCC - LCI		18-Jul-08		DGABI-SFI-382-2008	31-Jul-08	18-Sep-08	1-Sep-08			DGABI-SFI-513-2008	3-Sep-08	DGABI-SFI-572-2008	5-Sep-08		\$6,500,000	\$560,345	Wasser Hidroingenieria de México, S.A. de C.V.
			SBCC - LCI		2-Sep-08	11-Sep-08		18-Sep-08		20-Oct-08		24-Nov-08		4-Dec-08		18-Dec-08			
SUB TOTAL																	\$6,500,000	\$560,345	
BAHIA DE BANDERAS, NAY.																			
126	Actualización del padrón usuarios y sistema comercial	SBCC - LCN		12-Sep-08		DGABI-SFI-537-2008	15-Sep-08		15-Oct-08				17-Oct-08		20-Oct-08		\$3,500,000	\$301,724	SE DECLI
			SBCC - LCN		11-Nov-08	1-Dec-08		17-Nov-08											
SUB TOTAL																	\$3,500,000	\$301,724	
DURANGO, DURANGC																			
129	Gestión comercial integral, recuperación de adeudos y revisión a grandes usuarios 1a. Etapa	SBCC / LCN		17-Sep-08		DGABI-SFI-472-2008	19-Sep-08		20-Oct-08			DGABI-SFI-561-2008	23-Oct-08	DGABI-SFI-604-2008	27-Oct-08		\$5,300,000	\$456,897	MIRANDA ARANA VELASCO, S.C.
			SBCC - LCN		9-Oct-08	20-Oct-08		20-Oct-08		4-Dec-08		15-Dec-08		17-Dec-08		27-Dec-08			
130	Actualización del padón de usuarios 1a. Etapa	SBCC / LCN		17-Sep-08		DGABI-SFI-472-2008	19-Sep-08		20-Oct-08			DGABI-SFI-561-2008	23-Oct-08	DGABI-SFI-604-2008	27-Oct-08		\$4,700,000	\$405,172	Wasser Hidroingenieria de México, S.A. de C.V.
			SBCC - LCN		9-Oct-08	20-Oct-08		20-Oct-08		4-Dec-08		15-Dec-08		17-Dec-08		27-Dec-08			
SUB TOTAL																	\$10,000,000	\$862,069	
ECATEPEC, EDO. DE MEX.																			
142	Actualización del Padrón de usuarios	SBCC / LCN		27-Oct-08			3-Nov-08		3-Dec-08				5-Dec-08		8-Dec-08		\$4,000,000	\$344,828	SE REI
143	Reingeniería del área comercial	SBCC / LCN		27-Oct-08			3-Nov-08		3-Dec-08				5-Dec-08		8-Dec-08		\$3,500,000	\$301,724	SE REI
144	Estudio de revisión de equipos electromecánicos para el ahorro de energía	SBCC / LCN		27-Oct-08			3-Nov-08		3-Dec-08				5-Dec-08		8-Dec-08		\$2,500,000	\$215,517	SE REI
SUB TOTAL																	\$10,000,000	\$862,069	
TOTAL																	\$75,447,050	\$6,504,056	

T.C. 11.60

No. identificación	Servicios Consultoría														INFORMACION DE AVANCE - FECHAS						DATOS		
	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACIÓN TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF	Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado					
				PREPARACION			INVITACION		PROPUESTA TECNICA				PROPUESTA FINANCIERA										
				Programado	Real		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL					ESTIMADA	REAL			

METODOLOGIA DE SELECCIÓN				US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS				Techos/Límites		
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo		SBC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero
CQ	Calificación de Consultores		SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP
LCS	Selección basada en menor costo		SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero
FBS	Selección basada en presupuesto fijo		SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP
CONSULTORES INDIVIDUALES						
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos		CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero
IC-Sub	Consultor Individual - Reconstrucción		CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero

Fecha de emisión: 2-Apr-08
 Fecha de No Objeción:

Fecha de Actualización: 26 de enero de 2009
 Fecha de no objeción:

Ejecutor
 COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

DETALLE DEL CONTRATO			
Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
		MXC\$	US\$
CANCELADO			
CANCELADO			
\$138,000.00	\$11,896.55		
\$138,000	\$11,897		
PROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009			
\$0	\$0		
\$4,410,250.00	\$380,193.97		
\$13,289,750.00	\$1,145,668.10		
\$4,000,000.00	\$344,827.59		
\$21,700,000	\$1,870,690	\$0	\$0

DEL CONTRATO

Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
		MXCS	US\$

PROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009

\$0	\$0	\$0	\$0
-----	-----	-----	-----

\$4,599,368	\$396,497.20		
\$437,684	\$37,731.40		
\$5,037,052	\$434,229	\$0	\$0

\$7,084,000	\$610,689.66		
\$7,084,000	\$610,690	\$0	\$0

RÓ DESIERTO, SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009

\$0	\$0	\$0	\$0
-----	-----	-----	-----

\$5,223,636	\$450,313.45		
\$4,020,400	\$346,586.21		
\$9,244,036	\$796,900	\$0	\$0

PROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009

PROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009

PROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009

\$0	\$0	\$0	\$0
\$43,203,088	\$3,724,404		

3 DEL CONTRATO			
Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
		MXCS	USS

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO 08

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												Monto Estimado MXCS	Monto Estimado US\$ Equiv.		
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF				
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA			REAL	
	FIRMAS																		
Plan de Contrataciones																			
Componente 1. Modernización Institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento																			
Oficinas Centrales																			
68	Elaboración de programas y material necesario para la capacitación de Organismos de Tercera Parte para la evaluación de los normas oficiales mexicanas competencia de la CONAGUA.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08					25-Jun-08		7-Jul-08		\$300,000	\$25,862
69	Evaluación de productos y sistemas contemplados en las normas oficiales mexicanas competencia de la CONAGUA.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08					25-Jun-08		7-Jul-08		\$500,000	\$43,103
			SBCC / LCN													10-Oct-08			
71	Revisión de tarifas de una muestra de organismos operadores y revisión del proyecto de norma de evaluación de tarifas.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08					25-Jun-08		7-Jul-08		\$1,500,000	\$129,310
			SBCC / LCN					4-Aug-08		2-Sep-08				4-Sep-08		5-Sep-08			
72	Estudio de evaluación de resultados actuales y documentación de experiencias del programa PATME.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08					25-Jun-08		7-Jul-08		\$500,000	\$43,103
			SBCC / LCN					4-Aug-08		3-Sep-08				4-Sep-08		5-Sep-08			
73	Impartir cursos de capacitación teórico-prácticos sobre: "técnicas de evaluación en instalaciones electromecánicas y optimización de la red de agua potable" y elaboración de manual para incremento de eficiencia física en los organismos operadores de agua potable y saneamiento.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08					25-Jun-08		7-Jul-08		\$1,700,000	\$146,552
			SBCC / LCN					24-Jul-08		27-Aug-08				28-Aug-08					
74	Impartir cursos de capacitación: en el sistema comercial integral; en los sistemas de agua potable y saneamiento, y elaboración de un manual.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08					25-Jun-08		7-Jul-08		\$1,800,000	\$155,172
			SBCC / LCN					24-Jul-08		27-Aug-08				29-Aug-08					
75	Sistema de programación e información para el control y seguimiento de acciones del programa PATME.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08					25-Jun-08		7-Jul-08		\$200,000	\$17,241
			SBCC / LCN					15-Sep-08		15-Oct-08				17-Oct-08		24-Oct-08			
SUBTOTAL																		\$6,500,000	\$560,345
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																			
TAMPICO, TAMAULIPAS																			
121	Proyecto de Reconfiguración de Subestaciones Eléctricas en áreas de bombeo de agua cruda y agua tratada así como en diversas estaciones de bombeo de aguas negras	SCI / CI-3V's		1-Aug-08			4-Aug-08		11-Aug-08					13-Aug-08		18-Aug-08		\$1,000,000	\$86,207
			SCI / CI-3V's					15-Oct-08		28-Oct-08				28-Oct-08		31-Oct-08			
SUBTOTAL																		\$1,000,000	\$86,207
LERDO, DGO.																			

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO 08

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF			
				ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA			REAL
134	Modernización del sistema comercial	Programado SCI / CI-3V's	Real SCI / CI-3V's	ESTIMADA 9-Sep-08	REAL		ESTIMADA 11-Sep-08	REAL 21-Nov-08	ESTIMADA 11-Oct-08	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA 14-Oct-08	REAL 27-Nov-08	ESTIMADA 16-Oct-08	REAL 28-Nov-08	\$800,000	\$68,966
SUBTOTAL																	\$800,000	\$68,966
TOTAL																	\$8,300,000	\$715,517

T.C.

11.60

METODOLOGIA DE SELECCIÓN				US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS				Techos/Limites		
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP USO REQUIERE APROBACION SFP (*)	
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP USO REQUIERE APROBACION SFP (*)	
CONSULTORES INDIVIDUALES						
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero	
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero	

Fecha de emisión: 11-Aug-06
Fecha de No Objeción: 16-Aug-06

Fecha de Actualización: 26 de enero de 2009
Fecha de no objeción:

Ejecutor
COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

DATOS DEL CONTRATO				
Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
			MXCS	US\$
SE CANCELO				
CERTIFICACIÓN MEXICANA S.C.	\$569,250.00	\$49,073.28		
MIRANDA ARANA VELASCO S.C.	\$1,395,000.60	\$120,258.67		
MIRANDA ARANA VELASCO S.C.	\$465,001.35	\$40,086.32		
WATERGY MEXICO A.C.	\$1,735,350.00	\$149,599.14		
CONSULTORES INTERDISCIPLINARIOS, S.A. DE C.V.	\$1,599,316.50	\$137,872.11		
JOAQUÍN GONZÁLEZ MARÍN CONSULTORES SC	\$572,595.35	\$49,361.67		
	\$6,336,514	\$546,251		
RAUL ALEJANDRO DEL TORO GUTIÉRREZ	\$986,322	\$85,027.76		
	\$986,322	\$85,028		

DATOS DEL CONTRATO				
Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
			MXCS	US\$
FRANCISCO JAVIER CAMPOS FLORES	\$950,000	\$81,896.55		
	\$950,000	\$81,897		
	\$8,272,836	\$713,175		

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. Identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/SERVICIOS I	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														Costo Es MXC\$
		Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación					
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																
2.1 LA PAZ, B. C.S.																
1	Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro- Medidores 1/2" de Diámetro para tom domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A	Dado que hubo diferencias en la revisión por parte del BIRF, por sugerencia del mismo se pasó a revisión ExPost.	
2	Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro- Medidores 1/2" de Diámetro para tom domiciliaria.	Obra, LPN		30-May-06			15-Jun-06	4-Jul-06	11-Jul-06	18-Aug-06		9-Aug-06		N/A	Dado que hubo diferencias en la revisión por parte del BIRF, por sugerencia del mismo se pasó a revisión ExPost.	
2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.																
3	Obra: Macrocircuito, Sectorización II etapa e instalación de medidores	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06				\$6,099,088
				10-Jul-06	7/25/2006	7/27/2006	8-Aug-06	28-Aug-06	8-Sep-06	5-Oct-06	3-Oct-06	6-Oct-06		HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S. de C. V.	SDAPA-GP-PATME-LP-AP-001-06	
SUB TOTAL																\$6,099,088
2.3 PACHUCA, HIDALGO																
6	Obra: Sectorización de la red zona Sur	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06	N/A	El Organismo modificó su programa de acciones, y lo tiene previsto realizar para 2007. Pendiente de reprogramación. Cancelado	Cancelado en 2006. Pendiente de reprogramación.	
SUB TOTAL																
TORREÓN, COAH.																
40	Sistema de regulación del sistema sur-oriente	Bienes, LPI	UNDB 20-Ago-2007	30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07				\$7,400,000
				14-Aug-07	30-Jul-07	13-Aug-07	21-Aug-07	5-Oct-07	10-Oct-07	10-Oct-07	14-Oct-07	17-Oct-07		Florida Aquastore de México S. de R. L. de C. V.	35302001-014-07	
SUB TOTAL																\$7,400,000
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																
43	Suministro e instalación de micromedidores en la zona centro del municipio de Tlalnepanitla de Baz	Bienes, LPI		6-Aug-07			21-Aug-07	10-Sep-07	14-Sep-07	14-Sep-07		18-Sep-07				\$12,000,000
				21-Sep-07	24-Sep-07	28-Sep-07	28-Sep-07	19-Oct-07	20-Oct-07	21-Oct-07		4-Dec-07		Badger Meter de las Américas, S. A. de C. V.	OPDM-TLAL-DC-046/07	
SUB TOTAL																\$12,000,000
TOTAL																\$25,499,088
T.C.		11.60														

Metodo de Contratación	TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.		
	Obra Civil	Biens/ Servicios no relacionados con	Registro
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Agente Financiero
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Agente Financiero
			Hasta US\$5,000,000
			Hasta US\$300,000
			Hasta US\$300,000
			Hasta US\$300,000

Fecha de Emisión Original:	11-Aug-06
Fecha de no objeción:	16-Ago-06

Fecha de Actualización:	18 de enero de 2008
Fecha de no objeción:	

Ejecutores COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)												Costo Es	
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación				MX\$
Finalización de Preparación de Bases				Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #			

Datos finales del contrato			
Estimado	Costo Final		
	US\$	MXCS	US\$
\$525,783			
	\$5,689,657	\$490,488	
\$525,783	\$5,689,657	\$490,488	
\$637,931			
	\$9,141,349	\$788,047	
\$637,931	\$9,141,349	\$788,047	
\$1,034,483			
	\$15,442,429	\$1,331,244	
\$1,034,483	\$15,442,429	\$2,907,339	
\$2,198,197	\$30,273,435	\$4,185,874	

Datos finales del contrato		
Estimado	Costo Final	
US\$	MXCS	US\$

No. Identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Es MX\$
					Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prep. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)			
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																	
2.1 LA PAZ, B. C.S.																	
1	Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A		\$3,750,000	
				2/08/06	11-Oct-06	1-Nov-06	8-Aug-06	28-Aug-06	30-Aug-06	31-Oct-06		14-Nov-06		SEMEDECO, S. A. de C. V.	SAPA-002-06		
2	Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria.	Obra, LPN		30-May-06			15-Jun-06	4-Jul-06	11-Jul-06	18-Aug-06		9-Aug-06		N/A		\$1,900,000	
				2/08/06	11-Oct-06	1-Nov-06	8-Aug-06	28-Aug-06	30-Aug-06	31-Oct-06		14-Nov-06		SEMEDECO, S. A. de C. V.	SAPA-003-06		
S U B T O T A L																\$5,650,000	
2.2 GÓMEZ PALACIOS, DGO.																	
4	Obra: Sistema de telemetría	Obra, ISP		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A		\$2,355,200	
				10-Jul-06			31-Jul-06	16-Aug-06	18-Aug-06	31-Aug-06		1-Sep-06		INGENIERIA AUTOELÉCTRICA MARTÍNEZ, S.A. SDAPA-GP-IR-PATME-ST-001/06		\$2,967,252	
5	Obra: Suministro e instalación de micromedidores	Obra, ISP		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A		\$2,967,252	
				14-Aug-06			22-Aug-06	2-Sep-06	4-Sep-06	7-Sep-06		1-Sep-06		INDUSTRIAS CACHORA, S.A. DE C.V. SDAPA-GP-IR-PATME-SIM-001/06		\$1,400,000	
15	Suministro e instalación de variadores de velocidad en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable	Bienes, LPN		7-May-07			15-May-07	5-Jun-07	11-Jun-07	11-Jun-07		13-Jun-07				\$1,400,000	
				22-May-07			7-Jun-07	4-Jul-07	9-Jul-07	10-Jul-07		13-Jul-07		INDUSTRIAL EQUIPMENT & ACCESORIES, S. / DE C. V. SDAPA-GP-PATME-ME-004/07		\$2,573,090	
16	Suministro, instalación y puesta en operación de equipo de automatización en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable	Bienes, LPN		7-May-07			15-May-07	5-Jun-07	11-Jun-07	11-Jun-07		14-Jun-07				\$2,573,090	
				22-May-07			7-Jun-07	29-Jun-07	7-Jul-07	9-Jul-07		12-Jul-07		CARLOS MARTÍN VÁZQUEZ GARCÍA SDAPA-GP-PATME-ME-005/07		\$9,898,100	
17	Sectorización Macrocircuito 2 (1 etapa): "Solidaridad". Construcción de líneas de conducción, automatización de pozo No. 39	Obra, LPN		7-May-07			15-May-07	6-Jun-07	12-Jun-07	12-Jun-07		15-Jun-07				\$9,898,100	
				22-May-07			7-Jun-07	27-Jun-07	4-Jul-07	4-Jul-07		9-Jul-07		PRO-HIDRO, S. A. DE C. V. SDAPA-GP-PATME-ME-001/07		\$7,135,450	
18	Sustitución de líneas de conducción y tomas domiciliarias de agua potable en zona centro de la ciudad: 2,000 m de tubería de acero por tubería de PVC y 1,000 tomas domiciliarias por el método de microtunelaje	Obra, LPN		7-May-07			15-May-07	6-Jun-07	12-Jun-07	12-Jun-07		15-Jun-07				\$7,135,450	
				22-May-07			7-Jun-07	27-Jun-07	3-Jul-07	6-Jul-07		9-Jul-07		MAR CONSTRUCCIONES DEL GUADIANA, S. A. DE C. V. SDAPA-GP-PATME-ME-003/07		\$4,200,000	
19	Sectorización circuito el Consuelo Etapa: Rehabilitación de tanque, línea de conducción, válvulas de seccionamiento y líneas secundarias	Obra, LPN		7-May-07			15-May-07	7-Jun-07	13-Jun-07	13-Jun-07		16-Jun-07				\$4,200,000	
				22-May-07			7-Jun-07	28-Jun-07	5-Jul-07	7-Jul-07		9-Jul-07		E-MOTION SYSTEMS, S. A. DE C. V. SDAPA-GP-PATME-ME-002/07		\$4,772,570	
55	Línea de reforzamiento para el macrocircuito "Solidaridad"	Obra, LPN		19-Oct-07			23-Oct-07	12-Nov-07	15-Nov-07	15-Nov-07		16-Nov-07				\$4,772,570	
				19-Oct-07			30-Oct-07	21-Nov-07	22-Nov-07	24-Nov-07		26-Nov-07		CONSTRUCTORA CID, S.A. DE C. V. SDAPA-GP-PATME-ME-006/07		\$35,301,662	
S U B T O T A L																\$35,301,662	
2.3 PACHUCA, HIDALGO																	
8	Sustitución de 812 metros, con tubería de acero de 24 pulgadas de diámetro de planta de bombeo La Paz- Abundio Martínez, Mpio. de Pachuca Hgo	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A		\$2,500,000	
				7-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06		6-Oct-06		GRUPO CONSTRUCTOR PRAXIS, S. A. de C. V. CEAA-OP-PATME-57/2006		\$11,000,000	
9	Telemetría de 42 pozos, en el municipio de Pachuca, Hgo.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A		\$11,000,000	
				7-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06		6-Oct-06		INGENIERÍA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S. A. DE C. V. CEAA-OP-PATME-58/2006		\$3,000,000	
10	Suministro e Instalación de 70 Macromedidores para el Municipio de Pachuca, Hgo.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A		\$3,000,000	
				7-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06		6-Oct-06		INGENIERÍA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S. A. DE C. V. CEAA-OP-PATME-59/2006		\$16,500,000	
S U B T O T A L																\$16,500,000	
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS																	
12	Suministro e instalación de 6,880 micromedidores 1/2" de diámetro para toma domiciliaria	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	28-Jun-07	29-Jun-07		30-Jun-07		El Organismo modificó su programa de acciones.	Cancelado	\$8,072,190	

No. Identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Es MXC\$
					Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prep. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)			
13	Sectorización de dos distritos hidrométricos de la red de distribución	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	25-Jun-07	26-Jun-07		27-Jun-07			El Organismo modificó su programa de acciones.	Cancelado	\$3,944,062
36	Suministro e instalación de 5,550 micromedidores tipo velocidad choro múltiple de 1/2" Ø, cuadro para toma domiciliaria y 8 macromedidores de inserción	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	25-Jun-07	26-Jun-07		27-Jun-07					\$5,466,065
SUBTOTAL				28-Jul-07			14-Aug-07	3-Sep-07	7-Sep-07	8-Sep-07		10-Sep-07		SOSTENES ARTURO ESPONDA MOGUEL	SMAPA-DPyc-PATME-ME-001-07		\$5,466,065
CELAYA, GUANAJUATO																	
14	Sustitución de las redes de distribución del sector La Bola	Obra, LPN		4-Jun-07			5-Jun-07	25-Jun-07	2-Jul-07			9-Jul-07					\$14,000,000
SUBTOTAL				13-Jul-07			24-Jul-07	13-Aug-07	21-Aug-07	22-Aug-07		24-Aug-07		SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE CEAG-JUMAPA-CELAYA-OC S. A. de C. V.	CEAG-JUMAPA-CELAYA-OC-007-25		
58	Sustitución de redes de agua potable y tomas domiciliarias, Sector Jardines Tres Guerras	Obra, LPN		19-Oct-07			23-Oct-07	12-Nov-07	15-Nov-07	15-Nov-07		16-Nov-07					\$19,248,052
SUBTOTAL				6-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		SE DECLARO DESIERTO			
59	Equipamiento del sistema comercial (primera etapa)	Bienes, I3P		6-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07					\$924,302
SUBTOTAL				3-Dec-07			7-Dec-07	10-Dec-07	11-Dec-07		14-Dec-07		CORPORATIVO ISO, S.A. DE C.V.	CEAG-JUMAPA-CELAYA-OC-007-47			
60	Equipamiento de tanque superficial y reequipamiento de cuatro pozos en el sector Jardines-Treaguerras	Obra, I3P		6-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07					\$3,391,908
SUBTOTAL														SE CANCELO			\$37,564,262
MATAMOROS, TAMAULIPAS																	
20	Sectorización de la Zona Noreste de la ciudad de Matamoros, Tamps.	Obra, LPN		31-May-07	39234		5-Jun-07	25-Jun-07	6-Jul-07	6-Jul-07		12-Jul-07				Cancelado	\$15,155,130
21	Reposición de líneas de distribución (primera etapa)	Obra, LPN		31-May-07	39234		5-Jun-07	25-Jun-07	6-Jul-07	6-Jul-07		12-Jul-07				Cancelado	\$9,946,962
SUBTOTAL																	\$0
HERMOSILLO, SONORA																	
22	Construcción de siete sectores hidrométricos en la parte norte y centro de la ciudad	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07			Se modificó el presupuesto	Cancelado	
23	Construcción de ocho sectores hidrométricos en la zona sur	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07			Se modificó el presupuesto	Cancelado	
SUBTOTAL																	\$0
MAGDALENA, JAL.																	
32	Suministro e instalación de macromedidores en las fuentes de abastecimiento actuales. Suministro e instalación de micromedidores, primera etapa	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07					\$530,000
SUBTOTAL				20-Aug-07			28-Aug-07	4-Oct-07	10-Oct-07		12-Oct-07		Constructora Mares Muro, S. A. de C. V.	CEA-AP-PT-LP-091/2007			
33	Mejoramiento de eficiencia electromecánica en fuentes de abastecimiento	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07					\$708,000
SUBTOTAL				20-Aug-07			28-Aug-07	4-Oct-07	10-Oct-07		12-Oct-07		Constructora CAPLA, S. A. de C. V.	CEA-AP-PT-LP-092/2007			\$1,238,000
TORREÓN, COAH.																	
37	Sectorización y cierre de circuitos en el sistema sur-oriente	Obra, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$2,595,195
SUBTOTAL				24-Jul-07			31-Jul-07	20-Aug-07	24-Aug-07	24-Aug-07		24-Aug-07		Tecnologías y Asesorías en Construcción, S. A. de C. V.	35302001-008-07		

Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																	
No. Identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Etapa Bases				APERTURA				Etapa de Evaluación			Etapa contratación			Costo Es MXC\$
					Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prep. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #			
38	Adquisición e instalación de control supervisorio de 10 pozos y 2 tanques del sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07							\$3,000,000
				24-Jul-07			31-Jul-07	21-Aug-07	27-Aug-07	27-Aug-07		27-Aug-07			Ingeniería Computacional para el Ser Humano, S. A. de C. V.	35302001-009-07			
39	Adquisición de variadores de velocidad para el sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07							\$3,000,000
				24-Jul-07			31-Jul-07	22-Aug-07	28-Aug-07	28-Aug-07		28-Aug-07			Mobe Motores Bombas y Equipos, S. A. de C. V.	35302001-010-07			
41	Equipamiento electromecánico del sistema de regulación del sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07							\$2,000,000
				14-Aug-07			21-Aug-07	10-Sep-07	13-Sep-07	13-Sep-07		14-Sep-07			GATHO PERFORACIONES, S. A. de C. V.	35302001-013-07			
42	Suministro e instalación de macro y micromedidores para el sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07							\$1,000,000
				24-Jul-07			31-Jul-07	23-Aug-07	29-Aug-07	29-Aug-07		29-Aug-07			Julieta Guadalupe Serrano de Pozo - Luis Raúl Salcedo Escayeda	35302001-011-07			
SUBTOTAL																		\$11,595,195	
PUERTO VALLARTA, JAL.																			
45	Suministro e instalación de micromedidores en varias colonias de la ciudad	Obra, LPN		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07							\$3,000,000
				28-Sep-07			16-Oct-07	5-Nov-07	8-Nov-07	8-Nov-07		9-Nov-07			GCA Construcciones, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-012-PATME			
46	Suministro e instalación de válvulas reguladoras y sostenedoras de presión	Obra, I3P		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07							\$1,000,000
				14-Sep-07			8-Oct-08	22-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07		31-Oct-07			Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-014-PATME			
47	Impermeabilización interna de los tanques Agua Azul, Mina e Irturbide	Obra, I3P		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07							\$2,000,000
				14-Sep-07			8-Oct-08	22-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07		31-Oct-07			Grupo Constructor ALRI, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-009-PATME			
48	Suministro e instalación de macromedidores	Obra, I3P		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07							\$1,000,000
				14-Sep-07			8-Oct-08	22-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07		31-Oct-07			Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-013-PATME			
SUBTOTAL																		\$7,000,000	
MONCLOVA, COAH.																			
50	Adquisición de equipos de bombeo de alta resistencia energética para el sistema de bombeo del sector sur de la ciudad de Monclova	Bienes, CP (I3P)		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		21-Nov-07			Declarado Desierto				\$550,431
							11-Oct-07	16-Nov-07	8-Nov-07	19-Nov-07									
51	Suministro e instalación de micromedidores en varias colonias de la ciudad de Monclova, Coah. del sector sur	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		28-Dec-07							\$2,363,378
							22-Nov-07	24-Dec-07	25-Dec-07	26-Dec-07		17-Jan-08			CONSTRUCCIONES NAGU, S.A. DE C.V.	SIMAS-AP-003/2007-PATME			
52	Adquisición de válvulas anticipadoras de onda contra golpe de ariete para el sector sur de la ciudad de Monclova	Bienes, CP (I3P)		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		21-Nov-07			Declarado Desierto				\$603,750
							11-Oct-07	16-Nov-07	8-Nov-07	19-Nov-07									
53	Construcción e instalación de líneas de alimentación con tuberías de 10 y 8" de diámetro y reposición de línea de refuerzo de 8" de diámetro, para varias colonias de la ciudad de Monclova, Coah.	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		28-Dec-07							\$1,488,410
							22-Nov-07	24-Dec-07	25-Dec-07	26-Dec-07		17-Jan-08			IMCO, S.A. DE C.V.	SIMAS-AP-004/2007-PATME			
SUBTOTAL																		\$5,605,969	
TOLUCA, EDO. MÉX.																			
54	Construcción sectores hidrométricos en la zona poniente de la Zona Conurbada del Municipio de Toluca, Edo. Méx., 3a etapa	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		22-Nov-07							\$6,200,000
				10-Oct-07			25-Oct-07	13-Nov-07	16-Nov-07	16-Nov-07		4-Dec-07			PRO HIDRO, S.A. DE C.V.	AST-LPN-PATME-SEC-032-2007-00			
SUBTOTAL																		\$6,200,000	
DURANGO, DGO.																			
56	Sustitución de redes de agua potable, por el método de craking, en el Sector Felipe Pescador del Centro Histórico de la ciudad de Durango, Dgo.	Obra, LPN		19-Oct-07			23-Oct-07	13-Nov-07	15-Nov-07	15-Nov-07		16-Nov-07							\$15,583,840

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. Identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)											Costo Es MX\$			
				Etapa Bases			APERTURA		Etapa de Evaluación				Etapa contratación					
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prep. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #		
57	Sustitución de redes de agua potable, por el método de craking, en el Sector Madero del Centro Histórico de la ciudad de Durango, Dgo.	Obra, LPN		19-Oct-07			23-Oct-07	13-Nov-07	21-Nov-07	21-Nov-07		16-Nov-07			ING. EDUARDO FAVELA ALVARADO	PATME-AMD-CNA-DGO-028/2007	\$14,416,160	
SUBTOTAL							23-Oct-07	13-Nov-07	21-Nov-07	21-Nov-07					CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.	PATME-AMD-CNA-DGO-029/2007	\$30,000,000	
LERDO, DGO.																		
61	Suministro e instalación de micromedidores	Obra, I3P		6-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07					\$2,980,000	
				23-Nov-07				10-Dec-07	11-Dec-07	12-Dec-07			13-Dec-07		VIOLETA GARCIA DELGADO	SAPAL-PATME-IR-01-07		
62	Suministro e instalación de macromedidores	Obra, I3P		6-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07					\$1,194,032	
				23-Nov-07				10-Dec-07	11-Dec-07	12-Dec-07			13-Dec-07		MARCO ANTONIO VAZQUEZ OCHOA	SAPAL-PATME-IR-02-07		
63	Rehabilitación de pozos y eficiencia de equipos de bombeo de agua potable	Obra, I3P		6-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07					\$2,110,000	
				23-Nov-07				10-Dec-07	11-Dec-07	12-Dec-07			13-Dec-07		JULIO CESAR GARZA ENDERI	SAPAL-PATME-IR-03-07		
64	Reposición de tomas domiciliarias por el sistema de microtunelaje	Obra, I3P		6-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07					\$2,290,000	
				23-Nov-07				10-Dec-07	11-Dec-07	12-Dec-07			13-Dec-07		SOCORRO RIOS RAMIREZ	SAPAL-PATME-IR-04-07		
65	Reforzamiento de línea de interconexión zona de captación San Fernando-Acuaférico	Obra, I3P		6-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07					\$1,300,000	
				23-Nov-07				10-Dec-07	11-Dec-07	12-Dec-07			13-Dec-07		CONSTRUCTORA Y CONSULTORA, S. A. DE C. V.	SAPAL-PATME-IR-05-07		
66	Cierre de circuito sistema Acuaferico, de calzada Victoria a Periférico	Obra, I3P		6-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07					\$2,300,000	
				23-Nov-07				10-Dec-07	11-Dec-07	12-Dec-07			13-Dec-07		CONSTRUCTORA ALCALÁ Y ASOCIADOS, S. A DE C. V.	SAPAL-PATME-IR-06-07		
SUBTOTAL																		\$12,174,032
TOTAL																		\$174,295,185
T.C.		11.60																

Metodo de Contratación	TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.		Registro
	Obra Civil	Registro	
NCB	Licitación Pública Nacional	Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Hasta US\$300,000

Fecha de Emisión Original: 11-Aug-06
 Fecha de no objeción: 16-Aug-06

Fecha de Actualización: 18 de enero de 2008
 Fecha de no objeción:

Ejecutores

COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Datos finales del contrato		
timado	Costo Final	
US\$	MXC\$	US\$
\$323,276		
	\$4,537,990	\$391,206
\$163,793		
	\$2,533,656	\$218,419
\$487,069	\$7,071,646	\$609,625

\$203,034		
	\$2,330,690	\$200,922
\$255,798		
	\$2,967,252	\$255,798
120,690		
	\$1,512,247	\$130,366
221,818		
	\$2,573,090	\$221,818
853,284		
	\$5,317,826	\$458,433
615,125		
	\$6,345,884	\$547,059
362,069		
	\$2,926,692	\$252,301
411,428		
	\$4,027,875	\$347,231
\$3,043,247	\$28,001,556	\$2,413,927

\$215,517		
	\$3,221,882	\$277,748
\$948,276		
	\$6,423,913	\$553,786
\$258,621		
	\$8,938,249	\$770,539
\$1,422,414	\$18,584,044	\$1,602,073

\$695,878		
-----------	--	--

Datos finales del contrato		
timado	Costo Final	
US\$	MXC\$	US\$
\$340,005		
\$471,213		
	\$4,916,042	\$423,797
\$471,213	\$4,916,042	\$423,797

1,206,897		
	\$13,101,494	\$1,129,439
1,659,315		
79,681		
	\$1,139,519.74	\$98,234.46
292,406		
\$3,238,298	\$14,241,013	\$1,227,674

1,306,477		
857,497		
\$0	\$0	\$0

0		
0	Se modificó el presupuesto	
\$0	\$0	\$0

45,690		
	\$425,319	\$36,665
61,034		
	\$511,854	\$44,125
\$106,724	\$937,172	\$80,791

223,724		
	\$1,907,426	\$164,433

Datos finales del contrato		
timado	Costo Final	
US\$	MXC\$	US\$
258,621		
	\$2,998,982	\$258,533
258,621		
	\$1,959,910	\$168,958
172,414		
	\$2,151,063	\$185,436
86,207		
	\$732,127	\$63,114
\$999,586	\$9,749,507	\$840,475
258,621		
	\$2,600,434	\$224,175
86,207		
	\$1,004,329	\$86,580.05
172,414		
	\$1,637,938	\$141,201.57
86,207		
	\$977,506	\$84,268
\$603,448	\$6,220,206	\$536,225
47,451		
255,464		
	\$3,981,197	\$343,207
52,047		
128,311		
	\$1,084,880	\$93,524
\$483,273	\$5,066,077	\$436,731
534,483		
	\$5,998,381	\$517,102
\$534,483	\$5,998,381	\$517,102
1,343,434		

Datos finales del contrato		
timado	Costo Final	
US\$	MXC\$	US\$
	\$21,453,159	\$1,849,410
1,242,772		
	\$15,623,362	\$1,346,842
\$2,586,207	\$37,076,521	\$3,196,252
256,897		
	\$2,968,172	\$255,877
102,934		
	\$1,193,446	\$102,883
181,897		
	\$2,096,895	\$180,767
197,414		
	\$2,281,157	\$196,651
112,069		
	\$1,295,888	\$111,714
198,276		
	\$2,297,531	\$198,063
\$1,049,486	\$12,133,089	\$1,045,956
\$15,025,447	\$149,995,255	\$12,930,625

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO					
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXCS	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	
		Programado	Real	PREPARACION	Revisión y Registro Agente Financiero	INVITACION	PROPUESTA TECNICA	Revisión y Registro Agente Financiero	PROPUESTA FINANCIERA	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						
	FIRMAS			ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL				
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																			
2.4 Oficinas Centrales																			
11	Evaluación funcional y Operacional de la Comisiones Estatales de Agua y Saneamiento.	SBCC	Publicación E.I. en el UNDB el 13 de octubre del 2006	30-May-07		20-Jun-07		18-Jul-07		21-Jul-07		31-Jul-07		\$2,900,000	250,000	Declarado Desierto			
			SBCC	20-Jun-07		20-Jun-07		19-Jul-07		24-Jul-07				\$2,900,000	\$250,000		\$0	\$0	
SUBTOTAL																			
PACHUCA, HGO.																			
24	Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red de agua potable en macrocircuito denominado campestre en la ciudad de Pachuca Hidalgo.	SBCC		30-May-07		20-Jun-07		18-Jul-07		21-Jul-07		31-Jul-07	BANSEFI	\$2,100,000	181,034	Se modificaron los alcances de la acción, cambio de nombre, se pasó a ex post.	Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma	\$4,800,000	
SUBTOTAL																			
CELAYA, GUANAJUATO																			
25	Sistema integral de información comercial, administrativa y financiera. Primera etapa.	SBCC LCI	Publicación E.I. en el UNDB el 11 de abril del 2007	5-Jun-07		19-Jun-07		17-Jul-07	24-Jul-07	31-Jul-07	3-Aug-07		\$8,000,000	689,655					
		SBCC		6-Sep-07	17-Aug-07	6-Sep-07	16-Oct-07			17-Oct-07	19-Oct-07			\$8,000,000	\$689,655	Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S. A. (INASSA, S.A.)	\$7,297,108	\$629,061	
SUBTOTAL																			
MATAMOROS, TAMPS.																			
26	Integración de un Sistema de Información Geográfica (SIG) de las redes de agua potable y alcantarillado	SBCC		31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07	17-Jul-07	24-Jul-07	31-Jul-07		\$4,126,258	355,712	*REVISIÓN PREVIA BANSEFI	El Organismo Operador declinó su participación.			
SUBTOTAL																			
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO																			
27	Catastro de redes de distribución de agua. Primera etapa.	SBCC LCI	21-06-07 UND 21-06-07 Portal	30-Jun-07	15-Aug-07	16-Jun-07	13-Jul-07	17-Jul-07	24-Jul-07	31-Jul-07		\$7,850,000	676,724						
		SBCC		15-Aug-07	15-Aug-07	15-Aug-07	11-Sep-07	27-Sep-07	4-Oct-07	19-Oct-07				\$7,850,000	676,724	Asociación de las Empresas Wasser S. A. E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S. A. de C. V. (CONSIHSA)	\$6,920,171	\$596,566	
28	Actualización del padrón de usuarios. Primera etapa.	SBCC LCI	21-06-07 UND 21-06-07 Portal	30-Jun-07	15-Aug-07	16-Jun-07	13-Jul-07	17-Jul-07	24-Jul-07	31-Jul-07		\$8,142,400	701,931						
		SBCC		15-Aug-07	15-Aug-07	15-Aug-07	11-Sep-07	24-Sep-07	1-Oct-07	15-Oct-07				\$8,142,400	701,931	Asociación de las Empresas Wasser S. A. E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S. A. de C. V. (CONSIHSA)	\$8,142,400	\$701,931	
SUBTOTAL																			
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																			
														\$15,992,400	\$1,378,655		\$15,062,571	\$1,298,498	

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO							
				ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXCS	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.			
				PREPARACION	Revisión y Registro Agente Financiero	INVITACION	PROPUESTA TECNICA	Revisión y Registro Agente Financiero	PROPUESTA FINANCIERA	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL								
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						
44	Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de Tlalnoypania, Zona Poniente, Edo de México y su integración en un sistema de información geográfico.	SBCC LCN	UNDB 24-Jul-07 PORTAL 19-JUL-07	15-Sep-07	17-Aug-07	1-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	8-Nov-07					\$4,000,000	344,828				
			SBCC	24-Sep-07	25-Sep-07	1-Sep-07	29-Sep-07			12-Nov-07	30-Jan-07							Ingenieria Integral del Agua S. A. de C. V.	\$1,558,003	\$134,311	
SUBTOTAL																\$4,000,000	\$344,828			\$1,558,003	\$134,311
PUERTO VALLARTA, JAL.																					
49	Actualización del padrón de usuarios e implementación del sistema de información geográfico	SBCC LCI	Portal 10-Ago-07 UNDB 14-08-07	1-Aug-07		15-Aug-07	14-Sep-07		18-Sep-07	21-Sep-07	25-Sep-07					\$7,000,000	603,448				
			SBCC	10-Sep-07	19-Sep-07	21-Sep-07	30-Oct-07			29-Nov-07	30-Nov-07							Miranda Arana Velazco, S. C.	\$5,980,000	\$515,517	
SUBTOTAL																\$7,000,000	\$603,448			\$5,980,000	\$515,517
TOTAL																\$37,892,400	\$3,266,586			\$29,897,683	\$2,577,386
T.C.		11.60																			

METODOLOGIA DE SELECCIÓN			US\$ Equiv.	
FIRMAS			Techos/Limites	Examen Previo
OCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$ 250,000	Agente Financiero
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$ N/A	Agente Financiero/SFP
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$ 250,000	Agente Financiero
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$ N/A	Agente Financiero/SFP
CONSULTORES INDIVIDUALES				
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo tema de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$ 100,000	Agente Financiero
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$ N/A	Agente Financiero


USO REQUIERE APROBACION SFP (*)

USO REQUIERE APROBACION SFP (*)

Fecha de emisión:	11-Aug-06
Fecha de No Objeción:	16-Aug-06
Ejecutor	
COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES	

Fecha de Actualización:	18 de enero de 2008
Fecha de no objeción:	

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal




Modificaciones Contrato

MXCS	US\$
------	------



\$0	\$0
-----	-----




\$0	\$0
-----	-----



\$0	\$0
-----	-----

\$0	\$0
-----	-----



Modificaciones Contrato

MXCS	USS
------	-----

\$0	\$0

\$0	\$0

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										Monto Estimado MXCS	Monto Estimado US\$ Equiv.		
		METODO DE SELECCIÓN	ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) PREPARACION	Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA	ETAPA: EVALUACION TECNICA	Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA	ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF								
					INVITACION	PROPUESTA TECNICA		PROPUESTA FINANCIERA									
Plan de Contrataciones																	
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																	
PACHUCA, HGO.																	
24	Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red de agua potable en macrocircuito denominado campestre en la ciudad de Pachuca Hidalgo.	SBCC		30-May-07			20-Jun-07		18-Jul-07				21-Jul-07		31-Jul-07	\$2,100,000	181,034
SUB TOTAL																	
2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.																	
7	Estudio Maestro de Administración de células del Macrocircuito Centenario I y II Etapas	SBCC	Portal 22-05-07	30-May-06			20-Jun-06		18-Jul-06				21-Jul-06		31-Jul-06	\$774,800	66,793
			SBCC		24-Jul-06			24-Jul-06		23-Aug-06				24-Aug-06	2-Sep-06		
31	Plan maestro hidráulico de la infraestructura principal y sectorización de la red de agua potable de la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. 2a etapa	SBCC LCN		31-May-07			14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		1-Aug-07	\$979,700	84,457
			SBCC		14-Jun-07			14-Jun-07		11-Jul-07				16-Jul-07	23-Jul-07		
SUB TOTAL																	
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS																	
29	Actualización e incorporación al sistema de información geográfica del padrón de usuarios	SBCC		30-May-07			6-Jun-07		4-Jul-07			10-Jul-07		17-Jul-07	24-Jul-07	\$1,983,750	171,013
SUB TOTAL																	
MATAMOROS, TAMAULIPAS																	
30	Supervisión de trabajos de construcción de sectores hidrométricos	SBCC		31-May-07			14-Jun-07		13-Jul-07			18-Jul-07		25-Jul-07	1-Aug-07	\$771,650	66,522
SUB TOTAL																	
MAGDALENA, JAL.																	
34	Proyecto integral de sectorización (Catastro de Redes Hidráulicas y su integración en un Sistema de Información Geográfico)	SBCC/SBCM	UNDB 3-Ago-07 Portal 31-Jul-07	31-May-07			16-Aug-07	14-Jun-07	13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		1-Aug-07	\$2,430,000	209,483
			SBCC		14-Sep-07			17-Sep-07		17-Oct-07				24-Oct-07	30-Oct-07		
35	Sistema de facturación, control de usuarios, cobranza y equipamiento	SBCC	PORTAL 31-JUL-07	31-May-07			14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		1-Aug-07	\$360,000	31,034

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoria		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										Monto Estimado MXCS	Monto Estimado US\$ Equiv.	
		METODO DE SELECCIÓN	ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)	Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA	ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF					
			PREPARACION		INVITACION	PROPUESTA TECNICA	PROPUESTA FINANCIERA									
		SBCC	12-Sep-07		12-Sep-07		16-Oct-07				24-Oct-07		30-Oct-07			
SUBTOTAL															\$2,790,000	\$240,517
TOTAL															\$4,544,500	\$391,767

T.C. 11.60

METODOLOGIA DE SELECCIÓN				US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS				Techos/Limites		
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo		SBCC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero
CQ	Calificación de Consultores		SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP
LCS	Selección basada en menor costo		SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero
FBS	Selección basada en presupuesto fijo		SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP
CONSULTORES INDIVIDUALES						
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo tema de candidatos		CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación		CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero

USO REQUIERE APROBACION SFP (*)

USO REQUIERE APROBACION SFP (*)

Fecha de emisión: 11-Aug-06
 Fecha de No Objeción: 16-Aug-06

Fecha de Actualización: 18 de enero de 2008
 Fecha de no objeción:

Ejecutor
 COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

DATOS DEL CONTRATO				
Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
Se modificaron los alcances de la acción, cambio nombre, se trajo de previo. Se canceló esta acción.	Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma	\$4,800,000	#DIV/0!	
	\$0	\$0	\$0	\$0
ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$774,166	66,738		
ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$992,982	85,602		
	\$1,767,148	\$152,340		
Cancelado				
	\$0	\$0	\$0	\$0
Cancelado				
	\$0	\$0	\$0	\$0
INGENIERÍA INTEGRAL DEL AGUA, S. A. DE C. V.	\$1,920,362	165,548		

DATOS DEL CONTRATO				
Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex.\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
AGUA SOLUCIONES S.DE R.L. M.I.	\$281,750	24,289		
	\$2,202,112	\$189,837	\$0	\$0
	\$3,969,260	\$342,178	\$0	\$0