

No. identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato				
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación			Costo Estimado		Costo Final	
Finalización de Preparación de Bases				Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$	
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																			
GÓMEZ PALACIO, DGO.																			
113	Tanque "Consuelo", Suministro, Instalación de Tanque de Regulación de Agua Potable con Capacidad De 2,500 M3.	Bienes / LPI		16-Jul-08			24-Jul-08	8-Sep-08	16-Sep-08	18-Sep-08		20-Sep-08				\$4,500,000	\$387,931		
114	Suministro e Instalación de Micromedidores Domiciliarios en el Sector 1.	Bienes / LPI		16-Jul-08			24-Jul-08	8-Sep-08	16-Sep-08	18-Sep-08		20-Sep-08				\$7,922,050	\$682,935		
115	Tanque "Chapala", suministro e instalación y equipamiento de tanque de Regulación de agua potable de 5,000 M3.	Bienes / LPI		16-Jul-08			24-Jul-08	8-Sep-08	16-Sep-08	18-Sep-08		20-Sep-08				\$9,200,000	\$793,103		
SUBTOTAL												\$21,622,050	\$1,863,970	\$0	\$0				
TORREÓN, COAH.																			
76	Sistema de regulación del sistema centro - sur.	Bienes / LPI		11-Apr-08			29-Apr-08	17-Jun-08	23-Jun-08	30-Jun-08		3-Jul-08				\$16,500,000	\$1,422,414		
77	Equipamiento electromecánico del sistema de regulación del sistema de regulación del sistema centro sur y obra civil.	Bienes / LPI		11-Apr-08			29-Apr-08	20-Jun-08	27-Jun-08	4-Jul-08		9-Jul-08				\$6,000,000	\$517,241		
SUBTOTAL												\$22,500,000	\$1,939,655	\$0	\$0				
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																			
93	Suministro e instalación de 5000 micromedidores digitales para agua potable en el municipio de tlalnepantla. (continuación).	Bienes / LPI		30-Apr-08			20-May-08	7-Jul-08	17-Jul-08	4-Aug-08		5-Aug-08				\$20,000,000	\$1,724,138		
SUBTOTAL												\$20,000,000	\$1,724,138	\$0	\$0				
CELAYA, GUANAJUATO																			
86	Diseño, suministro, instalación y prueba hidráulica del tanque jardines de 2000 m3	Bienes / LPI		12-May-08			27-May-08	14-Jul-08	21-Jul-08	28-Jul-08		4-Aug-08				\$5,000,000	\$431,034		
SUBTOTAL												\$5,000,000	\$431,034	\$0	\$0				
PUERTO VALLARTA, JALISCO																			
96	Sistema de video inspección de tuberías y descargas domiciliarias montado en caja seca sobre chasis cabina	Bienes / LPI		25-Jun-08			1-Jul-08	11-Aug-08	15-Aug-08	18-Aug-08		29-Aug-08				\$6,046,240	\$521,228		
SUBTOTAL												\$6,046,240	\$521,228	\$0	\$0				
TOLUCA, EDO. MÉX.																			
112	Suministro e instalación de medidores para uso no doméstico	Bienes / LPI		27-Jun-08			24-Jul-08	8-Sep-08	15-Sep-08	16-Sep-08		17-Sep-08				\$6,000,000	\$517,241		
SUBTOTAL												\$6,000,000	\$517,241	\$0	\$0				
TAMPICO, TAMAULIPAS																			

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)											Datos finales del contrato					
	No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación			Costo Estimado		Costo Final
Finalización de Preparación de Bases					Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
118	Rehabilitación de sistemas de clarifloculación en las Plantas Potabilizadoras Altavista y Laguna de la Puerta	Bienes / LPI		24-Jul-08			31-Jul-08	15-Sep-08	19-Sep-08	22-Sep-08		25-Sep-08				\$6,500,000	\$560,345		
SUBTOTAL																\$6,500,000	\$560,345	\$0	\$0
DURANGO, DURANGO																			
127	Suministro e instalación de micromedidores en diferentes partes de la ciudad	Bienes / LPI		05-Sep-08			11-Sep-08	27-Oct-08	29-Oct-08	31-Oct-08		3-Nov-08				\$10,000,000	\$862,069		
SUBTOTAL																\$10,000,000	\$862,069	\$0	\$0
CUERNAVACA, MORELOS																			
135	Suministro de 2440 medidores "lectura remota" para agua potable a grandes consumidores.	Bienes / LPI		30-Sep-08			9-Oct-08	24-Nov-08	26-Nov-08	27-Nov-08		28-Nov-08				\$5,550,896	\$478,526		
SUBTOTAL																\$5,550,896	\$478,526	\$0	\$0
TOTAL																\$96,719,186	\$8,337,861	\$0	\$0

T.C. 11.60

Metodo de Contratación	TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.		
	Obra Civil	Bienes/ Servicios no	Registro Agente Financiero
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Hasta US\$5,000,000
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Hasta US\$300,000

Fecha de Emisión Original:	11-Aug-06
Fecha de no objeción:	16-Ago.-06

Fecha de Actualización:	23 de septiembre de 2008
Fecha de no objeción:	

Ejecutores COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES
--

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANC

No. identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														Datos finales del contrato				
		Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación			Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final	
					Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																				
2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.																				
115	Tanque "Chapala", suministro e instalación y equipamiento de tanque de Regulación de agua potable de 5,000 M3.	Obra / LPN		16-Jul-08			24-Jul-08	13-Aug-08	22-Aug-08	24-Aug-08		26-Aug-08					\$9,200,000	793,103	Se trasladó a Bienes Internacional Rev Previa	
116	Construcción de Línea de conducción del pozo 14 a Tanque Chapala.	Obra / LPN		16-Jul-08			24-Jul-08	13-Aug-08	22-Aug-08	24-Aug-08		26-Aug-08					\$4,123,575	355,481		
SUBTOTAL																	\$13,323,575	\$1,148,584	\$0	\$0
CELAYA, GUANAJUATO																				
85	Sustitución de redes y tomas domiciliarias en el sector jardines-tresguerras.	Obra / LPN		05-May-08			20-May-08	11-Jun-08	17-Jun-08	20-Jun-08		27-Jun-08					\$18,517,974	1,596,377		
87	Re-equipamiento de 4 pozos (jardines, tresguerras, olimpia, delbosque), equipamiento tanque jardies y profundación del pozo del bosque	Obra / LPN		11-Aug-08			21-Aug-08	11-Sep-08	18-Sep-08	25-Sep-08		30-Sep-08					\$4,000,000	344,828		
SUBTOTAL																	\$22,517,974	\$1,941,205	\$0	\$0
MAGDALENA, JAL.																				
82	Sectorización y rehabilitación de infraestructura de abastecimiento	Obra / LPN		22-Apr-08			29-Apr-08	20-May-08	23-May-08	27-May-08		3-Jun-08					\$3,936,600	339,362		
83	Establecimiento del sistema de información con capacidad de dar seguimiento y monitoreo a la infraestructura de abastecimiento mediante su automatización.	Bienes / LPN		22-Apr-08			29-Apr-08	20-May-08	23-May-08	27-May-08		3-Jun-08					\$1,800,000	155,172		
84	Implementación de programa de micromedición. 2da etapa.	Bienes / LPN		22-Apr-08			29-Apr-08	20-May-08	23-May-08	27-May-08		3-Jun-08					\$2,720,000	234,483		
SUBTOTAL																	\$8,456,600	\$729,017	\$0	\$0
TORREÓN, COAH.																				
78	Adquisición de micro y macro medidores para el sistema centro - sur.	Bienes / LPN		11-Apr-08			24-Apr-08	15-May-08	20-May-08	22-May-08		27-May-08					\$1,000,000	86,207		
79	Sectorización y cierre de circuitos en el sistema centro - sur	Obra / LPN		11-Apr-08			24-Apr-08	19-May-08	23-May-08	28-May-08		3-Jun-08					\$2,000,000	172,414		
80	Adquisición e inetalación de control supervisorio de 9 pozos y 1 tanque del sistema centro - sur.	Bienes / LPN		11-Apr-08			24-Apr-08	15-May-08	20-May-08	22-May-08		23-May-08					\$2,700,000	232,759		
81	Adquisición de variadores de velocidad para el sistema centro - sur.	Bienes / LPN		11-Apr-08			24-Apr-08	16-May-08	21-May-08	23-May-08		28-May-08					\$1,800,000	155,172		
SUBTOTAL																	\$7,500,000	\$646,552	\$0	\$0
PUERTO VALLARTA, JAL.																				

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANC

Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													Datos finales del contrato				
No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación					Costo Estimado		Costo Final	
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámenes	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$	
97	Suministro e instalación de micromedidores para diferentes colonias	Obra / LPN		26-Jun-08			7-Jul-08	28-Jul-08	4-Aug-08	4-Aug-08		11-Aug-08					\$9,000,000	775,862			
98	Rehabilitación de tanques de almacenamiento con recubrimiento interno a base de pvc colaminado.	Obra / LPN		26-Jun-08			7-Jul-08	28-Jul-08	4-Aug-08	4-Aug-08		11-Aug-08					\$3,450,000	297,414			
99	Instalación de sifones en cruces de arroyos, sustitución de tubería de acero de 24" ø, instalación de vaea trifuncionales, en la línea de conducción del tanque san luis al tanque agua azul.	Obra / LPN		26-Jun-08			7-Jul-08	28-Jul-08	4-Aug-08	4-Aug-08		11-Aug-08					\$7,300,000	629,310			
100	Suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, válvulas reguladoras de gasto y válvulas sostenedoras de presión en varios puntos especiales para sectorización.	Obra / LPN		26-Jun-08			7-Jul-08	28-Jul-08	4-Aug-08	4-Aug-08		11-Aug-08					\$3,000,000	258,621			
SUBTOTAL																	\$22,750,000	\$1,961,207	\$0	\$0	
TOLUCA, EDO. MÉX.																					
102	Sectorización para conformación del macrosector la teresona	Obra / LPN		27-Jun-08			15-Jul-08	4-Aug-08	11-Aug-08	12-Aug-08		13-Aug-08					\$6,450,000	556,034			
103	Sectorización para conformación del macrosector lomas altas	Obra / LPN		27-Jun-08			12-Aug-08	2-Sep-08	9-Sep-08	10-Sep-08		11-Sep-08					\$6,200,000	534,483			
104	Sectorización para conformación del macrosector san miguel-agustir millán	Obra / LPN		27-Jun-08			5-Aug-08	26-Aug-08	3-Sep-08	4-Sep-08		5-Sep-08					\$6,150,000	530,172			
105	Sectorización para conformación del macrosector el calvario-c. U.	Obra / LPN		27-Jun-08			5-Aug-08	26-Aug-08	3-Sep-08	4-Sep-08		5-Sep-08					\$5,374,000	463,276			
106	Detección y reparación de fugas en líneas y tomas domiciliarias de la ciudad, zona norte	Obra / LPN		27-Jun-08			15-Jul-08	4-Aug-08	11-Aug-08	12-Aug-08		13-Aug-08					\$5,000,000	431,034			
107	Detección y reparación de fugas en líneas y tomas domiciliarias de la ciudad, zona sur	Obra / LPN		27-Jun-08			24-Jul-08	14-Aug-08	21-Aug-08	25-Aug-08		26-Aug-08					\$5,000,000	431,034			
108	Suministro e instalación de medidores para uso doméstico	Bienes / LPN		27-Jun-08			5-Aug-08	26-Aug-08	3-Sep-08	4-Sep-08		5-Sep-08					\$3,000,000	258,621			
109	Suministro e instalación de medidores para edificios públicos	Bienes / LPN		27-Jun-08			12-Aug-08	2-Sep-08	9-Sep-08	10-Sep-08		11-Sep-08					\$3,000,000	258,621			
110	Rehabilitación de redes de conducción y distribución primarias	Obra / LPN		27-Jun-08			24-Jul-08	14-Aug-08	21-Aug-08	25-Aug-08		26-Aug-08					\$4,000,000	344,828			
111	Rehabilitación de redes de conducción y distribución secundarias	Obra / LPN		27-Jun-08			15-Jul-08	4-Aug-08	11-Aug-08	12-Aug-08		13-Aug-08					\$7,000,000	603,448			
SUBTOTAL																	\$51,174,000	\$4,411,552	\$0	\$0	
DURANGO, DGO.																					
128	Suministro e instalación de 10 macromedidores	Bienes / CP (I3P)		05-Sep-08			Invitación 8-sep-08	6-Oct-08	8-Oct-08	10-Oct-08		13-Oct-08					\$800,000	68,966			

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANC

Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													Datos finales del contrato				
No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final		
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$	
SUBTOTAL																		\$800,000	\$68,966	\$0	\$0
LERDO, DGO.																					
131	Rehabilitación de pozos y eficientización de equipos de bombeo de agua potable en los pozos, "P. Bordo de protección", "P. 5 de mayo", "P. Huarache I" y "P. Huarache II"	Obra / I3P		06-Sep-08			Invitación 10-sep-08	20-Sep-08	23-Sep-08	25-Sep-08		26-Sep-08					\$1,850,000	159,483			
132	Suministro e instalación de micromedidores en la Cd. de Lerdo, Dgo.	Obra / I3P		06-Sep-08			Invitación 10-sep-08	20-Sep-08	23-Sep-08	25-Sep-08		26-Sep-08					\$1,880,000	162,069			
133	Construcción de tanque de regulación	Obra / I3P		06-Sep-08			Invitación 18-sep-08	8-Oct-08	13-Oct-08	16-Oct-08		20-Oct-08					\$5,500,000	474,138			
SUBTOTAL																	\$9,230,000	\$795,690	\$0	\$0	
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO																					
89	Programa de Macromedición Consistente en la Instalación de Medidores Electromagnéticos y sus Respectivas Unidades de Trasmisión Remota de Datos en Todos y Cada uno de los Puntos de Entrega de Agua en Bloque y Fuentes Propias	Obra / LPN		30-Apr-08			7-May-08	27-May-08	3-Jun-08	17-Jun-08		24-Jun-08					\$4,000,000	344,828			
SUBTOTAL																	\$4,000,000	\$344,828	\$0	\$0	
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																					
92	Rehabilitación de redes de agua potable (tomas domiciliarias)	Obra / LPN		30-Apr-08			20-May-08	10-Jun-08	20-Jun-08	7-Jul-08		8-Jul-08					\$6,000,000	517,241			
94	Sectorización de infraestructura existente dentro del municipio.	Obra / LPN		30-Apr-08			20-May-08	10-Jun-08	20-Jun-08	7-Jul-08		8-Jul-08					\$4,000,000	344,828			
SUBTOTAL																	\$10,000,000	\$862,069	\$0	\$0	
TAMPICO, TAMAULIPAS																					
119	Implantación de Sistemas de Facturación y Medición de	Bienes / I3P		18-Jul-08			Invitación 21-jul-08	28-Jul-08	30-Jul-08	31-Jul-08		1-Aug-08					\$514,496	44,353			
120	Rehabilitación de Líneas de Conducción de agua potable de 10" y 20" de diámetro en Tampico, Tams.	Obra / I3P		17-Jul-08			Invitación 21-jul-08	30-Jul-08	1-Aug-08	4-Aug-08		7-Aug-08					\$3,056,656	263,505			
SUBTOTAL																	\$3,571,152	\$307,858	\$0	\$0	
BAHIA DE BANDERAS, NAY.																					
122	Suministro e instalación de 3,000 micromedidores en: Cruz de Huanacaxtle, Bucerías, Mezcales y Jarretaderas.	Obra / LPN		20-Aug-08			28-Aug-08	17-Sep-08	22-Sep-08	24-Sep-08		25-Sep-08					\$2,718,677	234,369			
123	Adquisición e instalación de control supervisorio en pozos y tanques en las localidades de Bucerías y La Cruz de Huanacaxtle	Obra / LPN		20-Aug-08			28-Aug-08	17-Sep-08	22-Sep-08	24-Sep-08		25-Sep-08					\$2,800,000	\$241,379.31			
124	Sectorización de Bucerías y La Cruz de Huanacaxtle	Obra / LPN		20-Aug-08			28-Aug-08	17-Sep-08	22-Sep-08	24-Sep-08		25-Sep-08					\$4,000,000	344,828			

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANC

No. identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														Datos finales del contrato				
		Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación					Costo Estimado		Costo Final		
		Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$
125	Equipamiento del sistema comercial	Bienes / I3P		20-Aug-08			Invitación 28-ago-08	17-Sep-08	22-Sep-08	24-Sep-08		25-Sep-08					\$600,000	51,724		
SUBTOTAL																	\$10,118,677	\$872,300	\$0	\$0
CUERNAVACA, MORELOS																				
136	Instalación de 24 macromedidores en fuentes de abastecimiento, incluye desmantelamientos, suministro y colocación de piezas especiales.	Obra / LPN		30-Sep-08			9-Oct-08	29-Oct-08	31-Oct-08	3-Nov-08		7-Nov-08					\$2,615,064	225,437		
137	Instalación de 2440 medidores "lectura remota" para agua potable a grandes consumidores, incluye desmontaje de los medidores existentes y protección.	Obra / I3P		30-Sep-08			Invitación 9-oct-08	29-Oct-08	31-Oct-08	3-Nov-08		7-Nov-08					\$784,286	67,611		
138	Mejoramiento del sistema comercial, mediante la adquisición de hardware y accesorios.	Bienes / I3P		30-Sep-08			9-Oct-08	29-Oct-08	31-Oct-08	3-Nov-08		7-Nov-08					\$1,000,000	86,207		
139	Suministro de equipo de comunicación múltiple incluye: Baterías recargables, servicio y capacitación del software básico de lecturas SBL.	Bienes / I3P		30-Sep-08			9-Oct-08	29-Oct-08	31-Oct-08	3-Nov-08		7-Nov-08					\$49,754	4,289		
SUBTOTAL																	\$4,449,104	\$225,437	\$0	\$0
TOTAL																	\$167,891,082	\$14,315,262	\$0	\$0

T.C.

11.60

Metodo de Contratación	TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.					
	NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Obra Civil	Bienes/ Servicios no	Registro Agente Financiero
Shopping		Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000	Hasta US\$300,000

Fecha de Emisión Original:	11-Aug-06
Fecha de no objeción:	16-Aug-06

Fecha de Actualización:	23 de septiembre de 2008
Fecha de no objeción:	

Ejecutores COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO							
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACIÓN TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
				PREPARACION			INVITACION		PROPUESTA TECNICA				PROPUESTA FINANCIERA									MXC\$	US\$
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL							
FIRMAS																							
Componente 1. Modernización Institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento																							
Oficinas Centrales																							
67	Evaluación de la conformidad de Organismos Operadores de Agua Potable y alcantarillado conforme a las normas ISO 24510, ISO 24511 y ISO 24512 y realizar un sistema electrónico de Benchmarking	SBCC / LCI		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$8,500,000	\$732,759						
70	Apoyo Técnico en materia de Normalización, evaluación de la conformidad y mejora regulatoria relacionados con la CONAGUA	SSF		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$300,000	\$25,862						
SUBTOTAL																\$8,800,000	\$758,621		\$0	\$0			
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																							
CELAYA, GUANAJUATO																							
88 * (25)	Sistema integral de información, comercial, administrativa y financiera, segunda etapa																						
SUBTOTAL																\$0	\$0		\$0	\$0			
88 * Para esta acción se solicitará la "No objeción" de Adjudicación Directa, por ser segunda etapa. Se esta en espera de elaborar el acta de "Etraga a satisfacción" acordada en la 1a. etapa. (15 de mayo de 2008).																							
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO																							
90 (28)	Segunda Etapa del Levantamiento y Actualización del Padrón de Usuarios del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, e Implementación de una Solución Informática Integral para la Explotación de los datos Catastrales por Medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG)	SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052-2008														\$4,410,250	\$380,194						
91 (27)	Segunda Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México	SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052-2008														\$13,289,750	\$1,145,668						
SUBTOTAL																\$17,700,000	\$1,525,862		\$0	\$0	\$0		
TLALNEPANTLA, EDO. DE																							
95 (44)	Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de Tlalnepantla, zona poniente, y su integración en un sistema de información geográfico. Continuación.	SSF														\$4,000,000	\$344,828						
SUBTOTAL																\$4,000,000	\$344,828		\$0	\$0	\$0		
PUERTO VALLARTA, JAL.																							

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO								
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACIÓN TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato			
				PREPARACION		INVITACION	PROPUESTA TECNICA		PROPUESTA FINANCIERA					MXC\$	US\$									
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA			REAL	ESTIMADA	REAL						
101	Actualización del Plan Integral de Agua Potable 2008-2030 de Puerto Vallarta, Jalisco.	SBCC - LCI		16-Jun-08		08-Jul-08		11-Aug-08					18-Aug-08		27-Aug-08		\$5,750,000	\$495,690						
SUBTOTAL																	\$5,750,000	\$495,690			\$0	\$0	\$0	\$0
GÓMEZ PALACIO, DGO.																								
117	Sistema Cartografico para la Actualización de Padrón de Usuarios (Gis) y Modernización del Sistema Comercial.	SBCC - LCI		18-Jul-08		31-Jul-08		01-Sep-08					03-Sep-08		05-Sep-08		\$6,500,000	\$560,345						
SUBTOTAL																	\$6,500,000	\$560,345			\$0	\$0	\$0	\$0
BAHIA DE BANDERAS, NAY.																								
126	Actualización del padrón usuarios y sistema comercial	SBCC - LCN		12-Sep-08		15-Sep-08		15-Oct-08					17-Oct-08		20-Oct-08		\$3,500,000	\$301,724						
SUBTOTAL																	\$3,500,000	\$301,724			\$0	\$0	\$0	\$0
DURANGO, DURANGC																								
129	Gestión comercial integral, recuperación de adeudos y revisión a grandes usuarios 1a. Etapa	SBCC / LCN		17-Sep-08		19-Sep-08		20-Oct-08					23-Oct-08		27-Oct-08		\$5,300,000	\$456,897						
130	Actualización del padón de usuarios 1a. Etapa	SBCC / LCN		17-Sep-08		19-Sep-08		20-Oct-08					23-Oct-08		27-Oct-08		\$4,700,000	\$405,172						
SUBTOTAL																	\$10,000,000	\$862,069			\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL																	\$56,250,000	\$4,849,138			\$0	\$0		

T.C. 11.60

METODOLOGIA DE SELECCIÓN			US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS			Techos/Limites		
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP
CONSULTORES INDIVIDUALES					
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero

USO REQUIERE APROBACION SFP (*)

USO REQUIERE APROBACION SFP (*)

Fecha de emisión: 02-Apr-08
Fecha de No Objeción:

Fecha de Actualización: 23 de septiembre de 2008
Fecha de no objeción:

Ejecutor
COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO 08

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO								
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	uy	Modificaciones Contrato	
				PREPARACION				INVITACION		PROPUESTA TECNICA				PROPUESTA FINANCIERA									MXC\$	US\$
		FIRMAS		Programado	Real	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL							
Plan de Contrataciones																								
Componente 1. Modernización Institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento																								
Oficinas Centrales																								
68	Elaboración de programas y material necesario para la capacitación de Organismos de Tercera Parte para la evaluación de los normas oficiales mexicanas competencia de la CONAGUA.	SBCC / LCN		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08					25-Jun-08		07-Jul-08		\$300,000	\$25,862						
69	Evaluación de productos y sistemas contemplados en las normas oficiales mexicanas competencia de la CONAGUA.	SBCC / LCN		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08					25-Jun-08		07-Jul-08		\$500,000	\$43,103						
71	Revisión de tarifas de una muestra de organismos operadores y revisión del proyecto de norma de evaluación de tarifas.	SBCC / LCN		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08					25-Jun-08		07-Jul-08		\$1,500,000	\$129,310						
72	Estudio de evaluación de resultados actuales y documentación de experiencias del programa PATME.	SBCC / LCN		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08					25-Jun-08		07-Jul-08		\$500,000	\$43,103						
73	Impartir cursos de capacitación teórico-prácticos sobre: "técnicas de evaluación en instalaciones electromecánicas y optimización de la red de agua potable" y elaboración de manual para incremento de eficiencia física en los organismos operadores de agua potable y saneamiento.	SBCC / LCN		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08					25-Jun-08		07-Jul-08		\$1,700,000	\$146,552						
74	Impartir cursos de capacitación: en el sistema comercial integral; en los sistemas de agua potable y saneamiento, y elaboración de un manual.	SBCC / LCN		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08					25-Jun-08		07-Jul-08		\$1,800,000	\$155,172						
75	Sistema de programación e información para el control y seguimiento de acciones del programa PATME.	SBCC / LCN		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08					25-Jun-08		07-Jul-08		\$200,000	\$17,241						
SUBTOTAL																	\$6,500,000	\$560,345			\$0	\$0		
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																								
TAMPICO, TAMAULIPAS																								
121	Proyecto de Reconfiguración de Subestaciones Eléctricas en áreas de bombeo de agua cruda y agua tratada así como en diversas estaciones de bombeo de aguas negras	SCI / CI-3V's		01-Aug-08		04-Aug-08		11-Aug-08					13-Aug-08		18-Aug-08		\$1,000,000	\$86,207						
SUBTOTAL																	\$1,000,000	\$86,207			\$0	\$0	\$0	\$0
LERDO, DGO.																								

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO 08

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO								
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	uy	Modificaciones Contrato		
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						MXC\$	US\$	
134	Modernización del sistema comercial	SCI / CI-3V's		09-Sep-08			11-Sep-08		11-Oct-08				14-Oct-08		16-Oct-08		\$800,000	\$68,966						
SUBTOTAL																	\$800,000	\$68,966		\$0	\$0	\$0	\$0	
TOTAL																	\$8,300,000	\$715,517						

T.C.

11.60

METODOLOGIA DE SELECCIÓN				US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS				Techos/Limites		
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP (*)
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP (*)
CONSULTORES INDIVIDUALES						
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero	
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero	

Fecha de emisión: 11-Aug-06
 Fecha de No Objeción: 16-Aug-06

Fecha de Actualización: 23 de septiembre de 2008
 Fecha de no objeción:

Ejecutor
 COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. Identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)											Datos finales del contrato				
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases			APERTURA	Etapa de Evaluación			Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final		
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato						
				Etapas Bases			APERTURA			Etapas de Evaluación				Etapas de contratación			Costo Estimado		Costo Final	
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																				
2.1 LA PAZ, B. C.S.																				
1	Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$3,750,000	\$323,276		
				2/08/06	11-Oct-06	01-Nov-06	08-Aug-06	28-Aug-06	30-Aug-06	31-Oct-06		14-Nov-06		SEMEDECO, S. A. de C. V.	SAPA-002-06			\$4,537,990	\$391,206	
2	Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria.	Obra, LPN		30-May-06			15-Jun-06	4-Jul-06	11-Jul-06	18-Aug-06		9-Aug-06		N/A			\$1,900,000	\$163,793		
				2/08/06	11-Oct-06	01-Nov-06	08-Aug-06	28-Aug-06	30-Aug-06	31-Oct-06		14-Nov-06		SEMEDECO, S. A. de C. V.	SAPA-003-06			\$2,533,656	\$218,419	
SUBTOTAL													\$5,650,000	\$487,069	\$7,071,646	\$609,625				
2.2 GÓMEZ PALACIOS, DGO.																				
4	Obra: Sistema de telemetría	Obra, I3P		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$2,355,200	\$203,034		
				10-Jul-06			31-Jul-06	16-Aug-06	18-Aug-06	31-Aug-06		1-Sep-06		INGENIERÍA AUTOELÉCTRICA MARTÍNEZ, S.A. SDAPA-GP-IR-PATME-ST-001/06				\$2,330,690	\$200,922	
5	Obra: Suministro e instalación de micromedidores	Obra, I3P		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$2,967,252	\$255,798		
				14-Aug-06			22-Aug-06	02-Sep-06	04-Sep-06	07-Sep-06		1-Sep-06		INDUSTRIAS CACHORA, S.A. DE C.V.	SDAPA-GP-IR-PATME-SIM-001/06			\$2,967,252	\$255,798	
15	Suministro e instalación de variadores de velocidad en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable	Bienes, LPN		07-May-07			15-May-07	5-Jun-07	11-Jun-07	11-Jun-07		13-Jun-07					\$1,400,000	120,690		
				22-May-07			07-Jun-07	04-Jul-07	09-Jul-07	10-Jul-07		13-Jul-07		INDUSTRIAL EQUIPMENT & ACCESORIES, S. / DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-004/07			\$1,512,247	\$130,366	
16	Suministro, instalación y puesta en operación de equipo de automatización en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable	Bienes, LPN		07-May-07			15-May-07	5-Jun-07	11-Jun-07	11-Jun-07		14-Jun-07					\$2,573,090	221,818		
				22-May-07			07-Jun-07	29-Jun-07	07-Jul-07	09-Jul-07		12-Jul-07		CARLOS MARTÍN VÁZQUEZ GARCÍA	SDAPA-GP-PATME-ME-005/07			\$2,573,090	\$221,818	
17	Sectorización Macrocircuito 2 (I etapa): "Solidaridad". Construcción de líneas de conducción, automatización de pozo No. 39	Obra, LPN		07-May-07			15-May-07	6-Jun-07	12-Jun-07	12-Jun-07		15-Jun-07					\$9,898,100	853,284		
				22-May-07			07-Jun-07	27-Jun-07	04-Jul-07	04-Jul-07		9-Jul-07		PRO-HIDRO, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-001/07			\$5,317,826	\$458,433	
18	Sustitución de líneas de conducción y tomas domiciliarias de agua potable en zona centro de la ciudad. 2,000 ml de tubería de acero por tubería de PVC y 1,000 tomas domiciliarias por el método de microtuneleo	Obra, LPN		07-May-07			15-May-07	6-Jun-07	12-Jun-07	12-Jun-07		15-Jun-07					\$7,135,450	615,125		
				22-May-07			07-Jun-07	27-Jun-07	03-Jul-07	06-Jul-07		9-Jul-07		MAR CONSTRUCCIONES DEL GUADIANA, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-003/07			\$6,345,884	\$547,059	
19	Sectorización circuito el Consuelo I Etapa: Rehabilitación de tanque, línea de conducción, válvulas de seccionamiento y líneas secundarias	Obra, LPN		07-May-07			15-May-07	7-Jun-07	13-Jun-07	13-Jun-07		16-Jun-07					\$4,200,000	362,069		
				22-May-07			07-Jun-07	28-Jun-07	05-Jul-07	07-Jul-07		9-Jul-07		E-MOTION SYSTEMS, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-002/07			\$2,926,692	\$252,301	
55	Línea de reforzamiento para el macrocircuito "Solidaridad"	Obra, LPN		19-Oct-07			23-Oct-07	12-Nov-07	15-Nov-07	15-Nov-07		16-Nov-07					\$4,772,570	411,428		
				19-Oct-07			30-Oct-07	21-Nov-07	22-Nov-07	24-Nov-07		26-Nov-07		CONSTRUCTORA CID, S.A. DE C.V.	SDAPA-GP-PATME-ME-006/07			\$4,027,875	\$347,231	
SUBTOTAL													\$35,301,662	\$3,043,247	\$28,001,556	\$2,413,927				
2.3 PACHUCA, HIDALGO																				
8	Sustitución de 812 metros, con tubería de acero de 24 pulgadas de diámetro de planta de bombeo La Paz- Abundio Martínez, Mpio. de Pachuca Hgo	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$2,500,000	\$215,517		
				07-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06		6-Oct-06		GRUPO CONSTRUCTOR PRAXIS, S. A. de C. V. CEAA-OP-PATME-57/2006				\$3,221,882	\$277,748	
9	Telemetría de 42 pozos, en el municipio de Pachuca, Hgo.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$11,000,000	\$948,276		
				07-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06		6-Oct-06		INGENIERÍA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S. A. DE C. V.	CEAA-OP-PATME-58/2006			\$6,423,913	\$553,786	
10	Suministro e Instalación de 70 Macromedidores para el Municipio de Pachuca, Hgo.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$3,000,000	\$258,621		
				07-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06		6-Oct-06		INGENIERÍA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S. A. DE C. V.	CEAA-OP-PATME-59/2006			\$8,938,249	\$770,539	
SUBTOTAL													\$16,500,000	\$1,422,414	\$18,584,044	\$1,602,073				
12	Suministro e instalación de 6,880 micromedidores 1/2" de diámetro para toma domiciliaria	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	28-Jun-07	29-Jun-07		30-Jun-07		El Organismo modificó su programa de acciones.	Cancelado		\$8,072,190	\$695,878		

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato						
				Etapa Bases		APERTURA		Etapa de Evaluación		Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final				
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
13	Sectorización de dos distritos hidrométricos de la red de distribución	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	25-Jun-07	26-Jun-07		27-Jun-07			El Organismo modificó su programa de acciones.	Cancelado	\$3,944,062	\$340,005		
36	Suministro e instalación de 5,550 micromedidores tipo velocidad chorro múltiple de 1/2" Ø, cuadro para toma domiciliaria y 8 macromedidores de inserción	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	25-Jun-07	26-Jun-07		27-Jun-07					\$5,466,065	\$471,213		
SUBTOTAL																				
CELAYA, GUANAJUATO																				
14	Sustitución de las redes de distribución del sector La Bola	Obra, LPN		04-Jun-07			5-Jun-07	25-Jun-07	2-Jul-07			9-Jul-07					\$14,000,000	1,206,897		
58	Sustitución de redes de agua potable y tomas domiciliarias, Sector Jardines Tres Guerras	Obra, LPN		13-Jul-07			24-Jul-07	13-Aug-07	21-Aug-07	22-Aug-07		24-Aug-07		SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE CEAG-JUMAPA-CELAYA-OC S. A. de C. V.			\$19,248,052	1,659,315	\$13,101,494	\$1,129,439
59	Equipamiento del sistema comercial (primera etapa)	Bienes, ISP		06-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		SE DECLARO DESIERTO			\$924,302	79,681		
60	Equipamiento de tanque superficial y reequipamiento de cuatro pozos en el sector Jardines-Tresguerras	Obra, ISP		03-Dec-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		CORPORATIVO ISO, S.A. DE C.V.	CEAG-JUMAPA-CELAYA-OC 007-47		\$3,391,908	292,406	\$1,139,519.74	\$98,234.46
SUBTOTAL																				
MATAMOROS, TAMAULIPAS																				
20	Sectorización de la Zona Noreste de la ciudad de Matamoros, Tamps.	Obra, LPN		31-May-07	39234		5-Jun-07	25-Jun-07	6-Jul-07	6-Jul-07		12-Jul-07			Cancelado		\$15,155,130	1,306,477		
21	Reposición de líneas de distribución (primera etapa)	Obra, LPN		31-May-07	39234		5-Jun-07	25-Jun-07	6-Jul-07	6-Jul-07		12-Jul-07			Cancelado		\$9,946,962	857,497		
SUBTOTAL																				
HERMOSILLO, SONORA																				
22	Construcción de siete sectores hidrométricos en la parte norte y centro de la ciudad	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07		Se modificó el presupuesto	Cancelado		0			
23	Construcción de ocho sectores hidrométricos en la zona sur	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07		Se modificó el presupuesto	Cancelado		0		Se modificó el presupuesto	
SUBTOTAL																				
MAGDALENA, JAL.																				
32	Suministro e instalación de macromedidores en las fuentes de abastecimiento actuales. Suministro e instalación de micromedidores, primera etapa	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07					\$530,000	45,690		
33	Mejoramiento de eficiencia electromecánica en fuentes de abastecimiento	Obra, LPN		20-Aug-07			28-Aug-07	04-Oct-07	10-Oct-07			12-Oct-07		Constructora Mares Muro, S. A. de C. V.	CEA-AP-PT-LP-091/2007		\$425,319	\$36,665		
33	Mejoramiento de eficiencia electromecánica en fuentes de abastecimiento	Obra, LPN		20-Aug-07			28-Aug-07	04-Oct-07	10-Oct-07			12-Oct-07		Constructora CAPLA, S. A. de C. V.	CEA-AP-PT-LP-092/2007		\$708,000	61,034	\$511,854	\$44,125
SUBTOTAL																				
TORREÓN, COAH.																				
37	Sectorización y cierre de circuitos en el sistema sur-oriente	Obra, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$2,595,195	223,724		
				24-Jul-07			31-Jul-07	20-Aug-07	24-Aug-07	24-Aug-07		24-Aug-07		Tecnologías y Asesorías en Construcción, S. A. de C. V.	35302001-008-07		\$1,907,426	\$164,433		

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato							
				Etapa Bases			APERTURA		Etapa de Evaluación			Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final					
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$	
38	Adquisición e instalación de control supervisorio de 10 pozos y 2 tanques del sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$3,000,000	258,621			
				24-Jul-07			31-Jul-07	21-Aug-07	27-Aug-07	27-Aug-07		27-Aug-07	Ingeniería Computacional para el Ser Humano, S. A. de C. V.	35302001-009-07					\$2,998,982	\$258,533	
39	Adquisición de variadores de velocidad para el sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$3,000,000	258,621			
				24-Jul-07			31-Jul-07	22-Aug-07	28-Aug-07	28-Aug-07		28-Aug-07	Mobe Motores Bombas y Equipos, S. A. de C. V.	35302001-010-07					\$1,959,910	\$168,958	
41	Equipamiento electromecánico del sistema de regulación del sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$2,000,000	172,414			
				14-Aug-07			21-Aug-07	10-Sep-07	13-Sep-07	13-Sep-07		14-Sep-07	GATHO PERFORACIONES, S. A. de C. V.	35302001-013-07					\$2,151,063	\$185,436	
42	Suministro e instalación de macro y micromedidores para el sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$1,000,000	86,207			
				24-Jul-07			31-Jul-07	23-Aug-07	29-Aug-07	29-Aug-07		29-Aug-07	Julieta Guadalupe Serrano de Pozo - Luis Raúl Salcedo Escayeda	35302001-011-07					\$732,127	\$63,114	
SUBTOTAL																	\$11,595,195	\$999,586	\$9,749,507	\$840,475	
PUERTO VALLARTA, JAL.																					
45	Suministro e instalación de micromedidores en varias colonias de la ciudad	Obra, LPN		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$3,000,000	258,621			
				28-Sep-07			16-Oct-07	05-Nov-07	08-Nov-07	08-Nov-07		9-Nov-07	GCA Construcciones, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-012-PATME					\$2,600,434	\$224,175	
46	Suministro e instalación de válvulas reguladoras y sostenedoras de presión	Obra, I3P		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$1,000,000	86,207			
				14-Sep-07			08-Oct-08	22-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07		31-Oct-07	Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-014-PATME					\$1,004,329	\$86,580.05	
47	Impermeabilización interna de los tanques Agua Azul, Mina e Iturbide	Obra, I3P		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$2,000,000	172,414			
				14-Sep-07			08-Oct-08	22-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07		31-Oct-07	Grupo Constructor ALRI, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-009-PATME					\$1,637,938	\$141,201.57	
48	Suministro e instalación de macromedidores	Obra, I3P		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$1,000,000	86,207			
				14-Sep-07			08-Oct-08	22-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07		31-Oct-07	Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-013-PATME					\$977,506	\$84,268	
SUBTOTAL																	\$7,000,000	\$603,448	\$6,220,206	\$536,225	
MONCLOVA, COAH.																					
50	Adquisición de equipos de bombeo de alta resistencia energética para el sistema de bombeo del sector sur de la ciudad de Monclova	Bienes, CP (I3P)		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		21-Nov-07					\$550,431	47,451			
							11-Oct-07	16-Nov-07	08-Nov-07	19-Nov-07											
51	Suministro e instalación de micromedidores en varias colonias de la ciudad de Monclova, Coah. del sector sur	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		28-Dec-07					\$2,963,378	255,464			
							22-Nov-07	24-Dec-07	25-Dec-07	26-Dec-07		17-Jan-08	CONSTRUCCIONES NAGU, S.A. DE C.V.	SIMAS-AP-003/2007-PATME					\$3,981,197	\$343,207	
52	Adquisición de válvulas anticipadoras de onda contra golpe de ariete para el sector sur de la ciudad de Monclova	Bienes, CP (I3P)		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		21-Nov-07					\$603,750	52,047			
							11-Oct-07	16-Nov-07	08-Nov-07	19-Nov-07											
53	Construcción e instalación de líneas de alimentación con tuberías de 10 y 8" de diámetro y reposición de línea de refuerzo de 8" de diámetro, para varias colonias de la ciudad de Monclova, Coah.	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		28-Dec-07					\$1,488,410	128,311			
							22-Nov-07	24-Dec-07	25-Dec-07	26-Dec-07		17-Jan-08	IMCO, S.A. DE C.V.	SIMAS-AP-004/2007-PATME					\$1,084,880	\$93,524	
SUBTOTAL																	\$5,605,969	\$483,273	\$5,066,077	\$436,731	
TOLUCA, EDO. MÉX.																					
54	Construcción sectores hidrométricos en la zona poniente de la Zona Conurbada del Municipio de Toluca, Edo. Méx., 3a etapa	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		22-Nov-07					\$6,200,000	534,483			
				10-Oct-07			25-Oct-07	13-Nov-07	16-Nov-07	16-Nov-07		4-Dec-07	PRO HIDRO, S.A. DE C.V.	AST-LPN-PATME-SEC-032-2007-00					\$5,998,381	\$517,102	
SUBTOTAL																	\$6,200,000	\$534,483	\$5,998,381	\$517,102	
DURANGO, DGO.																					
56	Sustitución de redes de agua potable, por el método de craking, en el Sector Felipe Pescador del Centro Histórico de la ciudad de Durango, Dgo.	Obra, LPN		19-Oct-07			23-Oct-07	13-Nov-07	15-Nov-07	15-Nov-07		16-Nov-07					\$15,583,840	1,343,434			

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato					
				Etapa Bases			APERTURA		Etapa de Evaluación			Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final			
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$
57	Sustitución de redes de agua potable, por el método de craking, en el Sector Madero del Centro Histórico de la ciudad de Durango, Dgo.	Obra, LPN		23-Oct-07	13-Nov-07	21-Nov-07	23-Oct-07	13-Nov-07	15-Nov-07	15-Nov-07		16-Nov-07		ING. EDUARDO FAVELA ALVARADO	PATME-AMD-CNA-DGO-029/2007	\$14,416,160	1,242,772	\$21,453,159	\$1,849,410
SUBTOTAL														\$30,000,000	\$2,586,207	\$37,076,521	\$3,196,252		
LERDO, DGO.																			
61	Suministro e instalación de micromedidores	Obra, I3P		06-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07				\$2,980,000	256,897		
62	Suministro e instalación de macromedidores	Obra, I3P		23-Nov-07			6-Nov-07	10-Dec-07	11-Dec-07	12-Dec-07		13-Dec-07		VIOLETA GARCIA DELGADO	SAPAL-PATME-IR-01-07	\$1,194,032	102,934	\$2,968,172	\$255,877
63	Rehabilitación de pozos y eficiencia de equipos de bombeo de agua potable	Obra, I3P		06-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		MARCO ANTONIO VAZQUEZ OCHOA	SAPAL-PATME-IR-02-07	\$2,110,000	181,897	\$1,193,446	\$102,883
64	Reposición de tomas domiciliarias por el sistema de microtuneleo	Obra, I3P		23-Nov-07			6-Nov-07	10-Dec-07	11-Dec-07	12-Dec-07		13-Dec-07		JULIO CESAR GARZA ENDERI	SAPAL-PATME-IR-03-07	\$2,290,000	197,414	\$2,096,896	\$180,767
65	Reforzamiento de línea de interconexión zona de captación San Fernando-Acuafónico	Obra, I3P		06-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		SOCORRO RIOS RAMIREZ	SAPAL-PATME-IR-04-07	\$1,300,000	112,069	\$2,281,157	\$196,651
66	Cierre de circuito sistema Acuaferico, de calzada Victoria a Periférico	Obra, I3P		23-Nov-07			6-Nov-07	10-Dec-07	11-Dec-07	12-Dec-07		13-Dec-07		CONSTRUCTORA Y CONSULTORA, S. A. DE C. V.	SAPAL-PATME-IR-05-07	\$2,300,000	198,276	\$1,295,888	\$111,714
SUBTOTAL														\$12,174,032	\$1,049,486	\$12,133,089	\$1,045,956		
TOTAL														\$174,295,185	\$15,025,447	\$149,995,255	\$12,930,625		
T.C.		11.60																	

Metodo de Contratación	TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv. a los precios de referencia con consultoría		Registro	
	Obra Civil	Obra y Servicios		
NCB	Licitación Pública Nacional	Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	Hasta US\$300,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero

Fecha de Emisión Original: 11-Aug-06
Fecha de no objeción: 16-Aug-06

Fecha de Actualización: 18 de enero de 2008
Fecha de no objeción:

Ejecutores

COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

No. identificación	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO									
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato		
		Programado	Real	PREPARACION		Revisión y Registro Agente Financiero	INVITACION		PROPUESTA TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	PROPUESTA FINANCIERA		ESTIMADA	REAL						ESTIMADA	REAL	MXC\$
		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL										
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																							
2.4 Oficinas Centrales																							
11	Evaluación funcional y Operacional de la Comisiones Estatales de Agua y Saneamiento.	SBCC	Publicación E.I. en el UNDB el 13 de octubre del 2006	30-May-07		20-Jun-07		18-Jul-07					21-Jul-07		31-Jul-07		\$2,900,000	250,000	Declarado Desierto				
			SBCC		20-Jun-07			20-Jun-07					24-Jul-07				\$2,900,000	\$250,000				\$0	\$0
SUBTOTAL																	\$2,900,000	\$250,000				\$0	\$0
PACHUCA, HGO.																							
24	Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red de agua potable en macrocircuito denominado campestre en la ciudad de Pachuca Hidalgo.	SBCC		30-May-07		20-Jun-07		18-Jul-07					21-Jul-07		31-Jul-07	BANSEFI	\$2,100,000	181,034	Se modificaron los alcances de la acción, cambio de nombre, se pasó a ex post.	Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma		\$4,800,000	413,793
SUBTOTAL																	\$0	\$0				\$0	\$0
CELAYA, GUANAJUATO																							
25	Sistema integral de información comercial, administrativa y financiera. Primera etapa.	SBCC LCI	Publicación E.I. en el UNDB el 11 de abril del 2007	05-Jun-07		19-Jun-07		17-Jul-07		24-Jul-07			31-Jul-07		03-Aug-07		\$8,000,000	689,655					
			SBCC		06-Sep-07	17-Aug-07		06-Sep-07		16-Oct-07			17-Oct-07		19-Oct-07				Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S. A. (INASSA, S.A.)		\$7,297,108	\$629,061	
SUBTOTAL																	\$8,000,000	\$689,655				\$7,297,108	\$629,061
MATAMOROS, TAMPS.																							
26	Integración de un Sistema de Información Geográfica (SIG) de las redes de agua potable y alcantarillado	SBCC		31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		17-Jul-07			24-Jul-07		31-Jul-07		\$4,126,258	355,712	*REVISIÓN PREVIA BANSEFI	El Organismo Operador declinó su participación.			
SUBTOTAL																	\$0	\$0				\$0	\$0
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO																							
27	Catastro de redes de distribución de agua. Primera etapa.	SBCC LCI	21-06-07 UNDB 21-06-07 Portal	30-Jun-07	15-Aug-07	16-Jun-07	13-Jul-07	17-Jul-07		24-Jul-07			31-Jul-07				\$7,850,000	676,724					
			SBCC		15-Aug-07	15-Aug-07	15-Aug-07	11-Sep-07	27-Sep-07				04-Oct-07	19-Oct-07					Asociación de las Empresas Wasser S. A. E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S. A. de C. V. (CONSIHSA)		\$6,920,171	\$596,566	
28	Actualización del padrón de usuarios. Primera etapa.	SBCC LCI	21-06-07 UNDB 21-06-07 Portal	30-Jun-07	15-Aug-07	16-Jun-07	13-Jul-07	17-Jul-07		24-Jul-07			31-Jul-07				\$8,142,400	701,931					
			SBCC		15-Aug-07	15-Aug-07	15-Aug-07	11-Sep-07	24-Sep-07				01-Oct-07	15-Oct-07					Asociación de las Empresas Wasser S. A. E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S. A. de C. V. (CONSIHSA)		\$8,142,400	\$701,931	
SUBTOTAL																	\$15,992,400	\$1,378,655				\$15,062,571	\$1,298,498
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																							

EXAMEN PREVIO FIRMAS Y CONSULTORES INDIVIDUALES
 7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
 CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoria		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO									
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato		
		Programado	Real	PREPARACION	Revisión y Registro Agente Financiero	INVITACION	PROPUESTA TECNICA	Revisión y Registro Agente Financiero	PROPUESTA FINANCIERA	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						ESTIMADA	REAL	MXCS
44	Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de Tlalinepantla, Zona Poniente, Edo de México y su integración en un sistema de información geográfico.	SBCC LCN	UNDB 24-Jul-07 PORTAL 19-JUL-07	15-Sep-07	17-Aug-07	01-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07	31-Oct-07	05-Nov-07	08-Nov-07					\$4,000,000	344,828						
SUBTOTAL		SBCC		24-Sep-07	25-Sep-07	01-Sep-07		29-Sep-07			12-Nov-07		30-Jan-07			\$4,000,000	\$344,828	Ingeniería Integral del Agua S. A. de C. V.	\$1,558,003	\$134,311	\$0	\$0	
PUERTO VALLARTA, JAL.																							
49	Actualización del padrón de usuarios e implementación del sistema de información geográfico	SBCC LCI	Portal 10-Ago-07 UNDB 14-06-07	01-Aug-07		15-Aug-07	14-Sep-07		18-Sep-07	21-Sep-07	25-Sep-07					\$7,000,000	603,448						
SUBTOTAL		SBCC		10-Sep-07	19-Sep-07	21-Sep-07		30-Oct-07			29-Nov-07		30-Nov-07			\$7,000,000	\$603,448	Miranda Arana Velazco, S. C.	\$5,980,000	\$515,517	\$0	\$0	
TOTAL																\$37,892,400	\$3,266,586		\$29,897,683	\$2,577,386			
T.C.		11.60																					

METODOLOGIA DE SELECCIÓN		US\$ Equiv.		Examen Previo	
FIRMAS		Techos/Limites			
OCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$ 250,000	Agente Financiero	
CA	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$ N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP (*)
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$ 250,000	Agente Financiero	
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$ N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP (*)
CONSULTORES INDIVIDUALES					
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo tema de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$ 100,000	Agente Financiero	
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$ N/A	Agente Financiero	

Fecha de emisión: 11-Aug-06
 Fecha de No Objeción: 16-Aug-06
 Ejecutor: COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES
 Fecha de Actualización: 18 de enero de 2008
 Fecha de no objeción:

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoria		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO										
		METODO DE SELECCIÓN	ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) PREPARACION	Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF	Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato							
					INVITACION	PROPUESTA TECNICA	Revisión y Registro Agente Financiero	PROPUESTA FINANCIERA																
Plan de Contrataciones																								
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																								
PACHUCA, HGO.																								
24	Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red de agua potable en macrocircuito denominado campestre en la ciudad de Pachuca Hidalgo.	SBCC		30-May-07		20-Jun-07		18-Jul-07			21-Jul-07		31-Jul-07		\$2,100,000	181,034	Se modificaron los alcances de la acción, cambio nombre, se trajo de previo. Se canceló esta acción.	Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma	\$4,800,000	#DIV/0!				
SUB TOTAL																								
2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.																								
7	Estudio Maestro de Administración de células del Macrocircuito Centenario I y II Etapas	SBCC	Portal 22-05-07	30-May-06		20-Jun-06		18-Jul-06			21-Jul-06		31-Jul-06		\$774,800	66,793								
			SBCC	24-Jul-06		24-Jul-06		23-Aug-06			24-Aug-06		02-Sep-06				ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$774,166	66,738					
31	Plan maestro hidráulico de la infraestructura principal y sectorización de la red de agua potable de la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. 2a etapa	SBCC LCN		31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		01-Aug-07		\$979,700	84,457							
			SBCC	14-Jun-07		14-Jun-07		11-Jul-07			16-Jul-07		23-Jul-07				ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$992,982	85,602					
SUB TOTAL																								
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS																								
29	Actualización e incorporación al sistema de información geográfica del padrón de usuarios	SBCC		30-May-07		06-Jun-07		04-Jul-07		10-Jul-07		17-Jul-07		24-Jul-07		\$1,983,750	171,013	Cancelado						
SUB TOTAL																								
MATAMOROS, TAMAULIPAS																								
30	Supervisión de trabajos de construcción de sectores hidrométricos	SBCC		31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		01-Aug-07		\$771,650	66,522	Cancelado						
SUB TOTAL																								
MAGDALENA, JAL.																								
34	Proyecto integral de sectorización (Catastro de Redes Hidráulicas y su integración en un Sistema de Información Geográfico)	SBCC/SBCM	UNDB 3-Ago-07 Portal 31-Jul-07	31-May-07		16-Aug-07		14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		01-Aug-07								
			SBCC	14-Sep-07		17-Sep-07		17-Oct-07			24-Oct-07		30-Oct-07				INGENIERÍA INTEGRAL DEL AGUA, S. A. DE C. V.	\$1,920,362	165,548					
35	Sistema de facturación, control de usuarios, cobranza y equipamiento	SBCC	PORTAL 31-JUL-07	31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		01-Aug-07		\$360,000	31,034							

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMENPOSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	INFORMACION DE AVANCE - FECHAS											DATOS DEL CONTRATO									
		METODO DE SELECCIÓN	ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF	Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato			
			PREPARACION			INVITACION	PROPUESTA TECNICA	PROPUESTA FINANCIERA														
		SBCC		12-Sep-07			12-Sep-07		16-Oct-07			24-Oct-07			30-Oct-07			AGUA SOLUCIONES S.DE R.L. M.I.	\$281,750	24,289		
SUBTOTAL													\$2,790,000	\$240,517				\$2,202,112	\$189,837	\$0	\$0	
TOTAL													\$4,544,500	\$391,767				\$3,969,260	\$342,178	\$0	\$0	

T.C.

11.60

METODOLOGIA DE SELECCIÓN				US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS				Techos/Limites		
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP (*)
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP (*)
CONSULTORES INDIVIDUALES						
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo tema de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero	
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero	

Fecha de emisión:	11-Aug-06
Fecha de No Objeción:	16-Aug-06

Fecha de Actualización:	18 de enero de 2008
Fecha de no objeción:	

Ejecutor	
COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES	

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal