PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

| No. | Categoría(s): BIENES/OE | BRA CIVIL/ SER | VICIOS 1 | | Etapa | Bases | | PRO APERTURA | 1 | NTRATACIONE tapa de Evaluac | S (FECHAS EST | IMADAS/REALE | (S) | Etapa contratación | | |
|---------------------------|--|---------------------|------------------------|---|------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| No. identifi cación | Descripción | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | Costo Es |
| | Componente 2. Mejoramiento d GÓMEZ PALACIO, DGO. | le la Eficiencia (| de los Organism | os Operadores | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Tanque "Consuelo", Suministro Instalación de Tanque de Regulación de Agua Potable cor Capacidad De 2,500 M3. | | | | | | | | | | | | | CANCELADA | | \$0 |
| 115 | Tanque "Chapala", suministro e instalación y equipamiento de tanque de Regulación de agua potable de 5,000 M3. | Diames / LDI | | | | | | | | | | | | CANCELADA | | \$0 |
| 157 | Equipamiento electromecánico de rebombeo Tanque Santa Rita a Tanque Las Huertas para un gasto de 65 l.p.s. y una carga de 40 m., y rebombeo a red de distribución para un gasto de 80 l.p.s. y carga de 30m. | Bienes / LPI | | 20-May-09 | | | 26-May-09 | 10-Jul-09 | 20-Jul-09 | 22-Jul-09 | | 24-Jul-09 | | | | \$4,800,000 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$4,800,000 |
| | TORREÓN, COAH. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | SISTEMA DE REGULACIÓN DEL SISTEMA PONIENTE (POZO NO 9, FRESNO, ZONA INDUSTRIAL CERRO DE LA CRUZ MARGARITAS, CLUB SAN ISIDRO) | Bienes / LPI | | 11-Mar-09 | | DGAIB / SFI /121 / 2009 | 31-Mar-09 | 15-May-09 | 20-May-09 | 1-Jun-09 | | 5-Jun-09 | | | | \$22,100,000 |
| 150 | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DEL SISTEMA PONIENTE | | | 2-Apr-09 | | 1-Apr-09 DGABI-SFI- 141-2009 | 7-Apr-09 23-Apr-09 | 28-May-09 9-Jun-09 | 15-Jun-09 | 30-Jun-09 | | 6-Jul-09 | | | | \$7,500,000 |
| | SUBTOTAL | | | | | 6-Apr-09 | | | | | | | | | | \$29,600,000 |
| | CELAYA, GUANAJUATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | Telemetría y Automatización de Pozos, Primera Etapa. | Bienes / LPI | | 8-Jun-09 | | | 25-Jun-09 | 10-Aug-09 | 17-Aug-09 | 24-Aug-09 | | 31-Aug-09 | | | | \$8,530,000 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$8,530,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| | | | | | | | | - | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | 1 | | | | | 1 | - | - | | - | 1 | | | \$0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | \$0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

| | | | | PRO | GRAMA DE CO | NTRATACIONE | S (FECHAS ESTI | MADAS/REALE | S) | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------|--------------|
| No. identif | Categoría(s): BIENES/OB | RA CIVIL/ SER | VICIOS 1 | | Etapa | Bases | | APERTURA | Ef | tapa de Evaluac | ión | Etapa contratación | | | | |
| No. | | | | Finalización | | Revisión y | Publicación | Recepción/ | Informe de | Informe de | Revisión y | | Registro BIRF | | | Costo Es |
| identifi cación | Descripción Suministro/Obra/Servicio | Metodo de Compra | Clave Institucional | de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Registro Agente Financiero | de Bases (COMPRANET) | Apertura de Ofertas | Evaluación Dictámen | Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Registro Agente Financiero | Firma de Contrato | de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | MXC\$ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| | SOBIOTAL | | | | | | | | | | | | | | | ψU |
| | ATIZAPAN, EDO. DE MEX. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | Adquisición e instalación de micromedidores de 1/2" con telemetría. | | | 21-Jan-09 | | DGAIB / SFI /067 / 2009 | 29-Jan-09 | 17-Mar-09 | 20-Mar-09 | 3-Apr-09 | DGABI-SFI-159- 2009 | 10-Apr-09 | | Compañía Industrial y Comercial, S.A. de C.V. | | \$6,000,000 |
| | | | | | | 24-Feb-09 | 5-Mar-09 | 20-Apr-09 | 22-Apr-09 | | 6-May-05 | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$6,000,000 |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$48,929,999 |

T.C. 14.00

| | | | TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv. | | | | | |
|----------|---|------------|---------------------------------|-------------------|------------|--|--|--|
| | Metodo de Contratación | Obra Civil | Bienes/ Servicios no | Registro | | | | |
| NCB | Licitación Pública Nacional | LPN | Hasta US\$5,000,000 | Hasta US\$300,000 | Agente | | | |
| | | | | | Financiero | | | |
| Shopping | Invitación a por lo menos tres personas | I-3 per | Hasta US\$300.000 | Hasta US\$300.000 | Agente | | | |
| 5 | | | | | Financiero | | | |

Fecha de Emisión Original: 11-Aug-06
Fecha de no objeción: 16-Ago--06

Fecha de Actualización: 18 de mayo de 2009
Fecha de no objeción:

Ejecutores COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

| nado | Costo | Final |
|-------------|-------|-------|
| US\$ | MXC\$ | US\$ |
| - | | |
| | | |
| | | |
| \$0 | | |
| | | |
| \$0 | | |
| | | |
| | | |
| \$342,857 | | |
| \$6.12,007 | | |
| | | |
| \$342,857 | \$0 | \$0 |
| | | |
| | | |
| \$1,578,571 | | |
| | | |
| | | |
| \$535,714 | | |
| \$2,114,286 | \$0 | \$0 |
| | | |
| \$609,286 | | |
| | \$0 | ¢0 |
| \$609,286 | \$0 | \$0 |
| | | |
| \$0 | \$0 | \$0 |
| | | |
| | | |
| \$0 | \$0 | \$0 |
| | | |
| | | |
| \$0 | \$0 | \$0 |
| | | |
| | | |
| \$0 | \$0 | \$0 |

| timado Costo Final | | | | | | | | |
|--------------------|-------|------|--|--|--|--|--|--|
| US\$ | MXC\$ | US\$ | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| \$0 | \$0 | \$0 | | | | | | |

| \$84,000,000 | \$5,602,435 | \$400,174 | | |
|--------------|-------------|-----------|--|--|
| \$84,000,000 | \$5,602,435 | \$400,174 | | |
| \$87,066,429 | \$5,602,435 | \$400,174 | | |

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

| Categoride BENESIORRA CULU SERVICIOS EU-pa Bases APERTURA Eap- de Evaluación Tempo de Facilita Facilitation Fa | Nombre Proveedor Adjudicado Contrato # |
|--|--|
| Descripcion SumistroOrbar@servicio Sumis | |
| TORREÓN, COAH. | |
| SUSTITUCION DE REDES Y REPOSICION DE TOMAS DOMICILARIAS EN EL SISTEMA PORTO DOMICILARIA EN EL SISTEMA PORTO | |
| 152 DOMICILARIAS PLE SISTEMA Dotra / LPN 30-Apr-09 Vo. Bo. Banseti 19-May-09 12-Jun-09 17-Jun-09 1-Jul-09 8-Jul-09 Dotra / LPN Dotra | |
| ADQUISICION DE VARIADORES Enes / LPN 14-May-09 4-Jun-09 26-Jun-09 1-Juh-09 17-Juh-09 24-Juh-09 2 | |
| Equipamiento electromecánico de rebombeo Tanque Las Huertas", a red de distribución para un gasto de 80 l.p.s. y una carga de 30 m. 20-May-09 26-May-09 15-Jun-09 25-Jun-09 27-Jun-09 29-Jun-09 29 | |
| Equipamiento electromecánico de rebombeo 'Tanque Las Huertas', a red de distribución para un gasto de 80 l.p.s. y una carga de 30 m. | |
| rebombeo Tanque Las Huertas*, a red de distribución para un gasto de 80 l.p.s. y una carga de 30 m. Bienes / LPN 20-May-09 26-May-09 15-Jun-09 25-Jun-09 29-Jun-09 29-Jun- | |
| micromedidores domiciliarios. Bienes / LPN 20-May-09 26-May-09 15-Jun-09 27-Jun-09 27-Jun-09 29-Jun-09 29-Jun-09 1-Jul-09 1-Ju | |
| de Agua Potable del Pozo San Ignacio y pozo 39 a Tanque San Ignacio y pozo 39 a Tanque San Ignacio y pozo 39 a Tanque San Ignacio . Sectorización de la Red de Agua Potable en la Col. Nuevo Gómez y Chápala. Adquisición, Instalación y Puesta en operación de Variadores de 162 Velocidad para eficiencia de los Bienes / LPN 20-May-09 26-May-09 17-Jun-09 29-Jun-09 3-Jul-09 6-Jul-09 | |
| 161 Potable en la Col. Nuevo Gómez y Chápala. Obra / LPN 20-May-09 26-May-09 16-Jun-09 29-Jun-09 2-Jul-09 4-Jul-09 Adquisición, Instalación y Puesta en operación de Variadores de 162 Velocidad para eficiencia de los Bienes / LPN 20-May-09 26-May-09 17-Jun-09 29-Jun-09 3-Jul-09 6-Jul-09 | |
| en operación de Variadores de 162 Velocidad para eficiencia de los Bienes / LPN 20-May-09 26-May-09 17-Jun-09 29-Jun-09 3-Jul-09 6-Jul-09 | |
| | |
| 163 Modernización del Equipo Administrativo. Bienes / LPN 20-May-09 26-May-09 17-Jun-09 29-Jun-09 3-Jul-09 6-Jul-09 | |
| SUBTOTAL | |
| CELAYA, GUANAJUATO | |
| Re-equipamiento de 4 Pozos (Jardines, Tresguerras, Olimpia, del Bosque), Equipamiento Tanque Jardines y Profundización del Pozo del Bosque. Obra / LPN 1-Jun-08 18-Jun-08 9-Jul-09 28-Jul-09 28-Jul-09 28-Jul-09 | |
| SUBTOTAL | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| SUBTOTAL | |
| NAUCALPAN | |

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

| | | | | | | | | PROG | RAMA DE CON | TRATACIONES | (FECHAS ESTIN | ADAS/REALES) | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|------------------------|---|------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|
| | Categoría(s): BIENES/OBI | RA CIVIL/ SER | /ICIOS 1 | S 1 Etapa Bases APERTURA Etap | | | tapa de Evaluac | ión | | | Etapa con | ratación | | | | |
| No. identific ación | Descripción Suministro/Obra/Servicio | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato (programada) | Firma de Contrato (real) | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # |
| 89 | Programa de Macromedición Consistente en la Instalación de Medidores Electromagneticos y sus Respectivas Unidades de Trasmisión Remota de Datos en Todos y Cada uno de los Puntos de Entrega de Agua en Bloque y Fuentes Propias | Obra / LPN | | | | | | | | | | | | (| CANCELAI | D A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ı | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | 1 | | | | | | | | | I | | 1 | | |
| | TOTAL | | | | | | | · | | | | · | | | · | |
| | T.C. [| 14.00 |] | | | | | | | | | | | | | |

| | | | TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv. | | | | |
|----------|---|------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| | Metodo de Contratación | Obra Civil | Bienes/ Servicios no | Registro | | | |
| NCB | Licitación Pública Nacional | LPN | Hasta US\$5,000,000 | Hasta US\$300,000 | Agente Financiero | | |
| Shopping | Invitación a por lo menos tres personas | I-3 per | Hasta US\$300,000 | Hasta US\$300,000 | Agente Financiero | | |

| Fecha de Emisión Original: | 11-Aug-06 | Fecha de Actualización: | 18 de mayo de 2009 |
|----------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|
| Fecha de no objeción: | 16-Aug-06 | Fecha de no objeción: | |

Ejecutores
COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

| Costo Es | Datos finales | contrato | Final |
|--------------|---------------|----------|-------|
| | | | |
| MXC\$ | US\$ | MXC\$ | US\$ |
| | | | |
| \$3,000,000 | 214,286 | | |
| \$400,000 | 28,571 | | |
| \$3,400,000 | \$242,857 | \$0 | \$0 |
| | 1 1 | | |
| \$3,000,000 | 214,286 | | |
| \$2,900,000 | 207,143 | | |
| \$3,000,000 | 214,286 | | |
| \$7,100,000 | 507,143 | | |
| \$1,500,000 | 107,143 | | |
| \$1,800,000 | 128,571 | | |
| \$19,300,000 | \$1,378,571 | \$0 | \$0 |
| | T | | |
| \$4,500,000 | 321,429 | | |
| \$4,500,000 | \$321,429 | \$0 | \$0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |

| | Datos finales | del contrato | |
|--------------|---------------|--------------|-------|
| Costo Es | timado | Costo | Final |
| MXC\$ | US\$ | MXC\$ | US\$ |
| \$4,000,000 | 285,714 | | |
| | | | |
| \$4,000,000 | \$285,714 | \$0 | \$0 |
| | | | |
| | | | |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| | | | |
| | | | |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| **** | ************ | - | ** |
| \$31,200,000 | \$2,228,571 | \$0 | \$0 |

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

| | | Servicios C | Consultoria | | | | | | INFORMACIO | | E - FECHAS | | | | | | | | D. |
|------------------|---|---------------------------------|---|---------------|----------------------|---|-------------|------|------------|------|--------------------------|-------------|----------------------|------|--------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| No. | | | | | EDIDO DE STA (PP) | | ETAPA: PP I | | ETAPA: EV. | | | *********** | ETAPA: EVA FINANC | | | ********** | | | ************ |
| entificació n | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | METODO DE | SELECCIÓN | | RACION | Revisión y Registro Agente Financiero | | | PROPUESTA | | Revisión y Agente Fir | | PROPUESTA F | | ETAPA: FIRM. - Regist | | Monto Estimado MXC\$ | Monto Estimado US\$ Equiv. | Nombre de Consultor Contratado |
| | FIRMAS | Programado | Real | ESTIMADA | REAL | | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | | | |
| | Componente 1. Modernización | Institucional del | Sector de Agua | Potable y Sar | neamiento | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oficinas Centrales CONAGUA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | Sistema de seguimiento de Indicadores de Gestión, para cumplimiento de meta de Eficiencia Global. | SSF | DGABI-SFI-161 2009 6-May-09 | 4-May-09 | | | 11-May-09 | | 8-Jun-08 | | | | 15-Jun-09 | | 22-Jun-09 | | \$60,950 | \$4,354 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | l | | | | | | 1 | | | | | | \$60,950 | \$4,354 | |
| | Componente 2. Mejoramiento o | <mark>de Eficiencia de l</mark> | os Organismos (| Operadores | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 * | Sisterma integral de información, comercial, administrativa y finaciera, segunda etapa | SSF | | | | | | | | | | | | | | | \$6,970,000 | \$497,857 | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$6,970,000 | \$497,857 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S U B T O T A L TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 | \$0 | |
| 95 (44) | Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de tlainepantla, zona poniente, y su integración en un sistema de información geográfico. Continuación. | SSF | SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-235 2008 | | | | | | | | | | | | | | \$4,000,000 | \$285,714 | |
| | SUBTOTAL | | 13-Jun-08 | | | | | | | | | | | | | | \$4,000,000 | \$285,714 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 | \$0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

| | | Servicios Co | onsultoria | | | | | | INFORMACIO | | E - FECHAS | | | | | | | | DAT |
|--------------------------|---|--------------|------------|-----------|------|---|-----------|-------|---------------------------|------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| No. dentificació n | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | METODO DE | SELECCIÓN | PROPUE | | Revisión y Registro Agente Financiero | LISTA C | ACION | ETAPA: EV. TECN PROPUESTA | IICA | Revisión y Regis Agente Financie | stro ero P | ETAPA: EVAI FINANCI ROPUESTA FI | ERA INANCIERA | - Regis | IA CONTRATO tro BIRF | Monto Estimado MXC\$ | Monto Estimado US\$ Equiv. | Nombre del Consultor Contratado |
| | | Programado | Real | ESTIMADA | REAL | | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA RE | EAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | 1 | | | | | <u> </u> | | | | | | | | \$0 | \$0 | |
| | BAHIA DE BANDERAS, NAY. Actualizacion del padrón usuarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | y sistema comercial | SBCC - LCN | | | | | | | | | | | | | | | \$3,500,000 | \$250,000 | |
| | SUBTOTAL | | | * | | | | | | | ! | | | | | • | \$3,500,000 | \$250,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 | \$0 | |
| | ECATEPEC, EDO. DE MEX. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | Actualización del Padrón de usuarios | SBCC / LCN | | 30-Jan-09 | | | 10-Feb-09 | | 11-Mar-09 | | | | 16-Mar-09 | | 20-Mar-09 | | \$4,000,000 | \$285,714 | |
| 143 | Reingeniería del área comercial | SBCC / LCN | | 30-Jan-09 | | | 10-Feb-09 | | 11-Mar-09 | | | | 16-Mar-09 | | 20-Mar-09 | | \$3,500,000 | \$250,000 | |
| 144 | Estudio de revisión de equipos electromecánicos para el ahorro de energía | SBCC / LCN | | 30-Jan-09 | | | 10-Feb-09 | | 11-Mar-09 | | | | 16-Mar-09 | | 20-Mar-09 | | \$2,500,000 | \$178,571 | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$10,000,000 | \$714,286 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$24,530,950 | \$1,752,211 | |

T.C. 14.00

| | METODOLOGIA DE SELECCIÓN | | US\$ E | quiv. | | 1 |
|---------|---|----------|-------------|---------|-----------------------|--------------------------------|
| | FIRMAS | | Techos/ | Limites | Examen Previo | |
| QCBS | Selección Basada en Calidad y Costo | SBCC | Menor de \$ | 250,000 | Agente Financiero | 1 |
| CQ | Calificación de Consultores | SCC | Menor de \$ | N/A | | USO REQUIERE APROBACION SFP (* |
| LCS | Selección basada en menor costo | SBMC | Menor de \$ | 250,000 | Agente Financiero | |
| FBS | Selección basada en presupuesto fijo | SBPF | Menor de \$ | N/A | Agente Financiero/SFP | USO REQUIERE APROBACION SFP (* |
| | CONSULTORES INDIVIDUALES | • | | | | |
| IC-3CVs | Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos | CI-3CVs | Menor de \$ | 100,000 | Agente Financiero | |
| IC-Sub | Consultor Individual - Recontratación | CI-Recon | Menor de \$ | N/A | Agente Financiero | |

Fecha de emisión: 2-Apr-08 Fecha de No Objeción: Fecha de Actualización: 18 de mayo de 2009 Fecha de no objeción:

Ejecutor

COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

| DEL CONTRATO | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| Monto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. | Modificacio | nes Conti |
| | - | MXC\$ | US\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ı |
| | | | |
| | | | |
| \$0 | \$0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| \$0 | \$0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | _ |
| | | | |
| | | | |

| DEL CONTRATO | , | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| Monto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. | Modificacio | nes Contrato |
| | | MXCS | US\$ |
| | | | |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| | | | |
| | | | |
| ** | ėo. | ėo. | ** |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| | ī | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| · | | - | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| \$0 | \$0 | | |

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

| | | Servicios C | onsultoria | ETAPA: P | | T | ETAPA: PP I | ENVIADO A | | ALUACION | E - FECHAS | | ETAPA: EVA | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------|---|-------------|-----------|----------|----------|-------------------------|--------|-------------|------|-----------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| No. identificació n | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | METODO DE | SELECCIÓN | PROPUE: | | Revisión y Registro Agente Financiero | LISTA C | | PROPUEST | | Revisión y Agente Fi | | PROPUESTA F | | B | A CONTRATO tro BIRF | Monto Estimado MXC\$ | Monto Estimado US\$ Equiv. |
| | FIRMAS | Programado | Real | ESTIMADA | REAL | | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | | |
| | Plan de Contrataciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Componente 1. Modernización | Institucional del S | Sector de Agua | Potable y Sane | eamiento | | | | | | | | | | | | | |
| | Oficinas Centrales CONAGUA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | Diseño e implementación del Sistema Nacional Tarifario | SBCC / LCN | | 4-May-09 | | | 11-May-09 | | 8-Jun-09 | | | | 15-Jun-09 | | 22-Jun-09 | | \$700,000 | \$50,000 |
| 155 | Impartición de cursos de capacitación para el fortalecimiento del área de cobranza de organismos operadores de agua potable y saneamiento. | SBCC / LCN | | 4-May-09 | | | 11-May-09 | | 8-Jun-09 | | | | 15-Jun-09 | | 22-Jun-09 | | \$800,000 | \$57,143 |
| 156 | Recopilar y verificar la información técnica y operativa de los equipos electromecánicos instalados en 10 organismos operadores de la zona conurbada del valle de México | | | 1-Jun-09 | | | 8-Jun-09 | | 8-Jul-09 | | | | 15-Jul-09 | | 22-Jul-09 | | \$950,000 | \$67,857 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$2,450,000 | \$175,000 |
| | Componente 2. Mejoramiento d | le Eficiencia de lo | s Organismos | Operadores | | | | | | | | | | | | | φ2,430,000 | \$173,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 | \$0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 | \$0 |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$2,450,000 | \$175,000 |
| | T.C. | 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | METOL | OOLOGIA DE SELE | CCIÓN | | | | Equiv. | Fyam | en Previo | | | | | |
| | | | | | | FIRMAS | | | | Techo | s/Limites | LAGIII | | | | | | |

| | METODOLOGIA DE SELECCIÓN | | US\$ E | quiv. | | |
|---------|---|----------|-------------|---------|-----------------------|---------------------------------|
| | FIRMAS | | Techos/l | Limites | Examen Previo | |
| QCBS | Selección Basada en Calidad y Costo | SBCC | Menor de \$ | 250,000 | Agente Financiero | |
| CQ | Calificación de Consultores | SCC | Menor de \$ | N/A | Agente Financiero/SFP | USO REQUIERE APROBACION SFP (*) |
| LCS | Selección basada en menor costo | SBMC | Menor de \$ | 250,000 | Agente Financiero | |
| FBS | Selección basada en presupuesto fijo | SBPF | Menor de \$ | N/A | Agente Financiero/SFP | USO REQUIERE APROBACION SFP (*) |
| | CONSULTORES INDIVIDUALES | | | | | |
| IC-3CVs | Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos | CI-3CVs | Menor de \$ | 100,000 | Agente Financiero | |
| IC-Sub | Consultor Individual - Recontratación | CI-Recon | Menor de \$ | N/A | Agente Financiero | |

Fecha de emisión: 11-Aug-06 Fecha de No Objeción: 16-Aug-06 Fecha de Actualización: Fecha de no objeción: 18 de mayo de 2009

Ejecutor
COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

Rojo Cancelado Letra Verde nuevo Rosa pasa a otro tipo de revisión por alcances Naranja Reprogramación

| DATOS DEL | CONTRATO | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. | Modificacio | nes Contrato |
| | | | MXC\$ | US\$ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | I | I |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | \$0 | \$0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | \$0 | \$0 | | |
| | ÞU | ŞU | | |
| | Т | Т | Т | |
| | | | | |
| | \$0 | \$0 | | |
| | \$0 | \$0 | | |

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME) PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANC(

| N. | | | | | | | | PRO | GRAMA DE CO | NTRATACIONE | S (FECHAS ESTI | MADAS/REALE | ≣S) | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|------------------------|---|------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|
| No. dentifi | Categoría(s): BIENES/OB | RA CIVIL/ SER\ | /ICIOS 1 | | Etapa | Bases | | APERTURA | E | tapa de Evaluac | ión | | T | Etapa contratación | | |
| No. dentifi ación | Descripción Suministro/Obra/Servicio | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | Costo E |
| | Componente 2. Mejoramiento de | e la Eficiencia d | e los Organismo | os Operadores | | | | | | | | | | | | |
| | GÓMEZ PALACIO, DGO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Tanque "Consuelo", Suministro, Instalación de Tanque de Regulación de Agua Potable con Capacidad De 2,500 M3. | Bienes / LPI | | 16-Jul-08 | | | 24-Jul-08 | 8-Sep-08 | 16-Sep-08 | 18-Sep-08 | | 20-Sep-08 | SE DECLARÓ I | DESIERTO, SE REPROGRAMA PARA | A EL EJERCICIO 2009 | \$4,500,000 |
| | Suministro e Instalación de Micromedidores Domiciliarios en el Sector 1. | Bienes / LPI | | 16-Jul-08 | | DGAIB / SFI / 322 / 2008 | 24-Jul-08 | 8-Sep-08 | 16-Sep-08 | 18-Sep-08 | | 20-Sep-08 | | JESÚS EDUARDO GURROLA ESCOBEDO | SDAPA-GP-PATME- ME-002/08 | \$7,922,050 |
| 115 | Tanque "Chapala", suministro e instalación y equipamiento de tanque de Regulación de agua potable de 5,000 M3. | Bienes / LPI | | 4-Aug-08 16-Jul-08 | 4-Aug-08 | 7-Aug-08 | 12-Aug-08 24-Jul-08 | 27-Sep-08 8-Sep-08 | 3-Oct-08 16-Sep-08 | 4-Nov-08 18-Sep-08 | | 5-Nov-08 20-Sep-08 | SE DECLARÓ I | DESIERTO, SE REPROGRAMA PARA | A EL EJERCICIO 2009 | \$9,200,000 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$21,622,050 |
| | TORREÓN, COAH. | | | | | | | | | | | | | | | \$21,022,000 |
| 76 | Sistema de regulación del sistema centro - sur. | Bienes / LPI | | 11-Apr-08 | 25-Apr-08 | DGAIB / SFI / 164 / 2008 30-Apr-08 | 29-Apr-08 22-May-08 | 17-Jun-08 7-Jul-08 | 23-Jun-08 15-Jul-08 | 30-Jun-08 18-Jul-08 | | 3-Jul-08 31-Jul-08 | | MARTHA REYES DELGADO | 35302001-013-08 | \$16,500,000 |
| 77 | Equipamiento electromecanico del sistema de regulación del sistema de regulación del sistema centro sur y obra civil. | | | 11-Apr-08 | 25-Apr-08 | DGAIB / SFI / 164 / 2008 | 29-Apr-08 | 20-Jun-08 | 27-Jun-08 | 4-Jul-08 | | 9-Jul-08 | | MOBE MOTORES EQUIPOS Y BOMBAS, S.A. DE C.V. | 35302001-014-08 | \$6,000,000 |
| | SUBTOTAL | | | 11-Apr-08 | 25-Apr-08 | 30-Apr-08 | 22-May-08 | 10-Jul-08 | 22-Jul-08 | 25-Jul-08 | | 31-Jul-08 | | | | \$22,500,000 |
| | TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Suministro e instalación de 5000 micromedidores digitales para agua poatable en el municipio de tlalnepantla. (continuación). | Bienes / LPI | | 30-Apr-08 | | | 20-May-08 | 7-Jul-08 | 17-Jul-08 | 4-Aug-08 | | 5-Aug-08 | | SE DECLARÓ DESIERTO | | \$20,000,000 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$20,000,000 |
| | CELAYA, GUANAJUATO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Diseño, suministro, instalación y prueba hudráulica del tanque jardines de 2000 m3 | Bienes / LPI | | 12-May-08 | | DGAIB / SFI / 359 / 2008 | 27-May-08 | 14-Jul-08 | 21-Jul-08 | 28-Jul-08 | | 4-Aug-08 | | Martha Reyes Delgado | CEAG-JUMAPA- CELAYA-OP-008-53 | \$5,000,000 |
| | SUBTOTAL | | | 20-Aug-08 | 25-Aug-08 | 1-Sep-08 | 4-Sep-08 | 20-Oct-08 | 29-Oct-08 | 13-Nov-08 | | | | | | \$5,000,000 |
| | PUERTO VALLARTA, JALISCO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Sistema de video inspección de tuberías y descargas domicilairaias montado en caja seca sobre chasis cabina | Bienes / LPI | | 25-Jun-08 | 00 1 1 22 | DGAIB / SFI / 313 / 2008 | 1-Jul-08 | 11-Aug-08 | 15-Aug-08 | 18-Aug-08 | | 29-Aug-08 | | Mejoras Energeticas de México, S.A. de C.V. | SEAPAL 2008-007- PATME-SISTEMA DE VIDEO INSPECCIÓN | \$6,046,240 |
| | SUBTOTAL | | | 26-Jun-09 | 30-Jul-08 | 7-Aug-08 | 19-Aug-08 | 6-Oct-08 | 21-Oct-08 | | | 28-Oct-08 | | | | \$6,046,240 |
| | TOLUCA, EDO. MÉX. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Suministro e instalación de medidores para uso no doméstico | Bienes / LPI | | 27-Jun-08 | | DGAIB / SFI / 364 / 2008 | 24-Jul-08 | 8-Sep-08 | 15-Sep-08 | 16-Sep-08 | | 17-Sep-08 | | Badger Meter de las Americas, S. A. de C. V. | AST-DAF-PSG-LPN- 116/2008-PATME-00 | \$6,000,000 |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | 4.0 | 2 0 00 | 17-Oct-08 | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | 25-Aug-08 | 28-Aug-08 | 1-Sep-08 | 2-Sep-08 | 17-001-08 | 20-Oct-08 | 29-Oct-08 | | | | | | \$6,000,000 |

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANC(

| | | | | | | | | PRO | GRAMA DE CO | NTRATACIONE | S (FECHAS ESTI | MADAS/REALE | :S) | | | |
|---------|--|---------------|---------------|-------------------------|------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|----------------------|---|----------------------------|---------------|
| No. | Categoría(s): BIENES/OB | RA CIVIL/ SER | VICIOS 1 | | Etapa | Bases | | APERTURA | E | tapa de Evaluac | ión | | | Etapa contratación | | |
| No. | . Descripción | Metodo de | Clave | Finalización de | Envío para | Revisión y Registro | Publicación de Bases | Recepción/ | Informe de | Informe de Evaluación | Revisión y Registro | Firma de | Registro BIRF | | | Costo Es |
| identif | Suministro/Ohra/Sarviaia | Compra | Institucional | Preparación de Bases | N.O.BIRF | | (COMPRANET | Apertura de Ofertas | Evaluación Dictámen | Económica (Prop. Fallo) | Agente Financiero | Contrato | de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | MXC\$ |
| 118 | Rehabilitación de sistemas de clarifloculación en las Plantas Potabilizadoras Altavista y Laguna de la Puerta | Piones / I PI | | 24-Jul-08 | | DGAIB / SFI / 449 / 2008 | 31-Jul-08 | 15-Sep-08 | 19-Sep-08 | 22-Sep-08 | | 25-Sep-08 | | Mandokarga, S. A. de C.V. | 57313003-001-08 | \$6,500,000 |
| | | | | 12-Sep-08 | 12-Sep-08 | 13-Oct-08 | 21-Oct-08 | 8-Dec-08 | 10-Dec-08 | 17-Dec-08 | | 18-Dec-08 | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$6,500,000 |
| | DURANGO, DURANGO Suministro e instalación de | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | micromedidores en diferentes partes de la ciudad | Bienes / LPI | | 5-Sep-08 | | DGAIB / SFI / 483 / 2008 | 11-Sep-08 | 27-Oct-08 | 29-Oct-08 | 31-Oct-08 | | 3-Nov-08 | | Ing. Jesús Eduardo Gurrola Escobedo | AMD-CNA-PATME- 062/2008 | \$10,000,000 |
| | | | | 8-Oct-08 | 15-Oct-08 | 28-Oct-08 | 6-Nov-08 | 22-Dec-08 | 31-Dec-08 | 31-Dec-08 | | 31-Dec-08 | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$10,000,000 |
| | CUERNAVACA, MORELOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | Suministro de 2440 medidores "lectura remota" para agua potable a grandes consumidores. | | | 30-Sep-08 | | DGAIB / SFI /486 / 2008 | 9-Oct-08 | 24-Nov-08 | 26-Nov-08 | 27-Nov-08 | | 28-Nov-08 | | Compañía Industrial y Comercial del Agua, S.A. de C.V. | SAPAC- DG/DA/013/2008 | \$5,550,896 |
| | - | | | 22-Oct-08 | 24-Oct-08 | 4-Nov-08 | | 30-Dec-08 | 30-Dec-08 | 31-Dec-08 | | 31-Dec-08 | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | · | | | | | | | | | | \$5,550,896 |
| | T0.7.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | 2400 040 400 |
| L | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$103,219,186 |

T.C. 11.60

| | | | TECHO: | S/LIMITES - en US\$ Equiv. | |
|----------|---|---------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| | Metodo de Contratación | | Obra Civil | Bienes/ Servicios no | Registro |
| NCB | Licitación Pública Nacional | LPN | Hasta US\$5,000,000 | Hasta US\$300,000 | Agente Financiero |
| Shopping | Invitación a por lo menos tres personas | I-3 per | Hasta US\$300,000 | Hasta US\$300,000 | Agente |

Fecha de Emisión Original: 11-Aug-06 Fecha de no objeción: 16-Ago.-06 Fecha de Actualización: 26 de enero de 2009 Fecha de no objeción:

Ejecutores
COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

| mado | Costo | Final |
|---|--|-------------------------------------|
| US\$ | MXC\$ | us\$ |
| | | |
| | I | I |
| \$387,931 | | |
| \$682,935 | \$5,107,438 | \$440,296.34 |
| \$793,103 | | |
| \$1,863,970 | \$5,107,438 | \$440,296 |
| | | 1 |
| \$1,422,414 | \$17,591,337 | \$1,516,494.59 |
| \$517,241 | \$11,320,445 | \$975,900.45 |
| | | |
| \$1,939,655 | \$28,911,782 | \$2,492,395 |
| \$1,939,655 \$1,724,138 | \$28,911,782 | \$2,492,395 |
| \$1,724,138 | \$28,911,782 | \$2,492,395 |
| \$1,724,138 | | |
| \$1,724,138 | | |
| \$1,724,138 | \$0 | \$0 |
| \$1,724,138 \$1,724,138 \$431,034 | \$0 \$5,108,339 | \$0 \$440,374 |
| \$1,724,138 \$1,724,138 \$431,034 | \$0 \$5,108,339 | \$0 \$440,374 |
| \$1,724,138 \$1,724,138 \$431,034 \$431,034 \$521,228 | \$0 \$5,108,339 \$5,108,339 \$4,897,454 | \$0 \$440,374 \$440,374 |
| \$1,724,138 \$1,724,138 \$431,034 \$431,034 | \$0 \$5,108,339 \$5,108,339 | \$440,374 \$440,374 \$422,194 |
| \$1,724,138 \$1,724,138 \$431,034 \$431,034 \$521,228 | \$0 \$5,108,339 \$5,108,339 \$4,897,454 | \$440,374 \$440,374 \$422,194 |

| nado | Costo | Final |
|-------------|--------------|-------------|
| US\$ | MXC\$ | US\$ |
| \$560,345 | \$7,449,134 | \$642,167 |
| \$560,345 | \$7,449,134 | \$642,167 |
| | | |
| \$862,069 | \$10,154,960 | \$875,428 |
| \$862,069 | \$10,154,960 | \$875,428 |
| | | |
| \$478,526 | \$5,545,809 | \$478,087 |
| \$478,526 | \$5,545,809 | \$478,087 |
| \$8,898,206 | \$73,315,136 | \$6,320,270 |

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

| | | | | | | | | PROG | RAMA DE CON | TRATACIONES | (FECHAS ESTIMADAS/REAL | S) | | | |
|---------------------------|--|---------------------|------------------------|---|------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------|---------------------------------------|---|--|
| _ | Categoría(s): BIENES/OBI | RA CIVIL/ SER\ | /ICIOS 1 | | Etapa | Bases | | APERTURA | E | tapa de Evaluac | ión | | Etapa con | tratación | |
| No. identific ación | Descripción Suministro/Obra/Servicio | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero Firma de Contrate (programa | Firma de | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # |
| | Componente 2. Mejoramiento de | e la Eficiencia d | le los Organism | os Operadores | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Tanque "Chapala", suministro e instalación y equipamiento de tanque de Regulación de agua potable de 5,000 M3. | Obra / LPN | | 16-Jul-08 | | | 24-Jul-08 | 13-Aug-08 | 22-Aug-08 | 24-Aug-08 | 26-Aug-0 | 3 | | | |
| 116 | Construcción de Línea de conducción del pozo 14 a Tanque Chapala. | Obra / LPN | | 16-Jul-08 | | | 24-Jul-08 12-Aug-08 | 13-Aug-08 1-Sep-08 | 22-Aug-08 7-Sep-08 | 24-Aug-08 15-Sep-08 | 26-Aug-0 | 15-Sep-08 | | SAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SDAPA-GP- PATME-ME- 004/08 |
| | SUBTOTAL | | | | | | 12 //ug 00 | 1 OCP 00 | 7 OCP 00 | 10 000 00 | | 10 000 00 | | | |
| | CELAYA, GUANAJUATO | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Sustitución de redes y tomas domiciliarias en el sector jardinestresguerras. | | | 5-May-08 | | | 20-May-08 | 11-Jun-08 | 17-Jun-08 | 20-Jun-08 | 27-Jun-0 | | | SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V. | CEAG-JUMAPA- CELAYA-OP-OO8- 22 |
| | Re-equipamiento de 4 pozos | | | | | | 1-Jul-08 | 22-Jul-08 | 31-Jul-08 | 31-Jul-08 | | 13-Aug-08 | | | |
| 87 | (jardines, tresguerras, olimpia, delbosque), equipamiento tanque jardies y profundiación del pozo del bosque | Obra / LPN | | 11-Aug-08 | | | 21-Aug-08 | 11-Sep-08 | 18-Sep-08 | 25-Sep-08 | 30-Sep-0 | 3 | | SE DECLARÓ DESIERTO | 0 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTUTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAGDALENA, JAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Sectorización y rehabilitación de infraestructura de abastecimiento | Obra / LPN | | 22-Apr-08 | | | 29-Apr-08 | 20-May-08 2-Sep-08 | 23-May-08 4-Sep-08 | 27-May-08 5-Sep-08 | 3-Jun-08 | 10-Sep-08 | | Construcciones LOARI, S.A. de C.V. | CEA-AP-PT-LP- 081/2008 |
| 83 | Establecimiento del sistema de información con capacidad de dar seguimiento y monitoreo a la infraestructura de abastecimiento mediante su automatización. | Biones / I DNI | | 22-Apr-08 | | | 29-Apr-08 | 20-May-08 | 23-May-08 | 27-May-08 | 3-Jun-08 | 10 dep 00 | | Ingeniería computacional para el ser humano, S.A. de C.V. | CEA-AP-PT-LP- 079/2008 |
| | Implementación de programa de | | | | | | 29-Jul-08 | 25-Aug-08 | 4-Sep-08 | 5-Sep-08 | | 8-Sep-08 | | Construcciones LOARI, | |
| 84 | micromedición. 2da etapa. | Bienes / LPN | | 22-Apr-08 | | | 29-Apr-08 | 20-May-08 | 23-May-08 | 27-May-08 | 3-Jun-08 | | | S.A. de C.V. | 43111001-087-08 |
| | SUBTOTAL | | | | | | 2-Oct-08 | 22-Oct-08 | 24-Oct-08 | 30-Oct-08 | | | | | |
| | TORREÓN, COAH. | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Adquisición de micro y macro medidores para el sistema centro - sur. | Bienes / LPN | | 11-Apr-08 | | | 24-Apr-08 | 15-May-08 | 20-May-08 | 22-May-08 | 27-May-0 | 3 | | Part. 1 Julieta Guadalupe Serrano de Pozo Part. 2 Medidores Azteca, S.A. de C.V. | 35302001-009-08- 1 35302001-009-08- 2 |
| | | | | 22-Apr-08 | | | 29-Apr-08 | 22-May-08 | 27-May-08 | 29-May-08 | | 5-Jun-08 | | | |
| 79 | Sectorización y cierre de circuitos en el sistema centro - sur | Obra / LPN | | 11-Apr-08 | | | 24-Apr-08 | 19-May-08 | 23-May-08 | 28-May-08 | 3-Jun-08 | 6. lun.00 | | HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 35302001-012-08 |
| 80 | Adquisisción e inetalación de control supervisorio de 9 pozos y 1 tanque del sistema centro - sur. | | | 11-Apr-08 | | | 29-Apr-08 24-Apr-08 | 28-May-08 15-May-08 | 3-Jun-08 20-May-08 | 5-Jun-08 22-May-08 | 23-May-0 | | | INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S.A. DE C.V. | 35302001-010-08 |
| 81 | Adquisición de variadores de velocidad para el sistema centro - sur. | Bienes / LPN | | 22-Apr-08 11-Apr-08 | | | 29-Apr-08 24-Apr-08 | 23-May-08 16-May-08 | 28-May-08 21-May-08 | 30-May-08 23-May-08 | 28-May-0 | | | INDUSTRIA SIGRAMA, S.A. DE C.V. | 35302001-011-08 |
| 146 | Sustitución de redes y tomas domiciliarias en el Sistema Centro Sur | | | 22-Apr-08 27-Nov-08 | | | 29-Apr-08 28-Nov-08 | 26-May-08 8-Dec-08 | 29-May-08 10-Dec-08 | 2-Jun-08 11-Dec-08 | 15-Dec-0 | 5-Jun-08 | | SE CANCELÓ | |
| | | | | | | | | <u>-</u> | | | | | | | |

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

| | | | | | | | | | RAMA DE CON | TRATACIONES (| FECHAS ESTIM | ADAS/REALES) | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|------------------------|---|------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | Categoría(s): BIENES/OBI | RA CIVIL/ SERV | VICIOS 1 | | Etapa | a Bases | | APERTURA | E | tapa de Evaluaci | ión | | ı | Etapa cont | ratación | Т |
| No. identific ación | Descripción Suministro/Obra/Servicio | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato (programada) | Firma de Contrato (real) | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # |
| | SUBTOTAL | | | • | | • | | | • | 1 | | | • | | | |
| | PUERTO VALLARTA, JAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Suministro e instalación de micromedidores para diferentes colonías | Obra / LPN | | 26-Jun-08 | | | 7-Jul-08 | 28-Jul-08 | 4-Aug-08 | 4-Aug-08 | | 11-Aug-08 | | | GCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SEAPAL-2008- 002-PATME- MICROMEDIDOR ES-LPN |
| | Rehabilitación de tanques de | | | | | | 31-Jul-08 | 21-Aug-08 | | 29-Aug-08 | | | 2-Sep-08 | | | SEAPAL-2008- |
| 98 | almacenamiento con recubrimiento interno a base de pvc colaminado. | Obra / LPN | | 26-Jun-08 | | | 7-Jul-08 | 28-Jul-08 | 4-Aug-08 | 4-Aug-08 | | 11-Aug-08 | | | GRUPO CONSTRUCTOR ALRI, S.A. DE C.V. | 003-PATME- REHABILITACIÓN TANQUE-LPN |
| | Instalación de sifones en cruces de | | | | | | 31-Jul-08 | 21-Aug-08 | | 29-Aug-08 | | | 2-Sep-08 | | | |
| 99 | arroyos, sustitución de tubería de acero de 24" ø, instalación de vaea trifuncionales, en la línea de conducción del tanque san luis al tanque agua azul. | Obra / LPN | | 26-Jun-08 | | | 7-Jul-08 | 28-Jul-08 | 4-Aug-08 | 4-Aug-08 | | 11-Aug-08 | | | GRUPO CONSTRUCTOR ALRI, S.A. DE C.V. | SEAPAL-2008- 004-PATME- SIFONES TANQUE SAN LUIS-LPN |
| | I | | | | | | 11-Sep-08 | 2-Oct-08 | | 9-Oct-08 | | | 14-Oct-08 | | | |
| 100 | Suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, válvulas reguladoras de gasto y válvulas sostenedoras de presión en varios puntos especiales para sectorización. | Obra / LPN | | 26-Jun-08 | | | 7-Jul-08 | 28-Jul-08 | 4-Aug-08 | 4-Aug-08 | | 11-Aug-08 | | | BQE, S.A. DE C.V. | SEAPAL-2008- 005-PATME- VALVULAS SECCIONAMIENT O-LPN |
| | | | | | | | 11-Sep-08 | 2-Oct-08 | | 9-Oct-08 | | | 14-Oct-08 | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOLUCA, EDO. MÉX. | | | | | | | | , | | | | | | | |
| 102 | Sectorización para conformación del macrosector la teresona | Obra / LPN | | 27-Jun-08 | | | 15-Jul-08 | 4-Aug-08 | 11-Aug-08 | 12-Aug-08 | | 13-Aug-08 | | | Ingeniería constructiva del centro , S. A. de C. V. | AST-LPN-PATME- SEC-049-08-00 |
| | 0 | | | 30-Jun-08 | | | 17-Jul-08 | 6-Aug-08 | 13-Aug-08 | 21-Aug-08 | | | 26-Aug-08 | | | |
| 103 | Sectorización para conformación del macrosector lomas altas | Obra / LPN | | 27-Jun-08 | | | 12-Aug-08 | 2-Sep-08 | 9-Sep-08 | 10-Sep-08 | | 11-Sep-08 | | | Construcciones Majora, S. A. de C. V. | AST-LPN-PATME- SEC-050-08-00 |
| | C | | | 25-Aug-08 | | | 9-Sep-08 | 29-Sep-08 | 2-Oct-08 | 8-Oct-08 | | | 13-Oct-08 | | | |
| 104 | Sectorización para conformación del macrosector san miguel-agustín millán | Obra / LPN | | 27-Jun-08 | | | 5-Aug-08 | 26-Aug-08 | 3-Sep-08 | 4-Sep-08 | | 5-Sep-08 | | | Construcciones, Conducciones y Proyectos Migdal, S. A. de C. V. | AST-LPN-PATME- SEC-051-08-00 |
| | 0 | | | 29-Aug-08 | | | 9-Sep-08 | 29-Sep-08 | 2-Oct-08 | 8-Oct-08 | | | 13-Oct-08 | | | |
| 105 | Sectorización para conformación del macrosector el calvario-c. U. | Obra / LPN | | 27-Jun-08 | | | 5-Aug-08 | 26-Aug-08 | 3-Sep-08 | 4-Sep-08 | | 5-Sep-08 | | | Wasser Hidroingeniería, S. A. de C. V. | AST-LPN-PATME- SEC-052-08-00 |
| | Detección y reparación de fugas | | 1 | 29-Aug-08 | | | 9-Sep-08 | 30-Sep-08 | 2-Oct-08 | 8-Oct-08 | | | 13-Oct-08 | | | |
| 106 | en lineas y tomas domiciliarias de la ciudad, zona norte | Obra / LPN | | 27-Jun-08 | | | 15-Jul-08 | 4-Aug-08 | 11-Aug-08 | 12-Aug-08 | | 13-Aug-08 | | | Wasser Hidroingeniería, S. A. de C. V. | AST-LPN-PATMEDETEC-053-08-00 |
| | | | 1 | 30-Jun-08 | | | 17-Jul-08 | 6-Aug-08 | 13-Aug-08 | 21-Aug-08 | | | 26-Aug-08 | | | |
| 107 | Detección y reparación de fugas en líneas y tomas domiciliarias de la ciudad, zona sur | | | 27-Jun-08 | | | 24-Jul-08 | 14-Aug-08 | 21-Aug-08 | 25-Aug-08 | | 26-Aug-08 | | | Wasser Hidroingeniería, S. A. de C. V. | AST-LPN-PATME- DETEC-054-08-00 |
| | | | 1 | 4-Aug-08 | | | 14-Aug-08 | 4-Sep-08 | 8-Sep-08 | 17-Sep-08 | | | 19-Sep-08 | | | |
| 108 | Suministro e instalación de medidores para uso doméstico | Bienes / LPN | | 27-Jun-08 | | | 5-Aug-08 | 26-Aug-08 | 3-Sep-08 | 4-Sep-08 | | 5-Sep-08 | | | Proyecto, Evaluación y Construcción Inteligente, S. A. de C. V. | AST-DAF-PSG- LPN-119/2008- PATME-00 |
| | 0 | | | 22-Aug-08 | | | 2-Sep-08 | 22-Sep-08 | 23-Sep-08 | 14-Oct-08 | | | 30-Oct-08 | | - | |
| 109 | Suministro e instalación de medidores para edificios públicos | Bienes / LPN | | 27-Jun-08 | | | 12-Aug-08 | 2-Sep-08 | 9-Sep-08 | 10-Sep-08 | | 11-Sep-08 | | | Badger Meter de las Americas, S. A. de C. V. | AST-DAF-PSG- LPN-120/2008- PATME-00 |
| | Rehabilitación de redes de | | | 22-Aug-08 | | | 2-Sep-08 | 22-Sep-08 | 23-Sep-08 | 14-Oct-08 | | | 27-Oct-08 | | | |
| 110 | conducción y distribución primarias | Obra / LPN | | 27-Jun-08 | | | 24-Jul-08 | 14-Aug-08 | 21-Aug-08 | 25-Aug-08 | | 26-Aug-08 | 47.0 00 | | Servicios Integrales de Agua Potable, S.A. de C.V. | AST-LPN-PATME- RAPS-058-08-00 |
| L | | | | 4-Aug-08 | | | 14-Aug-08 | 4-Sep-08 | 8-Sep-08 | 17-Sep-08 | | 1 | 17-Sep-08 | | | |

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

| | Categoría(s): BIENES/OBI | RA CIVIL/ SER\ | /ICIOS 1 | | Etapa | a Bases | | APERTURA | E | tapa de Evaluac | FECHAS ESTIMAD | | | Etapa con | tratación | |
|--------------------------|--|---|------------------------|---|------------------------|--|---|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| No. Ientific ación | Descripción Suministro/Obra/Servicio | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato (programada) | Firma de Contrato (real) | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # |
| 111 | Rehabilitación de redes de conducción y distribución secundarias | Obra / LPN | | 27-Jun-08 | | | 15-Jul-08 | 4-Aug-08 | 11-Aug-08 | 12-Aug-08 | | 13-Aug-08 | | | Servicios Integrales de Agua Potable, S.A. de C.V. | AST-LPN-PATME RAPS-059-08-00 |
| | SUBTOTAL | | | 30-Jun-08 | | | 17-Jul-08 | 6-Aug-08 | 13-Aug-08 | 21-Aug-08 | | | 26-Aug-08 | | | |
| | DURANGO, DGO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | Suministro e instalación de 10 macromedidores | Bienes / CP (I3P) | | 5-Sep-08 | | | Invitación 8-sep-08 | 6-Oct-08 | 8-Oct-08 | 10-Oct-08 | | 13-Oct-08 | 1-Dec-08 | | José Juán García Nápoles | AMD-CNA-PATM 055/2008 |
| | SUBTOTAL | | | | | | 12-Nov-08 | 25-Nov-08 | 1-Dec-08 | 1-Dec-08 | | | | | | |
| | LERDO, DGO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | Rehabilitación de pozos y eficientización de equipos de bombeo de agua potable en los pozos, "P. Bordo de protección", "P. 5 de mayo", "P. Huarache II" y "P. Huarache II" | Obra / I3P | | 6-Sep-08 | | | Invitación 10-sep-08 | 20-Sep-08 | 23-Sep-08 | 25-Sep-08 | | 26-Sep-08 | | | JULIO CESAR GARZA ENDERI | SAPAL-PATME- 13P-ME-OBR- 01/08 |
| | | | | | | | 1-Dec-08 | 8-Dec-08 | 8-Dec-08 | 9-Dec-08 | | | 9-Dec-08 | | | CARAL BATME |
| 132 | Suministro e instalación de micromedidores en la Cd. de Lerdo, Dgo. | Obra / I3P | | 6-Sep-08 | | | Invitación 10-sep-08 | 20-Sep-08 | 23-Sep-08 | 25-Sep-08 | | 26-Sep-08 | | | CONSTRUMAP, S.A. DE C.V. | SAPAL-PATME- 13P-ME-OBR- 02/08 |
| 133 | Construcción de tanque de regulación | Obra / LPN | | 6-Sep-08 | | | 15-Nov-08 18-Sep-08 | 25-Nov-08 8-Oct-08 | 26-Nov-08 13-Oct-08 | 27-Nov-08 16-Oct-08 | | 20-Oct-08 | 28-Nov-08 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | C.V. | 06/08 |
| | SUBTOTAL | | | | | | 23-Oct-08 | 12-Nov-08 | 13-Nov-08 | 14-Nov-08 | | | | | C.V. | 06/08 |
| 89 | SUBTOTAL NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO Programa de Macromedición Consistente en la Instalacion de Medidores Electromagneticos y sus Respectivas Unidades de Trasmision Remota de Datos en Todos y Cada uno de los Puntos de Entrega de Agua en Bloque y Fuentes Propias | | | 30-Apr-08 | | | 23-Oct-08 7-May-08 | 12-Nov-08 | 13-Nov-08 | 14-Nov-08 | | 24-Jun-08 | | SE REP | PROGRAMA PARA EL EJER | |
| 89 | NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO Programa de Macromedición Consistente en la Instalación de Medidores Electromagneticos y sus Respectivas Unidades de Trasmision Remota de Datos en Todos y Cada uno de los Puntos de Entrega de Agua en Bloque y Fuentes Propias | | | 30-Apr-08 | | | | | | | | 24-Jun-08 | | SE REP | | |
| 89 | NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO Programa de Macromedición Consistente en la Instalacion de Medidores Electromagneticos y sus Respectivas Unidades de Trasmision Remota de Datos en Todos y Cada uno de los Puntos de Entrega de Agua en Bloque y | | | 30-Apr-08 | | | | | | | | 24-Jun-08 | | SE REP | | |
| 89 | NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO Programa de Macromedición Consistente en la Instalacion de Medidores Electromagneticos y sus Respectivas Unidades de Trasmision Remota de Datos en Todos y Cada uno de los Puntos de Entrega de Agua en Bloque y Fuentes Propias SUBTOTAL TLALNEPANTLA, EDO. DE | | | 30-Apr-08 | | | | | | | | 24-Jun-08 8-Jul-08 | | SE REP | | RCICIO 2009 |
| | NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO Programa de Macromedición Consistente en la Instalacion de Medidores Electromagneticos y sus Respectivas Unidades de Trasmision Remota de Datos en Todos y Cada uno de los Puntos de Entrega de Agua en Bloque y Fuentes Propias SUBTOTAL TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO Rehabilitación de redes de agua | Obra / LPN | | | | | 7-May-08 | 27-May-08 | 3-Jun-08 | 17-Jun-08 | | | | SE REP | 'ROGRAMA PARA EL EJEF | RCICIO 2009 |
| 92 | NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO Programa de Macromedición Consistente en la Instalacion de Medidores Electromagneticos y sus Respectivas Unidades de Trasmision Remota de Datos en Todos y Cada uno de los Puntos de Entrega de Agua en Bloque y Fuentes Propias SUBTOTAL TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO Rehabilitación de redes de agua potable (tomas domiciliarias) Sectorización de infraestructura | Obra / LPN Obra / LPN | | 30-Apr-08 | | | 7-May-08 20-May-08 | 27-May-08 10-Jun-08 | 3-Jun-08 20-Jun-08 | 17-Jun-08 7-Jul-08 | | 8-Jul-08 | | SE REP | PROGRAMA PARA EL EJER | RCICIO 2009 |
| 92 | NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO Programa de Macromedición Consistente en la Instalación de Medidores Electromagneticos y sus Respectivas Unidades de Trasmision Remota de Datos en Todos y Cada uno de los Puntos de Entrega de Agua en Bloque y Fuentes Propias SUBTOTAL TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO Rehabilitación de redes de agua potable (tomas domiciliarias) Sectorización de infraestructura existente dentro del municipio. | Obra / LPN Obra / LPN | | 30-Apr-08 | | | 7-May-08 20-May-08 | 27-May-08 10-Jun-08 | 3-Jun-08 20-Jun-08 | 17-Jun-08 7-Jul-08 | | 8-Jul-08 | | SE REP | PROGRAMA PARA EL EJER | RCICIO 2009 |
| 92 | NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO Programa de Macromedición Consistente en la Instalación de Medidores Electromagneticos y sus Respectivas Unidades de Trasmisión Remota de Datos en Todos y Cada uno de los Puntos de Entrega de Agua en Bloque y Fuentes Propias SUBTOTAL TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO Rehabilitación de redes de agua potable (tomas domiciliarias) Sectorización de infraestructura existente dentro del municipio. | Obra / LPN Obra / LPN | | 30-Apr-08 | | | 7-May-08 20-May-08 | 27-May-08 10-Jun-08 | 3-Jun-08 20-Jun-08 | 17-Jun-08 7-Jul-08 | | 8-Jul-08 | | SE REP | PROGRAMA PARA EL EJER | RCICIO 2009 |
| 92 | Programa de Macromedición Consistente en la Instalación de Medidores Electromagneticos y sus Respectivas Unidades de Trasmisión Remota de Datos en Todos y Cada uno de los Puntos de Entrega de Agua en Bloque y Fuentes Propias SUBTOTAL TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO Rehabilitación de redes de agua potable (tomas domiciliarias) Sectorización de infraestructura existente dentro del municipio. SUBTOTAL TAMPICO, TAMAULIPAS Implantación de Sistemas de Facturación y Medición de Rehabilitación de Lineas de Conducción de agua potable de 10° 20° de diiámetro en Tampico, 20° de diiámetro en Tampico, 20° de diiámetro en Tampico, | Obra / LPN Obra / LPN Obra / LPN | | 30-Apr-08 30-Apr-08 | | | 7-May-08 20-May-08 20-May-08 | 27-May-08 10-Jun-08 | 3-Jun-08 20-Jun-08 20-Jun-08 | 17-Jun-08 7-Jul-08 7-Jul-08 | | 8-Jul-08 8-Jul-08 | 18-Dec-08 | SE REP | SE DECLARÓ DESIERTO SE DECLARÓ DESIERTO Diseño Profesional de | RCICIO 2009 |
| 92 94 | Programa de Macromedición Consistente en la Instalación de Medidores Electromagneticos y sus Respectivas Unidades de Trasmisión Remota de Datos en Todos y Cada uno de los Puntos de Entrega de Agua en Bloque y Fuentes Propias SUBTOTAL TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO Rehabilitación de redes de agua potable (tomas domiciliarias) Sectorización de infraestructura existente dentro del municipio. SUBTOTAL TAMPICO, TAMAULIPAS Implantación de Sistemas de Facturación y Medición de Rehabilitación de Líneas de Conducción de agua potable de 10° | Obra / LPN Obra / LPN Obra / LPN Bienes / I3P | | 30-Apr-08 30-Apr-08 18-Jul-08 6-Nov-08 | | | 7-May-08 20-May-08 20-May-08 Invitación 21-jul-08 3-Dec-08 Invitación | 27-May-08 10-Jun-08 10-Jun-08 28-Jul-08 12-Dec-08 | 3-Jun-08 20-Jun-08 20-Jun-08 30-Jul-08 15-Dec-08 | 7-Jul-08 7-Jul-08 31-Jul-08 16-Dec-08 | | 8-Jul-08 8-Jul-08 | 18-Dec-08 | SE REP | SE DECLARÓ DESIERTO SE DECLARÓ DESIERTO Diseño Profesional de Sistemas S.A. de C.V. Consorcio Industrial del | RCICIO 2009 |

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

| | | | | | | | | PROG | RAMA DE CON | TRATACIONES (| (FECHAS ESTIM | ADAS/REALES) | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|------------------------|---|------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| | Categoría(s): BIENES/OBI | RA CIVIL/ SERV | /ICIOS 1 | | Etapa | Bases | | APERTURA | Et | tapa de Evaluaci | ión | | | Etapa cont | ratación | |
| No. identific ación | Descripción Suministro/Obra/Servicio | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato (programada) | Firma de Contrato (real) | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # |
| 122 | Suministro e instalación de 3,000 micromedidores en: Cruz de Huanacaxtle, Bucerias, Mezcales y Jarretaderas. | Obra / LPN | | 20-Aug-08 | | | 28-Aug-08 | 17-Sep-08 | 22-Sep-08 | 24-Sep-08 | | 25-Sep-08 | | | Elgomin. S.A. de C.V. | 47102001-017-08 |
| | Adquisición e instalación de control supervisorio en pozos y tanques en las localidades de Bucerias y La Cruz de Huanacaxtle | Obra / LPN | | 20-Aug-08 | | | 9-Oct-08 28-Aug-08 | 29-Oct-08 17-Sep-08 | 7-Nov-08 22-Sep-08 | 7-Nov-08 24-Sep-08 | | 25-Sep-08 | 7-Nov-08 | | Ingeniería computacional para el ser humano, S.A. de C.V. | 47102001-019-08 |
| 124 | Sectorización de Bucerias y La Cruz de Huanacaxtle | Obra / LPN | | 20-Aug-08 | | | 9-Oct-08 28-Aug-08 | 29-Oct-08 17-Sep-08 | 7-Nov-08 22-Sep-08 | 7-Nov-08 24-Sep-08 | | 25-Sep-08 | 7-Nov-08 | | SICNAY, S.A. de C.V. | 47102001-018-08 |
| 125 | Equipamiento del sistema comercial | Bienes / I3P | | 20-Aug-08 | | | 9-Oct-08 Invitación 28-ago-08 16-Dec-08 | 29-Oct-08 17-Sep-08 23-Dec-08 | 7-Nov-08 22-Sep-08 24-Dec-08 | 7-Nov-08 24-Sep-08 24-Dec-08 | | 25-Sep-08 | 7-Nov-08 24-Dec-08 | | PC BUY | CEA-U9-ESC-068- 08 |
| | SUBTOTAL | | | | | | 10 200 00 | 20 000 00 | 2120000 | 21 500 00 | | | 21 500 00 | | | |
| | CUERNAVACA, MORELOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | Instalación de 24 macromedidores en fuentes de abastecimiento, incluye desmantelamientos, suministro y colocación de piezas especiales. | Obra / LPN | | 30-Sep-08 | | | 9-Oct-08 | 29-Oct-08 | 31-Oct-08 | 3-Nov-08 | | 7-Nov-08 | | | VICTOR ELADIO MOLINA RODRIGUEZ | SAPAC-PATME DT/012LPN/08 |
| 137 | Instalación de 2440 medidores "lectura remota" para agua potable a grandes consumidores, incluye desmontaje de los medidores | Obra / I3P | | 30-Sep-08 | | | 4-Nov-08 Invitación 9-oct-08 | 25-Nov-08 29-Oct-08 | 31-Oct-08 | 28-Nov-08 3-Nov-08 | | 7-Nov-08 | 2-Dec-08 | | MIRANDA ARANA VELASCO, S.C. | SAPAC-PATME DT/013 IR/08 |
| | existentes y protección. | | | | | | 14-Nov-08 | 28-Nov-08 | | 15-Dec-08 | | | 23-Dec-08 | | | |
| 138 | Mejoramiento del sistema comercial, mediante la adquisición de hardware y accesorios. | Bienes / I3P | | 30-Sep-08 | | | 9-Oct-08 | 29-Oct-08 | 31-Oct-08 | 3-Nov-08 | | 7-Nov-08 | | | Soluciones Integradas de Computo, S.A. de C.V. | SAPAC- DG/DA/011/2008 |
| | | | 1 | | | | 30-Oct-08 | 13-Nov-08 | | 18-Nov-08 | | | 20-Nov-08 | | | |
| 139 | Suministro de equipo de comunicación multiple incluye: Baterias recargables, servicio y capacitación del software básico de lecturas SBL. | Bienes / I3P | | 30-Sep-08 | | | 9-Oct-08 | 29-Oct-08 | 31-Oct-08 | 3-Nov-08 | | 7-Nov-08 | | | Compañía Industrial y Comercial del Agua, S.A. de C.V. | SAPAC- DG/DA/012/2008 |
| | | | | | | | 30-Oct-08 | 13-Nov-08 | | 18-Nov-08 | | | 20-Nov-08 | | | |
| | S U B T O T A L ATIZAPAN, EDO. DE MEX. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | Adquisición e instalación de micromedidores de 1/2" con telemetría. | Bienes / LPN | | 27-Oct-07 | | | 30-Oct-08 | 21-Nov-08 | 26-Nov-08 | 28-Nov-08 | | 1-Dec-08 | | | ROGRAMA PARA EL EJER I METAS POR LO QUE SE BIENES EX - ANTE | |
| | Material hidráulico para el cambio de tomas domiciliarias y líneas de conducción de agua potable en todo el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México | Bienes / LPN | | 24-Nov-08 | | | 27-Nov-08 | 17-Dec-08 | 19-Dec-08 | 22-Dec-08 | | 24-Dec-08 | | SE REP | ROGRAMA PARA EL EJEF | RCICIO 2009 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL
T.C.

11.60

| | | | | TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv. | |
|----------|---|---------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| | Metodo de Contratación | | Obra Civil | Bienes/ Servicios no | Registro |
| NCB | Licitación Pública Nacional | LPN | Hasta US\$5,000,000 | Hasta US\$300,000 | Agente Financiero |
| Shopping | Invitación a por lo menos tres personas | I-3 per | Hasta US\$300,000 | Hasta US\$300,000 | Agente Financiero |

EXAMEN POSTERIOR BIENES, OBRAS, SERVICIOS

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

| | | | | | | | | PROG | RAMA DE CON | TRATACIONES | (FECHAS ESTIM | ADAS/REALES) | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|------------------------|---|------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|
| | Categoría(s): BIENES/OB | RA CIVIL/ SERV | VICIOS 1 | | Etapa | a Bases | | APERTURA | E | tapa de Evaluac | ión | | | Etapa cont | ratación | |
| No. identific ación | Descripción Suministro/Obra/Servicio | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato (programada) | Firma de Contrato (real | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # |

| Fecha de Emisión Original: | 11-Aug-06 |
|----------------------------|-----------|
| Fecha de no objeción: | 16-Aug-06 |

| Fecha de Actualización: | 26 de enero de 2009 |
|----------------------------|---------------------|
| Fecha de no | |
| objeción: | |

Ejecutores
COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

| Costo E | stimado | Cost | o Final |
|--------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| MXC\$ | US\$ | MXC\$ | US\$ |
| | | | |
| \$9,200,000 | 793,103 | Se trasladó a Bie Rev | enes Internacio Previa |
| \$4,123,575 | 355,481 | \$4,184,081 | \$ 360,696 |
| \$13,323,575 | \$1,148,584 | \$4,184,081 | \$360,697 |
| | | | |
| \$18,517,974 | 1,596,377 | \$18,695,846 | \$ 1,611,710 |
| \$4,000,000 | 344,828 | | |
| \$22,517,974 | \$1,941,205 | \$18,695,846 | \$1,611,711 |
| | | , ,,,,,,,, | |
| \$3,936,600 | 339,362 | \$3,577,541 | \$308,409 |
| \$1,800,000 | 155,172 | \$1,459,829.8 | \$125,847 |
| \$2,720,000 | 234,483 | \$2,149,205 | \$185,276 |
| \$8,456,600 | \$729,017 | \$7,186,576 | \$619,532 |
| | | | |
| \$1,000,000 | 86,207 | \$205,468 | \$ 17,712 |
| \$1,000,000 | 50,207 | \$391,230 | \$ 33,726 |
| \$2,000,000 | 172,414 | \$2,153,511 | \$ 185,647 |
| \$2,700,000 | 232,759 | \$2,401,574 | \$ 207,032 |
| \$1,800,000 | 155,172 | \$1,723,850 | \$ 148,607 |
| \$3,000,000 | 258,621 | | |

| Casta Fa | | del contrato | a Final |
|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Costo Es | stimado | Cost | o Final |
| MXC\$ | us\$ | MXC\$ | US\$ |
| \$10,500,000 | \$905,172 | \$6,875,632 | \$592,727 |
| | | | |
| \$9,000,000 | 775,862 | \$8,559,129 | \$ 737,8 |
| \$3,450,000 | 297,414 | \$3,224,629 | \$ 277,9 |
| \$7,300,000 | 629,310 | \$7,422,751 | \$ 639,8 |
| \$3,000,000 | 258,621 | \$2,662,889 | \$ 229, |
| \$22,750,000 | \$1,961,207 | \$21,869,398 | \$1,885,293 |
| \$6,450,000 | 556,034 | \$5,480,369 | \$ 472,4 |
| \$6,200,000 | 534,483 | \$6,034,070 | \$ 520, |
| \$6,150,000 | 530,172 | \$5,196,371 | \$ 447,9 |
| \$5,374,000 | 463,276 | \$4,422,026 | \$ 381,2 |
| \$5,000,000 | 431,034 | \$4,997,431 | \$ 430,8 |
| \$5,000,000 | 431,034 | \$4,944,032 | \$ 426,2 |
| \$3,000,000 | 258,621 | \$3,939,089 | \$ 339,5 |
| \$3,000,000 | 258,621 | \$4,661,056 | \$ 401,8 |
| | | | |

| Costo Estimado Costo Fin MXC\$ US\$ MXC\$ \$7,000,000 603,448 \$6,419,321 \$ \$51,174,000 \$4,411,552 \$49,773,043 \$ \$800,000 68,966 \$800,000 \$800,000 \$68,966 \$800,000 \$1,850,000 159,483 \$2,360,000.00 | \$ 553 \$4,290,78 \$68,966 | MXC\$ \$6,419,321 \$49,773,043 | US\$ 603,448 | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| \$7,000,000 603,448 \$6,419,321 \$ \$51,174,000 \$4,411,552 \$49,773,043 \$ \$800,000 68,966 \$800,000 \$800,000 \$68,966 \$800,000 | | \$6,419,321 | 603,448 | MXC\$ |
| \$51,174,000 \$4,411,552 \$49,773,043 \$ \$800,000 68,966 \$800,000 \$800,000 \$68,966 \$800,000 | \$4,290,78 \$68,966 | \$49,773,043 | | |
| \$800,000 | \$68,966 | | \$4,411,552 | \$7,000,000 |
| \$800,000 \$68,966 \$800,000 | | \$800,000 | | \$51,174,000 |
| | \$68,966 | φοσο,σσο | 68,966 | \$800,000 |
| \$1,850,000 159,483 \$2,360,000.00 \$ | | \$800,000 | \$68,966 | \$800,000 |
| \$1,850,000 159,483 \$2,360,000.00 \$ | | | | |
| | \$ 203,44 | \$2,360,000.00 | 159,483 | \$1,850,000 |
| \$1,880,000 162,069 \$1,876,354.30 \$ | \$ 161,75 | \$1,876,354.30 | 162,069 | \$1,880,000 |
| \$5,500,000 474,138 \$4,089,877.00 \$ | \$ 352,57 | \$4,089,877.00 | 474,138 | \$5,500,000 |
| \$9,230,000 \$795,690 \$8,326,231 | \$717,779 | £0.200.024 | £705 coo | £0.220.000 |
| | | | 344,828 | \$4,000,000 |
| \$4,000,000 344,828 | \$0 | - | Į. | £4.000.000 |
| \$4,000,000 344,828 \$4,000,000 \$344,828 \$0 | | \$0 | \$344,828 | \$4,000,000 |
| | | \$0 | \$344,828 | \$4,000,000 |
| | | \$0 | I | |
| \$4,000,000 \$344,828 \$0 | | \$0 | 517,241 | \$6,000,000 |
| \$4,000,000 \$344,828 \$0 \$6,000,000 517,241 | \$0 | | 517,241 344,828 | \$6,000,000 \$4,000,000 |
| \$4,000,000 \$344,828 \$0 \$6,000,000 517,241 \$4,000,000 344,828 | | | 517,241 344,828 | \$6,000,000 \$4,000,000 |
| \$4,000,000 \$344,828 \$0 \$6,000,000 517,241 \$4,000,000 344,828 | \$0 | \$0 | 517,241 344,828 \$862,069 | \$6,000,000 \$4,000,000 \$10,000,000 |
| \$4,000,000 \$344,828 \$0 \$6,000,000 517,241 \$4,000,000 344,828 \$10,000,000 \$862,069 \$0 | | \$0 521,356 | 517,241 344,828 \$862,069 44,353 | \$6,000,000 \$4,000,000 \$10,000,000 \$514,496 |

| Costo E | | C | o Final |
|---------------|--------------|---------------|-------------|
| Costo E | stimado | Cost | o Finai |
| MXC\$ | US\$ | MXC\$ | US\$ |
| \$2,718,677 | 234,369 | \$2,491,263 | \$ 214,764. |
| \$2,800,000 | \$241,379.31 | \$2,672,345 | \$230,375 |
| \$4,000,000 | 344,828 | \$3,408,223 | \$293,812 |
| \$600,000 | 51,724 | \$600,000 | \$51,724 |
| \$10,118,677 | \$872,300 | \$9,171,831 | \$790,675 |
| \$2,615,064 | 225,437 | \$2,109,520 | \$181,855 |
| \$784,286 | 67,611 | \$1,419,691 | \$122,387 |
| \$1,000,000 | 86,207 | \$1,008,974 | \$86,981 |
| \$49,754 | 4,289 | \$49,754 | \$4,289 |
| \$4,449,104 | \$383,543 | \$4,587,940 | \$395,512 |
| | | | |
| \$3,000,000 | 258,621 | | |
| \$3,000,000 | 258,621 | | |
| \$6,000,000 | \$517,241 | \$0 | \$0 |
| \$176,891,082 | | \$135,043,455 | |

| | Datos finales | del contrato | |
|----------|---------------|--------------|-------|
| Costo Es | timado | Costo | Final |
| MXC\$ | US\$ | MXC\$ | US\$ |

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO 2008

| | | Servicios C | onsultoria | | | | | | INFORMACIO | N DE AVANC | E - FECHAS | | | | | | | | DAT |
|-------------------|---|---------------------|--|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------|------------|------------|------------|---------|-------------|----------|-------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | EDIDO DE | | | | ETAPA: EV | ALUACION | | | ETAPA: EVA | | | | | | |
| No. identificacio | Ó DESCRIPCION DE LOS | METODO DE | SELECCIÓN | PROPUE | STA (PP) | Revisión y | LISTA (| CORTA | TECN | NICA | Revisión y | | FINANCI | ERA | ETAPA: FIRM | | · | Monto | Nombre del |
| n | SERVICIOS (CONTRATO) | WETODO DE | SELECTION | PREPA | RACION | Registro Agente Financiero | INVITA | ACION | PROPUESTA | A TECNICA | Agente Fir | anciero | PROPUESTA F | NANCIERA | - Regis | ro BIRF | Monto Estimado MXC\$ | Estimado US\$ Equiv. | Consultor Contratado |
| | FIRMAS | Programado | Real | ESTIMADA | REAL | | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | | | ooaaao |
| | Componente 1. Modernización | Institucional dal | Sootor do Agua | Botoblo v Cor | noomionto | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oficinas Centrales | ilistitucional dei | Sector de Agua | rotable y Sai | leannento | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Evaluación de la conformidad de Organismos Operadores de Agua | | | | | | | | | | | | | | | | , | | |
| 67 | Potable y alcantarillado conforme a las normas ISO 24510, ISO | SBCC / LCI | | 30-Apr-08 | | | 19-May-08 | | 18-Jun-08 | | | | 25-Jun-08 | | 7-Jul-08 | | \$8,500,000 | \$732,759 | |
| 07 | 24511 y ISO 24512 y realizar un | SDCC / LCI | | 30-Api-00 | | | 19-Way-00 | | 10-3411-00 | | | | 25-3011-00 | | 7-3ul-00 | | \$6,500,000 | ψ132,139 | |
| | sistema electrónico de Benchmarking | | | | | | | | | | | | | | | | , | | |
| | Apoyo Técnico en materia de | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Normalización, evaluación de la | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | conformidad y mejora regulatoria relacionados con la CONAGUA | SSF | | 30-Apr-08 | | | 19-May-08 | | 18-Jun-08 | | | | 25-Jun-08 | | 7-Jul-08 | | \$300,000 | \$25,862 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dos cursos de capacitación: 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.47 | Introducción al Funcionamiento Hidráulico de Redes de Agua | 005 | SSF Adj. Dir. | | | | | | | | | | | | 45 D 00 | | 0400.000 | 011 007 | Centro Mexicano de Capacitación el |
| 147 | Potable. 2) Elaboración de Diagnosticos de Infraestructura en | SSF | DGABI-SFI-569 | | | | | | | | | | | | 15-Dec-08 | | \$138,000 | \$11,897 | Agua y |
| | Organismos Operadores | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | Saneamiento A.C |
| | SUBTOTAL | | 12-Dec-08 | | | | | | | | | | | | | 15-Dec-08 | \$8,938,000 | \$770,517 | |
| | Componente 2. Mejoramiento | de Eficiencia de lo | os Organismos C | Operadores | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CELAYA, GUANAJUATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 * | Sisterma integral de información, comercial, administrativa y | SSF | | | | | | | | | | | | | | | | | SE R |
| (25) | finaciera, segunda etapa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 | \$0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAOCALI AN, EDO. DE MEXICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Segunda Etapa del Levantamiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | y Actualización del Padrón de Usuarios del Sistema de | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de Naucalpan de | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | CCE | | | | | | | | | | | | | | | | Asociación en participación: |
| | Juárez, Estado de México, e | SSE | SSF Adj. Dir. | | | | | | | | | | | | | | \$4.410.250 | \$380 194 | participación: Wasser S.A.E. y |
| (28) | Juárez, Estado de México, e Implementación de una Solución Informática Integral para la | SSF | Adj. Dir. DGABI-SFI-052 | | | | | | | | | | | | | | \$4,410,250 | \$380,194 | participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas |
| | Implementación de una Solución Informática Integral para la Explotación de los datos | SSF | Adj. Dir. | | | | | | | | | | | | | | \$4,410,250 | \$380,194 | participación: Wasser S.A.E. y Consultores en |
| | Implementación de una Solución Informática Integral para la Explotación de los datos Castastrales por Medio de un Sistema de Información | SSF | Adj. Dir. DGABI-SFI-052 | | | | | | | | | | | | | | \$4,410,250 | \$380,194 | participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, |
| | Implementación de una Solución Informática Integral para la Explotación de los datos Castasttrales por Medio de un | SSF | Adj. Dir. DGABI-SFI-052- 2008 | | | | | | | | | | | | | 16. lun-0º | \$4,410,250 | \$380,194 | participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, |
| | Implementación de una Solución Informática Integral para la Explotación de los datos Castasttrales por Medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG) Segunda Etapa del Levantamiento | SSF | Adj. Dir. DGABI-SFI-052 | | | | | | | | | | | | | 16-Jun-08 | \$4,410,250 | \$380,194 | participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. |
| (28) | Implementación de una Solución Informática Integral para la Explotación de los datos Castastrrales por Medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG) | | Adj. Dir. DGABI-SFI-052- 2008 | | | | | | | | | | | | | 16-Jun-08 | | | participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. |
| | Implementación de una Solución Informática Integral para la Explotación de los datos Castasttrales por Medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG) Segunda Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de | SSF | Adj. Dir. DGABI-SFI-052: 2008 18-Feb-08 SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052: | | | | | | | | | | | | | 16-Jun-08 | \$4,410,250 \$13,289,750 | \$380,194 \$1,145,668 | participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. Asociación en participación: Wasser S.A.E. y Consultores en |
| 91 | Implementación de una Solución Informática Integral para la Explotación de los datos Castastirales por Medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG) Segunda Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y | SSF | Adj. Dir. DGABI-SFI-052- 2008 18-Feb-08 SSF Adj. Dir. | | | | | | | | | | | | | 16-Jun-08 | | | participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. Asociación en participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas |
| 91 | Implementación de una Solución Informática Integral para Lexplotación de los datos Castastirales por Medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG) Segunda Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juáre, Estado de México. | SSF | Adj. Dir. DGABI-SFI-052: 2008 18-Feb-08 SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052: | | | | | | | | | | | | | 16-Jun-08 16-Jun-08 | | | participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. Asociación en participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas |
| 91 | Implementación de una Solución Informática Integral para Lexplotación de los datos Castasttrales por Medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG) Segunda Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juáre, Estado de México. | SSF | Adj. Dir. DGABI-SFI-052 2008 18-Feb-08 SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. Asociación en participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. Consultores en |
| 91 (27) | Implementación de una Solución Informática Integral para Lexplotación de los datos Castasttrales por Medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG) Segunda Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juáre, Estado de México. Tercera Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Signa de Signa de Signa de Distribución de Redes de Distribución de Redes de Distribución de Agua y | SSF | Adj. Dir. DGABI-SFI-052 2008 18-Feb-08 SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052 2008 18-Feb-08 SSF Adj. Dir. | | | | | | | | | | | | | | | | participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. Asociación en participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. |
| 91 (27) | Implementación de una Solución Informática Integral para IExplotación de los datos Castastrales por Medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG) Segunda Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juáre, Estado de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juáre, Estado de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de Naucalpan de Juárez, Estado de Naucalpan de Juárez, Estado de | SSF | Adj. Dir. DGABI-SFI-052 2008 18-Feb-08 SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052 2008 18-Feb-08 SSF | | | | | | | | | | | | | | \$13,289,750 | \$1,145,668 | participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. Asociación en participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. |
| 91 (27) | Implementación de una Solución Informática Integral para la Explotación de los datos Castastitrales por Medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG) Segunda Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juáre, Estado de México. Tercera Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Juáre, Intercera Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de | SSF | Adj. Dir. DGABI-SFI-052 2008 18-Feb-08 SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052 2008 18-Feb-08 SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-479 2008 | | | | | | | | | | | | | | \$13,289,750 | \$1,145,668 | participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. Asociación en participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. |
| 91 (27) | Implementación de una Solución Informática Integral para IExplotación de los datos Castastrales por Medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG) Segunda Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juáre, Estado de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juáre, Estado de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de Naucalpan de Juárez, Estado de Naucalpan de Juárez, Estado de | SSF | Adj. Dir. DGABI-SFI-052 2008 18-Feb-08 SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052 2008 18-Feb-08 SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052 2008 | | | | | | | | | | | | | | \$13,289,750 | \$1,145,668 \$743,221 | participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. Asociación en participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. |

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO 2008

| | | | | | | | | 101010101010101010101010101 | | | | ************** | | 101010101010101010101010101 | | | | | |
|---------------|--|-------------|----------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|-------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| | | Servicios C | onsultoria | | | | | | INFORMACIO | | E - FECHAS | | | | | | | | DATOS |
| No. | | | | | PEDIDO DE ESTA (PP) | | ETAPA: PP LISTA (| | ETAPA: EV TECI | | | | ETAPA: EVA FINANC | | | | | | |
| identificació | DESCRIPCION DE LOS | METODO DE | SEI ECCIÓN | PROPUE | 251A (PP) | Davidalán | LISTA | JURIA | IECI | NICA | Revisión y Reg | | FINANC | | | IA CONTRATO | , | Monto | Nambaa dal |
| n | SERVICIOS (CONTRATO) | WIE TODO DE | SELECCION | PREPA | RACION | Revisión y Registro Agente | INVITA | ACION | PROPUEST | A TECNICA | Agente Finance | ciero | PROPUESTA F | INANCIERA | - Regist | tro BIRF | | Estimado US\$ | Nombre del Consultor |
| | , | | | | | Financiero | | | | | | | | | | | Estimado MXC\$ | Equiv. | Contratado |
| | | Programado | Poal | ESTIMADA | DEVI | | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | DEAL | ESTIMADA | DEAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | | | |
| | Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | en la zona centro del municipio de | | SSF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 (44) | tlalnepantla, zona poniente, y su | SSF | Adj. Dir. DGABI-SFI-235 | | | | | | | | | | | | | | \$4,000,000 | \$344,828 | SE RE |
| (44) | integración en un sistema de información geográfico. | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Continuación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13-Jun-08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$4,000,000 | \$344,828 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PUERTO VALLARTA, JAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i | Actualización del Plan Integral de Agua Potable 2008-2030 de | | | | | | | | | | | | | | | | | | URS |
| 101 | Puerto Vallarta, Jalisco. | SBCC - LCI | | 16-Jun-08 | | DGABI-SFI-407- 2008 | 8-Jul-08 | | 11-Aug-08 | | | ABI-SFI- 00-2008 | 18-Aug-08 | DGABI-SFI 544-2008 | 27-Aug-08 | | \$5,750,000 | \$495,690 | CORPORATION MEXICO, S.de R.L. |
| | | | | | | 2000 | | | | | 1 | 00 2000 | | 344 2000 | | | | | de C.V. |
| | | | SBCC - LCI | | 1-Sep-08 | 25-Sep-08 | | 5-Sep-08 | | 29-Oct-08 | 4-1 | Nov-08 | | 11-Dec-08 | | 17-Dec-08 | | | |
| | Actualización del padrón de | | SSF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 (49) | usuarios e implementación del sistema de información geográfico | SSF | Adj. Dir. DGABI-SFI-605 | | | | | | | | | | | | | | \$437,684 | \$37,731 | Miranda Arana Velazco, S. C. |
| (43) | (Segunda Etapa) | | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | VC10200, O. O. |
| | | | 23-Dec-08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$6,187,684 | \$533,421 | |
| | GÓMEZ PALACIO, DGO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sistema Cartografico para la Actualización de Padrón de | | | | | DGABI-SFI-382- | | | | | DC | ABI-SFI- | | DGABI-SFI | | | | | Wasser Hidroingenieria de |
| 117 | Usuarios (Gis) y Modernización | SBCC - LCI | | 18-Jul-08 | | 2008 | 31-Jul-08 | 18-Sep-08 | 1-Sep-08 | | | 3-2008 | 3-Sep-08 | 572-2008 | 5-Sep-08 | | \$6,500,000 | \$560,345 | México, S.A. de |
| | del Sistema Comercial. | | | | | | | | | | | | | | | | | | C.V. |
| | SUBTOTAL | | SBCC - LCI | | 2-Sep-08 | 11-Sep-08 | | 18-Sep-08 | | 20-Oct-08 | 24- | -Nov-08 | | 4-Dec-08 | | 18-Dec-08 | \$6,500,000 | \$560,345 | |
| | BAHIA DE BANDERAS, NAY. | | | | | | | | | | | | | | | | ψ0,500,000 | \$500,545 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actualizacion del padrón usuarios y sistema comercial | | | | | | | | | | | | | | | | | | SE DECLAI |
| 126 | y sistema comercial | SBCC - LCN | | 12-Sep-08 | | DGABI-SFI-537- 2008 | 15-Sep-08 | | 15-Oct-08 | | | | 17-Oct-08 | | 20-Oct-08 | | \$3,500,000 | \$301,724 | SE DECLAI |
| | | | | | | 2000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SBCC - LCN | | 11-Nov-08 | 1-Dec-08 | | 17-Nov-08 | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$3,500,000 | \$301,724 | |
| | DURANGO, DURANGO | | T | 1 | 1 | T | | T | | | | | | Г | | | T | | |
| | Gestión comercial integral, recuperación de adeudos y | | | | | DGABI-SFI-472- | | | | | DC | ABI-SFI- | | DGABI-SFI | | | | | MIRANDA ARANA |
| 129 | revisión a grandes usuarios 1a. | SBCC / LCN | | 17-Sep-08 | | 2008 | 19-Sep-08 | | 20-Oct-08 | | 56 | 31-2008 | 23-Oct-08 | 604-2008 | 27-Oct-08 | | \$5,300,000 | \$456,897 | VELASCO, S.C. |
| | Etapa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SBCC - LCN | | 9-Oct-08 | 20-Oct-08 | | 20-Oct-08 | | 4-Dec-08 | 15- | -Dec-08 | | 17-Dec-08 | | 27-Dec-08 | | | |
| | Actualización del padrón de usuarios 1a. Etapa | | | | | DGABI-SFI-472- | | | | | DG | ABI-SFI- | | DGABI-SFI | | | | | Wasser Hidroingenieria de |
| 130 | | SBCC / LCN | | 17-Sep-08 | | 2008 | 19-Sep-08 | | 20-Oct-08 | | | 1-2008 | 23-Oct-08 | 604-2008 | 27-Oct-08 | | \$4,700,000 | \$405,172 | México, S.A. de |
| | | | SBCC - LCN | | 9-Oct-08 | 20-Oct-08 | | 20-Oct-08 | | 4-Dec-08 | 15- | -Dec-08 | | 17-Dec-08 | | 27-Dec-08 | | | C.V. |
| | SUBTOTAL | | | • | | | | | | | | | | | | | \$10,000,000 | \$862,069 | |
| | ECATEPEC, EDO. DE MEX. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 | Actualización del Padrón de | SBCC / LCN | | 27-Oot 00 | | | 3-Nov 09 | | 3-Dec-08 | | | | 5-Dec 00 | | 8-Dec 00 | | \$4,000,000 | \$344 000 | SE RE |
| 142 | usuarios | SBCC / LCN | | 27-Oct-08 | | | 3-Nov-08 | | 3-Dec-08 | | | | 5-Dec-08 | | 8-Dec-08 | | \$4,000,000 | \$344,828 | SE RE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | Reingeniería del área comercial | SBCC / LCN | | 27-Oct-08 | | | 3-Nov-08 | | 3-Dec-08 | | | | 5-Dec-08 | | 8-Dec-08 | | \$3,500,000 | \$301,724 | SE RE |
| | Estados da cardos de la | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Estudio de revisión de equipos electromecánicos para el ahorro | SBCC / LCN | | 27-Oct-08 | | | 3-Nov-08 | | 3-Dec-08 | | | | 5-Dec-08 | | 8-Dec-08 | | \$2,500,000 | \$215,517 | SE RE |
| 144 | de energía | SBCC / LON | | 21-001-08 | | | J-1NUV-UÖ | | 3-060-08 | | | | 3-060-00 | | 0-060-08 | | φ2,500,000 | φ210,011 | SE RE |
| | OUD TO THE | | | | | | | | | | | | | | | | 040.000.000 | 4000 | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$10,000,000 | | |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$75,447,050 | \$6,504,056 | |

T.C.

11.60

EXAMEN PREVIO FIRMAS Y CONSULTORES INDIVIDUALES

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME) PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO 2008

| | | Servicios Consultoria | | | | | INFORMACIO | | | | | | | | | | DATOS |
|--------------------|--|-----------------------|------------------|---|-------------|------|------------|-----------|-------------------------|------|-------------|-----------|----------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | ETAPA: PEDIDO DE | | ETAPA: PP E | | | | | | ETAPA: EVA | | | | | | |
| No. | | | PROPUESTA (PP) | | LISTA CO | ORTA | TECN | IICA | | | FINANC | CIERA | | | | | |
| identificació n | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | METODO DE SELECCIÓN | PREPARACION | Revisión y Registro Agente Financiero | INVITA | CION | PROPUESTA | A TECNICA | Revisión y Agente Fi | | PROPUESTA I | FINANCIER | Dogic | MA CONTRATO stro BIRF | Monto Estimado MXC\$ | Monto Estimado US\$ Equiv. | Nombre del Consultor Contratado |
| | | Programado Real | ESTIMADA REAL | | ESTIMADA | REAL | FSTIMADA | RFAI | FSTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | | | |

| | METODOLOGIA DE SELECCIÓN | | US\$ E | quiv. | | |
|---------|---|----------|-------------|----------|-----------------------|--------------------------------|
| | FIRMAS | | Techos | /Limites | Examen Previo | |
| QCBS | Selección Basada en Calidad y Costo | SBCC | Menor de \$ | 250,000 | Agente Financiero | |
| CQ | Calificación de Consultores | SCC | Menor de \$ | N/A | Agente Financiero/SFP | USO REQUIERE APROBACION SFP (* |
| LCS | Selección basada en menor costo | SBMC | Menor de \$ | 250,000 | Agente Financiero | |
| FBS | Selección basada en presupuesto fijo | SBPF | Menor de \$ | N/A | Agente Financiero/SFP | USO REQUIERE APROBACION SFP (* |
| | CONSULTORES INDIVIDUALES | | | | | |
| IC-3CVs | Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos | CI-3CVs | Menor de \$ | 100,000 | Agente Financiero | |
| IC-Sub | Consultor Individual - Recontratación | CI-Recon | Menor de \$ | N/A | Agente Financiero | |

Fecha de emisión: 2-Apr-08 Fecha de No Objeción: Fecha de Actualización: 26 de enero de 2009 Fecha de no objeción:

Ejecutor

COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

| \$4,410,250.00 \$13,289,750.00 \$4,000,000.00 | \$380,193.97 \$1,145,668.10 \$344,827.59 | \$0 | \$0 |
|---|--|--------------|----------|
| \$13,289,750.00 | \$1,145,668.10 | | |
| \$13,289,750.00 | \$1,145,668.10 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| \$4,410,250.00 | \$380,193.97 | | |
| \$4,410,250.00 | \$380,193.97 | | |
| \$4,410,250.00 | \$380,193.97 | | |
| \$4,410,250.00 | \$380,193.97 | | |
| \$4,410,250.00 | \$380,193.97 | | |
| | 2000 222 22 | | |
| | | | |
| | | | |
| | , | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| \$0 | \$0 | | |
| KOGRAMA P | ARA EL EJE | RCICIO 20 | U! |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| \$138,000 | \$11,897 | | |
| | | | |
| \$138,000.00 | \$11,896.55 | | |
| | | | |
| | | | |
| CAN | CELADO | | |
| | | | |
| | | 1 | |
| | | | |
| CANO | CELADO | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| · | | MXC\$ | USS |
| | Equiv. | | |
| en Mex\$ | Equiv. | | |
| onto Contratado en Mex\$ | Contratado US\$ | Modificacion | nes Cont |

| onto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. | Modificacion | nes Conti |
|--|--|---------------------------|---------------|
| | | MXC\$ | uss |
| ROGRAMA P | ARA EL EJEI | RCICIO 20 | 0 ! |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| | | | |
| \$4,599,368 | \$396,497.20 | | |
| \$437,684 | \$37,731.40 | | |
| \$5,037,052 | \$434,229 | \$0 | \$0 |
| \$7,084,000 | \$610,689.66 | | |
| \$7,084,000 | \$610,690 | \$0 | \$0 |
| | , SE REPROG CICIO 2009 | BRAMA PA | ARA EL |
| | | | 1 |
| \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| \$0 \$5,223,636 | \$0 \$450,313.45 | \$0 | \$0 |
| | | \$0 | \$0 |
| \$5,223,636 | \$450,313.45 | \$0 | \$0 |
| \$5,223,636 \$4,020,400 \$9,244,036 | \$450,313.45 \$346,586.21 | \$0 | \$0 |
| \$5,223,636 \$4,020,400 \$9,244,036 | \$450,313.45 \$346,586.21 \$796,900 | \$0 RCICIO 20 | \$0 |
| \$5,223,636 \$4,020,400 \$9,244,036 ROGRAMA P | \$450,313.45 \$346,586.21 \$796,900 | \$0 RCICIO 20 RCICIO 20 | \$0 0 0 |
| \$5,223,636 \$4,020,400 \$9,244,036 ROGRAMA P | \$450,313.45 \$346,586.21 \$796,900 ARA EL EJEI | \$0 RCICIO 20 RCICIO 20 | \$0 0 0 |

| S DEL CONTRATO | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| Monto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. | Modificacio | nes Contrato |
| | | MXC\$ | US\$ |

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO 08

| | | Servicios C | onsultoria | | | | | | NFORMACION | DE AVANCE | E - FECHAS | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---|-------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | ETAPA: P | EDIDO DE | I | ETAPA: PP I | | | | | | ETAPA: EVA | ALUACION | | | | |
| No. identificació n | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | METODO DE | SELECCIÓN | | STA (PP) | Revisión y Registro Agente Financiero | LISTA C | | PROPUEST | | Revisión y Agente Fi | / Registro inanciero | PROPUESTA I | | Dania | IA CONTRATO tro BIRF | Monto Estimado MXC\$ | Monto Estimado US\$ Equiv. |
| | FIRMAS | Programado | Real | ESTIMADA | REAL | | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | | |
| | Plan de Contrataciones Componente 1. Modernización Oficinas Centrales | <mark>Institucional del S</mark> | Sector de Agua F | Potable y San | <u>eamiento</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Elaboración de programas y material necesario para la capacitación de Organismos de Tercera Parte para la evaluación de los normas oficiales mexicanas competencia de la CONAGUA. | SBCC/LCN | | 30-Apr-08 | | | 19-May-08 | | 18-Jun-08 | | | | 25-Jun-08 | | 7-Jul-08 | | \$300,000 | \$25,862 |
| 69 | Evaluación de productos y sistemas contemplados en las normas oficiales mexicanas competencia de la CONAGUA. | SBCC / LCN | SBCC / LCN | 30-Apr-08 | | | 19-May-08 | | 18-Jun-08 | | | | 25-Jun-08 | | 7-Jul-08 | 10-Oct-08 | \$500,000 | \$43,103 |
| 71 | Revisión de tarifas de una muestra de organismos operadores y revisión del proyecto de norma de evaluación de tarifas. | SBCC/LCN | SBCC/LCN | 30-Apr-08 | | | 19-May-08 | | 18-Jun-08 | | | | 25-Jun-08 | | 7-Jul-08 | 10-Oct-08 | \$1,500,000 | \$129,310 |
| | | | SBCC / LCN | | | | | 4-Aug-08 | | 2-Sep-08 | | | | 4-Sep-08 | | 5-Sep-08 | | |
| 72 | Estudio de evaluación de resultados actuales y documentación de experiencias del programa PATME. | SBCC / LCN | SBCC / LCN | 30-Apr-08 | | | 19-May-08 | 4-Aug-08 | 18-Jun-08 | 3-Sep-08 | | | 25-Jun-08 | 4-Sep-08 | 7-Jul-08 | 5-Sep-08 | \$500,000 | \$43,103 |
| 73 | Impartir cursos de capacitación teórico-prácticos sobre: "técnicas de evaluación en instalaciones electromecánicas y optimización de la red de agua potable" y elaboración de manual para incremento de eficiencia física en los organismos operadores de agua potable y saneamiento. | SBCC/LCN | | 30-Apr-08 | | | 19-May-08 | • | 18-Jun-08 | | | | 25-Jun-08 | | 7-Jul-08 | | \$1,700,000 | \$146,552 |
| | | | SBCC / LCN | | | | | 24-Jul-08 | | 27-Aug-08 | | | | 28-Aug-08 | | | | |
| | Impartir cursos de capacitación: en el sistema comercial integral; en los sistemas de agua potable y saneamiento, y elaboración de un manual. | SBCC/LCN | | 30-Apr-08 | | | 19-May-08 | | 18-Jun-08 | | | | 25-Jun-08 | | 7-Jul-08 | | \$1,800,000 | \$155,172 |
| 75 | Sistema de programación e información para el control y seguimiento de acciones del programa PATME. | SBCC / LCN | SBCC / LCN | 30-Apr-08 | | | 19-May-08 | 24-Jul-08 | 18-Jun-08 | 27-Aug-08 | | | 25-Jun-08 | 29-Aug-08 | 7-Jul-08 | | \$200,000 | \$17,241 |
| - | SUBTOTAL | | SBCC / LCN | | | | | 15-Sep-08 | | 15-Oct-08 | | | | 17-Oct-08 | | 24-Oct-08 | \$6,500,000 | \$560.245 |
| | Componente 2. Mejoramiento d | e Eficiencia de lo | s Organismos O | peradores | | | | | | | | | | | | | ψυ,υυυ,υυυ | 9300,343 |
| | TAMPICO, TAMAULIPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Proyecto de Reconfiguración de Subestaciones Eléctricas en áreas de bombeo de agua cruda y agua tratada así como en diversas estaciones de bombeo de aguas negras | SCI / CI-3V's | | 1-Aug-08 | | | 4-Aug-08 | | 11-Aug-08 | | | | 13-Aug-08 | | 18-Aug-08 | | \$1,000,000 | \$86,207 |
| | | | SCI / CI-3V's | | 10-Oct-08 | | | 15-Oct-08 | | 28-Oct-08 | | | | 28-Oct-08 | | 31-Oct-08 | \$4.000.000 | \$86 207 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL LERDO, DGO. | | | | | | | | | | | | | | | | \$1,000,000 | 400(20) |

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO 08

| | | Servicios C | onsultoria | | | | | | INFORMACION | I DE AVANCI | E - FECHAS | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------|---------------------|------|---|-----------|-----------------|-------------|-------------------|------------|-------------------------|------------|-----------|--|-----------|----------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | ETAPA: P PROPUE | | | ETAPA: PP | | ETAPA: EV | | | ***************** | ETAPA: EVA | | | | | | |
| No. identificació n | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | METODO DE SELECCIÓN | | METODO DE SELECCIÓN | | Revisión y Registro Agente Financiero | INVITA | INVITACION PROP | | PROPUESTA TECNICA | | / Registro inanciero | | | ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF | | Monto Estimado MXC\$ | Monto Estimado US\$ Equiv. | 0 |
| | | Programado | Real | ESTIMADA | RFAI | | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | RFAI | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | RΕΔΙ | ESTIMADA | RFAI | | | |
| | | | SCI / CI-3V's | | | | | 21-Nov-08 | | | | | | 27-Nov-08 | | 28-Nov-08 | | | |
| | SUBTOTAL | | · | | | | | - | · | - | | | · | | - | | \$800,000 | \$68,966 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$8,300,000 | \$715,517 | 7 |

T.C.

11.60

| | METODOLOGIA DE SELECCIÓN | | US\$ E | quiv. | | |
|---------|---|----------|-------------|---------|-----------------------|---------------------------------|
| | FIRMAS | | Techos/ | Limites | Examen Previo | |
| QCBS | Selección Basada en Calidad y Costo | SBCC | Menor de \$ | 250,000 | Agente Financiero | |
| CQ | Calificación de Consultores | SCC | Menor de \$ | N/A | Agente Financiero/SFP | USO REQUIERE APROBACION SFP (*) |
| LCS | Selección basada en menor costo | SBMC | Menor de \$ | 250,000 | Agente Financiero | |
| FBS | Selección basada en presupuesto fijo | SBPF | Menor de \$ | N/A | Agente Financiero/SFP | USO REQUIERE APROBACION SFP (*) |
| | CONSULTORES INDIVIDUALES | | | | | |
| IC-3CVs | Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos | CI-3CVs | Menor de \$ | 100,000 | Agente Financiero | |
| IC-Sub | Consultor Individual - Recontratación | CI-Recon | Menor de \$ | N/A | Agente Financiero | |

Fecha de emisión: 11-Aug-06 Fecha de No Objeción: 16-Aug-06 Fecha de Actualización: Fecha de no objeción: 26 de enero de 2009

Ejecutor
COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

| Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. | Modificacion | es Contrate |
|---|---------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|
| | | | MXC\$ | US\$ |
| | SE CAN | CELO | | |
| | | | | |
| CERTIFICACIÓN MEXICANA S.C. | \$569,250.00 | \$49,073.28 | | |
| MIRANDA ARANA VELASCO, S.C. | \$1,395,000.60 | \$120,258.67 | | |
| MIRANDA ARANA VELASCO, S.C. | \$465,001.35 | \$40,086.32 | | |
| WATERGY MEXICO A.C. | \$1,735,350.00 | \$149,599.14 | | |
| CONSULTORES INTERDISCIPLINARIOS, S.A. DE C.V. | \$1,599,316.50 | \$137,872.11 | | |
| JOAQUÍN GONZÁLEZ MARÍN CONSULTORES SC | \$572,595.35 | \$49,361.67 | | |
| | \$6,336,514 | \$546,251 | | |
| | | | | |
| RAUL ALEJANDRO DEL TORO GUTIÉRREZ | \$986,322 | \$85,027.76 | | |
| | \$986,322 | \$85,028 | | |
| | | | | |
| FRANCISCO JAVIER | \$950,000 | \$81,896.55 | | |

| DATOS DEL | CONTRATO | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. | Modificacio | nes Contrato |
| | | | MXCS | US\$ |
| | \$950,000 | \$81,897 | | |
| | \$8,272,836 | \$713,175 | | |

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMENPREVIO DEL BANCO

| No. | Categoría(s): BIENES/OBI | RA CIVII / SERVICI | IOS 1 | | Ftana | a Bases | | APERTURA | PROGRAMA I | Etapa de Evaluaci | ES (FECHAS ESTIMA | DAS/REALES) | | Etapa contratación | | |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------------|------------------------------------|---|---|--------------|
| No. dentific dentific ación | Descripción Suministro/Obra/Servicio | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | Costo E |
| | Componente 2. Mejoramiento de la Efici 2.1 LA PAZ, B. C.S. | iencia de los Orga | nismos Operadores | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro- Medidores ¼ " de Diâmetro para tom domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre. | Obra, LPN | | 30-May-06 | | | 21-Jun-06 | 10-Jul-06 | 17-Jul-06 | 24-Jul-06 | | 9-Aug-06 | | N/A | Dado que hubo diferencias en la revisión por parte del BIRF, por sugerencia del mismo se pasóa revisión ExPost. | |
| 2 | Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro- Medidores ¼ * de Diámetro para tom domiciliaria. | Obra, LPN | | 30-May-06 | | | 15-Jun-06 | 4-Jul-06 | 11-Jul-06 | 18-Aug-06 | | 9-Aug-06 | | N/A | Dado que hubo diferencias en la revisión por parte del BIRF, por sugerencia del mismo se pasóa revisión ExPost. | |
| | 2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO. | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| 3 | Obra: Macrocircuito, Sectorización II etapa e instalación de medidores | Obra, LPN | | 30-May-06 | | | 21-Jun-06 | 10-Jul-06 | 17-Jul-06 | 24-Jul-06 | | 9-Aug-06 | | | | \$6,099,088 |
| | | | | 10-Jul-06 | 7/25/2006 | 7/27/2006 | 8-Aug-06 | 28-Aug-06 | 8-Sep-06 | 5-Oct-06 | 3-Oct-06 | 6-Oct-06 | | HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S. de C. V. | SDAPA-GP-PATME-LP-AP- 001-06 | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$6,099,088 |
| | 2.3 PACHUCA, HIDALGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Obra: Sectorización de la red zona Sur | Obra, LPN | | 30-May-06 | | | 21-Jun-06 | 10-Jul-06 | 17-Jul-06 | 24-Jul-06 | | 9-Aug-06 | N/A | El Organismo modificó su programa de acciones, y lo tiene- previsto realizar para 2007 Pendiente de reprogramación. Cancelado | -Cancelado en 2006. Pendiente de reprogramación. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TORREÓN, COAH. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Sistema de regulación del sistema sur-orient | Bienes, LPI | UNDB 20-Ago-2007 | 30-Jun-07 | | | 16-Jul-07 | 6-Aug-07 | 10-Aug-07 | 10-Aug-07 | | 14-Aug-07 | | | | \$7,400,000 |
| | | | | 14-Aug-07 | 30-Jul-07 | 13-Aug-07 | 21-Aug-07 | 5-Oct-07 | 10-Oct-07 | 10-Oct-07 | 14-Oct-07 | 17-Oct-07 | | Florida Aquastore de México S. de R. L. de C. V. | 35302001-014-07 | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | L. dc O. V. | | \$7,400,000 |
| | TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 43 | Suministro e instalación de micromedidores en la zona centro del municipio de Tlalnepantla de Baz | Bienes, LPI | | 6-Aug-07 | | | 21-Aug-07 | 10-Sep-07 | 14-Sep-07 | 14-Sep-07 | | 18-Sep-07 | | | | \$12,000,000 |
| | | | | 21-Sep-07 | 24-Sep-07 | 28-Sep-07 | 28-Sep-07 | 19-Oct-07 | 20-Oct-07 | 21-Oct-07 | | 4-Dec-07 | | Badger Meter de las Américas, S. A. de C. V. | OPDM-TLAL-DC- 046/07 | |
| | SUBTOTAL | | | | | | • | | | | | | | | | \$12,000,000 |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$25,499,088 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | +20,.00,000 |

| | | | TECH | HOS/LIMITES - en US\$ Equiv. | |
|----------|---|---------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | Metodo de Contratación | | Obra Civil | Bienes/ Servicios no relacionados con | Registro |
| NCB | Licitación Pública Nacional | LPN | Hasta US\$5,000,000 | Hasta US\$300,000 | Agente Financiero |
| Shopping | Invitación a por lo menos tres personas | I-3 per | Hasta US\$300,000 | Hasta US\$300,000 | Agente Financiero |

| Fecha de no objeción: 16-Ago06 Fecha de no objeción: | Fecha de Emisión Original: | 11-Aug-06 | Fecha de Actualización: |
|--|----------------------------|-----------|----------------------------|
| | Fecha de no objeción: | 16-Ago06 | |

Fecha de Actualización: 18 de enero de 2008
Fecha de no objeción:

Ejecutores
COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMENPREVIO DEL BANCO

| | | | | | | | | | PROGRAMA D | E CONTRATACION | ES (FECHAS ESTIMA | (DAS/REALES) | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| No. | Categoría(s): BIENES/OBR | A CIVIL/ SERVICI | OS 1 | | Etapa | Bases | | APERTURA | | Etapa de Evaluacio | ón | | | Etapa contratación | | |
| No. identific De ación | Descripción Suministro/Obra/Servicio | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | Costo Es |

| timado | s del contrato | Final |
|-------------|---|------------------------------------|
| | | |
| US\$ | MXC\$ | US\$ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| \$525,783 | | |
| \$323,763 | \$5,689,657 | \$490,488 |
| \$525,783 | \$5,689,657 | \$490,488 |
| 40_0,.00 | *************************************** | V 100,100 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| \$637,931 | | |
| | | |
| | \$9,141,349 | \$788,047 |
| \$637,931 | \$9,141,349 | \$788,047 |
| | | |
| \$1,034,483 | | |
| | | |
| \$1,034,483 | \$15,442,429 \$15,442,429 | \$1,331,244 \$2,907,33 9 |
| Ψ1,034,403 | ψ.υ, | |
| \$2,198,197 | \$30,273,435 | \$4,185,874 |
| | | |

| Datos finales | s del contrato | |
|---------------|----------------|-------|
| stimado | Costo | Final |
| US\$ | MXC\$ | US\$ |
| | | • |

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

| | Categoría(s): BIENES/OBR | A CIVIL/ SERVICIOS 1 | | Etapa E | 3ases | | APERTURA | PROGR. | AMA DE CONTRATA Etapa de Evaluaci | ACIONES (FECHAS ESTI ión | MADAS/REALES) | | Eta | apa contratación | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----|---|------------------------------------|--------------|
| No. entificaci ón | | | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop Fallo) | Revisión y Registro o. Agente Financiero | Firma de Contrato (programada) | Firma de Contrato (real) | | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | Costo |
| | Componente 2. Mejoramiento de la Eficier | ncia de los Organismos Operadores | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 LA PAZ, B. C.S. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro- Medidores % * de Diámetro para toma domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre. | Obra, LPN | 30-May-06 | | | 21-Jun-06 | 10-Jul-06 | 17-Jul-06 | 24-Jul-06 | | 9-Aug-06 | | N/A | | | \$3,750,000 |
| 2 | Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro- Medidores ½ " de Diámetro para toma | Obra, LPN | 2//08/06 | 11-Oct-06 | 1-Nov-06 | 8-Aug-06 15-Jun-06 | 28-Aug-06 4-Jul-06 | 30-Aug-06 11-Jul-06 | 31-Oct-06 | | 0.406 | 14-Nov-06 | N/A | SEMEDECO, S. A. de C. V. | SAPA-002-06 | \$1,900,000 |
| | domiciliaria. | ODIA, EFIN | 30-May-06 2//08/06 | 11-Oct-06 | 1-Nov-06 | 8-Aug-06 | 28-Aug-06 | 30-Aug-06 | 18-Aug-06 31-Oct-06 | | 9-Aug-06 | 14-Nov-06 | INA | SEMEDECO, S. A. de C. V. | SAPA-003-06 | \$1,300,000 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$5,650,000 |
| | 2.2 GÓMEZ PALACIOS, DGO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Obra: Sistema de telemetría | Obra, I3P | 30-May-06 10-Jul-06 | | | 21-Jun-06 31-Jul-06 | 10-Jul-06 16-Aug-06 | 17-Jul-06 18-Aug-06 | 24-Jul-06 31-Aug-06 | | 9-Aug-06 | 1-Sep-06 | N/A | INGENIERIA AUTOELÉCTRICA MARTÍNEZ, S DE C.V. | A. SDAPA-GP-IR-PATME-ST- 001/06 | \$2,355,200 |
| 5 | Obra: Suministro e instalación de micromedidores | Obra, I3P | 30-May-06 | | | 21-Jun-06 | 10-Jul-06 | 17-Jul-06 | 24-Jul-06 | | 9-Aug-06 | | N/A | DE C.V. | 001/06 | \$2,967,252 |
| | | | 14-Aug-06 | | | 22-Aug-06 | 2-Sep-06 | 4-Sep-06 | 7-Sep-06 | | | 1-Sep-06 | | INDUSTRIAS CACHORA, S.A. DE C.V. | SDAPA-GP-IR-PATME-SIM- 001/06 | |
| 15 | Suministro e instalación de variadores de velocidad en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable | Bienes, LPN | 7-May-07 | | | 15-May-07 | 5-Jun-07 | 11-Jun-07 | 11-Jun-07 | | 13-Jun-07 | | | | | \$1,400,000 |
| | | | 22-May-07 | | | 7-Jun-07 | 4-Jul-07 | 9-Jul-07 | 10-Jul-07 | | | 13-Jul-07 | | INDUSTRIAL EQUIPMENT & ACCESORIES, S. DE C. V. | SDAPA-GP-PATME-ME- 004/07 | |
| 16 | Suministro, instalación y puesta en operación de equipo de automatización en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable | Bienes, LPN | 7-May-07 | | | 15-May-07 | 5-Jun-07 | 11-Jun-07 | 11-Jun-07 | | 14-Jun-07 | | | | | \$2,573,090 |
| | | | 22-May-07 | | | 7-Jun-07 | 29-Jun-07 | 7-Jul-07 | 9-Jul-07 | | | 12-Jul-07 | | CARLOS MARTÍN VÁZQUEZ GARCÍA | SDAPA-GP-PATME-ME- 005/07 | |
| 17 | Sectorización Macrocircuito 2 (I etapa): 'Solidaridad', Construcción de líneas de conducción, automatización de pozo No. 39 | Obra, LPN | 7-May-07 | | | 15-May-07 | 6-Jun-07 | 12-Jun-07 | 12-Jun-07 | | 15-Jun-07 | | | | | \$9,898,100 |
| | | | 22-May-07 | | | 7-Jun-07 | 27-Jun-07 | 4-Jul-07 | 4-Jul-07 | | | 9-Jul-07 | | PRO-HIDRO, S. A. DE C. V. | SDAPA-GP-PATME-ME- 001/07 | |
| | Sustitución de líneas de conducción y tomas domiciliarias de agua potable en zona centro de la ciudad: 2,000 ml de tubería de acero por tubería de PCV y 1,000 tomas domiciliarias po el método de microtuneleo | | 7-May-07 | | | 15-May-07 | 6-Jun-07 | 12-Jun-07 | 12-Jun-07 | | 15-Jun-07 | | | | | \$7,135,450 |
| | | | 22-May-07 | | | 7-Jun-07 | 27-Jun-07 | 3-Jul-07 | 6-Jul-07 | | | 9-Jul-07 | | MAR CONSTRUCCIONES DEL GUADIANA, S. DE C. V. | A. SDAPA-GP-PATME-ME- 003/07 | |
| 19 | Sectorización circuito el Consuelo I Etapa: Rehabilitación de tanque, línea de conducción, válvulas de seccionamiento y líneas secundarias | Obra, LPN | 7-May-07 | | | 15-May-07 | 7-Jun-07 | 13-Jun-07 | 13-Jun-07 | | 16-Jun-07 | | | | | \$4,200,000 |
| | Socialisa | | 22-May-07 | | | 7-Jun-07 | 28-Jun-07 | 5-Jul-07 | 7-Jul-07 | | | 9-Jul-07 | | E-MOTION SYSTEMS, S. A. DE C. V. | SDAPA-GP-PATME-ME- 002/07 | |
| 55 | Línea de reforzamiento para el macrocircuito "Solidaridad" | Obra, LPN | 19-Oct-07 | | | 23-Oct-07 | 12-Nov-07 | 15-Nov-07 | 15-Nov-07 | | 16-Nov-07 | | | | | \$4,772,570 |
| | | | 19-Oct-07 | | | 30-Oct-07 | 21-Nov-07 | 22-Nov-07 | 24-Nov-07 | | | 26-Nov-07 | | CONSTRUCTORA CID, S.A. DE C.V. | SDAPA-GP-PATME-ME- 006/07 | |
| | S U B T O T A L 2.3 PACHUCA, HIDALGO | | | | | | | | | | | | | | | \$35,301,662 |
| | Sustitución de 812 metros, con tubería de acero de 24 pulgadas de diámetro de planta de | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | bombeo La Paz- Abundio Martinez, Mpio. de Pachuca Hgo | Obra, LPN | 30-May-06 | | | 21-Jun-06 | 10-Jul-06 | 17-Jul-06 | 24-Jul-06 | | 9-Aug-06 | | N/A | | | \$2,500,000 |
| 0 | Telemetría de 42 pozos, en el municipio de | Ohro I PN | 7-Aug-06 | | | 31//08/06 | 19-Sep-06 | 27-Sep-06 | 28-Sep-06 | | 0.40=00 | 6-Oct-06 | N/A | GRUPO CONSTRUCTOR PRAXIS, S. A. de C. | V. CEAA-OP-PATME-57/2006 | \$11 000 000 |
| 9 | Pachuca, Hgo. | Obra, LPN | 30-May-06 7-Aug-06 | | | 21-Jun-06 31//08/06 | 10-Jul-06 19-Sep-06 | 17-Jul-06 27-Sep-06 | 24-Jul-06 28-Sep-06 | | 9-Aug-06 | 6-Oct-06 | N/A | INGENIERÍA COMPUTACIONAL PARA EL SE | R CEAA-OP-PATME-58/2006 | \$11,000,000 |
| 10 | Suministro e Instalación de 70 Macromedidores para el Municipio de Pachuca, Hgo. | Obra, LPN | 30-May-06 | | | 21-Jun-06 | 10-Jul-06 | 17-Jul-06 | 24-Jul-06 | | 9-Aug-06 | 0 00000 | N/A | HUMANO, S. A. DE C. V. | 5277 CF - ATML-50/2006 | \$3,000,000 |
| | · married to the | | 7-Aug-06 | | | 31//08/06 | 19-Sep-06 | 27-Sep-06 | 28-Sep-06 | | | 6-Oct-06 | | INGENIERÍA COMPUTACIONAL PARA EL SE HUMANO, S. A. DE C. V. | R CEAA-OP-PATME-59/2006 | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | ,, | | \$16,500,000 |
| | TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Suministro e instalación de 6,880 micromedidores 1/2" de diámetro para toma domiciliaria | Obra, LPN | 30-May-07 | | | 3-Jun-07 | 23-Jun-07 | 28-Jun-07 | 29-Jun-07 | | 30-Jun-07 | | | El Organismo modificó su programa de acciones. | Cancelado | \$8,072,190 |

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

| | Categoría(s): BIENES/OBR | A CIVII / SERVICIO | ne 1 | | | ana Basas | | APERTURA | PROGR | | ACIONES (FECHAS EST | (IMADAS/REALES) | | Et- | no contratorión | | |
|-------------------|---|--------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|---|---|-----------------|-----------|----------------|--|-----------------------------------|--------------|
| No. | Categoria(s): BIENES/OBN | A CIVILY SERVICIO | JS 1 | Finalización de | | apa Bases Revisión y | | Recepción/ | Informe de | Etapa de Evaluac | | | | | pa contratación | | Costo E |
| identificac ón | i Descripción Suministro/Obra/Servicio | Metodo de Compra | a Clave Institucional | I Preparación de Bases | Envío para N.O.Bl | RF Registro Agen Financiero | te Publicación de Bases (COMPRANET) | Apertura de Ofertas | Evaluación Dictámen | Evaluación Económica (Prop Fallo) | Revisión y Registro p. Agente Financiero | (programada) | (real) | Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato# | MXC\$ |
| 13 | Sectorización de dos distritos hidrométricos de la red de distribución | Obra, LPN | | 30-May-07 | | | 3-Jun-07 | 23-Jun-07 | 25-Jun-07 | 26-Jun-07 | | 27-Jun-07 | | | El Organismo modificó su programa de acciones. | Cancelado | \$3,944,062 |
| 36 | Suministro e instalación de 5,550 micromedidores tipo velocidad chorro múltiple de 1/2" \$\mathcal{Q}\$, cuadro para toma domiciliaria y 8 macromedidores de inserción | Obra, LPN | | 30-May-07 | | | 3-Jun-07 | 23-Jun-07 | 25-Jun-07 | 26-Jun-07 | | 27-Jun-07 | | | | | \$5,466,065 |
| | SUBTOTAL | | | 28-Jul-07 | | | 14-Aug-07 | 3-Sep-07 | 7-Sep-07 | 8-Sep-07 | | | 10-Sep-07 | | SOSTENES ARTURO ESPONDA MOGUEL | SMAPA-DPyC-PATME-ME- 001-07 | \$5,466,065 |
| | CELAYA, GUANAJUATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Sustitución de las redes de distribución del sector La Bola | Obra, LPN | | 4-Jun-07 | | | 5-Jun-07 | 25-Jun-07 | 2-Jul-07 | | | 9-Jul-07 | | | | | \$14,000,000 |
| | | | | 13-Jul-07 | | | 24-Jul-07 | 13-Aug-07 | 21-Aug-07 | 22-Aug-07 | | | 24-Aug-07 | | SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABL S. A. de C. V. | E CEAG-JUMAPA-CELAYA-OI 007-25 | |
| 58 | Sustitución de redes de agua potable y tomas domiciliarias, Sector Jardines Tres Guerras | Obra, LPN | | 19-Oct-07 | | | 23-Oct-07 | 12-Nov-07 | 15-Nov-07 | 15-Nov-07 | | 16-Nov-07 | | | SE DECLARO DESIE | DTO | \$19,248,052 |
| 59 | Equipamiento del sistema comercial (primera etapa) | Bienes, I3P | | 6-Nov-07 | | | 6-Nov-07 | 21-Nov-07 | 23-Nov-07 | 27-Nov-07 | | 28-Nov-07 | | | SE DECLARO DESIE | | \$924,302 |
| 60 | Equipamiento de tanque superficial y reequipamiento de cuatro pozos en el sector | Obra, I3P | | 3-Dec-07 6-Nov-07 | | | 6-Nov-07 | 7-Dec-07 21-Nov-07 | 10-Dec-07 23-Nov-07 | 11-Dec-07 27-Nov-07 | | 28-Nov-07 | 14-Dec-07 | | CORPORATIVO ISO, S.A. DE C.V. | CEAG-JUMAPA-CELAYA-OI 007-47 | \$3,391,908 |
| | Jardines-Tresguerras SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | SE CANCELO | | \$37,564,262 |
| | MATAMOROS, TAMAULIPAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Sectorización de la Zona Noreste de la ciudad de Matamoros, Tamps. | Obia, EFIN | | 31-May-07 | 39234 | | 5-Jun-07 | 25-Jun-07 | 6-Jul-07 | 6-Jul-07 | | 12-Jul-07 | | | | Cancelado | \$15,155,130 |
| 21 | Reposición de lineas de distribución (primera etapa) | Obra, LPN | | 31-May-07 | 39234 | | 5-Jun-07 | 25-Jun-07 | 6-Jul-07 | 6-Jul-07 | | 12-Jul-07 | | | | Cancelado | \$9,946,962 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| | HERMOSILLO, SONORA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Construcción de siete sectores hidrométricos en la parte norte y centro de la ciudad | Obra, LPN | | 15-Jun-07 | | | 30-Jun-07 | 20-Jul-07 | 25-Jul-07 | 25-Jul-07 | | 30-Jul-07 | | | Se modificó el presupuesto | Cancelado | |
| 23 | Construcción de ocho sectores hidrométricos en la zona sur | Obra, LPN | | 15-Jun-07 | | | 30-Jun-07 | 20-Jul-07 | 25-Jul-07 | 25-Jul-07 | | 30-Jul-07 | | | Se modificó el presupuesto | Cancelado | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 |
| | MAGDALENA, JAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Suministro e instalación de macromedidores en las fuentes de abastecimiento actuales. Suministro e instalación de micromedidores, primera etapa | Obra, LPN | | 15-Jun-07 | | | 30-Jun-07 | 20-Jul-07 | 25-Jul-07 | 25-Jul-07 | | 30-Jul-07 | | | | | \$530,000 |
| | Mejoramiento de eficiencia electromecánica er | | | 20-Aug-07 | | | 28-Aug-07 | 4-Oct-07 | | 10-Oct-07 | | | 12-Oct-07 | | Constructora Mares Muro, S. A. de C. V. | CEA-AP-PT-LP-091/2007 | |
| 33 | fuentes de abastecimiento | Obra, LPN | | 15-Jun-07 20-Aug-07 | | | 30-Jun-07 28-Aug-07 | 20-Jul-07 4-Oct-07 | 25-Jul-07 | 25-Jul-07 10-Oct-07 | | 30-Jul-07 | 12-Oct-07 | | Constructora CAPLA, S. A. de C. V. | CEA-AP-PT-LP-092/2007 | \$708,000 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$1,238,000 |
| | TORREÓN, COAH. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Sectorización y cierre de circuitos en el sistema sur-oriente | Obra, LPN | | 30-Jun-07 | | | 16-Jul-07 | 6-Aug-07 | 10-Aug-07 | 10-Aug-07 | | 14-Aug-07 | | | | | \$2,595,195 |
| | | | | 24-Jul-07 | | | 31-Jul-07 | 20-Aug-07 | 24-Aug-07 | 24-Aug-07 | | | 24-Aug-07 | | Tecnologías y Asesorías en Construcción, S. A de C. V. | 35302001-008-07 | |

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

| | Categoría(s): BIENES/OBI | RA CIVIL/ SERVICIOS 1 | | Etapa E | ases | | APERTURA | PROGR | AMA DE CONTRATA Etapa de Evaluacio | CIONES (FECHAS ESTIMADAS ón | S/REALES) | | Eta | pa contratación | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
| No. identificac ón | i Descripción Suministro/Obra/Servicio | Metodo de Compra Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Firma o . Agente Financiero (pro | de Contrato gramada) | Firma de Contrato (real) | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | Costo Es |
| 38 | Adquisición e instalación de control supervisorio de 10 pozos y 2 tanques del sistema sur-oriente | Bienes, LPN | 30-Jun-07 | | | 16-Jul-07 | 6-Aug-07 | 10-Aug-07 | 10-Aug-07 | 14 | -Aug-07 | | | | | \$3,000,000 |
| | Sisterial dai Gricine | | 24-Jul-07 | | | 31-Jul-07 | 21-Aug-07 | 27-Aug-07 | 27-Aug-07 | | | 27-Aug-07 | | Ingeniería Computacional para el Ser Humano, S A. de C. V. | S. 35302001-009-07 | |
| 39 | Adquisición de variadores de velocidad para e sistema sur-oriente | Bienes, LPN | 30-Jun-07 | | | 16-Jul-07 | 6-Aug-07 | 10-Aug-07 | 10-Aug-07 | 14- | -Aug-07 | | | | | \$3,000,000 |
| | | | 24-Jul-07 | | | 31-Jul-07 | 22-Aug-07 | 28-Aug-07 | 28-Aug-07 | | | 28-Aug-07 | | Mobe Motores Bombas y Equipos, S. A. de C. V | 35302001-010-07 | |
| 41 | Equipamiento electromecánico del sistema de regulación del sistema sur-oriente | Bienes, LPN | 30-Jun-07 14-Aug-07 | | | 16-Jul-07 21-Aug-07 | 6-Aug-07 10-Sep-07 | 10-Aug-07 13-Sep-07 | 10-Aug-07 13-Sep-07 | 14- | -Aug-07 | 14-Sep-07 | | GATHO PERFORACIONES, S. A. de C. V. | 35302001-013-07 | \$2,000,000 |
| 42 | Suministro e instalación de macro y micromedidores para el sistema sur-oriente | Bienes, LPN | 30-Jun-07 | | | 16-Jul-07 | 6-Aug-07 | 10-Aug-07 | 10-Aug-07 | 14- | -Aug-07 | 14-Зер-07 | | GATHOFEN ONACIONES, S. A. 66 C. V. | 33302001-013-07 | \$1,000,000 |
| | | | 24-Jul-07 | | | 31-Jul-07 | 23-Aug-07 | 29-Aug-07 | 29-Aug-07 | | | 29-Aug-07 | | Julieta Guadalupe Serrano de Pozo - Luís Raúl Salcedo Escajeda | 35302001-011-07 | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$11,595,195 |
| | PUERTO VALLARTA, JAL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Suministro e instalación de micromedidores er varias colonias de la ciudad | Obra, LPN | 15-Sep-07 | | | 1-Oct-07 | 22-Oct-07 | 25-Oct-07 | 25-Oct-07 | 29 |)-Oct-07 | | | | | \$3,000,000 |
| | | | 28-Sep-07 | | | 16-Oct-07 | 5-Nov-07 | 8-Nov-07 | 8-Nov-07 | | | 9-Nov-07 | | GCA Construcciones, S. A. de C. V. | SEAPAL-2007-012-PATME | |
| 46 | Suministro e instalación de válvulas reguladoras y sostenedoras de presión | Obra, I3P | 15-Sep-07 | | | 1-Oct-07 | 22-Oct-07 | 25-Oct-07 | 25-Oct-07 | 29 |)-Oct-07 | | | | | \$1,000,000 |
| | | | 14-Sep-07 | | | 8-Oct-08 | 22-Oct-07 | 29-Oct-07 | 29-Oct-07 | | | 31-Oct-07 | | Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S. A de C. V. | SEAPAL-2007-014-PATME | |
| 47 | Impermeabilización interna de los tanques Agua Azul, Mina e Iturbide | Obra, I3P | 15-Sep-07 | | | 1-Oct-07 | 22-Oct-07 | 25-Oct-07 | 25-Oct-07 | 29 |)-Oct-07 | | | de C. V. | | \$2,000,000 |
| | | | 14-Sep-07 | | | 8-Oct-08 | 22-Oct-07 | 29-Oct-07 | 29-Oct-07 | | | 31-Oct-07 | | Grupo Constructor ALRI, S. A. de C. V. | SEAPAL-2007-009-PATME | |
| 48 | Suministro e instalación de macromedidores | Obra, I3P | 15-Sep-07 | | | 1-Oct-07 | 22-Oct-07 | 25-Oct-07 | 25-Oct-07 | 29 |)-Oct-07 | | | | | \$1,000,000 |
| | | | 14-Sep-07 | | | 8-Oct-08 | 22-Oct-07 | 29-Oct-07 | 29-Oct-07 | | | 31-Oct-07 | | Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S. A de C. V. | SEAPAL-2007-013-PATME | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$7,000,000 |
| | MONCLOVA, COAH. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Adquisición de equipos de bombeo de alta resistencia energética para el sistema de bombeo del sector sur de la ciudad de Monclova | Bienes, CP (I3P) | 10-Oct-07 | | | 11-Oct-07 | 31-Oct-07 | 5-Nov-07 | 5-Nov-07 | 21- | -Nov-07 | | | Declarado Desierto | 0 | \$550,431 |
| | | | | | | 11-Oct-07 | 16-Nov-07 | 8-Nov-07 | 19-Nov-07 | | | | | | | |
| 51 | Suministro e instalación de micromedidores er varias colonias de la ciudad de Monclova, Coah. del sector sur | Obra, LPN | 10-Oct-07 | | | 11-Oct-07 | 31-Oct-07 | 5-Nov-07 | 5-Nov-07 | 28- | -Dec-07 | | | | | \$2,963,378 |
| | | | | | | 22-Nov-07 | 24-Dec-07 | 25-Dec-07 | 26-Dec-07 | | | 17-Jan-08 | | CONSTRUCCIONES NAGU, S.A. DE C.V. | SIMAS-AP-003/2007-PATME | |
| 52 | Adquisición de válvulas anticipadoras de onda contra golpe de ariete para el sector sur de la ciudad de Monclova | Bienes, CP (I3P) | 10-Oct-07 | | | 11-Oct-07 | 31-Oct-07 | 5-Nov-07 | 5-Nov-07 | 21- | -Nov-07 | | | Declarado Desierto | • | \$603,750 |
| | Cidada do Inclidora | | | | | 11-Oct-07 | 16-Nov-07 | 8-Nov-07 | 19-Nov-07 | | | | | | | |
| 53 | Construcción e instalación de líneas de alimentación con tuberías de 10 y 8" de diámetro y reposición de línea de refuerzo de 8" de diámetro, para varias colonias de la ciudad de Monclova, Coah. | Obra, LPN | 10-Oct-07 | | | 11-Oct-07 | 31-Oct-07 | 5-Nov-07 | 5-Nov-07 | 28- | -Dec-07 | | | | | \$1,488,410 |
| | | | | | | 22-Nov-07 | 24-Dec-07 | 25-Dec-07 | 26-Dec-07 | | | 17-Jan-08 | | IMCO, S.A. DE C.V. | SIMAS-AP-004/2007-PATME | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$5,605,969 |
| | TOLUCA, EDO. MÉX. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Construcción sectores hidrométricos en la zona poniente de la Zona Conurbada del Municipio de Toluca, Edo. Méx., 3a etapa | Obra, LPN | 10-Oct-07 | | | 11-Oct-07 | 31-Oct-07 | 5-Nov-07 | 5-Nov-07 | 22- | !-Nov-07 | | | | | \$6,200,000 |
| | | | 10-Oct-07 | | | 25-Oct-07 | 13-Nov-07 | 16-Nov-07 | 16-Nov-07 | | | 4-Dec-07 | | PRO HIDRO, S.A. DE C.V. | AST-LPN-PATME-SEC-032- 2007-00 | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$6,200,000 |
| | DURANGO, DGO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Sustitución de redes de agua potable, por el método de craking, en el Sector Felipe Pescador del Centro Histórico de la ciudad de Durango, Dgo. | | 19-Oct-07 | | | 23-Oct-07 | 13-Nov-07 | 15-Nov-07 | 15-Nov-07 | 16- | i-Nov-07 | | | | | \$15,583,840 |

EXAMEN POSTERIOR BIENES, OBRAS, SERVICIOS

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

| | Categoría(s): BIENES/OB | RA CIVIL/ SERVICIO | OS 1 | | Etapa B | ases | | APERTURA | | Etapa de Evaluacio | CIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALE on | | Et | apa contratación | | |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| No. tificaci ón | Descripción Suministro/Obra/Servicio | Metodo de Compra | Fi Clave Institucional Pr | inalización de reparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Firma de Contra Agente Financiero (programada) | ato Firma de Contrato (real) | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | Coste |
| | | | | | | | 23-Oct-07 | 13-Nov-07 | 21-Nov-07 | 21-Nov-07 | | | | ING. EDUARDO FAVELA ALVARADO | PATME-AMD-CNA-DGO- 028/2007 | |
| 57 | Sustitución de redes de agua potable, por el método de craking, en el Sector Madero del Centro Histórico de la ciudad de Durango, Dg | I Obra, LPN | | 19-Oct-07 | | | 23-Oct-07 | 13-Nov-07 | 15-Nov-07 | 15-Nov-07 | 16-Nov-07 | | | | | \$14,416,160 |
| | | | | | | | 23-Oct-07 | 13-Nov-07 | 21-Nov-07 | 21-Nov-07 | | | | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V. | PATME-AMD-CNA-DGO- 029/2007 | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$30,000,000 |
| | LERDO, DGO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Suministro e instalación de micromedidores | Obra, I3P | | 6-Nov-07 | | | 6-Nov-07 | 21-Nov-07 | 23-Nov-07 | 27-Nov-07 | 28-Nov-07 | | | | | \$2,980,000 |
| | | | | 23-Nov-07 | | | | 10-Dec-07 | 11-Dec-07 | 12-Dec-07 | | 13-Dec-07 | | VIOLETA GARCIA DELGADO | SAPAL-PATME-IR-01-07 | |
| 62 | Suminiestro e instalación de macromedidores | s Obra, I3P | | 6-Nov-07 | | | 6-Nov-07 | 21-Nov-07 | 23-Nov-07 | 27-Nov-07 | 28-Nov-07 | | | | | \$1,194,032 |
| | | | | 23-Nov-07 | | | | 10-Dec-07 | 11-Dec-07 | 12-Dec-07 | | 13-Dec-07 | | MARCO ANTONIO VAZQUEZ OCHOA | SAPAL-PATME-IR-02-07 | |
| 63 | Rehabilitación de pozos y eficientización de equipos de bombeo de agua potable | Obra, I3P | | 6-Nov-07 | | | 6-Nov-07 | 21-Nov-07 | 23-Nov-07 | 27-Nov-07 | 28-Nov-07 | | | | | \$2,110,000 |
| | | | | 23-Nov-07 | | | | 10-Dec-07 | 11-Dec-07 | 12-Dec-07 | | 13-Dec-07 | | JULIO CESAR GARZA ENDERI | SAPAL-PATME-IR-03-07 | |
| 64 | Reposición de tomas domiciliarias por el sistema de microtuneleo | Obra, I3P | | 6-Nov-07 | | | 6-Nov-07 | 21-Nov-07 | 23-Nov-07 | 27-Nov-07 | 28-Nov-07 | | | | | \$2,290,000 |
| | | | | 23-Nov-07 | | | | 10-Dec-07 | 11-Dec-07 | 12-Dec-07 | | 13-Dec-07 | | SOCORRO RIOS RAMIREZ | SAPAL-PATME-IR-04-07 | |
| 65 | Reforzamiento de línea de interconexión zon de captación San Fernando-Acuaférico | a Obra, I3P | | 6-Nov-07 | | | 6-Nov-07 | 21-Nov-07 | 23-Nov-07 | 27-Nov-07 | 28-Nov-07 | | | | | \$1,300,000 |
| | | | | 23-Nov-07 | | | | 10-Dec-07 | 11-Dec-07 | 12-Dec-07 | | 13-Dec-07 | | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA, S. A. DE C. V. | SAPAL-PATME-IR-05-07 | |
| 66 | Cierre de circuito sistema Acuaférico, de calzada Victoria a Periférico | Obra, I3P | | 6-Nov-07 | | | 6-Nov-07 | 21-Nov-07 | 23-Nov-07 | 27-Nov-07 | 28-Nov-07 | | | | | \$2,300,000 |
| | | | | 23-Nov-07 | | | | 10-Dec-07 | 11-Dec-07 | 12-Dec-07 | | 13-Dec-07 | | CONSTRUCTORA ALCALÁ Y ASOCIADOS, S. A DE C. V. | SAPAL-PATME-IR-06-07 | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$12,174,03 |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$174,295,18 |
| | T.C. | 11.60 | | | | | | | | | TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv | • | | ī | | |
| | | | NCB | | Metodo de Co Licitación Públ | | | LPN | | a Civil S\$5,000,000 | Consultoria Hasta US\$300.000 | <i></i> | Registro Agente Financiero | | | |
| | | | Shopping | | Invitación a por lo me | | | I-3 per | | JS\$300,000 | Hasta US\$300,000 | | Agente Financiero | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de Emisión Original: | | | | 11-Aug-06 | | | Fecha de Actualización: Fecha de no | | | 18 de e | enero de 2008 | | | | |
| | Fecha de no objeción: | | | | 16-Aug-06 | | | objeción: | | | | | | | | |
| | | | Ejecutores | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMISION NACIO | NAL DE AGUA-ORGANISI | SMOS OPERADO | RES | | | | | | | | | | | |

| mado | Costo | Final |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------|
| US\$ | MXC\$ | US\$ |
| | | |
| | | |
| \$323,276 | | |
| \$163,793 | \$4,537,990 | \$391,206 |
| \$487,069 | \$2,533,656 \$7,071,646 | \$218,419 \$609,625 |
| V 101 ,000 | 4. ,6,66 | \$000,020 |
| \$203,034 | | |
| \$255,798 | \$2,330,690 | \$200,922 |
| 9233,180 | \$2,967,252 | \$255,798 |
| 120,690 | | |
| | \$1,512,247 | \$130,366 |
| 221,818 | | |
| | \$2,573,090 | \$221,818 |
| 853,284 | | |
| | \$5,317,826 | \$458,433 |
| 615,125 | | |
| | \$6,345,884 | \$547,059 |
| 362,069 | | |
| | \$2,926,692 | \$252,301 |
| 411,428 | | |
| \$3,043,247 | \$4,027,875 \$28,001,556 | \$347,231 \$2,413,92 |
| | | |
| \$215,517 | | |
| \$948,276 | \$3,221,882 | \$277,748 |
| \$948,276 | \$6,423,913 | \$553,786 |
| \$258,621 | | |
| | \$8,938,249 | \$770,539 |
| \$1,422,414 | \$18,584,044 | \$1,602,07 |

| imado | Costo F | inal |
|---|---|------------------------|
| US\$ | MXC\$ | US\$ |
| \$340,005 | | |
| \$471,213 | | |
| | \$4,916,042 | \$423,797 |
| \$471,213 | \$4,916,042 | \$423,797 |
| | | |
| 1,206,897 | | |
| | \$13,101,494 | \$1,129,439 |
| 1,659,315 | | |
| 79,681 | | |
| 292,406 | \$1,139,519.74 | \$98,234.46 |
| 202,400 | | |
| \$2 220 200 | \$14 241 012 | ¢4 227 674 |
| \$3,238,298 | \$14,241,013 | \$1,227,674 |
| \$3,238,298 1,306,477 857,497 | \$14,241,013 | \$1,227,674 |
| 1,306,477 | \$14,241,013 | \$1,227,674 |
| 1,306,477 | | |
| 1,306,477 | | |
| 1,306,477 857,497 \$0 | | |
| 1,306,477 857,497 \$0 | \$0 | |
| 1,306,477 857,497 \$0 | \$0 Se modificó el presupuesto | \$0 |
| 1,306,477 857,497 \$0 | \$0 Se modificó el presupuesto | \$0 |
| 1,306,477 857,497 \$0 0 \$0 | \$0 Se modificó el presupuesto | \$0 |
| 1,306,477 857,497 \$0 0 \$0 | \$0 Se medificé el presupuesto \$0 | \$0 |
| 1,306,477 857,497 \$0 0 \$0 45,690 | \$0 Se modificó el presupuesto \$0 \$425,319 | \$0 \$0 \$36,665 |
| 1,306,477 857,497 \$0 0 \$0 45,690 | \$0 Se modificó el presupuesto \$0 \$425,319 | \$0 |
| 1,306,477 857,497 \$0 0 \$0 45,690 | \$0 Se modificó el presupuesto \$0 \$425,319 | \$0 \$0 \$36,665 |

\$1,907,426

\$164,433

| \$2,998,982 \$1,959,910 \$2,151,063 \$732,127 \$9,749,507 | \$258,533 \$168,958 \$185,436 \$63,114 |
|---|---|
| \$2,998,982 \$1,959,910 \$2,151,063 \$732,127 \$9,749,507 | \$258,533 \$168,958 \$185,436 \$63,114 |
| \$1,959,910 \$2,151,063 \$732,127 \$9,749,507 | \$168,958 \$185,436 \$63,114 |
| \$1,959,910 \$2,151,063 \$732,127 \$9,749,507 | \$168,958 \$185,436 \$63,114 |
| \$2,151,063 \$732,127 \$9,749,507 | \$185,436 \$63,114 |
| \$2,151,063 \$732,127 \$9,749,507 | \$185,436 \$63,114 |
| \$732,127 \$9,749,507 | \$63,114 |
| \$732,127 \$9,749,507 | \$63,114 |
| \$9,749,507 | |
| \$9,749,507 | |
| | \$840,475 |
| \$2,600,434 | |
| \$2,600,434 | |
| \$2,600,434 | |
| | \$224,175 |
| | |
| \$1,004,329 | \$86,580.05 |
| | |
| \$1,637,938 | \$141,201.57 |
| | |
| \$977,506 | \$84,268 |
| \$6,220,206 | \$536,225 |
| | |
| | |
| \$3,981,197 | \$343,207 |
| | |
| | |
| | |
| \$1,084,880 | \$93,524 |
| \$5,066,077 | \$436,731 |
| | |
| | |
| \$5,998,381 | \$517,102 |
| | |
| \$5,998,381 | \$517,102 |
| | |
| | \$1,084,880 \$5,066,077 |

| Datos finale | s dei contrato | |
|--------------|----------------|-------------|
| mado | Costo | Final |
| US\$ | MXC\$ | US\$ |
| | \$21,453,159 | \$1,849,410 |
| 1,242,772 | | |
| | \$15,623,362 | \$1,346,842 |
| \$2,586,207 | \$37,076,521 | \$3,196,252 |
| 256,897 | | |
| | | |
| 256,897 | | |
| 102.934 | \$2,968,172 | \$255,877 |
| 102,934 | \$1,193,446 | \$102,883 |
| | \$1,193,446 | \$102,003 |
| 181,897 | | |
| | \$2,096,895 | \$180,767 |
| 197,414 | | |
| | \$2,281,157 | \$196,651 |
| 112,069 | | |
| | \$1,295,888 | \$111,714 |
| 198,276 | | |
| | \$2,297,531 | \$198,063 |
| \$1,049,486 | \$12,133,089 | \$1,045,956 |
| | | |
| \$15,025,447 | \$149,995,255 | \$12,930,62 |

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

| | | Servicios (| Consultoria | ETAPA: P PROPUE: | EDIDO DE | | ETAPA: PP EN' | VIADO A LISTA | INFORMACI ETAPA: EVALU | ION DE AVANCE | | | ETAPA: EVA FINANCI | LUACION | | | | | DAT | OS DEL CONTRATO | |
|-----------------------|--|---------------------|---|---------------------|-----------|--|---------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------------|
| No. identificación | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | METODO DE | SELECCIÓN | PREPAR | | Revisión y Registro Agente Financiero | INVITA | | PROPUEST | | Revisión y Re Finan | gistro Agente ciero | PROPUESTA FI | | ETAPA: FIRM Regist | A CONTRATO - ro BIRF | Monto Estimado MXC\$ | Monto Estimado US\$ Equiv. | Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. |
| | FIRMAS | Programado | Real | ESTIMADA | REAL | | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | | | | | |
| | Componente 2. Mejoramiento de Efic | ciencia de los Orga | anismos Operadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.4 Oficinas Centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Evaluación funcional y Operacional de la Comisiones Estatales de Agua y Saneamiento. | SBCC | Publicación E.I. en el UNDB el 13 de octubre del 2006 | 30-May-07 | | | 20-Jun-07 | | 18-Jul-07 | | | | 21-Jul-07 | | 31-Jul-07 | | \$2,900,000 | 250,000 | Declarado Desierto | | |
| | | | SBCC | | 20-Jun-07 | | | 20-Jun-07 | | 19-Jul-07 | | | | 24-Jul-07 | | | | | | | |
| | S U B T O T A L PACHUCA, HGO. | | | | | | | | | | | | | | | | \$2,900,000 | \$250,000 | | \$0 | \$0 |
| 24 | Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red deagua potable en macrocircuito denominado campestre el ciudad de Pachuca Hidalgo. | SBCC | | 30-May-07 | | | 20-Jun-07 | | 18-Jul-07 | | | | 21-Jul-07 | | 31-Jul-07 | BANSEFI | \$2,100,000 | 181,034 | Se modificaron los alcances de la acción, cambió nombre, se pasó a ex post. | Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma | e |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 | \$0 | | \$0 | \$0 |
| | CELAYA, GUANAJUATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Sistema integral de información comercial, administrativa y financiera. Primera etapa. | SBCC LCI | Publicación E.I. en el UNDB el 11 de abril del 2007 | 5-Jun-07 | | | 19-Jun-07 | | 17-Jul-07 | | 24-Jul-07 | | 31-Jul-07 | | 3-Aug-07 | | \$8,000,000 | 689,655 | | | |
| | | | SBCC | | 6-Sep-07 | 17-Aug-07 | | 6-Sep-07 | | 16-Oct-07 | | | | 17-Oct-07 | | 19-Oct-07 | | | Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S. A. (INASSA, S.A.) | \$7,297,108 | \$629,061 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$8,000,000 | \$689,655 | | \$7,297,108 | \$629,061 |
| | MATAMOROS, TAMPS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Integración de un Sistema de Información Geográfica (SIG) de las redes de agua potable y alcantarillado | SBCC | | 31-May-07 | | | 14-Jun-07 | | 13-Jul-07 | | 17-Jul-07 | | 24-Jul-07 | | 31-Jul-07 | | \$4,126,258 | 355,712 | *REVISIÓN PREVIA BANSEFI | El Organismo Operador declinó su participáción. | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$0 | \$0 | | \$0 | \$0 |
| | NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Catastro de redes de distribución de agua. Primera etapa. | SBCC LCI | 21-06-07 UND 21-06- 07 Portal | 30-Jun-07 | | 15-Aug-07 | 16-Jun-07 | | 13-Jul-07 | | 17-Jul-07 | | 24-Jul-07 | | 31-Jul-07 | | \$7,850,000 | 676,724 | | | |
| | | | SBCC | | 15-Aug-07 | 15-Aug-07 | | 15-Aug-07 | | 11-Sep-07 | | 27-Sep-07 | | 4-Oct-07 | | 19-Oct-07 | | | Asociación de las Empresas Wasser S. A. E y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S. A. de C. V. (CONSIHSA | \$6,920,171 | \$596,566 |
| 28 | Actualización del padrón de usuarios. Primera etapa. | SBCC LCI | 21-06-07 UND 21-06- 07 Portal | 30-Jun-07 | | 15-Aug-07 | 16-Jun-07 | | 13-Jul-07 | | 17-Jul-07 | | 24-Jul-07 | | 31-Jul-07 | | \$8,142,400 | 701,931 | | | |
| | | | SBCC | | 15-Aug-07 | 15-Aug-07 | | 15-Aug-07 | | 11-Sep-07 | | 24-Sep-07 | | 1-Oct-07 | | 15-Oct-07 | | | Asociación de las Empresas Wasser S. A. E y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S. A. de C. V. (CONSIHSA | \$8,142,400 | \$701,931 |
| | S U B T O T A L TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO | | | | | | | | | | | | | | | | \$15,992,400 | \$1,378,655 | | \$15,062,571 | \$1,298,498 |

EXAMEN PREVIO FIRMAS Y CONSULTORES INDIVIDUALES

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

| | | Servicios (| Consultoria | ETAPA: F PROPUE | PEDIDO DE STA (PP) | | ETAPA: PP EN | IVIADO A LIST/ RTA | | ION DE AVANCE JACION TECNICA | | | ETAPA: EVA FINANC | | | | | | DAI | TOS DEL CONTRATO | |
|-----------------------|---|------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| No. identificación | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | METODO DE | SELECCIÓN | PREPA | RACION | Revisión y Registro Agente Financiero | INVITA | ACION | PROPUES | TA TECNICA | Revisión y Re Finan | | PROPUESTA F | INANCIERA | | A CONTRATO - ro BIRF | Monto Estimado MXC\$ | Monto Estimado US\$ Equiv. | Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. |
| | | Programado | Real | ESTIMADA | REAL | | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA | REAL | | | | | |
| 44 | Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de Talnepantal, Zona Poniente, Edo de México y su integración en un sistema de información geográfico. | SBCC LCN | UNDB 24-Jul-07 PORTAL 19-JUL-07 | 15-Sep-07 | | 17-Aug-07 | 1-Oct-07 | | 29-Oct-07 | 29-Oct-07 | 31-Oct-07 | | 5-Nov-07 | | 8-Nov-07 | | \$4,000,000 | 344,828 | | | |
| | | | SBCC | | 24-Sep-07 | 25-Sep-07 | | 1-Sep-07 | | 29-Sep-07 | | | | 12-Nov-07 | | 30-Jan-07 | | | Ingeniería Integral del Agua S. A. de C. V. | \$1,558,003 | \$134,311 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$4,000,000 | \$344,828 | | \$1,558,003 | \$134,311 |
| | PUERTO VALLARTA, JAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Actualización del padrón de usuarios e implementación del sistema de información geográfico | SBCC LCI | Portal 10-Ago-07 UNDB 14-08-07 | 1-Aug-07 | | | 15-Aug-07 | | 14-Sep-07 | | 18-Sep-07 | | 21-Sep-07 | | 25-Sep-07 | | \$7,000,000 | 603,448 | | | |
| | | | SBCC | | 10-Sep-07 | 19-Sep-07 | | 21-Sep-07 | | 30-Oct-07 | | | | 29-Nov-07 | | 30-Nov-07 | | | Miranda Arana Velazco, S C. | \$5,980,000 | \$515,517 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$7,000,000 | \$603,448 | | \$5,980,000 | \$515,517 |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$37,892,400 | \$3,266,586 | | \$29,897,683 | \$2,577,386 |
| | T.C. | 11.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *************************************** | v*v*v*v*v*v*v*v*v*v*v*v* | METO | DOLOGIA DE SELEC | CIÓN | **************** | | US\$ | Equiv. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FIRMAS | | | | Techo | s/Limites | Exame | n Previo | | | | | | | | |
| | | | QCBS | ***************** | | ión Basada en Calidad | | | SBCC | Menor de \$ | 250,000 | | Financiero | | | | _ | | | | |
| | | | LCS | | | alificación de Consulto cción basada en meno | | | SCC SBMC | Menor de \$ Menor de \$ | N/A 250,000 | | nanciero/SFP Financiero | USO RE | QUIERE APROBA | CION SFP (*) | | | | | |
| | | | FBS | | | ión basada en presupu | | | SBPF | Menor de \$ | N/A | | nanciero/SFP | USO RE | QUIERE APROBA | CION SFP (*) | | | | | |
| | | | | | | SULTORES INDIVIDUA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | IC-3CVs IC-Sub | | | dividual - Mínimo terna Itor Individual - Recon | | | CI-3CVs CI-Recon | Menor de \$ Menor de \$ | 100,000 N/A | | Financiero Financiero | | | | | | | | |
| | | | . 10-300 | | Consu | nor marriada. Recom | | | CI-RECOII | Wellot de \$ | IVA | Agente i | · manoici o | - | | | | | | | |
| | Fecha de emisión: Fecha de No Objeción: | | | 11-A 16-A | ug-06 ug-06 | | | Fecha d | Fecha de a le no objeción: | Actualización: | | 18 de ene | ero de 2008 | | | | | | | | |
| | | | Ejecutor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c | COMISION NACIONA | AL DEL AGUA-ORGANI | SMOS OPERADO | ORES | | | | | Nota: (*) Secreta | ría de la Función | Pública, Unidad d | e Normatividad de | Adquisiciones | , Obras Públicas, | Servicios y Patri | monio Federal | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Modificaciones Contrato MXC\$ US\$ \$0 \$0 413,793

489030PROP0SPA1onente0010180mayo009.xls 53 DE 58

\$0 \$0

EXAMEN PREVIO FIRMAS Y CONSULTORES INDIVIDUALES

Modificaciones Contrato

MXC\$ US\$

\$0 \$0

\$0 \$0

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMENPOSTERIOR DEL BANCO

| | | Servicios Consultoria | | | | | | ON DE AVANCE - | FECHAS | | | | | | | |
|----------------|--|---|------------------------------------|--|--------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------------|-------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| No. | | | ETAPA: PEDIDO DI PROPUESTA (PP) | | ETAPA: PP EN | VIADO A LISTA RTA | ETAPA: EVALU | JACION TECNICA | | | ETAPA: EVA | | | | | |
| identificación | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | METODO DE SELECCIÓN | PREPARACION | Revisión y Registro Agente Financiero | INVITA | ACION | PROPUES | TA TECNICA | Revisión y R Fina | egistro Agente nciero | PROPUESTA F | FINANCIERA | ETAPA: FIRM Regis | IA CONTRATO - tro BIRF | Monto Estimado MXC\$ | Monto Estimado US\$ Equiv. |
| | Plan de Contrataciones | | | | | | * | | • | · | | | • | | - | |
| | Componente 2. Mejoramiento de | Eficiencia de los Organismos Opera | dores | | | | | | | | | | | | | |
| | PACHUCA, HGO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red deagua potable en macrocircuito denominad campestre en la ciudad de Pachuca Hidalgo. | SBCC | 30-May-07 | | 20-Jun-07 | | 18-Jul-07 | | | | 21-Jul-07 | | 31-Jul-07 | | \$2,100,000 | 181,034 |
| | SUBTOTAL | İ | | İ | | | | | | | | | | | \$0 | \$0 |
| | 2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Estudio Maestro de Administración de células del Macrocircuito Centenario I y II Etapas | SBCC Portal 22-05- | 30-May-06 | | 20-Jun-06 | | 18-Jul-06 | | | | 21-Jul-06 | | 31-Jul-06 | | \$774,800 | 66,793 |
| | | SBCC | 24-Jul | 06 | | 24-Jul-06 | | 23-Aug-06 | | | | 24-Aug-06 | | 2-Sep-06 | | |
| 31 | Plan maestro hidráulico de la infraestructura principal y sectorización de la red de agua potable de la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. 2a etapa | SBCC LCN | 31-May-07 | | 14-Jun-07 | | 13-Jul-07 | | 18-Jul-07 | | 25-Jul-07 | | 1-Aug-07 | | \$979,700 | 84,457 |
| | | SBCC | 14-Jun | .07 | | 14-Jun-07 | | 11-Jul-07 | | | | 16-Jul-07 | | 23-Jul-07 | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | \$1,754,500 | \$151,250 |
| | TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Actualización e incorporación al sistema de información geográfica del padrón de usuarios | SBCC | 30-May-07 | | 6-Jun-07 | | 4-Jul-07 | | 10-Jul-07 | | 17-Jul-07 | | 24-Jul-07 | | \$1,983,750 | 171,013 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | \$0 | \$0 |
| | MATAMOROS, TAMAULIPAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Supervisión de trabajos de construcción de sectores hidrométricos | SBCC | 31-May-07 | | 14-Jun-07 | | 13-Jul-07 | | 18-Jul-07 | | 25-Jul-07 | | 1-Aug-07 | | \$771,650 | 66,522 |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | \$0 | \$0 |
| | MAGDALENA, JAL. | | | | | ı | I | 1 | ı | | | 1 | Γ | I | Γ | |
| 34 | Proyecto integral de sectorización (Catastro de Redes Hidráulicas y su integración en un Sistema de Información Geográfico) | SBCC/SBCM UNDB 3-Ago- Portal 31-Jul- | 37 31-May-07 | 16-Aug-07 | 14-Jun-07 | | 13-Jul-07 | | 18-Jul-07 | | 25-Jul-07 | | 1-Aug-07 | | \$2,430,000 | 209,483 |
| | | SBCC | 14-Sep | -07 | | 17-Sep-07 | | 17-Oct-07 | | | | 24-Oct-07 | | 30-Oct-07 | | |
| 35 | Sistema de facturación, control de usuarios, cobranza y equipamiento | SBCC PORTAL 31-JU | L-07 31-May-07 | | 14-Jun-07 | | 13-Jul-07 | | 18-Jul-07 | | 25-Jul-07 | | 1-Aug-07 | | \$360,000 | 31,034 |

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMENPOSTERIOR DEL BANCO

| | | Servicios C | onsultoria | | | | | | N DE AVANCE - | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|------------|-------|------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| No. identificación | | | | | PEDIDO DE ESTA (PP) | | IVIADO A LISTA RTA | ETAPA: EVALU | ACION TECNICA | | ETAPA: EVA | | | | |
| identificacion | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | METODO DE | SELECCIÓN | PREP# | ARACION | Revisión y Registro Agente Financiero | ACION | PROPUEST | A TECNICA | Revisión y Reg Financ | PROPUESTA | FINANCIERA | MA CONTRATO - tro BIRF | Monto Estimado MXC\$ | Monto Estimado US\$ Equiv. |
| | | | SBCC | | 12-Sep-07 | | 12-Sep-07 | | 16-Oct-07 | | | 24-Oct-07 | 30-Oct-07 | | |
| | SUBTOTAL | | | • | | | | | | | | | | \$2,790,000 | \$240,517 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | | \$4,544,500 | \$391,767 |

T.C.

11.60

| | | | | | | 1 |
|---------|---|----------|-------------|---------|-----------------------|---------------------------------|
| | METODOLOGIA DE SELECCIÓN | | US\$ E | quiv. | | |
| | FIRMAS | | Techos/ | Limites | Examen Previo | |
| QCBS | Selección Basada en Calidad y Costo | SBCC | Menor de \$ | 250,000 | Agente Financiero | |
| CQ | Calificación de Consultores | SCC | Menor de \$ | N/A | Agente Financiero/SFP | USO REQUIERE APROBACION SFP (*) |
| LCS | Selección basada en menor costo | SBMC | Menor de \$ | 250,000 | Agente Financiero | |
| FBS | Selección basada en presupuesto fijo | SBPF | Menor de \$ | N/A | Agente Financiero/SFP | USO REQUIERE APROBACION SFP (*) |
| | CONSULTORES INDIVIDUALES | | | | | |
| IC-3CVs | Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos | CI-3CVs | Menor de \$ | 100,000 | Agente Financiero | |
| IC-Sub | Consultor Individual - Recontratación | CI-Recon | Menor de \$ | N/A | Agente Financiero | |

Fecha de emisión: 11-Aug-06 Fecha de No Objeción: 16-Aug-06

Ejecutor

COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Fecha de Actualización: 18 de enero de 2008 Fecha de no objeción:

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

| Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. | Modificacio | nes Contrato |
|---|---|---------------------------------|-------------|--------------|
| | | <u></u> | | |
| e modificaron los alcances de la acción, cambi nombre, se trajo de previo.Se canceló ésta acción. | Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma | \$4,800,000 | #DIV/0! | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | \$774,166 | 66,738 | | |
| ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | \$992,982 \$1,767,148 | 85,602 \$152,340 | | |
| Cancelado | | | | |
| | | | | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Cancelado | | | | |
| | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| | | | | |
| | | | | |

| Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. | Modificacio | nes Contrato |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| AGUA SOLUCIONES S.DE R.L. M.I. | \$281,750 | 24,289 | | |
| | \$2,202,112 | \$189,837 | \$0 | \$0 |