

## 7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

## PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

## CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANC

| No. identi<br>ficación                                                   | Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1                                                                                  |                     |                        | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |                                                |                                            |                                      |                                      |                                                        |                                                |                      |                                       |                                             |            |              | Costo Es<br>timado |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|
|                                                                          | Descripción<br>Suministro/Obra/Servicio                                                                                       | Metodo de<br>Compra | Clave<br>Institucional | Etapas Bases                                         |                                                |                                            |                                      | APERTURA                             | Etapas de Evaluación                                   |                                                |                      |                                       | Etapas contratación                         |            |              |                    |
| Finalización<br>de<br>Preparación<br>de Bases                            |                                                                                                                               |                     |                        | Envío para<br>N.O.BIRF                               | Revisión y<br>Registro<br>Agente<br>Financiero | Publicación<br>de Bases<br>(COMPRANET<br>) | Recepción/<br>Apertura de<br>Ofertas | Informe de<br>Evaluación<br>Dictámen | Informe de<br>Evaluación<br>Económica<br>(Prop. Fallo) | Revisión y<br>Registro<br>Agente<br>Financiero | Firma de<br>Contrato | Registro BIRF<br>de Contrato<br>(SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado                 | Contrato # | MXCS         |                    |
| Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores |                                                                                                                               |                     |                        |                                                      |                                                |                                            |                                      |                                      |                                                        |                                                |                      |                                       |                                             |            |              |                    |
| GÓMEZ PALACIO, DGO.                                                      |                                                                                                                               |                     |                        |                                                      |                                                |                                            |                                      |                                      |                                                        |                                                |                      |                                       |                                             |            |              |                    |
| 113                                                                      | Tanque "Consuelo", Suministro, Instalación de Tanque de Regulación de Agua Potable con Capacidad De 2,500 M3.                 | Bienes / LPI        |                        | 16-Jul-08                                            |                                                |                                            | 24-Jul-08                            | 8-Sep-08                             | 16-Sep-08                                              | 18-Sep-08                                      |                      | 20-Sep-08                             |                                             |            | \$4,500,000  |                    |
| 114                                                                      | Suministro e Instalación de Micromedidores Domiciliarios en el Sector 1.                                                      | Bienes / LPI        |                        | 16-Jul-08                                            |                                                |                                            | 24-Jul-08                            | 8-Sep-08                             | 16-Sep-08                                              | 18-Sep-08                                      |                      | 20-Sep-08                             |                                             |            | \$7,922,050  |                    |
| 115                                                                      | Tanque "Chapala", suministro e instalación y equipamiento de tanque de Regulación de agua potable de 5,000 M3.                | Bienes / LPI        |                        | 16-Jul-08                                            |                                                |                                            | 24-Jul-08                            | 8-Sep-08                             | 16-Sep-08                                              | 18-Sep-08                                      |                      | 20-Sep-08                             |                                             |            | \$9,200,000  |                    |
| SUBTOTAL                                                                 |                                                                                                                               |                     |                        |                                                      |                                                |                                            |                                      |                                      |                                                        |                                                |                      |                                       |                                             |            | \$21,622,050 |                    |
| TORREÓN, COAH.                                                           |                                                                                                                               |                     |                        |                                                      |                                                |                                            |                                      |                                      |                                                        |                                                |                      |                                       |                                             |            |              |                    |
| 76                                                                       | Sistema de regulación del sistema centro - sur.                                                                               | Bienes / LPI        |                        | 11-Apr-08                                            | DGAIB / SFI /                                  | 29-Apr-08                                  | 17-Jun-08                            | 23-Jun-08                            | 30-Jun-08                                              |                                                | 3-Jul-08             |                                       | MARTHA REYES DELGADO                        |            | \$16,500,000 |                    |
| 77                                                                       | Equipamiento electromecánico del sistema de regulación del sistema de regulación del sistema centro sur y obra civil.         | Bienes / LPI        |                        | 11-Apr-08                                            | DGAIB / SFI /                                  | 29-Apr-08                                  | 20-Jun-08                            | 27-Jun-08                            | 4-Jul-08                                               |                                                | 9-Jul-08             |                                       | MOBE MOTORES EQUIPOS Y BOMBAS, S.A. DE C.V. |            | \$6,000,000  |                    |
| SUBTOTAL                                                                 |                                                                                                                               |                     |                        |                                                      |                                                |                                            |                                      |                                      |                                                        |                                                |                      |                                       |                                             |            | \$22,500,000 |                    |
| TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO                                             |                                                                                                                               |                     |                        |                                                      |                                                |                                            |                                      |                                      |                                                        |                                                |                      |                                       |                                             |            |              |                    |
| 93                                                                       | Suministro e instalación de 5000 micromedidores digitales para agua poatable en el municipio de tlalnepantla. (continuación). | Bienes / LPI        |                        | 30-Apr-08                                            |                                                |                                            | 20-May-08                            | 7-Jul-08                             | 17-Jul-08                                              | 4-Aug-08                                       |                      | 5-Aug-08                              |                                             |            | \$20,000,000 |                    |
| SUBTOTAL                                                                 |                                                                                                                               |                     |                        |                                                      |                                                |                                            |                                      |                                      |                                                        |                                                |                      |                                       |                                             |            | \$20,000,000 |                    |
| CELAYA, GUANAJUATO                                                       |                                                                                                                               |                     |                        |                                                      |                                                |                                            |                                      |                                      |                                                        |                                                |                      |                                       |                                             |            |              |                    |
| 86                                                                       | Diseño, suministro, instalación y prueba hudsráulica del tanque jardines de 2000 m3                                           | Bienes / LPI        |                        | 12-May-08                                            |                                                |                                            | 27-May-08                            | 14-Jul-08                            | 21-Jul-08                                              | 28-Jul-08                                      |                      | 4-Aug-08                              |                                             |            | \$5,000,000  |                    |
| SUBTOTAL                                                                 |                                                                                                                               |                     |                        |                                                      |                                                |                                            |                                      |                                      |                                                        |                                                |                      |                                       |                                             |            | \$5,000,000  |                    |
| PUERTO VALLARTA, JALISCO                                                 |                                                                                                                               |                     |                        |                                                      |                                                |                                            |                                      |                                      |                                                        |                                                |                      |                                       |                                             |            |              |                    |
| 96                                                                       | Sistema de video inspección de tuberías y descargas domicilairaias montado en caja seca sobre chasis cabina                   | Bienes / LPI        |                        | 25-Jun-08                                            |                                                |                                            | 1-Jul-08                             | 11-Aug-08                            | 15-Aug-08                                              | 18-Aug-08                                      |                      | 29-Aug-08                             |                                             |            | \$6,046,240  |                    |
| SUBTOTAL                                                                 |                                                                                                                               |                     |                        |                                                      |                                                |                                            |                                      |                                      |                                                        |                                                |                      |                                       |                                             |            | \$6,046,240  |                    |
| TOLUCA, EDO. MÉX.                                                        |                                                                                                                               |                     |                        |                                                      |                                                |                                            |                                      |                                      |                                                        |                                                |                      |                                       |                                             |            |              |                    |
| 112                                                                      | Suministro e instalación de medidores para uso no doméstico                                                                   | Bienes / LPI        |                        | 27-Jun-08                                            |                                                |                                            | 24-Jul-08                            | 8-Sep-08                             | 15-Sep-08                                              | 16-Sep-08                                      |                      | 17-Sep-08                             |                                             |            | \$6,000,000  |                    |
| SUBTOTAL                                                                 |                                                                                                                               |                     |                        |                                                      |                                                |                                            |                                      |                                      |                                                        |                                                |                      |                                       |                                             |            | \$6,000,000  |                    |
| TAMPICO, TAMAULIPAS                                                      |                                                                                                                               |                     |                        |                                                      |                                                |                                            |                                      |                                      |                                                        |                                                |                      |                                       |                                             |            |              |                    |

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO  
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANC

|                     |                                                                                                               |                  |                     | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |                     |                                       |                                   |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                             |            |              |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|----------|
| No. identi          | Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1                                                                  |                  |                     | Etapa Bases                                          |                     |                                       |                                   | APERTURA                       | Etapa de Evaluación            |                                               |                                       |                   | Etapa contratación              |                             |            |              | Costo Es |
| No. identificación  | Descripción Suministro/Obra/Servicio                                                                          | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases                 | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET ) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | MXCS         |          |
| 118                 | Rehabilitación de sistemas de clarifloculación en las Plantas Potabilizadoras Altavista y Laguna de la Puerta | Bienes / LPI     |                     | 24-Jul-08                                            |                     |                                       | 31-Jul-08                         | 15-Sep-08                      | 19-Sep-08                      | 22-Sep-08                                     |                                       | 25-Sep-08         |                                 |                             |            | \$6,500,000  |          |
| SUB TOTAL           |                                                                                                               |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                   |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                             |            | \$6,500,000  |          |
| DURANGO, DURANGO    |                                                                                                               |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                   |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                             |            |              |          |
| 127                 | Suministro e instalación de micromedidores en diferentes partes de la ciudad                                  | Bienes / LPI     |                     | 5-Sep-08                                             |                     |                                       | 11-Sep-08                         | 27-Oct-08                      | 29-Oct-08                      | 31-Oct-08                                     |                                       | 3-Nov-08          |                                 |                             |            | \$10,000,000 |          |
| SUB TOTAL           |                                                                                                               |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                   |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                             |            | \$10,000,000 |          |
| CUERNAVACA, MORELOS |                                                                                                               |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                   |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                             |            |              |          |
| 135                 | Suministro de 2440 medidores "lectura remota" para agua potable a grandes consumidores.                       | Bienes / LPI     |                     | 30-Sep-08                                            |                     |                                       | 9-Oct-08                          | 24-Nov-08                      | 26-Nov-08                      | 27-Nov-08                                     |                                       | 28-Nov-08         |                                 |                             |            | \$5,550,896  |          |
| SUB TOTAL           |                                                                                                               |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                   |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                             |            | \$5,550,896  |          |
| TOTAL               |                                                                                                               |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                   |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                             |            | \$96,719,186 |          |

T.C. 11.60

| Metodo de Contratación |                                         |  | TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv. |                      |                   |
|------------------------|-----------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| NCB                    | Licitación Pública Nacional             |  | Obra Civil                      | Bienes/ Servicios no | Registro          |
|                        | LPN                                     |  | Hasta US\$5,000,000             | Hasta US\$300,000    | Agente Financiero |
| Shopping               | Invitación a por lo menos tres personas |  | I-3 per                         | Hasta US\$300,000    | Agente Financiero |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Fecha de Emisión Original: | 11-Aug-06  |
| Fecha de no objeción:      | 16-Ago.-06 |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Fecha de Actualización: | 24 de octubre de 2008 |
| Fecha de no objeción:   |                       |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Ejecutores                                      |
| COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES |

| Datos finales del contrato |                     |                    |
|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Estimado                   | Costo Final         |                    |
| US\$                       | MXCS                | US\$               |
|                            |                     |                    |
|                            |                     |                    |
| \$387,931                  |                     |                    |
|                            |                     |                    |
| \$682,935                  |                     |                    |
|                            |                     |                    |
| \$793,103                  |                     |                    |
|                            |                     |                    |
| <b>\$1,863,970</b>         | <b>\$0</b>          | <b>\$0</b>         |
|                            |                     |                    |
| \$1,422,414                | \$17,591,337        | \$1,516,494.59     |
|                            |                     |                    |
| \$517,241                  | \$11,320,445        | \$975,900.45       |
|                            |                     |                    |
| <b>\$1,939,655</b>         | <b>\$28,911,782</b> | <b>\$2,492,395</b> |
|                            |                     |                    |
| \$1,724,138                |                     |                    |
|                            |                     |                    |
| <b>\$1,724,138</b>         | <b>\$0</b>          | <b>\$0</b>         |
|                            |                     |                    |
| \$431,034                  |                     |                    |
|                            |                     |                    |
| <b>\$431,034</b>           | <b>\$0</b>          | <b>\$0</b>         |
|                            |                     |                    |
| \$521,228                  |                     |                    |
|                            |                     |                    |
| <b>\$521,228</b>           | <b>\$0</b>          | <b>\$0</b>         |
|                            |                     |                    |
| \$517,241                  |                     |                    |
|                            |                     |                    |
| <b>\$517,241</b>           | <b>\$0</b>          | <b>\$0</b>         |

| Datos finales del contrato |              |             |
|----------------------------|--------------|-------------|
| Estimado                   | Costo Final  |             |
| US\$                       | MXC\$        | US\$        |
| \$560,345                  |              |             |
|                            |              |             |
| \$560,345                  | \$0          | \$0         |
|                            |              |             |
| \$862,069                  |              |             |
|                            |              |             |
| \$862,069                  | \$0          | \$0         |
|                            |              |             |
| \$478,526                  |              |             |
|                            |              |             |
| \$478,526                  | \$0          | \$0         |
|                            |              |             |
| \$8,337,861                | \$28,911,782 | \$2,492,395 |

**PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO**  
**CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO**

| PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)                            |                                                                                                                                                            |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| No. identificación                                                              | Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1                                                                                                               |                  |                     |                                      | Etapa Bases         |                                       |                                  |                                | APERTURA                       | Etapa de Evaluación                           |                                       |                                |                          | Etapa contratación              |                                                                                         |                              |
|                                                                                 | Descripción Suministro/Obra/Servicio                                                                                                                       | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato (programada) | Firma de Contrato (real) | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado                                                             | Contrato #                   |
| <b>Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores</b> |                                                                                                                                                            |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                                         |                              |
| <b>2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.</b>                                                  |                                                                                                                                                            |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                                         |                              |
| 115                                                                             | Tanque "Chapala", suministro e instalación y equipamiento de tanque de Regulación de agua potable de 5,000 M3.                                             | Obra / LPN       |                     | 16-Jul-08                            |                     |                                       | 24-Jul-08                        | 13-Aug-08                      | 22-Aug-08                      | 24-Aug-08                                     |                                       | 26-Aug-08                      |                          |                                 |                                                                                         |                              |
| 116                                                                             | Construcción de Línea de conducción del pozo 14 a Tanque Chapala.                                                                                          | Obra / LPN       |                     | 16-Jul-08                            |                     |                                       | 24-Jul-08                        | 13-Aug-08                      | 22-Aug-08                      | 24-Aug-08                                     |                                       | 26-Aug-08                      |                          |                                 | SAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                        | SDAPA-GP-PATME-ME-004/08     |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                 |                                                                                                                                                            |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                                         |                              |
| <b>CELAYA, GUANAJUATO</b>                                                       |                                                                                                                                                            |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                                         |                              |
| 85                                                                              | Sustitución de redes y tomas domiciliarias en el sector jardines-tresguerras.                                                                              | Obra / LPN       |                     | 5-May-08                             |                     |                                       | 20-May-08                        | 11-Jun-08                      | 17-Jun-08                      | 20-Jun-08                                     |                                       | 27-Jun-08                      |                          |                                 | SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.                                      | CEAG-JUMAPA-CELAYA-OP-008-22 |
| 87                                                                              | Re-equipamiento de 4 pozos (jardines, tresguerras, olimpia, delbosque), equipamiento tanque jardies y profundización del pozo del bosque                   | Obra / LPN       |                     | 11-Aug-08                            |                     |                                       | 21-Aug-08                        | 11-Sep-08                      | 18-Sep-08                      | 25-Sep-08                                     |                                       | 30-Sep-08                      |                          |                                 |                                                                                         |                              |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                 |                                                                                                                                                            |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                                         |                              |
| <b>MAGDALENA, JAL.</b>                                                          |                                                                                                                                                            |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                                         |                              |
| 82                                                                              | Sectorización y rehabilitación de infraestructura de abastecimiento                                                                                        | Obra / LPN       |                     | 22-Apr-08                            |                     |                                       | 29-Apr-08                        | 20-May-08                      | 23-May-08                      | 27-May-08                                     |                                       | 3-Jun-08                       |                          |                                 |                                                                                         |                              |
| 83                                                                              | Establecimiento del sistema de información con capacidad de dar seguimiento y monitoreo a la infraestructura de abastecimiento mediante su automatización. | Bienes / LPN     |                     | 22-Apr-08                            |                     |                                       | 29-Apr-08                        | 20-May-08                      | 23-May-08                      | 27-May-08                                     |                                       | 3-Jun-08                       |                          |                                 |                                                                                         |                              |
| 84                                                                              | Implementación de programa de micromedición. 2da etapa.                                                                                                    | Bienes / LPN     |                     | 22-Apr-08                            |                     |                                       | 29-Apr-08                        | 20-May-08                      | 23-May-08                      | 27-May-08                                     |                                       | 3-Jun-08                       |                          |                                 |                                                                                         |                              |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                 |                                                                                                                                                            |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                                         |                              |
| <b>TORREÓN, COAH.</b>                                                           |                                                                                                                                                            |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                                         |                              |
| 78                                                                              | Adquisición de micro y macro medidores para el sistema centro - sur.                                                                                       | Bienes / LPN     |                     | 11-Apr-08                            |                     |                                       | 24-Apr-08                        | 15-May-08                      | 20-May-08                      | 22-May-08                                     |                                       | 27-May-08                      |                          |                                 | Part. 1.- Julieta Guadalupe Serrano de Pozo<br>Part. 2.- Medidores Azteca, S.A. de C.V. |                              |
| 79                                                                              | Sectorización y cierre de circuitos en el sistema centro - sur                                                                                             | Obra / LPN       |                     | 11-Apr-08                            |                     |                                       | 24-Apr-08                        | 19-May-08                      | 23-May-08                      | 28-May-08                                     |                                       | 3-Jun-08                       |                          |                                 | HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                             |                              |
| 80                                                                              | Adquisición e inetalación de control supervisorio de 9 pozos y 1 tanque del sistema centro - sur.                                                          | Bienes / LPN     |                     | 11-Apr-08                            |                     |                                       | 24-Apr-08                        | 15-May-08                      | 20-May-08                      | 22-May-08                                     |                                       | 23-May-08                      |                          |                                 | INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S.A. DE C.V.                               |                              |
| 81                                                                              | Adquisición de variadores de velocidad para el sistema centro - sur.                                                                                       | Bienes / LPN     |                     | 11-Apr-08                            |                     |                                       | 24-Apr-08                        | 16-May-08                      | 21-May-08                      | 23-May-08                                     |                                       | 28-May-08                      |                          |                                 | INDUSTRIA SIGRAMA, S.A. DE C.V.                                                         |                              |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                 |                                                                                                                                                            |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                                         |                              |
| <b>PUERTO VALLARTA, JAL.</b>                                                    |                                                                                                                                                            |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                                         |                              |

## 7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

## PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO

## CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANC

| PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1         |                                                                                                                                                                                               |                   |                     | Etapas Bases                         |                     |                                       |                                  | APERTURA                       | Etapas de Evaluación           |                                               |                                       |                                | Etapas contratación      |                                 |                                      |                                                    |
| No. identificación                                   | Descripción Suministro/Obra/Servicio                                                                                                                                                          | Método de Compra  | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato (programada) | Firma de Contrato (real) | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado          | Contrato #                                         |
| 97                                                   | Suministro e instalación de micromedidores para diferentes colonias                                                                                                                           | Obra / LPN        |                     | 26-Jun-08                            |                     |                                       | 7-Jul-08                         | 28-Jul-08                      | 4-Aug-08                       | 4-Aug-08                                      |                                       | 11-Aug-08                      |                          |                                 | GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.     | SEAPAL-2008-002-PATME-MICROMEDIDOR ES-LPN          |
| 98                                                   | Rehabilitación de tanques de almacenamiento con recubrimiento interno a base de pvc colaminado.                                                                                               | Obra / LPN        |                     | 26-Jun-08                            |                     |                                       | 7-Jul-08                         | 28-Jul-08                      | 4-Aug-08                       | 4-Aug-08                                      |                                       | 11-Aug-08                      |                          |                                 | GRUPO CONSTRUCTOR ALRI, S.A. DE C.V. | SEAPAL-2008-003-PATME-REHABILITACIÓN TANQUE-LPN    |
| 99                                                   | Instalación de sifones en cruces de arroyos, sustitución de tubería de acero de 24" ø, instalación de vaea trifuncionales, en la línea de conducción del tanque san luis al tanque agua azul. | Obra / LPN        |                     | 26-Jun-08                            |                     |                                       | 7-Jul-08                         | 28-Jul-08                      | 4-Aug-08                       | 4-Aug-08                                      |                                       | 11-Aug-08                      |                          |                                 | GRUPO CONSTRUCTOR ALRI, S.A. DE C.V. | SEAPAL-2008-004-PATME-SIFONES TANQUE SAN LUIS-LPN  |
| 100                                                  | Suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, válvulas reguladoras de gasto y válvulas sostenedoras de presión en varios puntos especiales para sectorización.                      | Obra / LPN        |                     | 26-Jun-08                            |                     |                                       | 7-Jul-08                         | 28-Jul-08                      | 4-Aug-08                       | 4-Aug-08                                      |                                       | 11-Aug-08                      |                          |                                 | BQE, S.A. DE C.V.                    | SEAPAL-2008-005-PATME-VALVULAS SECCIONAMIENT O-LPN |
| SUB TOTAL                                            |                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                                      |                     |                                       | 11-Sep-08                        | 2-Oct-08                       |                                | 9-Oct-08                                      |                                       |                                | 14-Oct-08                |                                 |                                      |                                                    |
| TOLUCA, EDO. MÉX.                                    |                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                      |                                                    |
| 102                                                  | Sectorización para conformación del macrosector la teresona                                                                                                                                   | Obra / LPN        |                     | 27-Jun-08                            |                     |                                       | 15-Jul-08                        | 4-Aug-08                       | 11-Aug-08                      | 12-Aug-08                                     |                                       | 13-Aug-08                      |                          |                                 |                                      |                                                    |
| 103                                                  | Sectorización para conformación del macrosector lomas altas                                                                                                                                   | Obra / LPN        |                     | 27-Jun-08                            |                     |                                       | 12-Aug-08                        | 2-Sep-08                       | 9-Sep-08                       | 10-Sep-08                                     |                                       | 11-Sep-08                      |                          |                                 |                                      |                                                    |
| 104                                                  | Sectorización para conformación del macrosector san miguel-agustín millán                                                                                                                     | Obra / LPN        |                     | 27-Jun-08                            |                     |                                       | 5-Aug-08                         | 26-Aug-08                      | 3-Sep-08                       | 4-Sep-08                                      |                                       | 5-Sep-08                       |                          |                                 |                                      |                                                    |
| 105                                                  | Sectorización para conformación del macrosector el calvario-c. U.                                                                                                                             | Obra / LPN        |                     | 27-Jun-08                            |                     |                                       | 5-Aug-08                         | 26-Aug-08                      | 3-Sep-08                       | 4-Sep-08                                      |                                       | 5-Sep-08                       |                          |                                 |                                      |                                                    |
| 106                                                  | Detección y reparación de fugas en líneas y tomas domiciliarias de la ciudad, zona norte                                                                                                      | Obra / LPN        |                     | 27-Jun-08                            |                     |                                       | 15-Jul-08                        | 4-Aug-08                       | 11-Aug-08                      | 12-Aug-08                                     |                                       | 13-Aug-08                      |                          |                                 |                                      |                                                    |
| 107                                                  | Detección y reparación de fugas en líneas y tomas domiciliarias de la ciudad, zona sur                                                                                                        | Obra / LPN        |                     | 27-Jun-08                            |                     |                                       | 24-Jul-08                        | 14-Aug-08                      | 21-Aug-08                      | 25-Aug-08                                     |                                       | 26-Aug-08                      |                          |                                 |                                      |                                                    |
| 108                                                  | Suministro e instalación de medidores para uso doméstico                                                                                                                                      | Bienes / LPN      |                     | 27-Jun-08                            |                     |                                       | 5-Aug-08                         | 26-Aug-08                      | 3-Sep-08                       | 4-Sep-08                                      |                                       | 5-Sep-08                       |                          |                                 |                                      |                                                    |
| 109                                                  | Suministro e instalación de medidores para edificios públicos                                                                                                                                 | Bienes / LPN      |                     | 27-Jun-08                            |                     |                                       | 12-Aug-08                        | 2-Sep-08                       | 9-Sep-08                       | 10-Sep-08                                     |                                       | 11-Sep-08                      |                          |                                 |                                      |                                                    |
| 110                                                  | Rehabilitación de redes de conducción y distribución primarias                                                                                                                                | Obra / LPN        |                     | 27-Jun-08                            |                     |                                       | 24-Jul-08                        | 14-Aug-08                      | 21-Aug-08                      | 25-Aug-08                                     |                                       | 26-Aug-08                      |                          |                                 |                                      |                                                    |
| 111                                                  | Rehabilitación de redes de conducción y distribución secundarias                                                                                                                              | Obra / LPN        |                     | 27-Jun-08                            |                     |                                       | 15-Jul-08                        | 4-Aug-08                       | 11-Aug-08                      | 12-Aug-08                                     |                                       | 13-Aug-08                      |                          |                                 |                                      |                                                    |
| SUB TOTAL                                            |                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                      |                                                    |
| DURANGO, DGO.                                        |                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                      |                                                    |
| 128                                                  | Suministro e instalación de 10 macromedidores                                                                                                                                                 | Bienes / CP (I3P) |                     | 5-Sep-08                             |                     |                                       | Invitación 8-sep-08              | 6-Oct-08                       | 8-Oct-08                       | 10-Oct-08                                     |                                       | 13-Oct-08                      |                          |                                 |                                      |                                                    |

## 7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

## PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO

## CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANC

|                    | Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1                                                                                                                                                                                                          |                  |                     | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| No. identificación | Descripción Suministro/Obra/Servicio                                                                                                                                                                                                                  | Metodo de Compra | Clave Institucional | Etapa Bases                                          |                     |                                       |                                  | APERTURA                       | Etapa de Evaluación            |                                               |                                       | Etapa contratación             |                          |                                 |                             |            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     | Finalización de Preparación de Bases                 | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato (programada) | Firma de Contrato (real) | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # |
|                    | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
|                    | LERDO, DGO.                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
| 131                | Rehabilitación de pozos y<br>eficientización de equipos de<br>bombeo de agua potable en los<br>pozos, "P. Bordo de protección",<br>"P. 5 de mayo", "P. Huarache I" y<br>"P. Huarache II"                                                              | Obra / I3P       |                     | 6-Sep-08                                             |                     |                                       | Invitación<br>10-sep-08          | 20-Sep-08                      | 23-Sep-08                      | 25-Sep-08                                     |                                       | 26-Sep-08                      |                          |                                 |                             |            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
| 132                | Suministro e instalación de<br>micromedidores en la Cd. de Lerdo,<br>Dgo.                                                                                                                                                                             | Obra / I3P       |                     | 6-Sep-08                                             |                     |                                       | Invitación<br>10-sep-08          | 20-Sep-08                      | 23-Sep-08                      | 25-Sep-08                                     |                                       | 26-Sep-08                      |                          |                                 |                             |            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
| 133                | Construcción de tanque de<br>regulación                                                                                                                                                                                                               | Obra / LPN       |                     | 6-Sep-08                                             |                     |                                       | Invitación<br>18-sep-08          | 8-Oct-08                       | 13-Oct-08                      | 16-Oct-08                                     |                                       | 20-Oct-08                      |                          |                                 |                             |            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
|                    | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
|                    | NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
| 89                 | Programa de Macromedición<br>Consistente en la Instalacion de<br>Medidores Electromagneticos y<br>sus Respectivas Unidades de<br>Trasmision Remota de Datos en<br>Todos y Cada uno de los Puntos<br>de Entrega de Agua en Bloque y<br>Fuentes Propias | Obra / LPN       |                     | 30-Apr-08                                            |                     |                                       | 7-May-08                         | 27-May-08                      | 3-Jun-08                       | 17-Jun-08                                     |                                       | 24-Jun-08                      |                          |                                 |                             |            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
|                    | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
|                    | TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
| 92                 | Rehabilitación de redes de agua<br>potable (tomas domiciliarias)                                                                                                                                                                                      | Obra / LPN       |                     | 30-Apr-08                                            |                     |                                       | 20-May-08                        | 10-Jun-08                      | 20-Jun-08                      | 7-Jul-08                                      |                                       | 8-Jul-08                       |                          |                                 |                             |            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
| 94                 | Sectorización de infraestructura<br>existente dentro del municipio.                                                                                                                                                                                   | Obra / LPN       |                     | 30-Apr-08                                            |                     |                                       | 20-May-08                        | 10-Jun-08                      | 20-Jun-08                      | 7-Jul-08                                      |                                       | 8-Jul-08                       |                          |                                 |                             |            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
|                    | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
|                    | TAMPICO, TAMAULIPAS                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
| 119                | Implantación de Sistemas de<br>Facturación y Medición de                                                                                                                                                                                              | Bienes / I3P     |                     | 18-Jul-08                                            |                     |                                       | Invitación<br>21-jul-08          | 28-Jul-08                      | 30-Jul-08                      | 31-Jul-08                                     |                                       | 1-Aug-08                       |                          |                                 |                             |            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
| 120                | Rehabilitación de Líneas de<br>Conducción de agua potable de 10"<br>y 20" de diámetro en Tampico,<br>Tams.                                                                                                                                            | Obra / I3P       |                     | 17-Jul-08                                            |                     |                                       | Invitación<br>21-jul-08          | 30-Jul-08                      | 1-Aug-08                       | 4-Aug-08                                      |                                       | 7-Aug-08                       |                          |                                 |                             |            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
|                    | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
|                    | BAHIA DE BANDERAS, NAY.                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
| 122                | Suministro e instalación de 3,000<br>micromedidores en: Cruz de<br>Huanacastle, Bucerías, Mezcales y<br>Jarretaderas.                                                                                                                                 | Obra / LPN       |                     | 20-Aug-08                                            |                     |                                       | 28-Aug-08                        | 17-Sep-08                      | 22-Sep-08                      | 24-Sep-08                                     |                                       | 25-Sep-08                      |                          |                                 |                             |            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
| 123                | Adquisición e instalación de control<br>supervisorio en pozos y tanques en<br>las localidades de Bucerías y La<br>Cruz de Huanacastle                                                                                                                 | Obra / LPN       |                     | 20-Aug-08                                            |                     |                                       | 28-Aug-08                        | 17-Sep-08                      | 22-Sep-08                      | 24-Sep-08                                     |                                       | 25-Sep-08                      |                          |                                 |                             |            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
| 124                | Sectorización de Bucerías y La<br>Cruz de Huanacastle                                                                                                                                                                                                 | Obra / LPN       |                     | 20-Aug-08                                            |                     |                                       | 28-Aug-08                        | 17-Sep-08                      | 22-Sep-08                      | 24-Sep-08                                     |                                       | 25-Sep-08                      |                          |                                 |                             |            |

| PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |                                                                                                                                                       |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|
| Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1         |                                                                                                                                                       |                  |                     | Etapas Bases                         |                     |                                       |                                  | APERTURA                       | Etapas de Evaluación           |                                               |                                       |                                | Etapas contratación      |                                 |                             |            |
| No. identificación                                   | Descripción Suministro/Obra/Servicio                                                                                                                  | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato (programada) | Firma de Contrato (real) | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # |
| 125                                                  | Equipamiento del sistema comercial                                                                                                                    | Bienes / I3P     |                     | 20-Aug-08                            |                     |                                       | Invitación 28-ago-08             | 17-Sep-08                      | 22-Sep-08                      | 24-Sep-08                                     |                                       | 25-Sep-08                      |                          |                                 |                             |            |
| SUBTOTAL                                             |                                                                                                                                                       |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
| CUERNAVACA, MORELOS                                  |                                                                                                                                                       |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
| 136                                                  | Instalación de 24 macromedidores en fuentes de abastecimiento, incluye desmantelamientos, suministro y colocación de piezas especiales.               | Obra / LPN       |                     | 30-Sep-08                            |                     |                                       | 9-Oct-08                         | 29-Oct-08                      | 31-Oct-08                      | 3-Nov-08                                      |                                       | 7-Nov-08                       |                          |                                 |                             |            |
| 137                                                  | Instalación de 2440 medidores "lectura remota" para agua potable a grandes consumidores, incluye desmontaje de los medidores existentes y protección. | Obra / I3P       |                     | 30-Sep-08                            |                     |                                       | Invitación 9-oct-08              | 29-Oct-08                      | 31-Oct-08                      | 3-Nov-08                                      |                                       | 7-Nov-08                       |                          |                                 |                             |            |
| 138                                                  | Mejoramiento del sistema comercial, mediante la adquisición de hardware y accesorios.                                                                 | Bienes / I3P     |                     | 30-Sep-08                            |                     |                                       | 9-Oct-08                         | 29-Oct-08                      | 31-Oct-08                      | 3-Nov-08                                      |                                       | 7-Nov-08                       |                          |                                 |                             |            |
| 139                                                  | Suministro de equipo de comunicación multiple incluye: Baterías recargables, servicio y capacitación del software básico de lecturas SBL.             | Bienes / I3P     |                     | 30-Sep-08                            |                     |                                       | 9-Oct-08                         | 29-Oct-08                      | 31-Oct-08                      | 3-Nov-08                                      |                                       | 7-Nov-08                       |                          |                                 |                             |            |
| SUBTOTAL                                             |                                                                                                                                                       |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
| ATIZAPAN, EDO. DE MEX.                               |                                                                                                                                                       |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
| 141                                                  | Adquisición e instalación de micromedidores de 1/2" con telemetría.                                                                                   | Bienes / LPN     |                     | 27-Oct-07                            |                     |                                       | 30-Oct-08                        | 21-Nov-08                      | 26-Nov-08                      | 28-Nov-08                                     |                                       | 1-Dec-08                       |                          |                                 |                             |            |
| SUBTOTAL                                             |                                                                                                                                                       |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |
| TOTAL                                                |                                                                                                                                                       |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                             |            |

T.C.

11.60

| Metodo de Contratación |                                         |  |         | TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv. |                      |                   |
|------------------------|-----------------------------------------|--|---------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| NCB                    | Licitación Pública Nacional             |  | LPN     | Obra Civil                      | Bienes/ Servicios no | Registro          |
|                        |                                         |  |         | Hasta US\$5,000,000             | Hasta US\$300,000    | Agente Financiero |
| Shopping               | Invitación a por lo menos tres personas |  | I-3 per | Hasta US\$300,000               | Hasta US\$300,000    | Agente Financiero |

Fecha de Emisión Original: 11-Aug-06

Fecha de no objeción: 16-Aug-06

Fecha de Actualización: 23 de septiembre de 2008

Fecha de no objeción:

Ejecutores

COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

|                |             |                                                  |                 |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------|
|                |             | Datos finales del contrato                       |                 |
| Costo Estimado |             | Costo Final                                      |                 |
| MXC\$          | US\$        | MXC\$                                            | US\$            |
|                |             |                                                  |                 |
|                |             |                                                  |                 |
| \$9,200,000    | 793,103     | Se trasladó a Bienes Internacional<br>Rev Previa |                 |
|                |             |                                                  |                 |
| \$4,123,575    | 355,481     | \$4,184,081                                      | \$ 360,696.62   |
|                |             |                                                  |                 |
| \$13,323,575   | \$1,148,584 | \$4,184,081                                      | \$360,697       |
|                |             |                                                  |                 |
| \$18,517,974   | 1,596,377   | \$18,695,846                                     | \$ 1,611,710.90 |
|                |             |                                                  |                 |
| \$4,000,000    | 344,828     |                                                  |                 |
|                |             |                                                  |                 |
| \$22,517,974   | \$1,941,205 | \$18,695,846                                     | \$1,611,711     |
|                |             |                                                  |                 |
| \$3,936,600    | 339,362     |                                                  |                 |
|                |             |                                                  |                 |
| \$1,800,000    | 155,172     |                                                  |                 |
|                |             |                                                  |                 |
| \$2,720,000    | 234,483     |                                                  |                 |
|                |             |                                                  |                 |
| \$8,456,600    | \$729,017   | \$0                                              | \$0             |
|                |             |                                                  |                 |
| \$1,000,000    | 86,207      | \$205,468                                        | \$ 17,712.73    |
|                |             | \$391,230                                        | \$ 33,726.72    |
|                |             |                                                  |                 |
| \$2,000,000    | 172,414     | \$2,153,511                                      | \$ 185,647.46   |
|                |             |                                                  |                 |
| \$2,700,000    | 232,759     | \$2,401,574                                      | \$ 207,032.26   |
|                |             |                                                  |                 |
| \$1,800,000    | 155,172     | \$1,723,850                                      | \$ 148,607.76   |
|                |             |                                                  |                 |
| \$7,500,000    | \$646,552   | \$6,875,632                                      | \$592,727       |

| Datos finales del contrato |             |                |               |
|----------------------------|-------------|----------------|---------------|
| Costo Estimado             |             | Costo Final    |               |
| MXC\$                      | US\$        | MXC\$          | US\$          |
| \$9,000,000                | 775,862     | \$8,559,129    | \$ 737,855.99 |
|                            |             |                |               |
| \$3,450,000                | 297,414     | \$3,224,628.75 | \$ 277,985.24 |
|                            |             |                |               |
| \$7,300,000                | 629,310     | \$6,996,324.00 | \$ 603,131.38 |
|                            |             |                |               |
| \$3,000,000                | 258,621     | \$2,662,888.83 | \$ 229,559.38 |
|                            |             |                |               |
| \$22,750,000               | \$1,961,207 | \$21,442,971   | \$1,848,532   |
|                            |             |                |               |
| \$6,450,000                | 556,034     |                |               |
|                            |             |                |               |
| \$6,200,000                | 534,483     |                |               |
|                            |             |                |               |
| \$6,150,000                | 530,172     |                |               |
|                            |             |                |               |
| \$5,374,000                | 463,276     |                |               |
|                            |             |                |               |
| \$5,000,000                | 431,034     |                |               |
|                            |             |                |               |
| \$5,000,000                | 431,034     |                |               |
|                            |             |                |               |
| \$3,000,000                | 258,621     |                |               |
|                            |             |                |               |
| \$3,000,000                | 258,621     |                |               |
|                            |             |                |               |
| \$4,000,000                | 344,828     |                |               |
|                            |             |                |               |
| \$7,000,000                | 603,448     |                |               |
|                            |             |                |               |
| \$51,174,000               | \$4,411,552 | \$0            | \$0           |
|                            |             |                |               |
| \$800,000                  | 68,966      |                |               |

| Datos finales del contrato |              |             |      |
|----------------------------|--------------|-------------|------|
| Costo Estimado             |              | Costo Final |      |
| MXC\$                      | US\$         | MXC\$       | US\$ |
| \$800,000                  | \$68,966     | \$0         | \$0  |
|                            |              |             |      |
| \$1,850,000                | 159,483      |             |      |
|                            |              |             |      |
| \$1,880,000                | 162,069      |             |      |
|                            |              |             |      |
| \$5,500,000                | 474,138      |             |      |
|                            |              |             |      |
| \$9,230,000                | \$795,690    | \$0         | \$0  |
|                            |              |             |      |
| \$4,000,000                | 344,828      |             |      |
|                            |              |             |      |
| \$4,000,000                | \$344,828    | \$0         | \$0  |
|                            |              |             |      |
| \$6,000,000                | 517,241      |             |      |
|                            |              |             |      |
| \$4,000,000                | 344,828      |             |      |
|                            |              |             |      |
| \$10,000,000               | \$862,069    | \$0         | \$0  |
|                            |              |             |      |
| \$514,496                  | 44,353       |             |      |
|                            |              |             |      |
| \$3,056,656                | 263,505      |             |      |
|                            |              |             |      |
| \$3,571,152                | \$307,858    | \$0         | \$0  |
|                            |              |             |      |
| \$2,718,677                | 234,369      |             |      |
|                            |              |             |      |
| \$2,800,000                | \$241,379.31 |             |      |
|                            |              |             |      |
| \$4,000,000                | 344,828      |             |      |

| Datos finales del contrato |              |              |             |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Costo Estimado             |              | Costo Final  |             |
| MXC\$                      | US\$         | MXC\$        | US\$        |
|                            |              |              |             |
| \$600,000                  | 51,724       |              |             |
|                            |              |              |             |
| \$10,118,677               | \$872,300    | \$0          | \$0         |
|                            |              |              |             |
| \$2,615,064                | 225,437      |              |             |
|                            |              |              |             |
| \$784,286                  | 67,611       |              |             |
|                            |              |              |             |
| \$1,000,000                | 86,207       |              |             |
|                            |              |              |             |
| \$49,754                   | 4,289        |              |             |
|                            |              |              |             |
| \$4,449,104                | \$225,437    | \$0          | \$0         |
|                            |              |              |             |
| \$3,000,000                | 258,621      |              |             |
|                            |              |              |             |
| \$3,000,000                | \$258,621    | \$0          | \$0         |
| \$170,891,082              | \$14,573,883 | \$51,198,531 | \$4,413,666 |

| No. identificación                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Servicios Consultoria            |  | INFORMACION DE AVANCE - FECHAS  |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    | DATOS    |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------------------|------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | METODO DE SELECCIÓN              |  | ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) |      | Revisión y Registro Agente Financiero | ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA |      | ETAPA: EVALUACIÓN TECNICA |      | Revisión y Registro Agente Financiero |      | ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA |           | ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF |          | Monto Estimado MXC\$ | Monto Estimado US\$ Equiv. | Nombre del Consultor Contratado                                                                    |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  | PREPARACION                     |      |                                       | INVITACION                      |      | PROPUESTA TECNICA         |      |                                       |      | PROPUESTA FINANCIERA         |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  | Programado                      | Real |                                       | ESTIMADA                        | REAL | ESTIMADA                  | REAL | ESTIMADA                              | REAL | ESTIMADA                     | REAL      | ESTIMADA                              | REAL     |                      |                            |                                                                                                    | ESTIMADA | REAL | ESTIMADA |
| FIRMAS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |
| Componente 1. Modernización Institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |
| Oficinas Centrales                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |
| 67                                                                                                                                                                                                                     | Evaluación de la conformidad de Organismos Operadores de Agua Potable y alcantarillado conforme a las normas ISO 24510, ISO 24511 y ISO 24512 y realizar un sistema electrónico de Benchmarking                                                                                                                                          | SBCC / LCI                       |  | 30-Apr-08                       |      |                                       | 19-May-08                       |      | 18-Jun-08                 |      |                                       |      |                              | 25-Jun-08 |                                       | 7-Jul-08 |                      | \$8,500,000                | \$732,759                                                                                          |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |
| 70                                                                                                                                                                                                                     | Apoyo Técnico en materia de Normalización, evaluación de la conformidad y mejora regulatoria relacionados con la CONAGUA                                                                                                                                                                                                                 | SSF                              |  | 30-Apr-08                       |      |                                       | 19-May-08                       |      | 18-Jun-08                 |      |                                       |      |                              | 25-Jun-08 |                                       | 7-Jul-08 |                      | \$300,000                  | \$25,862                                                                                           |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          | \$8,800,000          | \$758,621                  |                                                                                                    |          |      |          |
| Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |
| CELAYA, GUANAJUATO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |
| 88 * (25)                                                                                                                                                                                                              | Sistema integral de información, comercial, administrativa y financiera, segunda etapa                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          | \$0                  | \$0                        |                                                                                                    |          |      |          |
| 88 * Para esta acción se solicitará la "No objeción" de Adjuducación Directa, por ser segunda etapa. Se esta en espera de elaborar el acta de "Entrega a satisfacción" acordada en la 1a. etapa. (15 de mayo de 2008). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |
| NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |
| 90 (28)                                                                                                                                                                                                                | Segunda Etapa del Levantamiento y Actualización del Padrón de Usuarios del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, e Implementación de una Solución Informática Integral para la Explotación de los datos Castattrales por Medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG) | SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052-2008 |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          | \$4,410,250          | \$380,194                  | Asociación en participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |
| 91 (27)                                                                                                                                                                                                                | Segunda Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.                                                                                                                                                                                 | SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052-2008 |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           | 16-Jun-08                             |          | \$13,289,750         | \$1,145,668                | Asociación en participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |
| 140 (91)                                                                                                                                                                                                               | Tercera Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.                                                                                                                                                                                 | SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-479-2008 |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           | 16-Jun-08                             |          | \$7,496,840          | \$646,279                  |                                                                                                    |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          | \$25,196,840         | \$2,172,141                |                                                                                                    |          |      |          |
| TLALNEPANTLA, EDO. DE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |
| 95 (44)                                                                                                                                                                                                                | Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de tlalnepantla, zona poniente, y su integración en un sistema de información geográfico. Continuación.                                                                                                                              | SSF                              |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          | \$4,000,000          | \$344,828                  |                                                                                                    |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |           |                                       |          |                      |                            |                                                                                                    |          |      |          |

| No. identificación      | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)                                                                       | Servicios Consultoría |  | INFORMACION DE AVANCE - FECHAS  |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |  |                              |      |                                       |      |                      | DATOS                      |                                 |          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------------------|--|------------------------------|------|---------------------------------------|------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|
|                         |                                                                                                               | METODO DE SELECCIÓN   |  | ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) |      | Revisión y Registro Agente Financiero | ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA |      | ETAPA: EVALUACIÓN TECNICA |      | Revisión y Registro Agente Financiero |  | ETAPA: EVALUACION FINANCIERA |      | ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF |      | Monto Estimado MXC\$ | Monto Estimado US\$ Equiv. | Nombre del Consultor Contratado |          |
|                         |                                                                                                               |                       |  | PREPARACION                     |      |                                       | INVITACION                      |      | PROPUESTA TECNICA         |      |                                       |  | PROPUESTA FINANCIERA         |      |                                       |      |                      |                            |                                 |          |
|                         |                                                                                                               |                       |  | Programado                      | Real |                                       | ESTIMADA                        | REAL | ESTIMADA                  | REAL |                                       |  | ESTIMADA                     | REAL | ESTIMADA                              | REAL |                      |                            |                                 | ESTIMADA |
|                         | SUBTOTAL                                                                                                      |                       |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |  |                              |      |                                       |      | \$4,000,000          | \$344,828                  |                                 |          |
| PUERTO VALLARTA, JAL.   |                                                                                                               |                       |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |  |                              |      |                                       |      |                      |                            |                                 |          |
| 101                     | Actualización del Plan Integral de Agua Potable 2008-2030 de Puerto Vallarta, Jalisco.                        | SBCC - LCI            |  | 16-Jun-08                       |      |                                       | 8-Jul-08                        |      | 11-Aug-08                 |      |                                       |  | 18-Aug-08                    |      | 27-Aug-08                             |      | \$5,750,000          | \$495,690                  |                                 |          |
|                         | SUBTOTAL                                                                                                      |                       |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |  |                              |      |                                       |      | \$5,750,000          | \$495,690                  |                                 |          |
| GÓMEZ PALACIO, DGO.     |                                                                                                               |                       |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |  |                              |      |                                       |      |                      |                            |                                 |          |
| 117                     | Sistema Cartografico para la Actualización de Padrón de Usuarios (Gis) y Modernización del Sistema Comercial. | SBCC - LCI            |  | 18-Jul-08                       |      |                                       | 31-Jul-08                       |      | 1-Sep-08                  |      |                                       |  | 3-Sep-08                     |      | 5-Sep-08                              |      | \$6,500,000          | \$560,345                  |                                 |          |
|                         | SUBTOTAL                                                                                                      |                       |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |  |                              |      |                                       |      | \$6,500,000          | \$560,345                  |                                 |          |
| BAHIA DE BANDERAS, NAY. |                                                                                                               |                       |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |  |                              |      |                                       |      |                      |                            |                                 |          |
| 126                     | Actualizacion del padrón usuarios y sistema comercial                                                         | SBCC - LCN            |  | 12-Sep-08                       |      |                                       | 15-Sep-08                       |      | 15-Oct-08                 |      |                                       |  | 17-Oct-08                    |      | 20-Oct-08                             |      | \$3,500,000          | \$301,724                  |                                 |          |
|                         | SUBTOTAL                                                                                                      |                       |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |  |                              |      |                                       |      | \$3,500,000          | \$301,724                  |                                 |          |
| DURANGO, DURANGC        |                                                                                                               |                       |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |  |                              |      |                                       |      |                      |                            |                                 |          |
| 129                     | Gestión comercial integral, recuperación de adeudos y revisión a grandes usuarios 1a. Etapa                   | SBCC / LCN            |  | 17-Sep-08                       |      |                                       | 19-Sep-08                       |      | 20-Oct-08                 |      |                                       |  | 23-Oct-08                    |      | 27-Oct-08                             |      | \$5,300,000          | \$456,897                  |                                 |          |
|                         |                                                                                                               |                       |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |  |                              |      |                                       |      |                      |                            |                                 |          |
| 130                     | Actualización del padón de usuarios 1a. Etapa                                                                 | SBCC / LCN            |  | 17-Sep-08                       |      |                                       | 19-Sep-08                       |      | 20-Oct-08                 |      |                                       |  | 23-Oct-08                    |      | 27-Oct-08                             |      | \$4,700,000          | \$405,172                  |                                 |          |
|                         | SUBTOTAL                                                                                                      |                       |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |  |                              |      |                                       |      | \$10,000,000         | \$862,069                  |                                 |          |
| ECATEPEC, EDO. DE MEX.  |                                                                                                               |                       |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |  |                              |      |                                       |      |                      |                            |                                 |          |
| 142                     | Actualización del Padrón de usuarios                                                                          | SBCC / LCN            |  | 27-Oct-08                       |      |                                       | 3-Nov-08                        |      | 3-Dec-08                  |      |                                       |  | 5-Dec-08                     |      | 8-Dec-08                              |      | \$4,000,000          | \$344,828                  |                                 |          |
| 143                     | Reingeniería del área comercial                                                                               | SBCC / LCN            |  | 27-Oct-08                       |      |                                       | 3-Nov-08                        |      | 3-Dec-08                  |      |                                       |  | 5-Dec-08                     |      | 8-Dec-08                              |      | \$3,500,000          | \$301,724                  |                                 |          |
| 144                     | Estudio de revisión de equipos electromecánicos para el ahorro de energía                                     | SBCC / LCN            |  | 27-Oct-08                       |      |                                       | 3-Nov-08                        |      | 3-Dec-08                  |      |                                       |  | 5-Dec-08                     |      | 8-Dec-08                              |      | \$2,500,000          | \$215,517                  |                                 |          |
|                         | SUBTOTAL                                                                                                      |                       |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |  |                              |      |                                       |      | \$10,000,000         | \$862,069                  |                                 |          |
|                         | TOTAL                                                                                                         |                       |  |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |  |                              |      |                                       |      | \$73,746,840         | \$6,357,486                |                                 |          |

T.C. 11.60

| METODOLOGÍA DE SELECCIÓN |                                                   |  |  |                | US\$ Equiv. |         | Examen Previo         |
|--------------------------|---------------------------------------------------|--|--|----------------|-------------|---------|-----------------------|
| FIRMAS                   |                                                   |  |  | Techos/Limites |             |         |                       |
| OCBS                     | Selección Basada en Calidad y Costo               |  |  | SBCC           | Menor de \$ | 250,000 | Agente Financiero     |
| CQ                       | Calificación de Consultores                       |  |  | SCC            | Menor de \$ | N/A     | Agente Financiero/SFP |
| LCS                      | Selección basada en menor costo                   |  |  | SBMC           | Menor de \$ | 250,000 | Agente Financiero     |
| FBS                      | Selección basada en presupuesto fijo              |  |  | SBPF           | Menor de \$ | N/A     | Agente Financiero/SFP |
| CONSULTORES INDIVIDUALES |                                                   |  |  |                |             |         |                       |
| IC-3CVs                  | Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos |  |  | CI-3CVs        | Menor de \$ | 100,000 | Agente Financiero     |
| IC-Sub                   | Consultor Individual - Recontratación             |  |  | CI-Recon       | Menor de \$ | N/A     | Agente Financiero     |

USO REQUIERE APROBACION SFP (\*)

USO REQUIERE APROBACION SFP (\*)

Fecha de emisión: 2-Apr-08  
 Fecha de No Objeción:

Fecha de Actualización: 24 de octubre de 2008  
 Fecha de no objeción:

Ejecutor

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)  
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO 2008

| No. identificación | Servicios Consultoría                   |                                                  | INFORMACION DE AVANCE - FECHAS |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |      |                                       |                                                                                                                                     | DATOS               |                            |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------------------|------|------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                    | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | METODO DE SELECCIÓN                              |                                | ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) |      | Revisión y Registro Agente Financiero | ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA |      | ETAPA: EVALUACION TECNICA |      | Revisión y Registro Agente Financiero |      | ETAPA: EVALUACION FINANCIERA |      | ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF |                                                                                                                                     | Monto Estimado MXCS | Monto Estimado US\$ Equiv. | Nombre del Consultor Contratado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |                                         |                                                  |                                | PREPARACION                     |      |                                       | INVITACION                      |      | PROPUESTA TECNICA         |      |                                       |      | PROPUESTA FINANCIERA         |      |                                       |                                                                                                                                     |                     |                            |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |                                         | Programado                                       | Real                           | ESTIMADA                        | REAL |                                       | ESTIMADA                        | REAL | ESTIMADA                  | REAL | ESTIMADA                              | REAL | ESTIMADA                     | REAL | ESTIMADA                              | REAL                                                                                                                                |                     |                            |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |                                         | COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES |                                |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |      |                                       | Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal |                     |                            |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |                                         |                                                  |                                |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |      |                                       |                                                                                                                                     |                     |                            |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |                                         |                                                  |                                |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |      |                                       |                                                                                                                                     |                     |                            |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 DEL CONTRATO            |                              |                         |      |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|------|
| Monto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. | Modificaciones Contrato |      |
|                           |                              | MXC\$                   | US\$ |
|                           |                              |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
| Cancelado                 |                              |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
| Cancelado                 |                              |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
| \$0                       | \$0                          |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
| Cancelado                 |                              |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
| \$0                       | \$0                          |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
| \$4,410,250.00            | \$380,193.97                 |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
| \$13,289,750.00           | \$1,145,668.10               |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
| \$17,700,000              | \$1,525,862                  | \$0                     | \$0  |
|                           |                              |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
|                           |                              |                         |      |

| S DEL CONTRATO            |                              |                         |      |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|------|
| Monto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. | Modificaciones Contrato |      |
|                           |                              | MXCS                    | US\$ |
| \$0                       | \$0                          | \$0                     | \$0  |
|                           |                              |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
| \$0                       | \$0                          | \$0                     | \$0  |
|                           |                              |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
| \$0                       | \$0                          | \$0                     | \$0  |
|                           |                              |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
| \$0                       | \$0                          | \$0                     | \$0  |
|                           |                              |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
| \$0                       | \$0                          | \$0                     | \$0  |
|                           |                              |                         |      |
|                           |                              |                         |      |
| \$0                       | \$0                          | \$0                     | \$0  |
| \$17,700,000              | \$1,525,862                  |                         |      |

| S DEL CONTRATO            |                              |                         |     |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----|
| Monto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. | Modificaciones Contrato |     |
|                           |                              | MXCS                    | USS |

## 7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

## PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

## CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO 08

| No. identificación                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Servicios Consultoría |      | INFORMACION DE AVANCE - FECHAS  |      |                                       |                                 |           |                           |           |                                       |                              |           |                                       |           |           |             | Monto Estimado MXCS | Monto Estimado US\$ Equiv. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|----------------------------|
|                                                                                    | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)                                                                                                                                                                                                                                               | METODO DE SELECCIÓN   |      | ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) |      | Revisión y Registro Agente Financiero | ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA |           | ETAPA: EVALUACION TECNICA |           | Revisión y Registro Agente Financiero | ETAPA: EVALUACION FINANCIERA |           | ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF |           |           |             |                     |                            |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |      | PREPARACION                     |      |                                       | INVITACION                      |           | PROPUESTA TECNICA         |           |                                       | PROPUESTA FINANCIERA         |           |                                       |           |           |             |                     |                            |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |      |                                 |      |                                       |                                 |           |                           |           |                                       |                              |           |                                       |           | ESTIMADA  | REAL        |                     |                            |
|                                                                                    | FIRMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                | Programado            | Real | ESTIMADA                        | REAL |                                       | ESTIMADA                        | REAL      | ESTIMADA                  | REAL      | ESTIMADA                              | REAL                         | ESTIMADA  | REAL                                  | ESTIMADA  | REAL      |             |                     |                            |
| Plan de Contrataciones                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |      |                                 |      |                                       |                                 |           |                           |           |                                       |                              |           |                                       |           |           |             |                     |                            |
| Componente 1. Modernización Institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |      |                                 |      |                                       |                                 |           |                           |           |                                       |                              |           |                                       |           |           |             |                     |                            |
| Oficinas Centrales                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |      |                                 |      |                                       |                                 |           |                           |           |                                       |                              |           |                                       |           |           |             |                     |                            |
| 68                                                                                 | Elaboración de programas y material necesario para la capacitación de Organismos de Tercera Parte para la evaluación de los normas oficiales mexicanas competencia de la CONAGUA.                                                                                                     | SBCC / LCN            |      | 30-Apr-08                       |      |                                       | 19-May-08                       |           | 18-Jun-08                 |           |                                       |                              | 25-Jun-08 |                                       | 7-Jul-08  |           | \$300,000   | \$25,862            |                            |
| 69                                                                                 | Evaluación de productos y sistemas contemplados en las normas oficiales mexicanas competencia de la CONAGUA.                                                                                                                                                                          | SBCC / LCN            |      | 30-Apr-08                       |      |                                       | 19-May-08                       |           | 18-Jun-08                 |           |                                       |                              | 25-Jun-08 |                                       | 7-Jul-08  |           | \$500,000   | \$43,103            |                            |
| 71                                                                                 | Revisión de tarifas de una muestra de organismos operadores y revisión del proyecto de norma de evaluación de tarifas.                                                                                                                                                                | SBCC / LCN            |      | 30-Apr-08                       |      |                                       | 19-May-08                       |           | 18-Jun-08                 |           |                                       |                              | 25-Jun-08 |                                       | 7-Jul-08  | 10-Oct-08 | \$1,500,000 | \$129,310           |                            |
| 72                                                                                 | Estudio de evaluación de resultados actuales y documentación de experiencias del programa PATME.                                                                                                                                                                                      | SBCC / LCN            |      | 30-Apr-08                       |      |                                       | 19-May-08                       | 4-Aug-08  | 18-Jun-08                 | 2-Sep-08  |                                       |                              | 25-Jun-08 | 4-Sep-08                              | 7-Jul-08  | 5-Sep-08  | \$500,000   | \$43,103            |                            |
| 73                                                                                 | Impartir cursos de capacitación teórico-prácticos sobre: "técnicas de evaluación en instalaciones electromecánicas y optimización de la red de agua potable" y elaboración de manual para incremento de eficiencia física en los organismos operadores de agua potable y saneamiento. | SBCC / LCN            |      | 30-Apr-08                       |      |                                       | 19-May-08                       | 4-Aug-08  | 18-Jun-08                 | 3-Sep-08  |                                       |                              | 25-Jun-08 | 4-Sep-08                              | 7-Jul-08  | 5-Sep-08  | \$1,700,000 | \$146,552           |                            |
| 74                                                                                 | Impartir cursos de capacitación: en el sistema comercial integral; en los sistemas de agua potable y saneamiento, y elaboración de un manual.                                                                                                                                         | SBCC / LCN            |      | 30-Apr-08                       |      |                                       | 19-May-08                       | 24-Jul-08 | 18-Jun-08                 | 27-Aug-08 |                                       |                              | 25-Jun-08 | 28-Aug-08                             | 7-Jul-08  |           | \$1,800,000 | \$155,172           |                            |
| 75                                                                                 | Sistema de programación e información para el control y seguimiento de acciones del programa PATME.                                                                                                                                                                                   | SBCC / LCN            |      | 30-Apr-08                       |      |                                       | 19-May-08                       | 24-Jul-08 | 18-Jun-08                 | 27-Aug-08 |                                       |                              | 25-Jun-08 | 29-Aug-08                             | 7-Jul-08  |           | \$200,000   | \$17,241            |                            |
| SUBTOTAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |      |                                 |      |                                       | 15-Sep-08                       |           | 15-Oct-08                 |           |                                       |                              | 17-Oct-08 |                                       | 24-Oct-08 |           | \$6,500,000 | \$560,345           |                            |
| Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |      |                                 |      |                                       |                                 |           |                           |           |                                       |                              |           |                                       |           |           |             |                     |                            |
| TAMPICO, TAMAULIPAS                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |      |                                 |      |                                       |                                 |           |                           |           |                                       |                              |           |                                       |           |           |             |                     |                            |
| 121                                                                                | Proyecto de Reconfiguración de Subestaciones Eléctricas en áreas de bombeo de agua cruda y agua tratada así como en diversas estaciones de bombeo de aguas negras                                                                                                                     | SCI / CI-3V's         |      | 1-Aug-08                        |      |                                       | 4-Aug-08                        |           | 11-Aug-08                 |           |                                       |                              | 13-Aug-08 |                                       | 18-Aug-08 |           | \$1,000,000 | \$86,207            |                            |
| SUBTOTAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |      |                                 |      |                                       |                                 |           |                           |           |                                       |                              |           |                                       |           |           | \$1,000,000 | \$86,207            |                            |
| LERDO, DGO.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |      |                                 |      |                                       |                                 |           |                           |           |                                       |                              |           |                                       |           |           |             |                     |                            |

## 7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

## PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

## CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO 08

| No. identificación |                                         | Servicios Consultoria       |      | INFORMACION DE AVANCE - FECHAS  |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |      |                                       |             |                     |                            |  |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------------------|------|------------------------------|------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|--|
|                    | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | METODO DE SELECCIÓN         |      | ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) |      | Revisión y Registro Agente Financiero | ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA |      | ETAPA: EVALUACION TECNICA |      | Revisión y Registro Agente Financiero |      | ETAPA: EVALUACION FINANCIERA |      | ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF |             | Monto Estimado MXCS | Monto Estimado US\$ Equiv. |  |
|                    |                                         |                             |      | PREPARACION                     |      |                                       | INVITACION                      |      | PROPUESTA TECNICA         |      |                                       |      | PROPUESTA FINANCIERA         |      |                                       |             |                     |                            |  |
|                    |                                         |                             |      |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |      |                                       |             |                     |                            |  |
|                    |                                         |                             |      |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |      |                                       |             |                     |                            |  |
| 134                | Modernización del sistema comercial     | Programado<br>SCI / CI-3V's | Real | ESTIMADA<br>9-Sep-08            | REAL |                                       | ESTIMADA<br>11-Sep-08           | REAL | ESTIMADA<br>11-Oct-08     | REAL | ESTIMADA                              | REAL | ESTIMADA<br>14-Oct-08        | REAL | ESTIMADA<br>16-Oct-08                 | REAL        | \$800,000           | \$68,966                   |  |
|                    | SUBTOTAL                                |                             |      |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |      |                                       |             | \$800,000           | \$68,966                   |  |
|                    | TOTAL                                   |                             |      |                                 |      |                                       |                                 |      |                           |      |                                       |      |                              |      |                                       | \$8,300,000 | \$715,517           |                            |  |

T.C.

11.60

| METODOLOGÍA DE SELECCIÓN |                                                   |  |          | US\$ Equiv.         | Examen Previo         |
|--------------------------|---------------------------------------------------|--|----------|---------------------|-----------------------|
| FIRMAS                   |                                                   |  |          | Techos/Limites      |                       |
| QCBS                     | Selección Basada en Calidad y Costo               |  | SBCC     | Menor de \$ 250,000 | Agente Financiero     |
| CQ                       | Calificación de Consultores                       |  | SCC      | Menor de \$ N/A     | Agente Financiero/SFP |
| LCS                      | Selección basada en menor costo                   |  | SBMC     | Menor de \$ 250,000 | Agente Financiero     |
| FBS                      | Selección basada en presupuesto fijo              |  | SBPF     | Menor de \$ N/A     | Agente Financiero/SFP |
| CONSULTORES INDIVIDUALES |                                                   |  |          |                     |                       |
| IC-3CVs                  | Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos |  | CI-3CVs  | Menor de \$ 100,000 | Agente Financiero     |
| IC-Sub                   | Consultor Individual - Recontratación             |  | CI-Recon | Menor de \$ N/A     | Agente Financiero     |

Fecha de emisión: 11-Aug-06  
Fecha de No Objeción: 16-Aug-06

Fecha de Actualización: 24 de octubre de 2008  
Fecha de no objeción:

Ejecutor  
COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (\*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

| DATOS DEL CONTRATO                            |                           |                              |                         |      |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|------|
| Nombre del Consultor Contratado               | Monto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. | Modificaciones Contrato |      |
|                                               |                           |                              | MXCS                    | US\$ |
|                                               |                           |                              |                         |      |
| SE CANCELO                                    |                           |                              |                         |      |
|                                               |                           |                              |                         |      |
| CERTIFICACIÓN MEXICANA S.C.                   | \$569,250.00              | \$49,073.28                  |                         |      |
|                                               |                           |                              |                         |      |
| MIRANDA ARANA VELASCO S.C.                    | \$1,395,000.60            | \$120,258.67                 |                         |      |
|                                               |                           |                              |                         |      |
| MIRANDA ARANA VELASCO S.C.                    | \$465,001.35              | \$40,086.32                  |                         |      |
|                                               |                           |                              |                         |      |
| WATERGY MEXICO A.C.                           | \$1,735,350.00            | \$149,599.14                 |                         |      |
|                                               |                           |                              |                         |      |
| CONSULTORES INTERDISCIPLINARIOS, S.A. DE C.V. | \$1,599,316.50            | \$137,872.11                 |                         |      |
|                                               |                           |                              |                         |      |
| JOAQUÍN GONZÁLEZ MARÍN CONSULTORES SC         | \$572,595.35              | \$49,361.67                  |                         |      |
|                                               |                           |                              |                         |      |
|                                               | \$6,336,514               | \$546,251                    |                         |      |
|                                               |                           |                              |                         |      |
|                                               |                           |                              |                         |      |
|                                               | \$0                       | \$0                          |                         |      |
|                                               |                           |                              |                         |      |

| DATOS DEL CONTRATO              |                           |                              |                         |      |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|------|
| Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. | Modificaciones Contrato |      |
|                                 |                           |                              | MXCS                    | US\$ |
|                                 |                           |                              |                         |      |
|                                 | \$0                       | \$0                          |                         |      |
|                                 | \$6,336,514               | \$546,251                    |                         |      |

## 7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

## PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

## CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

| No. identific                                                                   | Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1                                                                                        |                  |                     | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                        | Costo Es            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                 | Descripción Suministro/Obra/Servicio                                                                                                | Metodo de Compra | Clave Institucional | Etapa Bases                                          | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado                      | Contrato #                                                                                                                             |                     |
| No. identificación                                                              |                                                                                                                                     |                  |                     | Finalización de Preparación de Bases                 |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                        | MX\$                |
| <b>Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores</b> |                                                                                                                                     |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                        |                     |
| <b>2.1 LA PAZ, B. C.S.</b>                                                      |                                                                                                                                     |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                        |                     |
| 1                                                                               | Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro- Medidores ½" de Diámetro para tom domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre. | Obra, LPN        |                     | 30-May-06                                            |                     |                                       | 21-Jun-06                        | 10-Jul-06                      | 17-Jul-06                      | 24-Jul-06                                     |                                       |                   | 9-Aug-06                        | N/A                                              | Dado que hubo diferencias en la revisión por parte del BIRF, por sugerencia del mismo se pasó a revisión ExPost.                       |                     |
| 2                                                                               | Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro- Medidores ½" de Diámetro para tom domiciliaria.                                      | Obra, LPN        |                     | 30-May-06                                            |                     |                                       | 15-Jun-06                        | 4-Jul-06                       | 11-Jul-06                      | 18-Aug-06                                     |                                       |                   | 9-Aug-06                        | N/A                                              | Dado que hubo diferencias en la revisión por parte del BIRF, por sugerencia del mismo se pasó a revisión ExPost.                       |                     |
| <b>2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.</b>                                                  |                                                                                                                                     |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                        |                     |
| 3                                                                               | Obra: Macrocircuito, Sectorización II etapa e instalación de medidores                                                              | Obra, LPN        |                     | 30-May-06                                            |                     |                                       | 21-Jun-06                        | 10-Jul-06                      | 17-Jul-06                      | 24-Jul-06                                     |                                       |                   | 9-Aug-06                        |                                                  |                                                                                                                                        | \$6,099,088         |
|                                                                                 |                                                                                                                                     |                  |                     | 10-Jul-06                                            | 7/25/2006           | 7/27/2006                             | 8-Aug-06                         | 28-Aug-06                      | 8-Sep-06                       | 5-Oct-06                                      | 3-Oct-06                              | 6-Oct-06          |                                 | HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S. de C. V.       | SDAPA-GP-PATME-LP-AP-001-06                                                                                                            |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                 |                                                                                                                                     |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                        | <b>\$6,099,088</b>  |
| <b>2.3 PACHUCA, HIDALGO</b>                                                     |                                                                                                                                     |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                        |                     |
| 6                                                                               | Obra: Sectorización de la red zona Sur                                                                                              | Obra, LPN        |                     | 30-May-06                                            |                     |                                       | 21-Jun-06                        | 10-Jul-06                      | 17-Jul-06                      | 24-Jul-06                                     |                                       |                   | 9-Aug-06                        | N/A                                              | El Organismo modificó su programa de acciones, y lo tiene previsto realizar para 2007. - Pendiente de reprogramación. <b>Cancelado</b> |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                 |                                                                                                                                     |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                        |                     |
| <b>TORREÓN, COAH.</b>                                                           |                                                                                                                                     |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                        |                     |
| 40                                                                              | Sistema de regulación del sistema sur-oriente                                                                                       | Bienes, LPI      | UNDB 20-Ago-2007    | 30-Jun-07                                            |                     |                                       | 16-Jul-07                        | 6-Aug-07                       | 10-Aug-07                      | 10-Aug-07                                     |                                       |                   | 14-Aug-07                       |                                                  |                                                                                                                                        | \$7,400,000         |
|                                                                                 |                                                                                                                                     |                  |                     | 14-Aug-07                                            | 30-Jul-07           | 13-Aug-07                             | 21-Aug-07                        | 5-Oct-07                       | 10-Oct-07                      | 10-Oct-07                                     | 14-Oct-07                             | 17-Oct-07         |                                 | Florida Aquastore de México S. de R. L. de C. V. | 35302001-014-07                                                                                                                        |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                 |                                                                                                                                     |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                        | <b>\$7,400,000</b>  |
| <b>TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO</b>                                             |                                                                                                                                     |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                        |                     |
| 43                                                                              | Suministro e instalación de micromedidores en la zona centro del municipio de Tlalnepantla de Baz                                   | Bienes, LPI      |                     | 6-Aug-07                                             |                     |                                       | 21-Aug-07                        | 10-Sep-07                      | 14-Sep-07                      | 14-Sep-07                                     |                                       |                   | 18-Sep-07                       |                                                  |                                                                                                                                        | \$12,000,000        |
|                                                                                 |                                                                                                                                     |                  |                     | 21-Sep-07                                            | 24-Sep-07           | 28-Sep-07                             | 28-Sep-07                        | 19-Oct-07                      | 20-Oct-07                      | 21-Oct-07                                     |                                       |                   | 4-Dec-07                        | Badger Meter de las Américas, S. A. de C. V.     | OPDM-TLAL-DC-046/07                                                                                                                    |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                 |                                                                                                                                     |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                        | <b>\$12,000,000</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                                                                                                                     |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                                                  |                                                                                                                                        | <b>\$25,499,088</b> |

T.C. 11.60

| Metodo de Contratación |                                         |  | TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv. |                                       |                   |                   |
|------------------------|-----------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                        |                                         |  | Obra Civil                      | Bienes/ Servicios no relacionados con | Registro          |                   |
| NCB                    | Licitación Pública Nacional             |  | LPN                             | Hasta US\$5,000,000                   | Hasta US\$300,000 | Agente Financiero |
| Shopping               | Invitación a por lo menos tres personas |  | I-3 per                         | Hasta US\$300,000                     | Hasta US\$300,000 | Agente Financiero |

Fecha de Emisión Original: 11-Aug-06

Fecha de no objeción: 16-Ago-06

Fecha de Actualización: 18 de enero de 2008

Fecha de no objeción:

Ejecutores  
COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)  
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO  
CONTRATOS SUJETOS A EXAMENPREVIO DEL BANCO

| Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1 |                                      |                  |                     | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                             |            |          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----------|
|                                              |                                      |                  |                     | Etapa Bases                                          |                     |                                       |                                  | APERTURA                       | Etapa de Evaluación            |                                               |                                       |                   | Etapa contratación              |                             |            |          |
| No. identificación                           | Descripción Suministro/Obra/Servicio | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases                 | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado | Contrato # | Costo Es |
|                                              |                                      |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                             |            | MXCS     |
|                                              |                                      |                  |                     |                                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                   |                                 |                             |            |          |



| Datos finales del contrato |             |      |
|----------------------------|-------------|------|
| Estimado                   | Costo Final |      |
| US\$                       | MXC\$       | US\$ |

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

| PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)                     |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                             |                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1                             |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | Etapa Bases                          |                     | APERTURA                              |                                  | Etapa de Evaluación            |                                |                                               |                                       | Etapa contratación             |                          |                                 |                                                             |                              | Costo Es     |
| No. identificaci<br>ón                                                   | Descripción Suministro/Obra/Servicio                                                                                                                                                                              | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato (programada) | Firma de Contrato (real) | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado                                 | Contrato #                   | MXCS         |
| Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                             |                              |              |
| 2.1 LA PAZ, B. C.S.                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                             |                              |              |
| 1                                                                        | Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre.                                                                             | Obra, LPN        |                     | 30-May-06                            |                     |                                       | 21-Jun-06                        | 10-Jul-06                      | 17-Jul-06                      | 24-Jul-06                                     |                                       | 9-Aug-06                       |                          | N/A                             |                                                             |                              | \$3,750,000  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | 2/08/06                              | 11-Oct-06           | 1-Nov-06                              | 8-Aug-06                         | 28-Aug-06                      | 30-Aug-06                      | 31-Oct-06                                     |                                       |                                | 14-Nov-06                |                                 | SEMEDECO, S. A. de C. V.                                    | SAPA-002-06                  |              |
| 2                                                                        | Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria.                                                                                                                  | Obra, LPN        |                     | 30-May-06                            |                     |                                       | 15-Jun-06                        | 4-Jul-06                       | 11-Jul-06                      | 18-Aug-06                                     |                                       | 9-Aug-06                       |                          | N/A                             |                                                             |                              | \$1,900,000  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | 2/08/06                              | 11-Oct-06           | 1-Nov-06                              | 8-Aug-06                         | 28-Aug-06                      | 30-Aug-06                      | 31-Oct-06                                     |                                       |                                | 14-Nov-06                |                                 | SEMEDECO, S. A. de C. V.                                    | SAPA-003-06                  |              |
| SUBTOTAL                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                             |                              | \$5,650,000  |
| 2.2 GÓMEZ PALACIOS, DGO.                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                             |                              |              |
| 4                                                                        | Obra: Sistema de telemetría                                                                                                                                                                                       | Obra, ISP        |                     | 30-May-06                            |                     |                                       | 21-Jun-06                        | 10-Jul-06                      | 17-Jul-06                      | 24-Jul-06                                     |                                       | 9-Aug-06                       |                          | N/A                             |                                                             |                              | \$2,355,200  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | 10-Jul-06                            |                     |                                       | 31-Jul-06                        | 16-Aug-06                      | 18-Aug-06                      | 31-Aug-06                                     |                                       |                                | 1-Sep-06                 |                                 | INGENIERIA AUTOELÉCTRICA MARTÍNEZ, S.A                      | SDAPA-GP-IR-PATME-ST-001/06  |              |
| 5                                                                        | Obra: Suministro e instalación de micromedidores                                                                                                                                                                  | Obra, ISP        |                     | 30-May-06                            |                     |                                       | 21-Jun-06                        | 10-Jul-06                      | 17-Jul-06                      | 24-Jul-06                                     |                                       | 9-Aug-06                       |                          | N/A                             |                                                             |                              | \$2,967,252  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | 14-Aug-06                            |                     |                                       | 22-Aug-06                        | 2-Sep-06                       | 4-Sep-06                       | 7-Sep-06                                      |                                       |                                | 1-Sep-06                 |                                 | INDUSTRIAS CACHORA, S.A. DE C.V.                            | SDAPA-GP-IR-PATME-SIM-001/06 |              |
| 15                                                                       | Suministro e instalación de variadores de velocidad en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable                                                                                                                | Bienes, LPN      |                     | 7-May-07                             |                     |                                       | 15-May-07                        | 5-Jun-07                       | 11-Jun-07                      | 11-Jun-07                                     |                                       | 13-Jun-07                      |                          |                                 |                                                             |                              | \$1,400,000  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | 22-May-07                            |                     |                                       | 7-Jun-07                         | 4-Jul-07                       | 9-Jul-07                       | 10-Jul-07                                     |                                       |                                | 13-Jul-07                |                                 | INDUSTRIAL EQUIPMENT & ACCESORIES, S. / DE C. V.            | SDAPA-GP-PATME-ME-004/07     |              |
| 16                                                                       | Suministro, instalación y puesta en operación de equipo de automatización en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable                                                                                          | Bienes, LPN      |                     | 7-May-07                             |                     |                                       | 15-May-07                        | 5-Jun-07                       | 11-Jun-07                      | 11-Jun-07                                     |                                       | 14-Jun-07                      |                          |                                 |                                                             |                              | \$2,573,090  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | 22-May-07                            |                     |                                       | 7-Jun-07                         | 29-Jun-07                      | 7-Jul-07                       | 9-Jul-07                                      |                                       |                                | 12-Jul-07                |                                 | CARLOS MARTÍN VÁZQUEZ GARCÍA                                | SDAPA-GP-PATME-ME-005/07     |              |
| 17                                                                       | Sectorización Macrocircuito Z (I etapa): "Solidaridad". Construcción de líneas de conducción, automatización de pozo No. 39                                                                                       | Obra, LPN        |                     | 7-May-07                             |                     |                                       | 15-May-07                        | 6-Jun-07                       | 12-Jun-07                      | 12-Jun-07                                     |                                       | 15-Jun-07                      |                          |                                 |                                                             |                              | \$9,898,100  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | 22-May-07                            |                     |                                       | 7-Jun-07                         | 27-Jun-07                      | 4-Jul-07                       | 4-Jul-07                                      |                                       |                                | 9-Jul-07                 |                                 | PRO-HIDRO, S. A. DE C. V.                                   | SDAPA-GP-PATME-ME-001/07     |              |
| 18                                                                       | Sustitución de líneas de conducción y tomas domiciliarias de agua potable en zona centro de la ciudad: 2,000 ml de tubería de acero por tubería de PVC y 1,000 tomas domiciliarias por el método de microtunelaje | Obra, LPN        |                     | 7-May-07                             |                     |                                       | 15-May-07                        | 6-Jun-07                       | 12-Jun-07                      | 12-Jun-07                                     |                                       | 15-Jun-07                      |                          |                                 |                                                             |                              | \$7,135,450  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | 22-May-07                            |                     |                                       | 7-Jun-07                         | 27-Jun-07                      | 3-Jul-07                       | 6-Jul-07                                      |                                       |                                | 9-Jul-07                 |                                 | MAR CONSTRUCCIONES DEL GUADIANA, S. A. DE C. V.             | SDAPA-GP-PATME-ME-003/07     |              |
| 19                                                                       | Sectorización circuito el Consuelo I Etapa: Rehabilitación de tanque, línea de conducción, válvulas de seccionamiento y líneas secundarias                                                                        | Obra, LPN        |                     | 7-May-07                             |                     |                                       | 15-May-07                        | 7-Jun-07                       | 13-Jun-07                      | 13-Jun-07                                     |                                       | 16-Jun-07                      |                          |                                 |                                                             |                              | \$4,200,000  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | 22-May-07                            |                     |                                       | 7-Jun-07                         | 28-Jun-07                      | 5-Jul-07                       | 7-Jul-07                                      |                                       |                                | 9-Jul-07                 |                                 | E-MOTION SYSTEMS, S. A. DE C. V.                            | SDAPA-GP-PATME-ME-002/07     |              |
| 55                                                                       | Línea de reforzamiento para el macrocircuito "Solidaridad"                                                                                                                                                        | Obra, LPN        |                     | 19-Oct-07                            |                     |                                       | 23-Oct-07                        | 12-Nov-07                      | 15-Nov-07                      | 15-Nov-07                                     |                                       | 16-Nov-07                      |                          |                                 |                                                             |                              | \$4,772,570  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | 19-Oct-07                            |                     |                                       | 30-Oct-07                        | 21-Nov-07                      | 22-Nov-07                      | 24-Nov-07                                     |                                       |                                | 26-Nov-07                |                                 | CONSTRUCTORA CID, S.A. DE C.V.                              | SDAPA-GP-PATME-ME-006/07     |              |
| SUBTOTAL                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                             |                              | \$35,301,662 |
| 2.3 PACHUCA, HIDALGO                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                             |                              |              |
| 8                                                                        | Sustitución de 812 metros, con tubería de acero de 24 pulgadas de diámetro de planta de bombeo La Paz- Abundío Martínez, Mpio. de Pachuca Hgo                                                                     | Obra, LPN        |                     | 30-May-06                            |                     |                                       | 21-Jun-06                        | 10-Jul-06                      | 17-Jul-06                      | 24-Jul-06                                     |                                       | 9-Aug-06                       |                          | N/A                             |                                                             |                              | \$2,500,000  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | 7-Aug-06                             |                     |                                       | 31/08/06                         | 19-Sep-06                      | 27-Sep-06                      | 28-Sep-06                                     |                                       |                                | 6-Oct-06                 |                                 | GRUPO CONSTRUCTOR PRAXIS, S. A. de C. V.                    | CEAA-OP-PATME-57/2006        |              |
| 9                                                                        | Telemetría de 42 pozos, en el municipio de Pachuca, Hgo.                                                                                                                                                          | Obra, LPN        |                     | 30-May-06                            |                     |                                       | 21-Jun-06                        | 10-Jul-06                      | 17-Jul-06                      | 24-Jul-06                                     |                                       | 9-Aug-06                       |                          | N/A                             |                                                             |                              | \$11,000,000 |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | 7-Aug-06                             |                     |                                       | 31/08/06                         | 19-Sep-06                      | 27-Sep-06                      | 28-Sep-06                                     |                                       |                                | 6-Oct-06                 |                                 | INGENIERÍA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S. A. DE C. V. | CEAA-OP-PATME-58/2006        |              |
| 10                                                                       | Suministro e Instalación de 70 Macromedidores para el Municipio de Pachuca, Hgo.                                                                                                                                  | Obra, LPN        |                     | 30-May-06                            |                     |                                       | 21-Jun-06                        | 10-Jul-06                      | 17-Jul-06                      | 24-Jul-06                                     |                                       | 9-Aug-06                       |                          | N/A                             |                                                             |                              | \$3,000,000  |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | 7-Aug-06                             |                     |                                       | 31/08/06                         | 19-Sep-06                      | 27-Sep-06                      | 28-Sep-06                                     |                                       |                                | 6-Oct-06                 |                                 | INGENIERÍA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S. A. DE C. V. | CEAA-OP-PATME-59/2006        |              |
| SUBTOTAL                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                             |                              | \$16,500,000 |
| TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                             |                              |              |
| 12                                                                       | Suministro e instalación de 6,880 micromedidores 1/2" de diámetro para toma domiciliaria                                                                                                                          | Obra, LPN        |                     | 30-May-07                            |                     |                                       | 3-Jun-07                         | 23-Jun-07                      | 28-Jun-07                      | 29-Jun-07                                     |                                       | 30-Jun-07                      |                          |                                 | El Organismo modificó su programa de acciones.              | Cancelado                    | \$8,072,190  |

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)  
PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

| PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) |                                                                                                                                                         |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                  |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                           |                              |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1         |                                                                                                                                                         |                  |                     | Etapas Bases                         |                     |                                       | APERTURA                         |                                | Etapas de Evaluación             |                                               |                                       |                                | Etapas contratación      |                                 |                                                                           |                              |              |
| No. identificación                                   | Descripción Suministro/Obra/Servicio                                                                                                                    | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámenes | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato (programada) | Firma de Contrato (real) | Registro BIRF de Contrato (SAP) | Nombre Proveedor Adjudicado                                               | Contrato #                   | Costo Es     |
|                                                      |                                                                                                                                                         |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                  |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                           |                              | MXCS         |
| 13                                                   | Sectorización de dos distritos hidrométricos de la red de distribución                                                                                  | Obra, LPN        |                     | 30-May-07                            |                     |                                       | 3-Jun-07                         | 23-Jun-07                      | 25-Jun-07                        | 26-Jun-07                                     |                                       | 27-Jun-07                      |                          |                                 | El Organismo modificó su programa de acciones.                            | Cancelado                    | \$3,944,062  |
| 36                                                   | Suministro e instalación de 5,550 micromedidores tipo velocidad choro múltiple de 1/2" Ø, cuadro para toma domiciliaria y 8 macromedidores de inserción | Obra, LPN        |                     | 30-May-07                            |                     |                                       | 3-Jun-07                         | 23-Jun-07                      | 25-Jun-07                        | 26-Jun-07                                     |                                       | 27-Jun-07                      |                          |                                 |                                                                           |                              | \$5,466,065  |
| SUBTOTAL                                             |                                                                                                                                                         |                  |                     | 28-Jul-07                            |                     |                                       | 14-Aug-07                        | 3-Sep-07                       | 7-Sep-07                         | 8-Sep-07                                      |                                       |                                | 10-Sep-07                |                                 | SOSTENES ARTURO ESPONDA MOGUEL                                            | SMAPA-DPyC-PATME-ME-001-07   | \$5,466,065  |
| CELAYA, GUANAJUATO                                   |                                                                                                                                                         |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                  |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                           |                              |              |
| 14                                                   | Sustitución de las redes de distribución del sector La Bola                                                                                             | Obra, LPN        |                     | 4-Jun-07                             |                     |                                       | 5-Jun-07                         | 25-Jun-07                      | 2-Jul-07                         |                                               |                                       | 9-Jul-07                       |                          |                                 |                                                                           |                              | \$14,000,000 |
|                                                      |                                                                                                                                                         |                  |                     | 13-Jul-07                            |                     |                                       | 24-Jul-07                        | 13-Aug-07                      | 21-Aug-07                        | 22-Aug-07                                     |                                       |                                | 24-Aug-07                |                                 | SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE CEAG-JUMAPA-CELAYA-OE S. A. de C. V. | 007-25                       |              |
| 58                                                   | Sustitución de redes de agua potable y tomas domiciliarias, Sector Jardines Tres Guerras                                                                | Obra, LPN        |                     | 19-Oct-07                            |                     |                                       | 23-Oct-07                        | 12-Nov-07                      | 15-Nov-07                        | 15-Nov-07                                     |                                       | 16-Nov-07                      |                          |                                 |                                                                           |                              | \$19,248,052 |
|                                                      |                                                                                                                                                         |                  |                     | SE DECLARO DESIERTO                  |                     |                                       |                                  |                                |                                  |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                           |                              |              |
| 59                                                   | Equipamiento del sistema comercial (primera etapa)                                                                                                      | Bienes, I3P      |                     | 6-Nov-07                             |                     |                                       | 6-Nov-07                         | 21-Nov-07                      | 23-Nov-07                        | 27-Nov-07                                     |                                       | 28-Nov-07                      |                          |                                 |                                                                           |                              | \$924,302    |
|                                                      |                                                                                                                                                         |                  |                     | 3-Dec-07                             |                     |                                       |                                  | 7-Dec-07                       | 10-Dec-07                        | 11-Dec-07                                     |                                       |                                | 14-Dec-07                |                                 | CORPORATIVO ISO, S.A. DE C.V.                                             | CEAG-JUMAPA-CELAYA-OE 007-47 |              |
| 60                                                   | Equipamiento de tanque superficial y reequipamiento de cuatro pozos en el sector Jardines-Tresaguas                                                     | Obra, I3P        |                     | 6-Nov-07                             |                     |                                       | 6-Nov-07                         | 21-Nov-07                      | 23-Nov-07                        | 27-Nov-07                                     |                                       | 28-Nov-07                      |                          |                                 |                                                                           |                              | \$3,391,908  |
| SUBTOTAL                                             |                                                                                                                                                         |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                  |                                               |                                       |                                |                          |                                 | SE CANCELO                                                                |                              | \$37,564,262 |
| MATAMOROS, TAMAULIPAS                                |                                                                                                                                                         |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                  |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                           |                              |              |
| 20                                                   | Sectorización de la Zona Noreste de la ciudad de Matamoros, Tamps.                                                                                      | Obra, LPN        |                     | 31-May-07                            | 39234               |                                       | 5-Jun-07                         | 25-Jun-07                      | 6-Jul-07                         | 6-Jul-07                                      |                                       | 12-Jul-07                      |                          |                                 |                                                                           | Cancelado                    | \$15,155,130 |
| 21                                                   | Reposición de líneas de distribución (primera etapa)                                                                                                    | Obra, LPN        |                     | 31-May-07                            | 39234               |                                       | 5-Jun-07                         | 25-Jun-07                      | 6-Jul-07                         | 6-Jul-07                                      |                                       | 12-Jul-07                      |                          |                                 |                                                                           | Cancelado                    | \$9,946,962  |
| SUBTOTAL                                             |                                                                                                                                                         |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                  |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                           |                              |              |
| HERMOSILLO, SONORA                                   |                                                                                                                                                         |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                  |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                           |                              |              |
| 22                                                   | Construcción de siete sectores hidrométricos en la parte norte y centro de la ciudad                                                                    | Obra, LPN        |                     | 15-Jun-07                            |                     |                                       | 30-Jun-07                        | 20-Jul-07                      | 25-Jul-07                        | 25-Jul-07                                     |                                       | 30-Jul-07                      |                          |                                 | Se modificó el presupuesto                                                | Cancelado                    |              |
| 23                                                   | Construcción de ocho sectores hidrométricos en la zona sur                                                                                              | Obra, LPN        |                     | 15-Jun-07                            |                     |                                       | 30-Jun-07                        | 20-Jul-07                      | 25-Jul-07                        | 25-Jul-07                                     |                                       | 30-Jul-07                      |                          |                                 | Se modificó el presupuesto                                                | Cancelado                    |              |
| SUBTOTAL                                             |                                                                                                                                                         |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                  |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                           |                              |              |
| MAGDALENA, JAL.                                      |                                                                                                                                                         |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                  |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                           |                              |              |
| 32                                                   | Suministro e instalación de macromedidores en las fuentes de abastecimiento actuales. Suministro e instalación de micromedidores, primera etapa         | Obra, LPN        |                     | 15-Jun-07                            |                     |                                       | 30-Jun-07                        | 20-Jul-07                      | 25-Jul-07                        | 25-Jul-07                                     |                                       | 30-Jul-07                      |                          |                                 |                                                                           |                              | \$530,000    |
|                                                      |                                                                                                                                                         |                  |                     | 20-Aug-07                            |                     |                                       | 28-Aug-07                        | 4-Oct-07                       |                                  | 10-Oct-07                                     |                                       |                                | 12-Oct-07                |                                 | Constructora Mares Muro, S. A. de C. V.                                   | CEA-AP-PT-LP-091/2007        |              |
| 33                                                   | Mejoramiento de eficiencia electromecánica en fuentes de abastecimiento                                                                                 | Obra, LPN        |                     | 15-Jun-07                            |                     |                                       | 30-Jun-07                        | 20-Jul-07                      | 25-Jul-07                        | 25-Jul-07                                     |                                       | 30-Jul-07                      |                          |                                 |                                                                           |                              | \$708,000    |
|                                                      |                                                                                                                                                         |                  |                     | 20-Aug-07                            |                     |                                       | 28-Aug-07                        | 4-Oct-07                       |                                  | 10-Oct-07                                     |                                       |                                | 12-Oct-07                |                                 | Constructora CAPLA, S. A. de C. V.                                        | CEA-AP-PT-LP-092/2007        |              |
| SUBTOTAL                                             |                                                                                                                                                         |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                  |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                           |                              |              |
| TORREÓN, COAH.                                       |                                                                                                                                                         |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                  |                                               |                                       |                                |                          |                                 |                                                                           |                              |              |
| 37                                                   | Sectorización y cierre de circuitos en el sistema sur-oriente                                                                                           | Obra, LPN        |                     | 30-Jun-07                            |                     |                                       | 16-Jul-07                        | 6-Aug-07                       | 10-Aug-07                        | 10-Aug-07                                     |                                       | 14-Aug-07                      |                          |                                 |                                                                           |                              | \$2,595,195  |
|                                                      |                                                                                                                                                         |                  |                     | 24-Jul-07                            |                     |                                       | 31-Jul-07                        | 20-Aug-07                      | 24-Aug-07                        | 24-Aug-07                                     |                                       |                                | 24-Aug-07                |                                 | Tecnologías y Asesorías en Construcción, S. A. de C. V.                   | 35302001-008-07              |              |

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

| Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1 |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     | Etapa Bases                          |                     | APERTURA                              |                                  | Etapa de Evaluación            |                                |                                               |                                       | Etapa contratación             |                          |                                   |                                                                 |                               |              | Costo Es     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| No. identificaci<br>ón                       | Descripción Suministro/Obra/Servicio                                                                                                                                                               | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato (programada) | Firma de Contrato (real) | Registro BIRF de Contrato (SAP)   | Nombre Proveedor Adjudicado                                     | Contrato #                    | MXCS         |              |
| 38                                           | Adquisición e instalación de control supervisorio de 10 pozos y 2 tanques del sistema sur-oriente                                                                                                  | Bienes, LPN      |                     | 30-Jun-07                            |                     |                                       | 16-Jul-07                        | 6-Aug-07                       | 10-Aug-07                      | 10-Aug-07                                     |                                       | 14-Aug-07                      |                          |                                   |                                                                 |                               |              | \$3,000,000  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     | 24-Jul-07                            |                     |                                       | 31-Jul-07                        | 21-Aug-07                      | 27-Aug-07                      | 27-Aug-07                                     |                                       |                                | 27-Aug-07                |                                   | Ingeniería Computacional para el Ser Humano, S. A. de C. V.     | 35302001-009-07               |              |              |
| 39                                           | Adquisición de variadores de velocidad para el sistema sur-oriente                                                                                                                                 | Bienes, LPN      |                     | 30-Jun-07                            |                     |                                       | 16-Jul-07                        | 6-Aug-07                       | 10-Aug-07                      | 10-Aug-07                                     |                                       | 14-Aug-07                      |                          |                                   |                                                                 |                               |              | \$3,000,000  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     | 24-Jul-07                            |                     |                                       | 31-Jul-07                        | 22-Aug-07                      | 28-Aug-07                      | 28-Aug-07                                     |                                       |                                | 28-Aug-07                |                                   | Mobe Motores Bombas y Equipos, S. A. de C. V.                   | 35302001-010-07               |              |              |
| 41                                           | Equipamiento electromecánico del sistema de regulación del sistema sur-oriente                                                                                                                     | Bienes, LPN      |                     | 30-Jun-07                            |                     |                                       | 16-Jul-07                        | 6-Aug-07                       | 10-Aug-07                      | 10-Aug-07                                     |                                       | 14-Aug-07                      |                          |                                   |                                                                 |                               |              | \$2,000,000  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     | 14-Aug-07                            |                     |                                       | 21-Aug-07                        | 10-Sep-07                      | 13-Sep-07                      | 13-Sep-07                                     |                                       |                                | 14-Sep-07                |                                   | GATHO PERFORACIONES, S. A. de C. V.                             | 35302001-013-07               |              |              |
| 42                                           | Suministro e instalación de macro y micromedidores para el sistema sur-oriente                                                                                                                     | Bienes, LPN      |                     | 30-Jun-07                            |                     |                                       | 16-Jul-07                        | 6-Aug-07                       | 10-Aug-07                      | 10-Aug-07                                     |                                       | 14-Aug-07                      |                          |                                   |                                                                 |                               |              | \$1,000,000  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     | 24-Jul-07                            |                     |                                       | 31-Jul-07                        | 23-Aug-07                      | 29-Aug-07                      | 29-Aug-07                                     |                                       |                                | 29-Aug-07                |                                   | Julietta Guadalupe Serrano de Pozo - Luis Raúl Salcedo Escajeda | 35302001-011-07               |              |              |
| SUBTOTAL                                     |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                   |                                                                 |                               | \$11,595,195 |              |
| PUERTO VALLARTA, JAL.                        |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                   |                                                                 |                               |              |              |
| 45                                           | Suministro e instalación de micromedidores en varias colonias de la ciudad                                                                                                                         | Obra, LPN        |                     | 15-Sep-07                            |                     |                                       | 1-Oct-07                         | 22-Oct-07                      | 25-Oct-07                      | 25-Oct-07                                     |                                       | 29-Oct-07                      |                          |                                   |                                                                 |                               |              | \$3,000,000  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     | 28-Sep-07                            |                     |                                       | 16-Oct-07                        | 5-Nov-07                       | 8-Nov-07                       | 8-Nov-07                                      |                                       |                                | 9-Nov-07                 |                                   | GCA Construcciones, S. A. de C. V.                              | SEAPAL-2007-012-PATME         |              |              |
| 46                                           | Suministro e instalación de válvulas reguladoras y sostenedoras de presión                                                                                                                         | Obra, I3P        |                     | 15-Sep-07                            |                     |                                       | 1-Oct-07                         | 22-Oct-07                      | 25-Oct-07                      | 25-Oct-07                                     |                                       | 29-Oct-07                      |                          |                                   |                                                                 |                               |              | \$1,000,000  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     | 14-Sep-07                            |                     |                                       | 8-Oct-08                         | 22-Oct-07                      | 29-Oct-07                      | 29-Oct-07                                     |                                       |                                | 31-Oct-07                |                                   | Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S. A. de C. V.       | SEAPAL-2007-014-PATME         |              |              |
| 47                                           | Impermeabilización interna de los tanques Agua Azul, Mina e Iturbide                                                                                                                               | Obra, I3P        |                     | 15-Sep-07                            |                     |                                       | 1-Oct-07                         | 22-Oct-07                      | 25-Oct-07                      | 25-Oct-07                                     |                                       | 29-Oct-07                      |                          |                                   |                                                                 |                               |              | \$2,000,000  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     | 14-Sep-07                            |                     |                                       | 8-Oct-08                         | 22-Oct-07                      | 29-Oct-07                      | 29-Oct-07                                     |                                       |                                | 31-Oct-07                |                                   | Grupo Constructor ALRI, S. A. de C. V.                          | SEAPAL-2007-009-PATME         |              |              |
| 48                                           | Suministro e instalación de macromedidores                                                                                                                                                         | Obra, I3P        |                     | 15-Sep-07                            |                     |                                       | 1-Oct-07                         | 22-Oct-07                      | 25-Oct-07                      | 25-Oct-07                                     |                                       | 29-Oct-07                      |                          |                                   |                                                                 |                               |              | \$1,000,000  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     | 14-Sep-07                            |                     |                                       | 8-Oct-08                         | 22-Oct-07                      | 29-Oct-07                      | 29-Oct-07                                     |                                       |                                | 31-Oct-07                |                                   | Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S. A. de C. V.       | SEAPAL-2007-013-PATME         |              |              |
| SUBTOTAL                                     |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                   |                                                                 |                               | \$7,000,000  |              |
| MONCLOVA, COAH.                              |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                   |                                                                 |                               |              |              |
| 50                                           | Adquisición de equipos de bombeo de alta resistencia energética para el sistema de bombeo del sector sur de la ciudad de Monclova                                                                  | Bienes, CP (I3P) |                     | 10-Oct-07                            |                     |                                       | 11-Oct-07                        | 31-Oct-07                      | 5-Nov-07                       | 5-Nov-07                                      |                                       | 21-Nov-07                      |                          |                                   | Declarado Desierto                                              |                               |              | \$550,431    |
|                                              |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                      |                     | 11-Oct-07                             | 16-Nov-07                        | 8-Nov-07                       | 19-Nov-07                      |                                               |                                       |                                |                          |                                   |                                                                 |                               |              |              |
| 51                                           | Suministro e instalación de micromedidores en varias colonias de la ciudad de Monclova, Coah. del sector sur                                                                                       | Obra, LPN        |                     | 10-Oct-07                            |                     |                                       | 11-Oct-07                        | 31-Oct-07                      | 5-Nov-07                       | 5-Nov-07                                      |                                       | 28-Dec-07                      |                          |                                   |                                                                 |                               |              | \$2,963,378  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                      |                     | 22-Nov-07                             | 24-Dec-07                        | 25-Dec-07                      | 26-Dec-07                      |                                               |                                       | 17-Jan-08                      |                          | CONSTRUCCIONES NAGU, S.A. DE C.V. | SIMAS-AP-003/2007-PATME                                         |                               |              |              |
| 52                                           | Adquisición de válvulas anticipadoras de onda contra golpe de ariete para el sector sur de la ciudad de Monclova                                                                                   | Bienes, CP (I3P) |                     | 10-Oct-07                            |                     |                                       | 11-Oct-07                        | 31-Oct-07                      | 5-Nov-07                       | 5-Nov-07                                      |                                       | 21-Nov-07                      |                          |                                   | Declarado Desierto                                              |                               |              | \$603,750    |
|                                              |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                      |                     | 11-Oct-07                             | 16-Nov-07                        | 8-Nov-07                       | 19-Nov-07                      |                                               |                                       |                                |                          |                                   |                                                                 |                               |              |              |
| 53                                           | Construcción e instalación de líneas de alimentación con tuberías de 10 y 8" de diámetro y reposición de línea de refuerzo de 8" de diámetro, para varias colonias de la ciudad de Monclova, Coah. | Obra, LPN        |                     | 10-Oct-07                            |                     |                                       | 11-Oct-07                        | 31-Oct-07                      | 5-Nov-07                       | 5-Nov-07                                      |                                       | 28-Dec-07                      |                          |                                   |                                                                 |                               |              | \$1,488,410  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                      |                     | 22-Nov-07                             | 24-Dec-07                        | 25-Dec-07                      | 26-Dec-07                      |                                               |                                       | 17-Jan-08                      |                          | IMCO, S.A. DE C.V.                | SIMAS-AP-004/2007-PATME                                         |                               |              |              |
| SUBTOTAL                                     |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                   |                                                                 |                               | \$5,605,969  |              |
| TOLUCA, EDO. MÉX.                            |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                   |                                                                 |                               |              |              |
| 54                                           | Construcción sectores hidrométricos en la zona poniente de la Zona Conurbada del Municipio de Toluca, Edo. Méx., 3a etapa                                                                          | Obra, LPN        |                     | 10-Oct-07                            |                     |                                       | 11-Oct-07                        | 31-Oct-07                      | 5-Nov-07                       | 5-Nov-07                                      |                                       | 22-Nov-07                      |                          |                                   |                                                                 |                               |              | \$6,200,000  |
|                                              |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     | 10-Oct-07                            |                     |                                       | 25-Oct-07                        | 13-Nov-07                      | 16-Nov-07                      | 16-Nov-07                                     |                                       |                                | 4-Dec-07                 |                                   | PRO HIDRO, S.A. DE C.V.                                         | AST-LPN-PATME-SEC-032-2007-00 |              |              |
| SUBTOTAL                                     |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                   |                                                                 |                               | \$6,200,000  |              |
| DURANGO, DGO.                                |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                   |                                                                 |                               |              |              |
| 56                                           | Sustitución de redes de agua potable, por el método de craking, en el Sector Felipe Pescador del Centro Histórico de la ciudad de Durango, Dgo.                                                    | Obra, LPN        |                     | 19-Oct-07                            |                     |                                       | 23-Oct-07                        | 13-Nov-07                      | 15-Nov-07                      | 15-Nov-07                                     |                                       | 16-Nov-07                      |                          |                                   |                                                                 |                               |              | \$15,583,840 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                          |                                   |                                                                 |                               |              |              |

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

| Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1 |                                                                                                                                        |                  |                     | Etapa Bases                          |                     |                                       | APERTURA                         |                                | Etapa de Evaluación            |                                               |                                       |                                | Etapa contratación                             |                                                       |                              |                            |               | Costo Es |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|----------|
| No. identificación                           | Descripción Suministro/Obra/Servicio                                                                                                   | Metodo de Compra | Clave Institucional | Finalización de Preparación de Bases | Envío para N.O.BIRF | Revisión y Registro Agente Financiero | Publicación de Bases (COMPRANET) | Recepción/ Apertura de Ofertas | Informe de Evaluación Dictámen | Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo) | Revisión y Registro Agente Financiero | Firma de Contrato (programada) | Firma de Contrato (real)                       | Registro BIRF de Contrato (SAP)                       | Nombre Proveedor Adjudicado  | Contrato #                 | MXCS          |          |
| 57                                           | Sustitución de redes de agua potable, por el método de craking, en el Sector Madero del Centro Histórico de la ciudad de Durango, Dgo. | Obra, LPN        |                     |                                      |                     |                                       | 23-Oct-07                        | 13-Nov-07                      | 21-Nov-07                      | 21-Nov-07                                     |                                       |                                |                                                |                                                       | ING. EDUARDO FAVELA ALVARADO | PATME-AMD-CNA-DGO-028/2007 |               |          |
|                                              |                                                                                                                                        |                  |                     | 19-Oct-07                            |                     |                                       | 23-Oct-07                        | 13-Nov-07                      | 15-Nov-07                      | 15-Nov-07                                     | 16-Nov-07                             |                                |                                                |                                                       |                              |                            |               |          |
|                                              |                                                                                                                                        |                  |                     |                                      |                     |                                       | 23-Oct-07                        | 13-Nov-07                      | 21-Nov-07                      | 21-Nov-07                                     |                                       |                                |                                                | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V. | PATME-AMD-CNA-DGO-029/2007   |                            |               |          |
| SUBTOTAL                                     |                                                                                                                                        |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                                                |                                                       |                              |                            | \$30,000,000  |          |
| LERDO, DGO.                                  |                                                                                                                                        |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                                                |                                                       |                              |                            |               |          |
| 61                                           | Suministro e instalación de micromedidores                                                                                             | Obra, I3P        |                     | 6-Nov-07                             |                     |                                       | 6-Nov-07                         | 21-Nov-07                      | 23-Nov-07                      | 27-Nov-07                                     |                                       | 28-Nov-07                      |                                                |                                                       |                              |                            | \$2,980,000   |          |
|                                              |                                                                                                                                        |                  |                     | 23-Nov-07                            |                     |                                       | 10-Dec-07                        | 11-Dec-07                      | 12-Dec-07                      |                                               | 13-Dec-07                             |                                | VIOLETA GARCIA DELGADO                         | SAPAL-PATME-IR-01-07                                  |                              |                            |               |          |
|                                              |                                                                                                                                        |                  |                     | 23-Nov-07                            |                     |                                       | 10-Dec-07                        | 11-Dec-07                      | 12-Dec-07                      |                                               |                                       |                                |                                                |                                                       |                              |                            |               |          |
| 62                                           | Suministro e instalación de macromedidores                                                                                             | Obra, I3P        |                     | 6-Nov-07                             |                     |                                       | 6-Nov-07                         | 21-Nov-07                      | 23-Nov-07                      | 27-Nov-07                                     |                                       | 28-Nov-07                      |                                                |                                                       |                              |                            | \$1,194,032   |          |
|                                              |                                                                                                                                        |                  |                     | 23-Nov-07                            |                     |                                       | 10-Dec-07                        | 11-Dec-07                      | 12-Dec-07                      |                                               | 13-Dec-07                             |                                | MARCO ANTONIO VAZQUEZ OCHOA                    | SAPAL-PATME-IR-02-07                                  |                              |                            |               |          |
|                                              |                                                                                                                                        |                  |                     | 23-Nov-07                            |                     |                                       | 10-Dec-07                        | 11-Dec-07                      | 12-Dec-07                      |                                               |                                       |                                |                                                |                                                       |                              |                            |               |          |
| 63                                           | Rehabilitación de pozos y eficientización de equipos de bombeo de agua potable                                                         | Obra, I3P        |                     | 6-Nov-07                             |                     |                                       | 6-Nov-07                         | 21-Nov-07                      | 23-Nov-07                      | 27-Nov-07                                     |                                       | 28-Nov-07                      |                                                |                                                       |                              |                            | \$2,110,000   |          |
|                                              |                                                                                                                                        |                  |                     | 23-Nov-07                            |                     |                                       | 10-Dec-07                        | 11-Dec-07                      | 12-Dec-07                      |                                               | 13-Dec-07                             |                                | JULIO CESAR GARZA ENDERI                       | SAPAL-PATME-IR-03-07                                  |                              |                            |               |          |
|                                              |                                                                                                                                        |                  |                     | 23-Nov-07                            |                     |                                       | 10-Dec-07                        | 11-Dec-07                      | 12-Dec-07                      |                                               |                                       |                                |                                                |                                                       |                              |                            |               |          |
| 64                                           | Reposición de tomas domiciliarias por el sistema de microtunelero                                                                      | Obra, I3P        |                     | 6-Nov-07                             |                     |                                       | 6-Nov-07                         | 21-Nov-07                      | 23-Nov-07                      | 27-Nov-07                                     |                                       | 28-Nov-07                      |                                                |                                                       |                              |                            | \$2,290,000   |          |
|                                              |                                                                                                                                        |                  |                     | 23-Nov-07                            |                     |                                       | 10-Dec-07                        | 11-Dec-07                      | 12-Dec-07                      |                                               | 13-Dec-07                             |                                | SOCORRO RIOS RAMIREZ                           | SAPAL-PATME-IR-04-07                                  |                              |                            |               |          |
|                                              |                                                                                                                                        |                  |                     | 23-Nov-07                            |                     |                                       | 10-Dec-07                        | 11-Dec-07                      | 12-Dec-07                      |                                               |                                       |                                |                                                |                                                       |                              |                            |               |          |
| 65                                           | Reforzamiento de línea de interconexión zona de captación San Fernando-Acuaférico                                                      | Obra, I3P        |                     | 6-Nov-07                             |                     |                                       | 6-Nov-07                         | 21-Nov-07                      | 23-Nov-07                      | 27-Nov-07                                     |                                       | 28-Nov-07                      |                                                |                                                       |                              |                            | \$1,300,000   |          |
|                                              |                                                                                                                                        |                  |                     | 23-Nov-07                            |                     |                                       | 10-Dec-07                        | 11-Dec-07                      | 12-Dec-07                      |                                               | 13-Dec-07                             |                                | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA, S. A. DE C V.       | SAPAL-PATME-IR-05-07                                  |                              |                            |               |          |
|                                              |                                                                                                                                        |                  |                     | 23-Nov-07                            |                     |                                       | 10-Dec-07                        | 11-Dec-07                      | 12-Dec-07                      |                                               |                                       |                                |                                                |                                                       |                              |                            |               |          |
| 66                                           | Cierre de circuito sistema Acuaférico, de calzada Victoria a Periférico                                                                | Obra, I3P        |                     | 6-Nov-07                             |                     |                                       | 6-Nov-07                         | 21-Nov-07                      | 23-Nov-07                      | 27-Nov-07                                     |                                       | 28-Nov-07                      |                                                |                                                       |                              |                            | \$2,300,000   |          |
|                                              |                                                                                                                                        |                  |                     | 23-Nov-07                            |                     |                                       | 10-Dec-07                        | 11-Dec-07                      | 12-Dec-07                      |                                               | 13-Dec-07                             |                                | CONSTRUCTORA ALCALÁ Y ASOCIADOS, S. A DE C. V. | SAPAL-PATME-IR-06-07                                  |                              |                            |               |          |
|                                              |                                                                                                                                        |                  |                     | 23-Nov-07                            |                     |                                       | 10-Dec-07                        | 11-Dec-07                      | 12-Dec-07                      |                                               |                                       |                                |                                                |                                                       |                              |                            |               |          |
| SUBTOTAL                                     |                                                                                                                                        |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                                                |                                                       |                              |                            | \$12,174,032  |          |
| TOTAL                                        |                                                                                                                                        |                  |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                                                |                                                       |                              |                            | \$174,295,185 |          |
| T.C.                                         |                                                                                                                                        | 11.60            |                     |                                      |                     |                                       |                                  |                                |                                |                                               |                                       |                                |                                                |                                                       |                              |                            |               |          |

| Metodo de Contratación |                                         | Obra Civil |                     | TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv. |  | Registro          |
|------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------|--|-------------------|
| NCB                    | Licitación Pública Nacional             | LPN        | Hasta US\$5,000,000 | Hasta US\$300,000               |  |                   |
| Shopping               | Invitación a por lo menos tres personas | I-3 per    | Hasta US\$300,000   | Hasta US\$300,000               |  | Agente Financiero |

|                                                 |           |                         |                     |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| Fecha de Emisión Original:                      | 11-Aug-06 | Fecha de Actualización: | 18 de enero de 2008 |
| Fecha de no objeción:                           | 16-Aug-06 | Fecha de no objeción:   |                     |
| Ejecutores                                      |           |                         |                     |
| COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES |           |                         |                     |



| Datos finales del contrato |             |      |
|----------------------------|-------------|------|
| timado                     | Costo Final |      |
| US\$                       | MXCS        | US\$ |
| \$340,005                  |             |      |

|                  |                    |                  |
|------------------|--------------------|------------------|
| \$471,213        |                    |                  |
|                  | \$4,916,042        | \$423,797        |
| <b>\$471,213</b> | <b>\$4,916,042</b> | <b>\$423,797</b> |

|                    |                     |                    |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1,206,897          |                     |                    |
|                    | \$13,101,494        | \$1,129,439        |
| 1,659,315          |                     |                    |
| 79,681             |                     |                    |
|                    | \$1,139,519.74      | \$98,234.46        |
| 292,406            |                     |                    |
|                    |                     |                    |
| <b>\$3,238,298</b> | <b>\$14,241,013</b> | <b>\$1,227,674</b> |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 1,306,477  |            |            |
| 857,497    |            |            |
| <b>\$0</b> | <b>\$0</b> | <b>\$0</b> |

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 0          |                            |            |
| 0          | Se modificó el presupuesto |            |
| <b>\$0</b> | <b>\$0</b>                 | <b>\$0</b> |

|                  |                  |                 |
|------------------|------------------|-----------------|
| 45,690           |                  |                 |
|                  | \$425,319        | \$36,665        |
| 61,034           |                  |                 |
|                  | \$511,854        | \$44,125        |
| <b>\$106,724</b> | <b>\$937,172</b> | <b>\$80,791</b> |

|         |             |           |
|---------|-------------|-----------|
| 223,724 |             |           |
|         | \$1,907,426 | \$164,433 |

| Datos finales del contrato |             |              |
|----------------------------|-------------|--------------|
| timado                     | Costo Final |              |
| US\$                       | MXCS        | US\$         |
| 258,621                    |             |              |
|                            | \$2,998,982 | \$258,533    |
| 258,621                    |             |              |
|                            | \$1,959,910 | \$168,958    |
| 172,414                    |             |              |
|                            | \$2,151,063 | \$185,436    |
| 86,207                     |             |              |
|                            | \$732,127   | \$63,114     |
| \$999,586                  | \$9,749,507 | \$840,475    |
|                            |             |              |
| 258,621                    |             |              |
|                            | \$2,600,434 | \$224,175    |
| 86,207                     |             |              |
|                            | \$1,004,329 | \$86,580.05  |
| 172,414                    |             |              |
|                            | \$1,637,938 | \$141,201.57 |
| 86,207                     |             |              |
|                            | \$977,506   | \$84,268     |
| \$603,448                  | \$6,220,206 | \$536,225    |
|                            |             |              |
| 47,451                     |             |              |
|                            |             |              |
| 255,464                    |             |              |
|                            | \$3,981,197 | \$343,207    |
| 52,047                     |             |              |
|                            |             |              |
| 128,311                    |             |              |
|                            | \$1,084,880 | \$93,524     |
| \$483,273                  | \$5,066,077 | \$436,731    |
|                            |             |              |
| 534,483                    |             |              |
|                            | \$5,998,381 | \$517,102    |
| \$534,483                  | \$5,998,381 | \$517,102    |
|                            |             |              |
| 1,343,434                  |             |              |

| Datos finales del contrato |               |              |
|----------------------------|---------------|--------------|
| timado                     | Costo Final   |              |
| US\$                       | MXCS          | US\$         |
|                            | \$21,453,159  | \$1,849,410  |
| 1,242,772                  |               |              |
|                            | \$15,623,362  | \$1,346,842  |
| \$2,586,207                | \$37,076,521  | \$3,196,252  |
|                            |               |              |
| 256,897                    |               |              |
|                            | \$2,968,172   | \$255,877    |
| 102,934                    |               |              |
|                            | \$1,193,446   | \$102,883    |
| 181,897                    |               |              |
|                            | \$2,096,895   | \$180,767    |
| 197,414                    |               |              |
|                            | \$2,281,157   | \$196,651    |
| 112,069                    |               |              |
|                            | \$1,295,888   | \$111,714    |
| 198,276                    |               |              |
|                            | \$2,297,531   | \$198,063    |
| \$1,049,486                | \$12,133,089  | \$1,045,956  |
| \$15,025,447               | \$149,995,255 | \$12,930,625 |

|                                                                       |                                                                                                                                                        | Servicios Consultoria |                                                       | INFORMACION DE AVANCE - FECHAS  |           |                                       |                                 |                   |                           |           |                                       |                      |                              |           |                                       | DATOS DEL CONTRATO |                     |                            |                                 |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| No. identificación                                                    | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)                                                                                                                | METODO DE SELECCIÓN   |                                                       | ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) |           | Revisión y Registro Agente Financiero | ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA |                   | ETAPA: EVALUACION TECNICA |           | Revisión y Registro Agente Financiero |                      | ETAPA: EVALUACION FINANCIERA |           | ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF |                    | Monto Estimado MXCS | Monto Estimado US\$ Equiv. | Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado en Mex\$                                                   | Monto Contratado US\$ Equiv.                                                                                    |             |           |
|                                                                       |                                                                                                                                                        | Programado            | Real                                                  | PREPARACION                     |           |                                       | INVITACION                      | PROPUESTA TECNICA |                           | ESTIMADA  | REAL                                  | PROPUESTA FINANCIERA |                              | ESTIMADA  | REAL                                  | ESTIMADA           |                     |                            |                                 |                                                                             |                                                                                                                 | REAL        |           |
|                                                                       |                                                                                                                                                        |                       |                                                       | ESTIMADA                        | REAL      |                                       |                                 | ESTIMADA          | REAL                      |           |                                       | ESTIMADA             | REAL                         |           |                                       |                    |                     |                            |                                 |                                                                             |                                                                                                                 |             | ESTIMADA  |
|                                                                       | FIRMAS                                                                                                                                                 |                       |                                                       |                                 |           |                                       |                                 |                   |                           |           |                                       |                      |                              |           |                                       |                    |                     |                            |                                 |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |
| Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores |                                                                                                                                                        |                       |                                                       |                                 |           |                                       |                                 |                   |                           |           |                                       |                      |                              |           |                                       |                    |                     |                            |                                 |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |
| 2.4 Oficinas Centrales                                                |                                                                                                                                                        |                       |                                                       |                                 |           |                                       |                                 |                   |                           |           |                                       |                      |                              |           |                                       |                    |                     |                            |                                 |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |
| 11                                                                    | Evaluación funcional y Operacional de la Comisiones Estatales de Agua y Saneamiento.                                                                   | SBCC                  | Publicación E.I. en el UNDB el 13 de octubre del 2006 | 30-May-07                       |           |                                       | 20-Jun-07                       |                   |                           | 18-Jul-07 |                                       |                      |                              | 21-Jul-07 |                                       | 31-Jul-07          |                     | \$2,900,000                | 250,000                         | Declarado Desierto                                                          |                                                                                                                 |             |           |
|                                                                       |                                                                                                                                                        |                       | SBCC                                                  |                                 | 20-Jun-07 |                                       |                                 | 20-Jun-07         |                           | 19-Jul-07 |                                       |                      |                              | 24-Jul-07 |                                       |                    |                     | \$2,900,000                | \$250,000                       |                                                                             | \$0 \$0                                                                                                         |             |           |
| SUBTOTAL                                                              |                                                                                                                                                        |                       |                                                       |                                 |           |                                       |                                 |                   |                           |           |                                       |                      |                              |           |                                       |                    |                     |                            |                                 |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |
| PACHUCA, HGO.                                                         |                                                                                                                                                        |                       |                                                       |                                 |           |                                       |                                 |                   |                           |           |                                       |                      |                              |           |                                       |                    |                     |                            |                                 |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |
| 24                                                                    | Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red desagua potable en macrocircuito denominado campestre en la ciudad de Pachuca Hidalgo. | SBCC                  |                                                       | 30-May-07                       |           |                                       | 20-Jun-07                       |                   |                           | 18-Jul-07 |                                       |                      |                              | 21-Jul-07 |                                       | 31-Jul-07          | BANSEFI             | \$2,100,000                | 181,034                         | Se modificaron los alcances de la acción, cambió nombre, se pasó a ex post. | Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma              | \$4,800,000 |           |
| SUBTOTAL                                                              |                                                                                                                                                        |                       |                                                       |                                 |           |                                       |                                 |                   |                           |           |                                       |                      |                              |           |                                       |                    |                     |                            |                                 |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |
| CELAYA, GUANAJUATO                                                    |                                                                                                                                                        |                       |                                                       |                                 |           |                                       |                                 |                   |                           |           |                                       |                      |                              |           |                                       |                    |                     |                            |                                 |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |
| 25                                                                    | Sistema integral de información comercial, administrativa y financiera. Primera etapa.                                                                 | SBCC LCI              | Publicación E.I. en el UNDB el 11 de abril del 2007   | 5-Jun-07                        |           |                                       | 19-Jun-07                       |                   |                           | 17-Jul-07 |                                       | 24-Jul-07            |                              | 31-Jul-07 |                                       | 3-Aug-07           |                     | \$8,000,000                | 689,655                         |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |
|                                                                       |                                                                                                                                                        |                       | SBCC                                                  |                                 | 6-Sep-07  | 17-Aug-07                             |                                 |                   | 6-Sep-07                  |           | 16-Oct-07                             |                      |                              | 17-Oct-07 |                                       | 19-Oct-07          |                     |                            |                                 | Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S. A. (INASSA, S.A.)          | \$7,297,108                                                                                                     | \$629,061   |           |
| SUBTOTAL                                                              |                                                                                                                                                        |                       |                                                       |                                 |           |                                       |                                 |                   |                           |           |                                       |                      |                              |           |                                       |                    |                     |                            |                                 |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |
| MATAMOROS, TAMPS.                                                     |                                                                                                                                                        |                       |                                                       |                                 |           |                                       |                                 |                   |                           |           |                                       |                      |                              |           |                                       |                    |                     |                            |                                 |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |
| 26                                                                    | Integración de un Sistema de Información Geográfica (SIG) de las redes de agua potable y alcantarillado                                                | SBCC                  |                                                       | 31-May-07                       |           |                                       | 14-Jun-07                       |                   |                           | 13-Jul-07 |                                       | 17-Jul-07            |                              | 24-Jul-07 |                                       | 31-Jul-07          |                     | \$4,126,258                | 355,712                         | *REVISIÓN PREVIA BANSEFI                                                    | El Organismo Operador declinó su participación.                                                                 |             |           |
| SUBTOTAL                                                              |                                                                                                                                                        |                       |                                                       |                                 |           |                                       |                                 |                   |                           |           |                                       |                      |                              |           |                                       |                    |                     |                            |                                 |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |
| NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO                                             |                                                                                                                                                        |                       |                                                       |                                 |           |                                       |                                 |                   |                           |           |                                       |                      |                              |           |                                       |                    |                     |                            |                                 |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |
| 27                                                                    | Catastro de redes de distribución de agua. Primera etapa.                                                                                              | SBCC LCI              | 21-06-07 UND 21-06-07 Portal                          | 30-Jun-07                       |           | 15-Aug-07                             |                                 | 16-Jun-07         |                           | 13-Jul-07 |                                       | 17-Jul-07            |                              | 24-Jul-07 |                                       | 31-Jul-07          |                     | \$7,850,000                | 676,724                         |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |
|                                                                       |                                                                                                                                                        |                       | SBCC                                                  |                                 | 15-Aug-07 | 15-Aug-07                             |                                 |                   | 15-Aug-07                 |           | 11-Sep-07                             |                      | 27-Sep-07                    |           | 4-Oct-07                              |                    | 19-Oct-07           |                            |                                 |                                                                             | Asociación de las Empresas Wasser S. A. E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S. A. de C. V. (CONSIHSA) | \$6,920,171 | \$596,566 |
| 28                                                                    | Actualización del padrón de usuarios. Primera etapa.                                                                                                   | SBCC LCI              | 21-06-07 UND 21-06-07 Portal                          | 30-Jun-07                       |           | 15-Aug-07                             |                                 | 16-Jun-07         |                           | 13-Jul-07 |                                       | 17-Jul-07            |                              | 24-Jul-07 |                                       | 31-Jul-07          |                     | \$8,142,400                | 701,931                         |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |
|                                                                       |                                                                                                                                                        |                       | SBCC                                                  |                                 | 15-Aug-07 | 15-Aug-07                             |                                 |                   | 15-Aug-07                 |           | 11-Sep-07                             |                      | 24-Sep-07                    |           | 1-Oct-07                              |                    | 15-Oct-07           |                            |                                 |                                                                             | Asociación de las Empresas Wasser S. A. E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S. A. de C. V. (CONSIHSA) | \$8,142,400 | \$701,931 |
| SUBTOTAL                                                              |                                                                                                                                                        |                       |                                                       |                                 |           |                                       |                                 |                   |                           |           |                                       |                      |                              |           |                                       |                    |                     |                            |                                 |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |
| TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO                                          |                                                                                                                                                        |                       |                                                       |                                 |           |                                       |                                 |                   |                           |           |                                       |                      |                              |           |                                       |                    |                     |                            |                                 |                                                                             |                                                                                                                 |             |           |

|                       |                                                                                                                                                                                                             | Servicios Consultoria |                                    | INFORMACION DE AVANCE - FECHAS  |           |                                       |                                 |           |                           |           |                                       |                              |           |                                       |           | DATOS DEL CONTRATO  |                            |                                 |                                             |                              |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| No. identificación    | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)                                                                                                                                                                     | METODO DE SELECCIÓN   |                                    | ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) |           | Revisión y Registro Agente Financiero | ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA |           | ETAPA: EVALUACION TECNICA |           | Revisión y Registro Agente Financiero | ETAPA: EVALUACION FINANCIERA |           | ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF |           | Monto Estimado MXCS | Monto Estimado US\$ Equiv. | Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado en Mex\$                   | Monto Contratado US\$ Equiv. |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                             |                       |                                    | PREPARACION                     |           |                                       | INVITACION                      |           | PROPUESTA TECNICA         |           |                                       | PROPUESTA FINANCIERA         |           |                                       |           |                     |                            |                                 |                                             |                              |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                             | Prooramado            | Real                               | ESTIMADA                        | REAL      |                                       | ESTIMADA                        | REAL      | ESTIMADA                  | REAL      |                                       | ESTIMADA                     | REAL      | ESTIMADA                              | REAL      |                     |                            |                                 |                                             |                              | ESTIMADA  |
| 44                    | Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de Tlalnepantla, Zona Poniente, Edo de México y su integración en un sistema de información geográfico. | SBCC LCN              | UNDB 24-Jul-07<br>PORTAL 19-JUL-07 | 15-Sep-07                       |           | 17-Aug-07                             | 1-Oct-07                        |           | 29-Oct-07                 | 29-Oct-07 | 31-Oct-07                             |                              | 5-Nov-07  |                                       | 8-Nov-07  |                     | \$4,000,000                | 344,828                         |                                             |                              |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                             |                       | SBCC                               |                                 | 24-Sep-07 | 25-Sep-07                             |                                 | 1-Sep-07  |                           | 29-Sep-07 |                                       |                              | 12-Nov-07 |                                       | 30-Jan-07 |                     |                            |                                 | Ingeniería Integral del Agua S. A. de C. V. | \$1,558,003                  | \$134,311 |
| SUBTOTAL              |                                                                                                                                                                                                             |                       |                                    |                                 |           |                                       |                                 |           |                           |           |                                       |                              |           |                                       |           | \$4,000,000         | \$344,828                  |                                 | \$1,558,003                                 | \$134,311                    |           |
| PUERTO VALLARTA, JAL. |                                                                                                                                                                                                             |                       |                                    |                                 |           |                                       |                                 |           |                           |           |                                       |                              |           |                                       |           |                     |                            |                                 |                                             |                              |           |
| 49                    | Actualización del padrón de usuarios e implementación del sistema de información geográfico                                                                                                                 | SBCC LCI              | Portal 10-Ago-07<br>UNDB 14-08-07  | 1-Aug-07                        |           |                                       | 15-Aug-07                       |           | 14-Sep-07                 |           | 18-Sep-07                             |                              | 21-Sep-07 |                                       | 25-Sep-07 |                     | \$7,000,000                | 603,448                         |                                             |                              |           |
|                       |                                                                                                                                                                                                             |                       | SBCC                               |                                 | 10-Sep-07 | 19-Sep-07                             |                                 | 21-Sep-07 |                           | 30-Oct-07 |                                       |                              | 29-Nov-07 |                                       | 30-Nov-07 |                     |                            |                                 | Miranda Arana Velazco, S. C.                | \$5,980,000                  | \$515,517 |
| SUBTOTAL              |                                                                                                                                                                                                             |                       |                                    |                                 |           |                                       |                                 |           |                           |           |                                       |                              |           |                                       |           | \$7,000,000         | \$603,448                  |                                 | \$5,980,000                                 | \$515,517                    |           |
| TOTAL                 |                                                                                                                                                                                                             |                       |                                    |                                 |           |                                       |                                 |           |                           |           |                                       |                              |           |                                       |           | \$37,892,400        | \$3,266,586                |                                 | \$29,897,683                                | \$2,577,386                  |           |

T.C.

11.60

METODOLOGIA DE SELECCIÓN

USS Equiv.

Examen Previo

FIRMAS

Techos/Limites

|                          |                                                  |          |                     |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| QCBS                     | Selección Basada en Calidad y Costo              | SBCC     | Menor de \$ 250,000 | Agente Financiero     |
| CQ                       | Calificación de Consultores                      | SCC      | Menor de \$ N/A     | Agente Financiero/SFP |
| LCS                      | Selección basada en menor costo                  | SBMC     | Menor de \$ 250,000 | Agente Financiero     |
| FBS                      | Selección basada en presupuesto fijo             | SBPF     | Menor de \$ N/A     | Agente Financiero/SFP |
| CONSULTORES INDIVIDUALES |                                                  |          |                     |                       |
| IC-3CVs                  | Consultor Individual - Mínimo tema de candidatos | CI-3CVs  | Menor de \$ 100,000 | Agente Financiero     |
| IC-Sub                   | Consultor Individual - Recontratación            | CI-Recon | Menor de \$ N/A     | Agente Financiero     |

USO REQUIERE APROBACION SFP (\*)

USO REQUIERE APROBACION SFP (\*)

Fecha de emisión: 11-Aug-06  
Fecha de No Objeción: 16-Aug-06

Fecha de Actualización: 18 de enero de 2008  
Fecha de no objeción:

Ejecutor

COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (\*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Modificaciones Contrato

| MXCS | US\$ |
|------|------|
|------|------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|     |     |
|-----|-----|
| \$0 | \$0 |
|-----|-----|

|         |  |
|---------|--|
| 413,793 |  |
|---------|--|

|     |     |
|-----|-----|
| \$0 | \$0 |
|-----|-----|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|     |     |
|-----|-----|
| \$0 | \$0 |
|-----|-----|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|     |     |
|-----|-----|
| \$0 | \$0 |
|-----|-----|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### Modificaciones Contrato

|  |      |     |
|--|------|-----|
|  | MXCS | USS |
|--|------|-----|

|     |     |
|-----|-----|
|     |     |
| \$0 | \$0 |

|     |     |
|-----|-----|
|     |     |
|     |     |
| \$0 | \$0 |
|     |     |

| No. identificación                                                    | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)                                                                                                              | Servicios Consultoria |                                   | INFORMACION DE AVANCE - FECHAS        |                                 |                           |                                       |                              |                                       |                     |                            |           |           |           |           |           |  |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-------------|-----------|
|                                                                       |                                                                                                                                                      | METODO DE SELECCIÓN   | ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)   | Revisión y Registro Agente Financiero | ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA | ETAPA: EVALUACION TECNICA | Revisión y Registro Agente Financiero | ETAPA: EVALUACION FINANCIERA | ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF | Monto Estimado MXCS | Monto Estimado US\$ Equiv. |           |           |           |           |           |  |             |           |
|                                                                       |                                                                                                                                                      |                       | PREPARACION                       |                                       | INVITACION                      | PROPUESTA TECNICA         |                                       | PROPUESTA FINANCIERA         |                                       |                     |                            |           |           |           |           |           |  |             |           |
| Plan de Contrataciones                                                |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                                       |                                 |                           |                                       |                              |                                       |                     |                            |           |           |           |           |           |  |             |           |
| Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                                       |                                 |                           |                                       |                              |                                       |                     |                            |           |           |           |           |           |  |             |           |
| PACHUCA, HGO.                                                         |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                                       |                                 |                           |                                       |                              |                                       |                     |                            |           |           |           |           |           |  |             |           |
| 24                                                                    | Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red deagua potable en macrocircuito denominad campestre en la ciudad de Pachuca Hidalgo. | SBCC                  |                                   | 30-May-07                             |                                 |                           |                                       | 20-Jun-07                    |                                       | 18-Jul-07           |                            |           |           | 21-Jul-07 |           | 31-Jul-07 |  | \$2,100,000 | 181,034   |
| SUBTOTAL                                                              |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                                       |                                 |                           |                                       |                              |                                       |                     |                            |           |           |           |           |           |  | \$0         | \$0       |
| 2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.                                               |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                                       |                                 |                           |                                       |                              |                                       |                     |                            |           |           |           |           |           |  |             |           |
| 7                                                                     | Estudio Maestro de Administración de células del Macrocircuito Centenario I y II Etapas                                                              | SBCC                  | Portal 22-05-07                   | 30-May-06                             |                                 |                           |                                       | 20-Jun-06                    |                                       | 18-Jul-06           |                            |           |           | 21-Jul-06 |           | 31-Jul-06 |  | \$774,800   | 66,793    |
|                                                                       |                                                                                                                                                      |                       | SBCC                              |                                       | 24-Jul-06                       |                           |                                       | 24-Jul-06                    |                                       | 23-Aug-06           |                            |           |           | 24-Aug-06 |           | 2-Sep-06  |  |             |           |
| 31                                                                    | Plan maestro hidráulico de la infraestructura principal y sectorización de la red de agua potable de la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. 2a etapa       | SBCC LCN              |                                   | 31-May-07                             |                                 |                           |                                       | 14-Jun-07                    |                                       | 13-Jul-07           |                            | 18-Jul-07 |           | 25-Jul-07 |           | 1-Aug-07  |  | \$979,700   | 84,457    |
|                                                                       |                                                                                                                                                      |                       | SBCC                              |                                       | 14-Jun-07                       |                           |                                       | 14-Jun-07                    |                                       | 11-Jul-07           |                            |           |           | 16-Jul-07 |           | 23-Jul-07 |  |             |           |
| SUBTOTAL                                                              |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                                       |                                 |                           |                                       |                              |                                       |                     |                            |           |           |           |           |           |  | \$1,754,500 | \$151,250 |
| TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS                                             |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                                       |                                 |                           |                                       |                              |                                       |                     |                            |           |           |           |           |           |  |             |           |
| 29                                                                    | Actualización e incorporación al sistema de información geográfica del padrón de usuarios                                                            | SBCC                  |                                   | 30-May-07                             |                                 |                           |                                       | 6-Jun-07                     |                                       | 4-Jul-07            |                            | 10-Jul-07 |           | 17-Jul-07 |           | 24-Jul-07 |  | \$1,983,750 | 171,013   |
| SUBTOTAL                                                              |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                                       |                                 |                           |                                       |                              |                                       |                     |                            |           |           |           |           |           |  | \$0         | \$0       |
| MATAMOROS, TAMAULIPAS                                                 |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                                       |                                 |                           |                                       |                              |                                       |                     |                            |           |           |           |           |           |  |             |           |
| 30                                                                    | Supervisión de trabajos de construcción de sectores hidrométricos                                                                                    | SBCC                  |                                   | 31-May-07                             |                                 |                           |                                       | 14-Jun-07                    |                                       | 13-Jul-07           |                            | 18-Jul-07 |           | 25-Jul-07 |           | 1-Aug-07  |  | \$771,650   | 66,522    |
| SUBTOTAL                                                              |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                                       |                                 |                           |                                       |                              |                                       |                     |                            |           |           |           |           |           |  | \$0         | \$0       |
| MAGDALENA, JAL.                                                       |                                                                                                                                                      |                       |                                   |                                       |                                 |                           |                                       |                              |                                       |                     |                            |           |           |           |           |           |  |             |           |
| 34                                                                    | Proyecto integral de sectorización (Catastro de Redes Hidráulicas y su integración en un Sistema de Información Geográfico)                          | SBCC/SBCM             | UNDB 3-Ago-07<br>Portal 31-Jul-07 | 31-May-07                             |                                 |                           | 16-Aug-07                             | 14-Jun-07                    |                                       | 13-Jul-07           |                            | 18-Jul-07 |           | 25-Jul-07 |           | 1-Aug-07  |  | \$2,430,000 | 209,483   |
|                                                                       |                                                                                                                                                      |                       | SBCC                              |                                       | 14-Sep-07                       |                           |                                       | 17-Sep-07                    |                                       | 17-Oct-07           |                            |           | 24-Oct-07 |           | 30-Oct-07 |           |  |             |           |
| 35                                                                    | Sistema de facturación, control de usuarios, cobranza y equipamiento                                                                                 | SBCC                  | PORTAL 31-JUL-07                  | 31-May-07                             |                                 |                           |                                       | 14-Jun-07                    |                                       | 13-Jul-07           |                            | 18-Jul-07 |           | 25-Jul-07 |           | 1-Aug-07  |  | \$360,000   | 31,034    |

| No. identificación | DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO) | Servicios Consultoria |      | INFORMACION DE AVANCE - FECHAS  |           |                                       |                                 |           |                           |  |                                       |                              |  |                                       |                     |                            |           |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
|                    |                                         | METODO DE SELECCIÓN   |      | ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) |           | Revisión y Registro Agente Financiero | ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA |           | ETAPA: EVALUACION TECNICA |  | Revisión y Registro Agente Financiero | ETAPA: EVALUACION FINANCIERA |  | ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF | Monto Estimado MXCS | Monto Estimado US\$ Equiv. |           |
|                    |                                         |                       |      | PREPARACION                     |           |                                       | INVITACION                      |           | PROPUESTA TECNICA         |  |                                       | PROPUESTA FINANCIERA         |  |                                       |                     |                            |           |
|                    |                                         |                       | SBCC |                                 | 12-Sep-07 |                                       |                                 | 12-Sep-07 |                           |  | 16-Oct-07                             |                              |  |                                       | 24-Oct-07           |                            | 30-Oct-07 |
|                    | SUBTOTAL                                |                       |      |                                 |           |                                       |                                 |           |                           |  |                                       |                              |  |                                       |                     | \$2,790,000                | \$240,517 |
|                    | TOTAL                                   |                       |      |                                 |           |                                       |                                 |           |                           |  |                                       |                              |  |                                       |                     | \$4,544,500                | \$391,767 |

T.C. 11.60

| METODOLOGIA DE SELECCIÓN |                                                  |  |  |                | US\$ Equiv. |         | Examen Previo         |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--|--|----------------|-------------|---------|-----------------------|
| FIRMAS                   |                                                  |  |  | Techos/Limites |             |         |                       |
| QCBS                     | Selección Basada en Calidad y Costo              |  |  | SBCC           | Menor de \$ | 250,000 | Agente Financiero     |
| CQ                       | Calificación de Consultores                      |  |  | SCC            | Menor de \$ | N/A     | Agente Financiero/SFP |
| LCS                      | Selección basada en menor costo                  |  |  | SBMC           | Menor de \$ | 250,000 | Agente Financiero     |
| FBS                      | Selección basada en presupuesto fijo             |  |  | SBPF           | Menor de \$ | N/A     | Agente Financiero/SFP |
| CONSULTORES INDIVIDUALES |                                                  |  |  |                |             |         |                       |
| IC-3CVs                  | Consultor individual - Mínimo tema de candidatos |  |  | CI-3CVs        | Menor de \$ | 100,000 | Agente Financiero     |
| IC-Sub                   | Consultor individual - Recontratación            |  |  | CI-Recon       | Menor de \$ | N/A     | Agente Financiero     |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Fecha de emisión:     | 11-Aug-06 |
| Fecha de No Objeción: | 16-Aug-06 |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Fecha de Actualización: | 18 de enero de 2008 |
| Fecha de no objeción:   |                     |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Ejecutor                                         |
| COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES |

Nota: (\*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

| DATOS DEL CONTRATO                                                                                  |                                                                                                    |                              |                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----|
| Nombre del Consultor Contratado                                                                     | Monto Contratado en Mex\$                                                                          | Monto Contratado US\$ Equiv. | Modificaciones Contrato |     |
|                                                                                                     |                                                                                                    |                              |                         |     |
|                                                                                                     |                                                                                                    |                              |                         |     |
| Se modificaron los alcances de la acción, cambio nombre, se trajo de previo.Se canceló esta acción. | Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma | \$4,800,000                  | #DIV/0!                 |     |
|                                                                                                     | \$0                                                                                                | \$0                          | \$0                     | \$0 |
|                                                                                                     |                                                                                                    |                              |                         |     |
|                                                                                                     |                                                                                                    |                              |                         |     |
| ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.                                            | \$774,166                                                                                          | 66,738                       |                         |     |
|                                                                                                     |                                                                                                    |                              |                         |     |
| ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.                                            | \$992,982                                                                                          | 85,602                       |                         |     |
|                                                                                                     | \$1,767,148                                                                                        | \$152,340                    |                         |     |
|                                                                                                     |                                                                                                    |                              |                         |     |
| Cancelado                                                                                           |                                                                                                    |                              |                         |     |
|                                                                                                     | \$0                                                                                                | \$0                          | \$0                     | \$0 |
|                                                                                                     |                                                                                                    |                              |                         |     |
| Cancelado                                                                                           |                                                                                                    |                              |                         |     |
|                                                                                                     | \$0                                                                                                | \$0                          | \$0                     | \$0 |
|                                                                                                     |                                                                                                    |                              |                         |     |
|                                                                                                     |                                                                                                    |                              |                         |     |
| INGENIERÍA INTEGRAL DEL AGUA, S. A. DE C. V.                                                        | \$1,920,362                                                                                        | 165,548                      |                         |     |
|                                                                                                     |                                                                                                    |                              |                         |     |

| DATOS DEL CONTRATO              |                           |                              |                         |     |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----|
| Nombre del Consultor Contratado | Monto Contratado en Mex\$ | Monto Contratado US\$ Equiv. | Modificaciones Contrato |     |
| AGUA SOLUCIONES S.DE R.L. M.I.  | \$281,750                 | 24,289                       |                         |     |
|                                 | \$2,202,112               | \$189,837                    | \$0                     | \$0 |
|                                 | \$3,969,260               | \$342,178                    | \$0                     | \$0 |