

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato							
				Etapa Bases			APERTURA			Etapa de Evaluación				Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final			
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$		
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																					
2.1 LA PAZ, B. C.S.																					
1	Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro- Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06			9-Aug-06		N/A	Dado que hubo diferencias en la revisión por parte del BIRF, por sugerencia del mismo se pasó a revisión ExPost.					
2	Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro- Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria.	Obra, LPN		30-May-06			15-Jun-06	4-Jul-06	11-Jul-06	18-Aug-06			9-Aug-06		N/A	Dado que hubo diferencias en la revisión por parte del BIRF, por sugerencia del mismo se pasó a revisión ExPost.					
2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.																					
3	Obra: Macrocircuito, Sectorización II etapa e instalación de medidores	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06			9-Aug-06		HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S. / SDAPA-GP-PATME-LP-AP-001-06			\$6,099,088	\$525,783	\$5,689,657	\$490,488
SUBTOTAL												\$6,099,088	\$525,783	\$5,689,657	\$490,488						
2.3 PACHUCA, HIDALGO																					
6	Obra: Sectorización de la red zona Sur	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06			9-Aug-06		N/A	El Organismo modificó su programa de acciones, y lo tiene previsto realizar para 2007.- Pendiente de reprogramación.- Cancelado	Cancelado en 2006.- Pendiente de reprogramación.-				
SUBTOTAL																					
TORREÓN, COAH.																					
40	Sistema de regulación del sistema sur-oriente	Bienes, LPI	UNDB 20-Ago-2007	30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07			14-Aug-07					\$7,400,000	\$637,931	\$0	Se modificó el presupuesto base
SUBTOTAL												\$7,400,000	\$637,931	\$0	\$0						
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																					
43	Suministro e instalación de micromedidores en la zona centro del municipio de Tlalnepantla de Baz	Bienes, LPI		06-Aug-07			21-Aug-07	10-Sep-07	14-Sep-07	14-Sep-07			18-Sep-07					\$12,000,000	\$1,034,483	\$0	\$0
SUBTOTAL												\$12,000,000	\$1,034,483	\$0	\$0						
TOTAL												\$25,499,088	\$2,198,197	\$5,689,657	\$490,488						
T.C.		11.60																			

Método de Contratación		TECHOSLIMITES - en US\$ Equiv. Bienes, Servicios y Equipamientos con consultoría		Registro	
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Hasta US\$300,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero

Fecha de Emisión Original: 11-Aug-06 Fecha de Actualización: 07-Sep-07
 Fecha de no objeción: 16-Ago-06 Fecha de no objeción:

Ejecutores
 COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Rojo Cancelado
 Letra Azul nuevo
 Naranja Reprogramación

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/SERVICIOS 1		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													Datos finales del contrato			
No. Identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases			APERTURA	Etapa de Evaluación					Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final	
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$
Rosa trasladado																		

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. Identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato				
					Etapa Bases		APERTURA		Etapa de Evaluación		Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final		
					Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXCS	US\$	MXCS
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																			
2.1 LA PAZ, B. C.S.																			
1	Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06			N/A			\$3,750,000	\$323,276
				2/08/06	11-Oct-06	01-Nov-06	08-Aug-06	28-Aug-06	30-Aug-06	31-Oct-06			14-Nov-06	SEMEDECO, S. A. de C. V.	SAPA-002-06			\$4,537,990	\$391,206
2	Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria.	Obra, LPN		30-May-06			15-Jun-06	4-Jul-06	11-Jul-06	18-Aug-06		9-Aug-06			N/A			\$1,900,000	\$163,793
				2/08/06	11-Oct-06	01-Nov-06	08-Aug-06	28-Aug-06	30-Aug-06	31-Oct-06			14-Nov-06	SEMEDECO, S. A. de C. V.	SAPA-003-06			\$2,533,656	\$218,419
SUBTOTAL													\$5,650,000	\$487,069	\$7,071,646	\$609,625			
2.2 GÓMEZ PALACIOS, DGO.																			
4	Obra: Sistema de telemetría	Obra, ISP		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06			N/A			\$2,355,200	\$203,034
				10-Jul-06			31-Jul-06	16-Aug-06	18-Aug-06	31-Aug-06			1-Sep-06	INGENIERIA ALTOELÉCTRICA MARTÍNEZ, S.A. DE C.V.	SDAPA-GP-IR-PATME-ST-001/06			\$2,330,690	\$200,922
5	Obra: Suministro e instalación de micromedidores	Obra, ISP		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06			N/A			\$2,967,252	\$255,798
				14-Aug-06			22-Aug-06	02-Sep-06	04-Sep-06	07-Sep-06			1-Sep-06	INDUSTRIAS CACHORA, S.A. DE C.V.	SDAPA-GP-IR-PATME-SIM-001/06			\$2,967,252	\$255,798
15	Suministro e instalación de variadores de velocidad en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable	Bienes, LPN		07-May-07			15-May-07	5-Jun-07	11-Jun-07	11-Jun-07		13-Jun-07						\$1,400,000	120,690
				22-May-07			07-Jun-07	04-Jul-07	06-Jul-07	10-Jul-07			13-Jul-07	INDUSTRIAL EQUIPMENT & ACCESORIES, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-004/07			\$1,512,247	\$130,366
16	Suministro, instalación y puesta en operación de equipo de automatización en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable	Bienes, LPN		07-May-07			15-May-07	5-Jun-07	11-Jun-07	11-Jun-07		14-Jun-07						\$2,573,090	221,818
				22-May-07			07-Jun-07	29-Jun-07	06-Jul-07	09-Jul-07			12-Jul-07	CARLOS MARTÍN VÁZQUEZ GARCÍA	SDAPA-GP-PATME-ME-005/07			\$2,573,090	\$221,818
17	Sectorización Macrocircuito 2 (I etapa): "Solidaridad", Construcción de líneas de conducción, automatización de pozo No. 39	Obra, LPN		07-May-07			15-May-07	6-Jun-07	12-Jun-07	12-Jun-07		15-Jun-07						\$9,898,100	853,284
				22-May-07			07-Jun-07	27-Jun-07	04-Jul-07	06-Jul-07			9-Jul-07	PRO-HIDRO, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-001/07			\$5,317,826	\$458,433
18	Sustitución de líneas de conducción y tomas domiciliarias de agua potable en zona centro de la ciudad: 2,000 ml de tubería de acero por tubería de PVC y 1,000 tomas domiciliarias por el método de microtuneleo	Obra, LPN		07-May-07			15-May-07	6-Jun-07	12-Jun-07	12-Jun-07		15-Jun-07						\$7,135,450	615,125
				22-May-07			07-Jun-07	27-Jun-07	03-Jul-07	06-Jul-07			6-Jul-07	MAR CONSTRUCCIONES DEL GUADIANA, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-003/07			\$6,345,884	\$547,059
19	Sectorización circuito el Consulto I Etapa: Rehabilitación de tanque, línea de conducción, válvulas de seccionamiento y líneas secundarias	Obra, LPN		07-May-07			15-May-07	7-Jun-07	13-Jun-07	13-Jun-07		16-Jun-07						\$4,200,000	362,069
				22-May-07			07-Jun-07	28-Jun-07	05-Jul-07	07-Jul-07			9-Jul-07	E-MOTION SYSTEMS, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-002/07			\$2,926,692	\$252,301
SUBTOTAL													\$30,529,092	\$2,631,818	\$23,973,681	\$2,066,697			
2.3 PACHUCA, HIDALGO																			
8	Sustitución de 812 metros, con tubería de acero de 24 pulgadas de diámetro de planta de bombeo La Paz- Abundio Martínez, Mpio. de Pachuca Hgo	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06						\$2,500,000	\$215,517
				07-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06			6-Oct-06	GRUPO CONSTRUCTOR PRAXIS, S. A. DE C. V.	CEAA-OP-PATME-57/2006			\$3,221,882	\$277,748
9	Telemetría de 42 pozos, en el municipio de Pachuca, Hgo.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06						\$11,000,000	\$948,276
				07-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06			6-Oct-06	INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S. A. DE C. V.	CEAA-OP-PATME-58/2006			\$6,423,913	\$553,786
10	Suministro e instalación de 70 Macromedidores para el Municipio de Pachuca, Hgo.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06						\$3,000,000	\$258,621
				07-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06			6-Oct-06	INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S. A. DE C. V.	CEAA-OP-PATME-59/2006			\$8,938,249	\$770,539
SUBTOTAL													\$16,500,000	\$1,422,414	\$18,584,044	\$1,602,073			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS																			
12	Suministro e instalación de 6,880 micromedidores 1/2" de diámetro para toma domiciliaria	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	28-Jun-07	29-Jun-07		30-Jun-07			El Organismo modificó su programa de acciones.		Cancelado	\$8,072,190	695,878
13	Sectorización de dos distritos hidrométricos de la red de distribución	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	25-Jun-07	26-Jun-07		27-Jun-07			El Organismo modificó su programa de acciones.		Cancelado	\$3,944,062	340,005
36	Suministro e instalación de 5,550 micromedidores tipo velocidad chico múltiple de 1/2" Ø, cuadro para toma domiciliaria y 8 macromedidores de inserción	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	25-Jun-07	26-Jun-07		27-Jun-07						\$5,466,065	\$471,213
				28-Jul-07			14-Aug-07	03-Sep-07	06-Sep-07									\$5,466,065	\$471,213
SUBTOTAL													\$5,466,065	\$471,213	\$0	\$0			
CELAYA, GUANAJUATO																			

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. Identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/SERVICIOS 1	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato						
					Etapas Bases		APERTURA		Etapas de Evaluación				Etapas contratación		Costo Estimado		Costo Final				
					Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXCS	US\$	MXCS	US\$
14		Sustitución de las redes de distribución del sector La Bola	Obra, LPN		04-Jun-07			5-Jun-07	25-Jun-07	2-Jul-07			9-Jul-07					\$14,000,000	1,206,897		
					24-Jul-07			24-Jul-07	13-Aug-07	20-Aug-07	22-Aug-07		24-Aug-07	SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE S. A. de C. V.	CEAG-JUMAPA-CELAYA OD-007-25			\$13,101,494	\$1,129,439		
SUBTOTAL																		\$14,000,000	\$1,206,897	\$13,101,494	\$1,129,439
MATAMOROS, TAMAULIPAS																					
20		Sectorización de la Zona Noroeste de la ciudad de Matamoros, Tamps.	Obra, LPN		31-May-07	39234		5-Jun-07	25-Jun-07	6-Jul-07	6-Jul-07		12-Jul-07					\$15,155,130	1,306,477		
21		Reposición de líneas de distribución (primera etapa)	Obra, LPN		31-May-07	39234		5-Jun-07	25-Jun-07	6-Jul-07	6-Jul-07		12-Jul-07					\$9,946,962	857,497		
SUBTOTAL																		\$0	\$0	\$0	\$0
HERMOSILLO, SONORA																					
22		Construcción de siete sectores hidrométricos en la parte norte y centro de la ciudad	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07							0	
23		Construcción de ocho sectores hidrométricos en la zona sur	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07							0	Se modificó el presupuesto
SUBTOTAL																		\$0	\$0	\$0	\$0
MAGDALENA, JAL.																					
32		Suministro e instalación de macromedidores en las fuentes de abastecimiento actuales. Suministro e instalación de micromedidores, primera etapa	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07					\$530,000	45,690		Se modificó el presupuesto base
33		Mejoramiento de eficiencia electromecánica en fuentes de abastecimiento	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07					\$708,000	61,034		Se modificó el presupuesto base
SUBTOTAL																		\$1,238,000	\$106,724	\$0	\$0
TORREÓN, COAH.																					
37		Sectorización y cierre de circuitos en el sistema sur-oriente	Obra, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$2,595,195	223,724		Se modificó el presupuesto base
38		Adquisición e instalación de control supervisorio de 10 pozos y 2 tanques del sistema sur-oriente	Bienes, LPN		24-Jul-07			31-Jul-07	20-Aug-07	24-Aug-07	27-Aug-07		24-Aug-07	Tecnologías y Asesorías en Construcción, S. A. de C. V.	35302001-008-07			\$3,000,000	258,621		\$1,907,426
39		Adquisición de variadores de velocidad para el sistema sur-oriente	Bienes, LPN		24-Jul-07			31-Jul-07	21-Aug-07	27-Aug-07	27-Aug-07		27-Aug-07	Ingeniería Computacional para el Ser Humano, S. A. de C. V.	35302001-009-07			\$3,000,000	258,621		\$2,998,982
41		Equipamiento electromecánico del sistema de regulación del sistema sur-oriente	Bienes, LPN		24-Jul-07			31-Jul-07	22-Aug-07	28-Aug-07	28-Aug-07		28-Aug-07	Mobe Motores Bombas y Equipos, S. A. de C. V.	35302001-010-07			\$2,000,000	172,414		\$1,959,910
42		Suministro e instalación de macro y micromedidores para el sistema sur-oriente	Bienes, LPN		14-Aug-07			21-Aug-07	10-Sep-07									\$1,000,000	86,207		\$732,127
SUBTOTAL					24-Jul-07			31-Jul-07	23-Aug-07	29-Aug-07	29-Aug-07		29-Aug-07	Julieta Guadalupe Serrano de Pazo - Luis Raúl Salcedo Escalada				\$11,595,195	\$999,586	\$7,598,445	\$655,038
PUERTO VALLARTA, JAL.																					
45		Suministro e instalación de micromedidores en varias colonias de la ciudad	Obra, ISP o LPN		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$3,000,000	258,621		
46		Suministro e instalación de válvulas reguladoras y sostenedoras de presión	Bienes, CP (ISP)		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$1,000,000	86,207		
47		Impemebilización interna de los tanques Agua Azul, Mina e Iturbide	Obra, ISP		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$2,000,000	172,414		
48		Suministro e instalación de macromedidores	Bienes, CP (ISP)		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$1,000,000	86,207		
SUBTOTAL																		\$7,000,000	\$603,448		
TOTAL																		\$91,978,352	\$7,929,168	\$70,329,309	\$6,062,871

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														Datos finales del contrato				
		Etapa Bases		APERTURA		Etapa de Evaluación				Etapa contratación						Costo Estimado		Costo Final		
No. Identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Diciámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$

T.C. 11.60

Metodo de Contratación		TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.			
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Obra Civil	Bienes/ Servicios no relacionados	Registro Agente Financiero
			Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000	
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Hasta US\$300,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero

Fecha de Emisión Original: 11-Aug-06 Fecha de Actualización: 07-Sep-07
 Fecha de no objeción: 16-Aug-06 Fecha de no objeción:

Ejecutores

COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Rojo Cancelado
 Letra Azul nuevo
 Naranja Reprogramación
 Rosa trasladado

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. Identificación	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Método de Selección		INFORMACIÓN DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO						
				ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato			
				Preparación		Revisión y Registro Agente Financiero	Invitación		Propuesta Técnica		Revisión y Registro Agente Financiero		Propuesta Financiera						ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL
				Programado	Real		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																						
2.4 Oficinas Centrales																						
11	Evaluación funcional y Operacional de las Comisiones Estatales de Agua y Saneamiento.	SBCC	Publicación E.I. en el UNDB el 13 de octubre del 2006	30-May-07		20-Jun-07		18-Jul-07					21-Jul-07		31-Jul-07		\$2,900,000	250,000	DECLARADO DESIERTO			
			SBCC		20-Jun-07			20-Jun-07		19-Jul-07					24-Jul-07							
SUBTOTAL																	\$2,900,000	\$250,000				
PACHUCA, HGO.																						
24	Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red de agua potable en macrocircuito denominado campesino en la ciudad de Pachuca Hidalgo.	SBCC		30-May-07		20-Jun-07		18-Jul-07					21-Jul-07		31-Jul-07	BANSEFI	\$2,100,000	191,034	Se modificaron los alcances de la acción, cambió nombre, se pasó a ex post.	Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma	\$4,800,000	413,793
SUBTOTAL																	\$0	\$0				
CELAYA, GUANAJUATO																						
25	Sistema integral de información comercial, administrativa y financiera. Primera etapa.	SBCC LCI	Publicación E.I. en el UNDB el 11 de abril del 2007	05-Jun-07		19-Jun-07		17-Jul-07		24-Jul-07			31-Jul-07		03-Aug-07		\$8,000,000	689,655				
			SBCC		06-Sep-07			06-Sep-07														
SUBTOTAL																	\$8,000,000	\$689,655	\$0	\$0		
MATAMOROS, TAMPS.																						
26	Integración de un Sistema de Información Geográfica (SIG) de las redes de agua potable y alcantarillado	SBCC		31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		17-Jul-07			24-Jul-07		31-Jul-07		\$4,126,258	355,712	*REVISIÓN PREVIA BANSEFI	El Organismo Operador declinó su participación.		
SUBTOTAL																	\$0	\$0				
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO																						
27	Catastro de redes de distribución de agua. Primera etapa.	SBCC LCI	21-06-07 UND 21-06-07 Portal	30-Jun-07		15-Aug-07		15-Aug-07					24-Jul-07		31-Jul-07		\$7,850,000	676,724				
			SBCC		15-Aug-07			15-Aug-07														
28	Actualización del padrón de usuarios. Primera etapa.	SBCC LCI	21-06-07 UND 21-06-07 Portal	30-Jun-07		15-Aug-07		13-Jul-07		17-Jul-07			24-Jul-07		31-Jul-07		\$8,142,400	701,931				
			SBCC		15-Aug-07			15-Aug-07														
SUBTOTAL																	\$15,992,400	\$1,378,655				
PUERTO VALLARTA, JAL.																						
44	Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de Talteapán, Zona Poniente, Edo de México y su integración en un sistema de información geográfico.	SBCC LCN	UNDB 24-Jul-07 PORTAL 19-JUL-07	15-Sep-07		17-Aug-07		01-Oct-07		29-Oct-07			05-Nov-07		08-Nov-07		\$4,000,000	344,828				
			SBCC																			
SUBTOTAL																	\$4,000,000	\$344,828				

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. Identificación	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACIÓN DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO								
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXCS	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
		Programado	Real	PREPARACION		Revisión y Registro Agente Financiero	INVITACION		PROPUESTA TECNICA		PROPUESTA FINANCIERA		ESTIMADA REAL		MXCS						US\$	
		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL								
49	Actualización del padrón de usuarios e implementación del sistema de información geográfico	SBCC LCI	Portal 10-Ago-07 UNDB 14-08-07	01-Aug-07		15-Aug-07		14-Sep-07		18-Sep-07		21-Sep-07		25-Sep-07	7,000,000	603,448						
SUB TOTAL			SBCC												7,000,000	603,448						
TOTAL															\$37,892,400	\$3,266,586						
T.C.		11.60																				

METODOLOGIA DE SELECCIÓN		US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS	Techos/Limites			
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$ 250,000	Agente Financiero
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$ N/A	Agente Financiero/SFP
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$ 250,000	Agente Financiero
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$ N/A	Agente Financiero/SFP
CONSULTORES INDIVIDUALES:				
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$ 100,000	Agente Financiero
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$ N/A	Agente Financiero

Fecha de emisión: 11-Aug-06
 Fecha de No Objeción: 16-Aug-06

Fecha de Actualización: 07-Sep-07
 Fecha de no objeción:

Ejecutor
 COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

Rojo Cancelado
 Letra Azul nuevo
 Naranja Reprogramación
 Rosa trasladado

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. Identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	METODO DE SELECCIÓN	INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO								
			ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF	Monto Estimado MXCS	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato				
			PREPARACION	Revisión y Registro Agente Financiero	INVITACION	PROPUESTA TECNICA	Revisión y Registro Agente Financiero	PROPUESTA FINANCIERA													
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																					
PACHUCA, HGO.																					
24	Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red de agua potable en macrocirculo denominado campestre en la ciudad de Pachuca Hidalg.	SBCC		30-May-07						20-Jun-07	18-Jul-07			21-Jul-07	31-Jul-07	\$2,100,000	181,034	Se modificaron los alcances de la acción, se cambió nombre, se trajo de previo. Se canceló esta acción.	Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma	\$4,800,000	#DIV/0!
SUBTOTAL																					
2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.																					
7	Estudio Maestro de Administración de células del Macrocirculo Centenario I y II Etapas	SBCC	Portal 22-05-07	30-May-06						20-Jun-06	18-Jul-06			21-Jul-06	31-Jul-06	\$774,800	66,793				
		SBCC		24-Jul-06						24-Jul-06	23-Aug-06			24-Aug-06	02-Sep-06			ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$774,166	66,738	
31	Plan maestro hidráulico de la infraestructura principal y sectorización de la red de agua potable de la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. 2a etapa	SBCC LCN		31-May-07						14-Jun-07	13-Jul-07			18-Jul-07	25-Jul-07	\$979,700	84,457				
		SBCC		14-Jun-07						14-Jun-07	12-Jul-07			18-Jul-07	23-Jul-07			ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$992,982	85,602	
SUBTOTAL																					
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS																					
29	Actualización e incorporación al sistema de información geográfica del padron de usuarios	SBCC		30-May-07						06-Jun-07	04-Jul-07			10-Jul-07	17-Jul-07	\$1,983,790	171,013	Cancelado			
SUBTOTAL																					
MATAMOROS, TAMAULIPAS																					
30	Supervisión de trabajos de construcción de sectores hidrométricos	SBCC		31-May-07						14-Jun-07	13-Jul-07			18-Jul-07	25-Jul-07	\$771,650	66,522	Cancelado			
SUBTOTAL																					
MAGDALENA, JAL.																					
34	Proyecto integral de sectorización (Catastro de Redes Hidráulicas y su integración en un Sistema de Información Geográfico)	SBCC/SBCM	UNDB 3-Ago-07 Portal 31-Jul-07	31-May-07		16-Aug-07	14-Jun-07			14-Jun-07	13-Jul-07			18-Jul-07	25-Jul-07	\$2,430,000	209,483	Se modificó el presupuesto			
		SBCC		15-Aug-07																	
35	Sistema de facturación, control de usuarios, cobranza y equipamiento	SBCC	PORTAL 31-JUL-07	31-May-07			14-Jun-07			14-Jun-07	13-Jul-07			18-Jul-07	25-Jul-07	\$360,000	31,034	Se modificó el presupuesto			
		SBCC																			
SUBTOTAL																					
TOTAL																					
##### \$391,767																					
\$1,767,148 \$152,340																					
T.C. 11.60																					

METODOLOGIA DE SELECCIÓN		US\$ Equiv.	
FIRMAS		Techos/Limites	Examen Previo
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$ 250,000 Agente Financiero
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$ N/A Agente Financiero/SFP
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$ 250,000 Agente Financiero
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$ N/A Agente Financiero/SFP
CONSULTORES INDIVIDUALES			
IC-3CVs	Consultor Individual - Minimo tema de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$ 100,000 Agente Financiero
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$ N/A Agente Financiero

Fecha de emisión: 11-Aug-06
 Fecha de No Objeción: 16-Aug-06
 Ejecutor: _____
 Fecha de Actualización: 07-Sep-07
 Fecha de no objeción: _____

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. Identificación	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Método de Selección	INFORMACION DE AVANCE - FECHAS						DATOS DEL CONTRATO						
			ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)	Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA	ETAPA: EVALUACION TECNICA	Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA	ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF	Monto Estimado MXCS	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato
	COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES														

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

Rojo Cancelado
 Letra Azul nuevo
 Naranja Reprogramación
 Rosa trasladado