

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
1	PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO (NI-L1048)	1363 days?	Mon 12/6/10	Fri 4/15/16	\$16,757,500.00	\$3,678,478.08									
2	Fecha de vigencia de contrato de prestamo (Publicación Gaceta de resolución de ratificación de la Asamblea)	1269 days	Fri 2/18/11	Thu 2/18/16	\$0.00	\$0.00									
3	Condiciones Previas al Primer Desembolso	136 days	Fri 2/18/11	Thu 9/1/11	\$0.00										
4	Cumplimiento del Arto. 4.01 de las Normas Generales (literales a, b y d)	77 days	Wed 3/9/11	Thu 6/23/11	\$0.00										
5	a. Informe Jurídico	7 days	Tue 3/15/11	Wed 3/23/11	\$0.00										
6	b. Firmas autorizadas	6 days	Wed 3/16/11	Wed 3/23/11	\$0.00										
7	C. Informe Inicial	54 days	Mon 4/11/11	Thu 6/23/11	\$0.00										
8	d. Sistema de información financiera y control interno	6 days	Wed 3/9/11	Thu 6/23/11	\$0.00										
9	Cumplimiento de las Condiciones Especiales del 3.03 de las EE (i, ii, iii y iv)	136 days	Fri 2/18/11	Thu 9/1/11	\$0.00										
10	i. Contratado y en funciones el Coordinador Técnico, Especialista en Adquisiciones y Especialista Financiero	118 days	Thu 3/17/11	Thu 9/1/11	\$0.00										
11	ii. Constituido e integrado Comité de Coordinación Técnica	14 days	Thu 3/17/11	Tue 4/5/11	\$0.00										
12	iii a. Suscrito y vigente Convenio entre MARENA y SE-SINAPRED	88 days	Thu 4/28/11	Thu 9/1/11	\$0.00										
13	iii b. Suscrito y vigente Convenio entre MARENA e INETER	88 days	Thu 4/28/11	Thu 9/1/11	\$0.00										
14	iv. Reglamento Operativo (RO) del Programa aprobado por MARENA	47 days	Mon 4/11/11	Tue 6/14/11	\$0.00										
15	Declaratoria de elegibilidad total para desembolsos de MARENA al BID	90 days	Fri 2/18/11	Fri 6/24/11	\$0.00										
16	Condiciones para desembolso FND	90 days	Fri 2/18/11	Fri 6/24/11	\$0.00										
17	Firma de convenio	90 days	Fri 2/18/11	Fri 6/24/11	\$0.00										
18	Cumplimiento del artículo III condiciones de desembolso	90 days	Fri 2/18/11	Fri 6/24/11	\$0.00										
19	i. Dictamen jurídico	16 days	Wed 4/27/11	Wed 5/18/11	\$0.00										
20	ii. Acuerdo ha sido autorizados por todas las partes	90 days	Fri 2/18/11	Fri 6/24/11	\$0.00										
21	iii. Firmas autorizadas	5 days	Mon 4/11/11	Fri 4/15/11	\$0.00										
22	iv. Financiamiento obtenido y condiciones del BID cumplidas	90 days	Fri 2/18/11	Fri 6/24/11	\$0.00										
23	v. Apertura de cuentas bancarias	20 days	Tue 4/19/11	Mon 5/16/11	\$0.00										
24	Cumplimiento de clausula 4.06, condiciones especiales de ejecución	1224 days	Mon 5/2/11	Thu 2/25/16	\$0.00	\$0.00									
25	a. Convenios marco de cooperación entre MARENA y municipios	99 days	Mon 5/2/11	Thu 9/22/11	\$0.00										
26	Suscrito y vigente Convenio entre MARENA y Alcaldía de Jinotega	31 days	Mon 5/2/11	Mon 6/13/11	\$0.00										
27	Suscrito y vigente Convenio entre MARENA y Alcaldía de San Rafael del Norte	99 days	Mon 5/2/11	Thu 9/22/11	\$0.00										
28	Suscrito y vigente Convenio entre MARENA y Alcaldía de La Concordia	31 days	Mon 5/2/11	Mon 6/13/11	\$0.00										
29	Suscrito y vigente Convenio entre MARENA y Alcaldía de La Trinidad	58 days	Mon 5/16/11	Fri 8/5/11	\$0.00										
30	Suscrito y vigente Convenio entre MARENA y Alcaldía de San Isidro	53 days	Fri 5/20/11	Fri 8/5/11	\$0.00										
31	Suscrito y vigente Convenio entre MARENA y Alcaldía de Sebaco	51 days	Thu 7/7/11	Thu 9/22/11	\$0.00										
32	Suscrito y vigente Convenio entre MARENA y Alcaldía de Ciudad Dario	85 days	Fri 5/20/11	Thu 9/22/11	\$0.00										
33	b. Estudio de evaluación ex-post POSAF II	397 days	Thu 5/12/11	Tue 12/4/12	\$0.00										
34	c. Informes semestrales de seguimiento	1154.88 days	Mon 7/18/11	Fri 2/5/16	\$0.00	\$0.00									
35	Informes semestrales 1	24.88 days	Mon 7/18/11	Wed 8/24/11	\$0.00										
36	Informes semestrales 2	24.88 days	Mon 7/18/11	Wed 8/24/11	\$0.00										
37	Informes semestrales 3	25 days	Tue 6/12/12	Mon 7/23/12	\$0.00										
38	Informes semestrales 4	25 days	Tue 12/18/12	Fri 2/8/13	\$0.00										

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
39	Informes semestrales 5	25 days	Mon 6/17/13	Mon 7/22/13	\$0.00										
40	Informes semestrales 6	43 days	Tue 12/3/13	Fri 2/7/14	\$0.00	\$0.00									
41	Informes semestrales 7	25 days	Mon 6/16/14	Fri 7/18/14	\$0.00	\$0.00									
42	Informes semestrales 8	25 days	Mon 1/5/15	Fri 2/6/15	\$0.00										
43	Informes semestrales 9	25 days	Mon 6/22/15	Fri 7/24/15	\$0.00										
44	Informes semestrales 10	25 days	Mon 1/4/16	Fri 2/5/16	\$0.00										
45	d. Línea Base	360 days	Tue 11/1/11	Fri 3/29/13	\$0.00										
46	e 1. Evaluacion de Medio Término	578 days	Mon 2/20/12	Thu 5/29/14	\$0.00	\$0.00									
47	e 2. Evaluación Final	1020 days	Mon 2/20/12	Thu 2/25/16	\$0.00	\$0.00									
48	Componente 1. Apoyo a la adopción de Sistemas de Restauracion Ambiental	1154 days?	Mon 6/13/11	Thu 12/31/15	\$5,338,980.72	\$1,610,741.76									
49	P1. Area con cobertura arborea regenerada/enriquecida/conservada/incrementada	1135 days	Mon 7/4/11	Thu 12/24/15	\$2,974,481.14	\$909,594.00									
50	Implementación de los Sistemas de Restauración Ambiental (SRA2, SRA3, SRA4, SRA5, SRA6, SRA7)	28.88 days	Thu 9/29/11	Tue 11/8/11	\$0.00										
51	Selección de microcuencas a intervenir con el Programa	28.88 days	Thu 9/29/11	Tue 11/8/11	\$0.00										
52	Difusion de Campaña	561 days	Mon 7/4/11	Wed 9/18/13	\$45,299.80										
53	Elaboracion de TdR	30 days	Mon 7/4/11	Wed 8/17/11	\$0.00										
54	No objeción del BID	2 days	Thu 8/11/11	Wed 8/17/11	\$0.00										
55	Publicación de convocatoria de expresiones de interés	4 days	Wed 9/28/11	Mon 10/3/11	\$0.00										
56	Preparación de ofertas	2 days	Tue 10/4/11	Wed 10/5/11	\$0.00										
57	Evaluación de ofertas	10 days	Wed 10/5/11	Wed 10/19/11	\$0.00										
58	No objeción del BID	3 days	Wed 11/2/11	Fri 11/4/11	\$0.00										
59	Contratación	4 days	Thu 11/10/11	Tue 11/15/11	\$0.00										
60	Cronograma de trabajo	4 days	Wed 11/16/11	Tue 11/22/11	\$0.00										
61	Implementación campaña Año 1	28 days	Tue 11/22/11	Fri 12/30/11	\$1,782.00										
62	Implementación campaña Año 2	103 days	Mon 1/2/12	Mon 12/10/12	\$33,038.44										
63	Implementación campaña Año 3	170 days	Mon 1/21/13	Wed 9/18/13	\$10,479.36										
64	Diseño de campaña	377 days	Mon 7/4/11	Fri 12/28/12	\$13,833.61										
65	Especificaciones Técnica	26 days	Mon 7/4/11	Thu 8/11/11	\$0.00										
66	No objeción del BID	6 days	Wed 9/21/11	Wed 9/28/11	\$0.00										
67	Publicación	4 days	Wed 10/26/11	Mon 10/31/11	\$0.00										
68	Preparación de ofertas	2 days	Tue 11/1/11	Wed 11/2/11	\$0.00										
69	Evaluación de ofertas	7 days	Thu 11/3/11	Fri 11/11/11	\$0.00										
70	No objeción del BID	7 days	Thu 11/24/11	Fri 12/2/11	\$0.00										
71	Contratación	5 days	Mon 12/5/11	Mon 12/12/11	\$0.00										
72	Cronograma de trabajo	4 days	Mon 12/12/11	Fri 12/16/11	\$0.00										
73	Implementación campaña Año 1	10 days	Mon 12/19/11	Fri 12/30/11	\$9,675.60										
74	Implementación campaña Año 2	251.75 days	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$4,158.01										
75	Indentificación de beneficiarios	45 days	Fri 3/28/14	Fri 5/30/14	\$2,600.00	\$2,600.00									
76	Ciclo de Inversión 1, 2 y 3	389 days	Mon 10/24/11	Thu 5/2/13	\$0.00										

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	
77	Visita del MARENA a las comunidades para motivar participación	157 days	Mon 10/24/11	Fri 6/1/12	\$0.00										
78	Inscripción de productores	154 days	Thu 10/27/11	Fri 6/1/12	\$0.00										
79	Elaboración de base de datos de productores	315 days	Mon 12/5/11	Thu 2/28/13	\$0.00										
80	Verificación de criterios de elegibilidad	314 days	Tue 12/6/11	Thu 2/28/13	\$0.00										
81	Elaboración base de datos final de productores	325 days	Mon 11/21/11	Thu 2/28/13	\$0.00										
82	Publicación de listado final de productores seleccionados	118 days	Tue 7/10/12	Thu 12/27/12	\$0.00										
83	Firma de convenios de ejecución por parte de los beneficiarios	188 days	Tue 8/7/12	Thu 5/2/13	\$0.00										
84	Agrupación de beneficiarios	159 days	Tue 8/21/12	Wed 4/3/13	\$0.00										
85	Ciclo de Inversión 3 (COSUDE)	285 days	Fri 3/28/14	Wed 5/13/15	\$2,600.00	\$2,600.00									
86	Visita del MARENA a las comunidades para motivar participación	30 days	Fri 3/28/14	Fri 5/9/14	\$0.00	\$0.00									
87	Inscripción de productores	45 days	Fri 3/28/14	Fri 5/30/14	\$2,600.00	\$2,600.00									
88	Elaboración de base de datos de productores	20 days	Mon 6/2/14	Fri 6/27/14	\$0.00	\$0.00									
89	Verificación de criterios de elegibilidad	50 days	Mon 6/30/14	Mon 9/8/14	\$0.00	\$0.00									
90	Elaboración base de datos final de productores	10 days	Tue 9/9/14	Tue 9/23/14	\$0.00	\$0.00									
91	Publicación de listado final de productores seleccionados	10 days	Wed 9/24/14	Tue 10/7/14	\$0.00	\$0.00									
92	Firma de convenios de ejecución por parte de los beneficiarios	150 days	Wed 10/8/14	Wed 5/13/15	\$0.00	\$0.00									
93	Agrupación de beneficiarios	25 days	Mon 10/13/14	Fri 11/14/14	\$0.00	\$0.00									
94	Asistencia técnica (Ciclos de inversión 1, 2 y 3)	1050 days	Mon 11/7/11	Thu 12/24/15	\$67,100.00	\$33,566.00									
95	Entrenamiento de técnicos de campo	101 days	Mon 11/7/11	Wed 3/28/12	\$0.00										
96	Talleres de arranque por comunidad	56 days	Mon 3/12/12	Tue 5/29/12	\$0.00										
97	Talleres de arranque por comunidad (Cosude)	53 days	Fri 5/2/14	Tue 7/15/14	\$5,000.00	\$5,000.00									
98	Elaboración de Plan de inversión de finca, calendario de implementación y croquis	712 days	Mon 3/5/12	Mon 12/22/14	\$0.00	\$0.00									
99	Elaboración del Plan de Asistencia Técnica por grupo	44 days	Mon 4/2/12	Fri 6/1/12	\$0.00										
100	Elaboración e impresión de materiales de Asistencia Técnica	708 days	Mon 3/12/12	Mon 12/22/14	\$0.00	\$0.00									
101	Georeferenciación del área de finca	712 days	Mon 3/5/12	Mon 12/22/14	\$0.00	\$0.00									
102	Asistencia técnica al establecimiento de sistemas productivos (Cosude 2014)	130 days	Tue 4/1/14	Mon 11/30/15	\$62,100.00	\$28,566.00									
103	Asistencia técnica al establecimiento de sistemas productivos (Cosude 2015)	248 days	Fri 1/2/15	Thu 12/24/15	\$0.00										
104	Incentivos para la implementación de los SRA	801 days	Thu 5/31/12	Mon 7/27/15	\$2,845,647.73	\$873,428.00									
105	Ciclo de Inversión 1	237 days	Thu 5/31/12	Tue 5/7/13	\$498,888.64										
106	Establecimiento de lista de beneficiarios que reciban incentivos	0 days	Thu 5/31/12	Fri 6/1/12	\$0.00										
107	Publicación de lista de beneficiarios que reciban incentivos	0 days	Mon 6/4/12	Fri 6/22/12	\$0.00										
108	Establecimiento de tiempos para la verificación interna de las tecnologías	63 days	Tue 8/14/12	Thu 12/20/12	\$0.00										
109	Autorización de la emisión del bono ambiental	10 days	Tue 8/28/12	Fri 10/26/12	\$0.00										
110	Primer Desembolso	17 days	Tue 12/4/12	Thu 12/27/12	\$173,935.16										
111	Segundo Desembolso	60 days	Tue 2/12/13	Tue 5/7/13	\$324,953.48										
112	Ciclo de Inversión 2	772 days	Thu 5/31/12	Tue 6/16/15	\$1,591,780.28	\$660,928.00									
113	Establecimiento de lista de beneficiarios que reciban incentivos	169 days	Thu 5/31/12	Wed 1/30/13	\$0.00										
114	Publicación de lista de beneficiarios que reciban incentivos	10 days	Thu 1/31/13	Wed 2/13/13	\$0.00										
115	Establecimiento de tiempos para la reverificación interna de las tecnologías	20 days	Thu 2/14/13	Wed 3/13/13	\$0.00										

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
116	Autorización de la emisión del bono ambiental	50 days	Thu 3/14/13	Thu 5/23/13	\$0.00										
117	Primer Desembolso	80 days	Tue 9/10/13	Tue 12/31/13	\$157,002.10										
118	Segundo Desembolso	201 days	Mon 3/3/14	Tue 12/16/14	\$660,928.00	\$660,928.00									
119	Tercer Desembolso	113 days	Tue 1/6/15	Tue 6/16/15	\$773,850.18										
120	Ciclo de Inversión 3	642 days	Thu 1/17/13	Mon 7/27/15	\$754,978.81	\$212,500.00									
121	Establecimiento de lista de beneficiarios que reciban incentivos	20 days	Thu 1/17/13	Wed 2/13/13	\$0.00										
122	Publicación de lista de beneficiarios que reciban incentivos	10 days	Thu 2/14/13	Wed 2/27/13	\$0.00										
123	Establecimiento de tiempos para la reverificación interna de las tecnologías	20 days	Thu 2/28/13	Wed 3/27/13	\$0.00										
124	Asambleas de entrega de bonos ambientales	52 days	Thu 7/17/14	Tue 9/30/14	\$5,000.00	\$5,000.00									
125	Autorización de la emisión del bono ambiental	208 days	Wed 10/1/14	Mon 7/27/15	\$749,978.81	\$207,500.00									
126	Primer Desembolso (2014)	63 days	Wed 10/1/14	Tue 12/30/14	\$207,500.00	\$207,500.00									
127	Segundo Desembolso (2015)	144 days	Fri 1/2/15	Mon 7/27/15	\$542,478.81										
128	Verificación de implementación de SRA	129 days	Mon 10/29/12	Mon 4/29/13	\$0.00										
129	Implementación de la verificación	129 days	Mon 10/29/12	Mon 4/29/13	\$0.00										
130	Verificación de implementación de SRA	125 days	Tue 1/1/13	Wed 6/26/13	\$0.00										
131	Implementación de la verificación	125 days	Tue 1/1/13	Wed 6/26/13	\$0.00										
132	P2. Area con manejo ecoforestal y conservación de suelo incrementada	1064 days	Mon 10/24/11	Thu 12/31/15	\$604,873.16	\$165,630.00									
133	Identificación de beneficiarios	914 days	Mon 10/24/11	Thu 5/28/15	\$0.00	\$0.00									
134	Ciclo de Inversión 1 y 2	389 days	Mon 10/24/11	Thu 5/2/13	\$0.00										
135	Visita del MARENA a las comunidades para motivar participación	157 days	Mon 10/24/11	Fri 6/1/12	\$0.00										
136	Inscripción de productores	154 days	Thu 10/27/11	Fri 6/1/12	\$0.00										
137	Elaboración de base de datos de productores	315 days	Mon 12/5/11	Thu 2/28/13	\$0.00										
138	Verificación de criterios de elegibilidad	314 days	Tue 12/6/11	Thu 2/28/13	\$0.00										
139	Elaboración base de datos final de productores	325 days	Mon 11/21/11	Thu 2/28/13	\$0.00										
140	Publicación de listado final de productores seleccionados	118 days	Tue 7/10/12	Thu 12/27/12	\$0.00										
141	Firma de convenios de ejecución por parte de los beneficiarios	188 days	Tue 8/7/12	Thu 5/2/13	\$0.00										
142	Agrupación de beneficiarios	159 days	Tue 8/21/12	Wed 4/3/13	\$0.00										
143	Ciclo de Inversión 3 (COSUDE)	300 days	Mon 3/24/14	Thu 5/28/15	\$0.00	\$0.00									
144	Visita del MARENA a las comunidades para motivar participación	30 days	Mon 3/24/14	Mon 5/5/14	\$0.00	\$0.00									
145	Inscripción de productores	30 days	Tue 5/6/14	Mon 6/16/14	\$0.00	\$0.00									
146	Elaboración de base de datos de productores	20 days	Tue 6/17/14	Mon 7/14/14	\$0.00	\$0.00									
147	Verificación de criterios de elegibilidad	50 days	Tue 7/15/14	Wed 9/24/14	\$0.00	\$0.00									
148	Elaboración base de datos final de productores	10 days	Thu 9/25/14	Wed 10/8/14	\$0.00	\$0.00									
149	Publicación de listado final de productores seleccionados	10 days	Thu 10/9/14	Wed 10/22/14	\$0.00	\$0.00									
150	Firma de convenios de ejecución por parte de los beneficiarios	150 days	Thu 10/23/14	Thu 5/28/15	\$0.00	\$0.00									
151	Agrupación de beneficiarios	25 days	Mon 10/13/14	Fri 11/14/14	\$0.00	\$0.00									
152	Asistencia técnica (Ciclos de inversión 1,2 y 3)	1054 days	Mon 11/7/11	Thu 12/31/15	\$10,530.00	\$0.00									
153	Entrenamiento de técnicos de campo	101 days	Mon 11/7/11	Wed 3/28/12	\$0.00										
154	Talleres de arranque por comunidad	56 days	Mon 3/12/12	Tue 5/29/12	\$0.00										

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	
155	Elaboración de Plan de inversión de finca, calendario de implementación y croquis	712 days	Mon 3/5/12	Mon 12/22/14	\$0.00	\$0.00									
156	Elaboración del Plan de Asistencia Técnica por grupo	44 days	Mon 4/2/12	Fri 6/1/12	\$0.00										
157	Elaboración e impresión de materiales de Asistencia Técnica	708 days	Mon 3/12/12	Mon 12/22/14	\$0.00	\$0.00									
158	Implementación del plan de asistencia técnica	712 days	Mon 3/5/12	Mon 12/22/14	\$0.00	\$0.00									
159	Georeferenciación del área de finca	975 days	Fri 1/27/12	Mon 11/30/15	\$0.00	\$0.00									
160	Asistencia técnica establecimiento Sistemas productivos (Cosude 2014)	187 days	Mon 4/7/14	Tue 12/30/14	\$0.00	\$0.00									
161	Asistencia técnica establecimiento Sistemas productivos (Cosude 2015)	252 days	Fri 1/2/15	Thu 12/31/15	\$10,530.00										
162	Seguimiento al establecimiento de los sistemas productivos	722 days	Fri 1/27/12	Thu 11/27/14	\$0.00	\$0.00									
163	Incentivos para la implementación de los SRA	909 days	Thu 5/31/12	Thu 12/31/15	\$594,343.16	\$165,630.00									
164	Ciclo de Inversión 1	396 days	Thu 5/31/12	Wed 12/18/13	\$95,820.15										
165	Establecimiento de lista de beneficiarios que reciban incentivos	2 days	Thu 5/31/12	Fri 6/1/12	\$0.00										
166	Publicación de lista de beneficiarios que reciban incentivos	15 days	Mon 6/4/12	Fri 6/22/12	\$0.00										
167	Establecimiento de tiempos para la verificación interna de las tecnologías	92 days	Tue 8/14/12	Thu 12/20/12	\$0.00										
168	Autorización de la emisión del bono ambiental	43 days	Tue 8/28/12	Fri 10/26/12	\$0.00										
169	Primer Desembolso	145 days	Mon 1/7/13	Tue 7/30/13	\$41,225.70										
170	Segundo Desembolso	221 days	Fri 2/8/13	Wed 12/18/13	\$54,594.45										
171	Ciclo de Inversión 2 y 3	909 days	Thu 5/31/12	Thu 12/31/15	\$498,523.01	\$165,630.00									
172	Establecimiento de lista de beneficiarios que reciban incentivos	169 days	Thu 5/31/12	Wed 1/30/13	\$0.00										
173	Publicación de lista de beneficiarios que reciban incentivos	10 days	Wed 10/10/12	Tue 10/23/12	\$0.00										
174	Establecimiento de tiempos para la reverificación interna de las tecnologías	20 days	Wed 10/24/12	Tue 11/20/12	\$0.00										
175	Autorización de la emisión del bono ambiental	50 days	Wed 11/21/12	Thu 1/31/13	\$0.00										
176	Primer Desembolso	80 days	Mon 9/9/13	Mon 12/30/13	\$24,013.01										
177	Primer Desembolso (Cosude 2014)	97 days	Mon 8/11/14	Fri 12/26/14	\$165,630.00	\$165,630.00									
178	Segundo desembolso (Cosude 2015)	252 days	Fri 1/2/15	Thu 12/31/15	\$308,880.00										
179	Verificación de implementación de SRA	129 days	Mon 10/29/12	Mon 4/29/13	\$0.00										
180	Implementación de la verificación	129 days	Mon 10/29/12	Mon 4/29/13	\$0.00										
181	Verificación de implementación de SRA	50 days	Mon 3/3/14	Wed 5/14/14	\$0.00	\$0.00									
182	Implementación de la verificación	50 days	Mon 3/3/14	Wed 5/14/14	\$0.00	\$0.00									
183	P3. Número de obras de cosechas de agua establecidas y funcionando incrementado	831 days	Mon 3/5/12	Fri 6/12/15	\$332,160.00	\$160,440.00									
184	Identificación y Selección de finca	251 days	Mon 3/5/12	Thu 2/28/13	\$0.00										
185	Diseño de guía de cosecha de Agua	0 days	Mon 3/12/12	Mon 4/23/12	\$0.00										
186	Construcción de obras de cosecha de agua Año 1	49 days	Mon 10/22/12	Fri 12/28/12	\$10,781.89										
187	Construcción de obras de cosecha de agua Año 2	241 days	Mon 1/21/13	Fri 12/27/13	\$142,859.01										
188	Construcción de obras de cosecha de agua Año 3	143 days	Tue 6/10/14	Wed 12/31/14	\$160,440.00	\$160,440.00									
189	Construcción de obras de cosecha de agua Año 4	112 days	Mon 1/5/15	Fri 6/12/15	\$18,079.10										
190	Elaboración de materiales de capacitación	90 days	Wed 8/7/13	Tue 12/10/13	\$0.00										
191	Impresión de materiales de asistencia técnica	10 days	Wed 12/11/13	Tue 12/24/13	\$0.00										
192	P4. Número de beneficiarios capacitados en manejo de SRA	1153 days?	Mon 6/13/11	Wed 12/30/15	\$1,427,466.42	\$375,077.76									
193	Asistencia Técnica	1152 days?	Mon 6/13/11	Tue 12/29/15	\$797,102.99	\$200,911.98									

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
 Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	
194	Asistencia Técnica 9	1133 days?	Mon 6/13/11	Mon 11/30/15	\$371,913.90	\$86,592.00									
195	Elaboración de TdR 9 técnicos	25 days	Mon 6/13/11	Fri 7/15/11	\$0.00										
196	No objeción del BID	7 days	Mon 7/18/11	Wed 7/27/11	\$0.00										
197	Selección de consultores 9	9 days	Tue 8/16/11	Fri 8/26/11	\$0.00										
198	No objeción del BID	18 days	Wed 9/21/11	Fri 10/14/11	\$0.00										
199	Contratación	5 days	Tue 10/18/11	Mon 10/24/11	\$0.00										
200	Ejecución Consultoría Año 1	49 days	Mon 10/24/11	Fri 12/30/11	\$14,982.88										
201	Ejecución Consultoría Año 2	252 days	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$86,025.02										
202	Ejecución Consultoría Año 3	251 days?	Fri 1/4/13	Thu 12/26/13	\$96,300.44										
203	Ejecución Consultoría Año 4	249 days	Thu 1/2/14	Wed 12/24/14	\$86,592.00	\$86,592.00									
204	Ejecución Consultoría Año 5	68 days	Tue 8/25/15	Mon 11/30/15	\$88,013.56										
205	Asistencia Técnica 12	1071 days	Tue 10/11/11	Tue 12/29/15	\$425,189.09	\$114,319.98									
206	Elaboración de TdR 12 técnicos	5 days	Mon 10/24/11	Fri 10/28/11	\$0.00										
207	No objeción del BID	7 days	Mon 10/31/11	Tue 11/8/11	\$0.00										
208	Selección de consultores 12	77 days	Tue 10/11/11	Thu 1/26/12	\$0.00										
209	No objeción del BID	6 days	Fri 1/27/12	Fri 2/3/12	\$0.00										
210	Contratación	5 days	Fri 3/2/12	Fri 3/9/12	\$0.00										
211	Ejecución Consultoría Año 1	210 days	Fri 3/2/12	Mon 12/31/12	\$96,175.09										
212	Ejecución Consultoría Año 2	255 days	Wed 1/2/13	Mon 12/30/13	\$123,517.46										
213	Ejecución Consultoría Año 3	250 days	Thu 1/2/14	Fri 12/26/14	\$114,319.98	\$114,319.98									
214	Ejecución Consultoría Año 4	250 days	Fri 1/2/15	Tue 12/29/15	\$91,176.56										
215	Asistencia Técnica 9	468 days	Mon 2/17/14	Wed 12/23/15	\$0.00	\$0.00									
216	Elaboración de TdR	20 days	Mon 2/17/14	Tue 3/18/14	\$0.00	\$0.00									
217	No objeción del BID	7 days	Wed 3/19/14	Thu 3/27/14	\$0.00	\$0.00									
218	Selección de consultores	20 days	Fri 3/28/14	Thu 4/24/14	\$0.00	\$0.00									
219	No objeción del BID	7 days	Fri 4/25/14	Tue 5/6/14	\$0.00	\$0.00									
220	Contratación	15 days	Wed 5/7/14	Tue 5/27/14	\$0.00	\$0.00									
221	Ejecución Consultoría Año 1	140 days	Tue 6/10/14	Fri 12/26/14	\$0.00	\$0.00									
222	Ejecución Consultoría Año 2	250 days	Mon 12/29/14	Wed 12/23/15	\$0.00	\$0.00									
223	Asistencia Técnica para la implementación de los SRA	911 days	Mon 5/28/12	Wed 12/30/15	\$100,000.00	\$33,800.00									
224	Elaboración de TdR	7 days	Mon 5/28/12	Tue 6/5/12	\$0.00										
225	No objeción del BID	1 day	Wed 6/6/12	Wed 6/6/12	\$0.00										
226	Selección de consultores	5 days	Tue 6/26/12	Mon 7/2/12	\$0.00										
227	No objeción del BID	0 days	Tue 7/3/12	Tue 7/3/12	\$0.00										
228	Contratación	0 days	Mon 7/23/12	Fri 7/27/12	\$0.00										
229	Ejecución Consultoría Año 1	106 days	Mon 7/30/12	Fri 12/28/12	\$10,000.00										
230	Ejecución Consultoría Año 2	163 days	Tue 1/1/13	Tue 12/31/13	\$33,800.00										
231	Ejecución Consultoría Año 3	247 days	Thu 1/2/14	Mon 12/22/14	\$33,800.00	\$33,800.00									
232	Ejecución Consultoría Año 4	251 days	Fri 1/2/15	Wed 12/30/15	\$22,400.00										

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	
233	Plan de Capacitación	1010 days?	Tue 1/3/12	Thu 12/24/15	\$239,399.38	\$68,052.24									
234	Elaboración del Plan de Capacitación	49 days	Mon 3/26/12	Fri 6/1/12	\$0.00										
235	Elaboración de materiales de capacitación	441 days	Tue 11/13/12	Wed 8/6/14	\$0.00	\$0.00									
236	Implementación del plan de capacitación (suministros educativos) Año 1	252 days	Tue 1/3/12	Fri 12/28/12	\$7,143.71										
237	Implementación del plan de capacitación (suministros educativos) Año 2	250 days?	Wed 1/2/13	Fri 12/20/13	\$9,598.65										
238	Implementación del plan de capacitación (suministros educativos) Año 3	142 days?	Tue 6/10/14	Tue 12/30/14	\$68,052.24	\$68,052.24									
239	Implementación del plan de capacitación (suministros educativos) Año 4	248 days?	Fri 1/2/15	Thu 12/24/15	\$154,604.78										
240	Gastos Operativos	1080 days?	Fri 9/23/11	Wed 12/23/15	\$290,964.05	\$72,313.54									
241	Viaticos	1010 days?	Mon 1/2/12	Wed 12/23/15	\$32,500.00	\$7,000.00									
242	Viaticos año 1	253 days	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$2,947.90										
243	Viaticos año 2	251 days?	Mon 1/7/13	Fri 12/27/13	\$4,566.61										
244	Viaticos año 3	250 days?	Fri 1/3/14	Mon 12/29/14	\$7,000.00	\$7,000.00									
245	Viaticos año 4	246 days?	Mon 1/5/15	Wed 12/23/15	\$17,985.49										
246	Comunicaciones	889 days?	Mon 1/2/12	Wed 7/1/15	\$17,881.68	\$6,580.41									
247	Comunicaciones año 1	253 days?	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$377.91										
248	Comunicaciones año 2	253 days?	Fri 1/4/13	Mon 12/30/13	\$646.18										
249	Comunicaciones año 3	252 days?	Thu 1/2/14	Tue 12/30/14	\$6,580.41	\$6,580.41									
250	Comunicaciones año 4	126 days	Fri 1/2/15	Wed 7/1/15	\$10,277.18										
251	Equipo de movilizacion	1075 days	Fri 9/23/11	Wed 12/16/15	\$194,665.90	\$48,636.89									
252	Vehiculos (mantenimiento y depreciación) Año 1	70 days	Fri 9/23/11	Fri 12/30/11	\$1,099.00										
253	Vehiculos (mantenimiento y depreciación) Año 2	252 days	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$13,721.55										
254	Vehiculos (mantenimiento y depreciación) Año 3	253 days	Fri 1/4/13	Mon 12/30/13	\$16,400.56										
255	Vehiculos (mantenimiento y depreciación) Año 4	249 days	Thu 1/2/14	Thu 12/25/14	\$13,500.00	\$13,500.00									
256	Vehiculos (mantenimiento y depreciación) Año 5	242 days	Fri 1/2/15	Wed 12/16/15	\$10,977.89										
257	Combustible y lubricantes Año 1	70 days	Fri 9/23/11	Fri 12/30/11	\$4,190.02										
258	Combustible y lubricantes Año 2	252 days	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$41,321.19										
259	Combustible y lubricantes Año 3	252 days	Fri 1/4/13	Fri 12/27/13	\$47,863.11										
260	Combustible y lubricantes Año 4	249 days	Thu 1/2/14	Thu 12/25/14	\$35,136.89	\$35,136.89									
261	Combustible y lubricantes Año 5	242 days	Fri 1/2/15	Wed 12/16/15	\$10,455.69										
262	Otros gastos operativos	1004 days	Tue 1/3/12	Wed 12/16/15	\$45,916.47	\$10,096.24									
263	Otros gastos Año 1	252 days	Tue 1/3/12	Fri 12/28/12	\$21,839.51										
264	Otros gastos Año 2	251 days	Fri 1/4/13	Thu 12/26/13	\$1,690.41										
265	Otros gastos Año 3	250 days	Thu 1/2/14	Fri 12/26/14	\$10,096.24	\$10,096.24									
266	Otros gastos Año 4	242 days	Fri 1/2/15	Wed 12/16/15	\$12,290.31										
267	Seguimiento y evaluación	974 days	Mon 12/5/11	Tue 10/6/15	\$0.00	\$0.00									
268	Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y resultados del Programa	877 days	Mon 12/5/11	Tue 5/19/15	\$0.00	\$0.00									
269	Aplicado sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las inversiones	930 days	Mon 2/6/12	Tue 10/6/15	\$0.00	\$0.00									
270	Visitas para monitoreo de las inversiones	820 days	Mon 5/7/12	Tue 7/28/15	\$0.00	\$0.00									
271	Componente 2. Infraestructura para la reducción de pérdidas por desastres	1092 days?	Fri 9/9/11	Wed 12/30/15	\$6,282,819.47	\$1,109,113.30									

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
272	P.1 Obras en sitios criticos construidas y funcionando	1092 days?	Fri 9/9/11	Wed 12/30/15	\$6,282,819.47	\$1,109,113.30									
273	Planificación del MARENA, SE-SINAPRED y ALCALDIAS	509 days	Mon 1/23/12	Tue 1/21/14	\$0.00	\$0.00									
274	Identificación y Priorización de sitios críticos (Alcaldía, SE SINAPRED, MARENA)	100 days	Mon 9/17/12	Tue 2/5/13	\$0.00										
275	Elaboración de estrategia de ejecución de obras (MARENA-Municipios)	300 days	Mon 11/19/12	Tue 1/21/14	\$0.00	\$0.00									
276	Taller de validación para presentar la planificación de las obras en las municipalidades y/o comunidades beneficiarias	281 days	Mon 11/19/12	Mon 12/23/13	\$0.00										
277	Diseño de los 7 planes de gestión al riesgo (Cooperación Técnica 1090)	302 days	Mon 1/23/12	Fri 3/29/13	\$0.00										
278	Diseño de obras de infraestructura Año 1	230 days	Fri 9/9/11	Mon 8/6/12	\$42,443.22										
279	Elaboración de Pliego de Base y Condiciones	15 days	Fri 9/9/11	Mon 10/3/11	\$0.00										
280	No objeción del BID	3 days	Wed 9/28/11	Thu 10/6/11	\$0.00										
281	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	2 days	Fri 10/7/11	Fri 10/14/11	\$0.00										
282	Preparación de ofertas	25 days	Fri 12/23/11	Thu 1/26/12	\$0.00										
283	Evaluación de ofertas	11 days	Wed 2/1/12	Wed 2/15/12	\$0.00										
284	No objeción del BID	12 days	Thu 2/16/12	Mon 3/5/12	\$0.00										
285	Contratación	3 days	Wed 3/21/12	Fri 3/23/12	\$0.00										
286	Plan de trabajo	5 days	Mon 3/26/12	Fri 3/30/12	\$8,488.64										
287	Primer informe	11 days	Fri 6/1/12	Fri 6/15/12	\$16,977.29										
288	Último informe	23 days	Mon 6/18/12	Mon 8/6/12	\$16,977.29										
289	Supervisión de obras de infraestructura Año 1	229 days	Mon 4/2/12	Mon 2/25/13	\$10,000.00										
290	Elaboración de TdR	93 days	Mon 4/2/12	Tue 8/14/12	\$0.00										
291	No objeción del BID	1 day	Fri 8/24/12	Fri 8/24/12	\$0.00										
292	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	1 day	Thu 8/23/12	Thu 8/23/12	\$0.00										
293	Preparación de CV	6 days	Fri 8/24/12	Fri 8/31/12	\$0.00										
294	Evaluación de CV	8 days	Tue 9/4/12	Thu 9/13/12	\$0.00										
295	No objeción del BID	0 days	Thu 9/13/12	Thu 9/13/12	\$0.00										
296	Contratación	3 days	Fri 9/14/12	Wed 9/19/12	\$0.00										
297	Plan de trabajo	30 days	Mon 10/1/12	Fri 11/9/12	\$1,902.51										
298	Primer informe	31 days	Thu 11/15/12	Fri 12/28/12	\$4,491.92										
299	Último informe	35 days	Tue 1/8/13	Mon 2/25/13	\$3,605.57										
300	Construcción de obras de infraestructura Año 1	144 days	Mon 7/23/12	Thu 2/14/13	\$595,567.68										
301	Pliego de Base y Condiciones	13 days	Mon 7/23/12	Fri 8/24/12	\$0.00										
302	No objeción del BID	1 day	Tue 9/25/12	Tue 9/25/12	\$0.00										
303	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	1 day	Mon 8/27/12	Mon 8/27/12	\$0.00										
304	Presentación de ofertas	7 days	Mon 8/27/12	Wed 9/5/12	\$0.00										
305	Evaluación de ofertas	9 days	Wed 9/5/12	Wed 9/19/12	\$0.00										
306	No objeción del BID	1 day	Thu 9/20/12	Thu 9/20/12	\$0.00										
307	Contratación	0 days	Thu 9/20/12	Thu 9/20/12	\$0.00										
308	Plan de trabajo	6 days	Mon 9/24/12	Mon 10/1/12	\$0.00										
309	Primera cuantificación	20 days	Wed 10/3/12	Tue 10/30/12	\$106,118.73										

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
310	Segunda cuantificación	20 days	Mon 11/5/12	Fri 11/30/12	\$106,118.73										
311	Tercera cuantificación	10 days	Mon 12/3/12	Fri 12/14/12	\$106,118.73										
312	Cuarta cuantificación	9 days	Mon 12/17/12	Fri 12/28/12	\$149,551.34										
313	Entrega final	32 days	Wed 1/2/13	Thu 2/14/13	\$127,660.15										
314	Diseño de obras de infraestructura Año 2	194 days	Mon 1/2/12	Fri 10/5/12	\$198,846.52										
315	Elaboración de Pliego de Base y Condiciones	11 days	Mon 1/2/12	Mon 1/16/12	\$0.00										
316	No objeción del BID	0 days	Wed 1/18/12	Tue 1/24/12	\$0.00										
317	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	10 days	Wed 2/15/12	Tue 2/28/12	\$0.00										
318	Preparación de ofertas	21 days	Fri 4/13/12	Mon 5/14/12	\$0.00										
319	Evaluación de ofertas	2 days	Tue 5/15/12	Tue 5/22/12	\$0.00										
320	No objeción del BID	1 day	Wed 5/23/12	Wed 5/30/12	\$0.00										
321	Contratación	8 days	Mon 6/4/12	Fri 6/22/12	\$0.00										
322	Plan de trabajo	5 days	Mon 6/25/12	Fri 6/29/12	\$39,958.04										
323	Primer informe	15 days	Mon 7/2/12	Mon 7/30/12	\$79,640.21										
324	Último informe	46 days	Tue 7/31/12	Fri 10/5/12	\$79,248.27										
325	Supervisión de obras de infraestructura Año 2	568 days	Mon 10/8/12	Tue 12/30/14	\$69,346.36	\$20,740.97									
326	Elaboración de TdR	20 days	Mon 10/8/12	Fri 11/2/12	\$0.00										
327	No objeción del BID	0 days	Fri 11/2/12	Fri 11/2/12	\$0.00										
328	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	4 days	Mon 11/5/12	Thu 11/8/12	\$0.00										
329	Preparación de CV	3 days	Mon 11/12/12	Wed 11/14/12	\$0.00										
330	Evaluación de CV	7 days	Wed 11/21/12	Thu 11/29/12	\$0.00										
331	No objeción del BID	0 days	Fri 11/30/12	Fri 11/30/12	\$0.00										
332	Contratación	5 days	Mon 12/3/12	Fri 12/7/12	\$0.00										
333	Plan de trabajo	14 days	Mon 12/10/12	Fri 12/28/12	\$11,349.25										
334	Primer informe	148 days	Wed 1/2/13	Tue 7/30/13	\$37,256.14										
335	Último informe	40 days	Mon 11/3/14	Tue 12/30/14	\$20,740.97	\$20,740.97									
336	Construcción de obras de infraestructura Año 2	572 days?	Tue 10/2/12	Tue 12/30/14	\$1,924,824.48	\$434,779.07									
337	Elaboración de Pliego de Base y Condiciones	10 days	Tue 10/2/12	Mon 10/15/12	\$0.00										
338	No Objeción BID	0 days	Mon 10/15/12	Mon 10/15/12	\$0.00										
339	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	10 days	Mon 10/22/12	Fri 11/2/12	\$0.00										
340	Presentación de Ofertas	10 days	Mon 11/5/12	Fri 11/16/12	\$0.00										
341	Evaluación de ofertas	6 days	Mon 11/19/12	Mon 11/26/12	\$0.00										
342	No objeción del BID	0 days	Mon 11/26/12	Mon 11/26/12	\$0.00										
343	Contratación	3 days	Tue 11/27/12	Thu 11/29/12	\$0.00										
344	Plan de trabajo	3 days	Fri 11/30/12	Tue 12/4/12	\$0.00										
345	Primera cuantificación	15 days	Wed 12/5/12	Wed 12/26/12	\$247,881.74										
346	Segunda cuantificación	20 days	Tue 1/8/13	Mon 2/4/13	\$442,152.15										
347	Tercera cuantificación	19 days	Tue 2/5/13	Mon 3/4/13	\$411,538.14										
348	Cuarta cuantificación	20 days	Tue 3/5/13	Mon 4/1/13	\$383,252.45										

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
 Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
349	Quinta cuantificación	46 days?	Mon 5/27/13	Mon 12/23/13	\$5,220.93										
350	Entrega final	40 days	Mon 11/3/14	Tue 12/30/14	\$434,779.07	\$434,779.07									
351	Diseño de obras de infraestructura Año 3	310 days	Mon 2/4/13	Tue 4/22/14	\$352,544.86	\$352,544.86									
352	Elaboración de Pliego de Base y Condiciones	15 days	Mon 2/4/13	Fri 2/22/13	\$0.00										
353	No objeción del BID	7 days	Mon 2/25/13	Tue 3/5/13	\$0.00										
354	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	7 days	Wed 3/6/13	Thu 3/14/13	\$0.00										
355	Preparación de ofertas	25 days	Thu 6/20/13	Thu 7/25/13	\$0.00										
356	Evaluación de ofertas	7 days	Fri 7/26/13	Tue 8/6/13	\$0.00										
357	No objeción del FND	10 days	Wed 8/7/13	Tue 8/20/13	\$0.00										
358	Contratación	7 days	Wed 8/21/13	Thu 8/29/13	\$0.00										
359	Plan de trabajo	10 days	Mon 2/10/14	Fri 2/21/14	\$138,991.20	\$138,991.20									
360	Primer informe	20 days	Mon 2/24/14	Tue 3/25/14	\$138,991.24	\$138,991.24									
361	Último informe	20 days	Wed 3/26/14	Tue 4/22/14	\$74,562.42	\$74,562.42									
362	Supervisión de obras de infraestructura Año 3	218 days	Tue 7/15/14	Tue 5/26/15	\$50,290.00	\$0.00									
363	Elaboración de TdR	15 days	Tue 7/15/14	Tue 8/5/14	\$0.00	\$0.00									
364	No objeción del BID	7 days	Wed 8/6/14	Thu 8/14/14	\$0.00	\$0.00									
365	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	7 days	Fri 8/15/14	Mon 8/25/14	\$0.00	\$0.00									
366	Preparación de CV	10 days	Tue 8/26/14	Mon 9/8/14	\$0.00	\$0.00									
367	Evaluación de CV	7 days	Tue 9/9/14	Thu 9/18/14	\$0.00	\$0.00									
368	No objeción del BID	7 days	Fri 9/19/14	Mon 9/29/14	\$0.00	\$0.00									
369	Contratación	5 days	Tue 9/30/14	Mon 10/6/14	\$0.00	\$0.00									
370	Plan de trabajo	30 days	Fri 1/2/15	Thu 2/12/15	\$15,087.00										
371	Primer informe	35 days	Fri 2/13/15	Mon 4/6/15	\$15,087.00										
372	Último informe	35 days	Tue 4/7/15	Tue 5/26/15	\$20,116.00										
373	Construcción de obras de infraestructura Año 3	290 days	Mon 5/12/14	Wed 7/1/15	\$1,084,301.25	\$0.00									
374	Elaboración de Pliego de Base y Condiciones	15 days	Mon 5/12/14	Fri 5/30/14	\$0.00	\$0.00									
375	No Objeción BID	7 days	Mon 6/2/14	Tue 6/10/14	\$0.00	\$0.00									
376	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	14 days	Wed 6/11/14	Mon 6/30/14	\$0.00	\$0.00									
377	Presentación de Ofertas	30 days	Tue 7/1/14	Tue 8/12/14	\$0.00	\$0.00									
378	Evaluación de ofertas	10 days	Wed 8/13/14	Tue 8/26/14	\$0.00	\$0.00									
379	No objeción del BID	7 days	Wed 8/27/14	Thu 9/4/14	\$0.00	\$0.00									
380	Contratación	5 days	Fri 9/5/14	Thu 9/11/14	\$0.00	\$0.00									
381	Plan de trabajo	10 days	Fri 9/12/14	Fri 9/26/14	\$0.00	\$0.00									
382	Primera cuantificación	26 days	Fri 1/2/15	Fri 2/6/15	\$409,091.25										
383	Segunda cuantificación	40 days	Mon 2/9/15	Tue 4/7/15	\$270,084.00										
384	Tercera cuantificación	30 days	Wed 4/8/15	Wed 5/20/15	\$135,042.00										
385	Cuarta cuantificación	15 days	Thu 5/21/15	Wed 6/10/15	\$135,042.00										
386	Entrega final	15 days	Thu 6/11/15	Wed 7/1/15	\$135,042.00										
387	Diseño de obras de infraestructura Año 4	266 days	Mon 2/24/14	Mon 3/16/15	\$34,324.65	\$0.00									

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
388	Elaboración de Pliego de Base y Condiciones	15 days	Mon 2/24/14	Tue 3/18/14	\$0.00	\$0.00									
389	No objeción del BID	7 days	Wed 3/19/14	Thu 3/27/14	\$0.00	\$0.00									
390	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	7 days	Fri 3/28/14	Mon 4/7/14	\$0.00	\$0.00									
391	Preparación de ofertas	25 days	Tue 4/8/14	Tue 5/13/14	\$0.00	\$0.00									
392	Evaluación de ofertas	7 days	Wed 5/14/14	Thu 5/22/14	\$0.00	\$0.00									
393	No objeción del BID	10 days	Fri 5/23/14	Thu 6/5/14	\$0.00	\$0.00									
394	Contratación	7 days	Fri 6/6/14	Mon 6/16/14	\$0.00	\$0.00									
395	Plan de trabajo	10 days	Fri 1/2/15	Thu 1/15/15	\$11,441.55										
396	Primer informe	20 days	Fri 1/16/15	Thu 2/12/15	\$11,441.55										
397	Último informe	20 days	Fri 2/13/15	Mon 3/16/15	\$11,441.55										
398	Supervisión de obras de infraestructura Año 4	154 days	Fri 10/17/14	Thu 5/28/15	\$32,232.00	\$0.00									
399	Elaboración de TdR	14 days	Fri 10/17/14	Wed 11/5/14	\$0.00	\$0.00									
400	No objeción del BID	7 days	Thu 11/6/14	Fri 11/14/14	\$0.00	\$0.00									
401	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	7 days	Mon 11/17/14	Tue 11/25/14	\$0.00	\$0.00									
402	Preparación de CV	10 days	Wed 11/26/14	Wed 12/10/14	\$0.00	\$0.00									
403	Evaluación de CV	7 days	Thu 12/11/14	Fri 12/19/14	\$0.00	\$0.00									
404	No objeción del BID	7 days	Mon 12/22/14	Wed 12/31/14	\$0.00	\$0.00									
405	Contratación	5 days	Fri 1/2/15	Thu 1/8/15	\$0.00										
406	Plan de trabajo	30 days	Fri 1/9/15	Thu 2/19/15	\$9,669.60										
407	Primer informe	33 days	Fri 2/20/15	Thu 4/9/15	\$9,669.60										
408	Último informe	34 days	Fri 4/10/15	Thu 5/28/15	\$12,892.80										
409	Construcción de obras de infraestructura Año 4	194 days	Wed 8/27/14	Wed 6/3/15	\$240,156.45	\$0.00									
410	Elaboración de Pliego de Base y Condiciones	14 days	Wed 8/27/14	Tue 9/16/14	\$0.00	\$0.00									
411	No Objeción BID	7 days	Wed 9/17/14	Thu 9/25/14	\$0.00	\$0.00									
412	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	14 days	Fri 9/26/14	Wed 10/15/14	\$0.00	\$0.00									
413	Presentación de Ofertas	30 days	Thu 10/16/14	Wed 11/26/14	\$0.00	\$0.00									
414	Evaluación de ofertas	10 days	Thu 11/27/14	Thu 12/11/14	\$0.00	\$0.00									
415	No objeción del BID	7 days	Fri 12/12/14	Mon 12/22/14	\$0.00	\$0.00									
416	Contratación	5 days	Tue 12/23/14	Tue 12/30/14	\$0.00	\$0.00									
417	Plan de trabajo	9 days	Fri 1/2/15	Wed 1/14/15	\$0.00										
418	Primera cuantificación	20 days	Thu 1/15/15	Wed 2/11/15	\$48,031.29										
419	Segunda cuantificación	18 days	Thu 2/12/15	Wed 3/11/15	\$48,031.29										
420	Tercera cuantificación	20 days	Thu 3/12/15	Wed 4/8/15	\$48,031.29										
421	Cuarta cuantificación	19 days	Thu 4/9/15	Wed 5/6/15	\$48,031.29										
422	Entrega final	20 days	Thu 5/7/15	Wed 6/3/15	\$48,031.29										
423	Diseño de obras de infraestructura Año 5	64 days	Wed 6/18/14	Wed 9/17/14	\$60,000.00	\$60,000.00									
424	Elaboración de Pliego de Base y Condiciones	15 days	Mon 3/10/14	Fri 3/28/14	\$0.00	\$0.00									
425	No objeción del BID	7 days	Mon 3/31/14	Tue 4/8/14	\$0.00	\$0.00									
426	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	7 days	Wed 4/9/14	Thu 4/17/14	\$0.00	\$0.00									

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
427	Preparación de ofertas	25 days	Fri 4/18/14	Fri 5/23/14	\$0.00	\$0.00									
428	Evaluación de ofertas	7 days	Mon 5/26/14	Tue 6/3/14	\$0.00	\$0.00									
429	No objeción del BID	10 days	Wed 6/4/14	Tue 6/17/14	\$0.00	\$0.00									
430	Contratación	6 days	Wed 6/18/14	Wed 6/25/14	\$15,000.00	\$15,000.00									
431	Plan de trabajo	8 days	Thu 6/26/14	Mon 7/7/14	\$15,000.00	\$15,000.00									
432	Primer informe	20 days	Tue 7/8/14	Tue 8/5/14	\$15,000.00	\$15,000.00									
433	Último informe	30 days	Wed 8/6/14	Wed 9/17/14	\$15,000.00	\$15,000.00									
434	Supervisión de obras de infraestructura Año 5	178 days	Wed 1/7/15	Mon 9/21/15	\$28,500.00										
435	Elaboración de TdR	15 days	Mon 6/29/15	Fri 7/17/15	\$0.00										
436	No objeción del BID	7 days	Mon 7/20/15	Tue 7/28/15	\$0.00										
437	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	7 days	Wed 7/29/15	Thu 8/6/15	\$0.00										
438	Preparación de CV	10 days	Fri 8/7/15	Fri 8/21/15	\$0.00										
439	Evaluación de CV	7 days	Mon 8/24/15	Tue 9/1/15	\$0.00										
440	No objeción del BID	7 days	Wed 9/2/15	Thu 9/10/15	\$0.00										
441	Contratación	5 days	Fri 9/11/15	Mon 9/21/15	\$0.00										
442	Plan de trabajo	30 days	Wed 1/7/15	Tue 2/17/15	\$5,700.00										
443	Primer informe	20 days	Fri 3/27/15	Thu 4/23/15	\$11,400.00										
444	Último informe	30 days	Wed 4/29/15	Wed 6/10/15	\$11,400.00										
445	Construcción de obras de infraestructura Año 5	221 days	Tue 11/4/14	Mon 9/21/15	\$1,460,242.00	\$223,048.40									
446	Elaboración de Pliego de Base y Condiciones	15 days	Mon 5/4/15	Fri 5/22/15	\$0.00										
447	No Objeción BID	7 days	Mon 5/25/15	Tue 6/2/15	\$0.00										
448	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	14 days	Wed 6/3/15	Mon 6/22/15	\$0.00										
449	Presentación de Ofertas	30 days	Tue 6/23/15	Mon 8/3/15	\$0.00										
450	Evaluación de ofertas	10 days	Tue 8/4/15	Tue 8/18/15	\$0.00										
451	No objeción del BID	7 days	Wed 8/19/15	Thu 8/27/15	\$0.00										
452	Contratación	5 days	Fri 8/28/15	Thu 9/3/15	\$0.00										
453	Plan de trabajo	10 days	Fri 9/4/15	Mon 9/21/15	\$0.00										
454	Primera cuantificación	34 days	Tue 11/4/14	Mon 12/22/14	\$223,048.40	\$223,048.40									
455	Segunda cuantificación	27 days	Tue 1/6/15	Wed 2/11/15	\$292,048.40										
456	Tercera cuantificación	30 days	Thu 2/12/15	Fri 3/27/15	\$292,048.40										
457	Cuarta cuantificación	31 days	Thu 4/2/15	Fri 5/15/15	\$292,048.40										
458	Entrega final	20 days	Mon 5/18/15	Fri 6/12/15	\$361,048.40										
459	Asistencia Técnica para la implementación y seguimiento del Componente II y III	1009 days	Mon 1/9/12	Wed 12/30/15	\$99,200.00	\$18,000.00									
460	Elaboración de TdR	7 days	Mon 1/9/12	Tue 1/17/12	\$0.00										
461	No objeción del BID	13 days	Thu 2/2/12	Mon 2/20/12	\$0.00										
462	Selección de consultores	2 days	Thu 3/15/12	Fri 3/16/12	\$0.00										
463	No objeción del BID	2 days	Thu 3/15/12	Fri 3/16/12	\$0.00										
464	Contratación	1 day	Fri 3/16/12	Thu 3/22/12	\$0.00										
465	Ejecución Consultoría Año 1	189.75 days	Mon 4/2/12	Mon 12/31/12	\$13,860.00										

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
 Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
466	Ejecución Consultoría Año 2	255 days	Wed 1/2/13	Mon 12/30/13	\$17,789.97										
467	Ejecución Consultoría Año 3	202 days	Mon 3/17/14	Tue 12/30/14	\$18,000.00	\$18,000.00									
468	Ejecución Consultoría Año 4	251 days	Fri 1/2/15	Wed 12/30/15	\$49,550.03										
469	Componente 3. Desarrollo de capacidades	1183 days?	Sat 4/30/11	Wed 12/30/15	\$2,001,000.00	\$522,190.93									
470	P1. Planes de gestión del riesgo municipal aprobados	720 days	Mon 11/28/11	Thu 9/25/14	\$7,000.00	\$7,000.00									
471	SE-SINAPRED	720 days	Mon 11/28/11	Thu 9/25/14	\$7,000.00	\$7,000.00									
472	Elaboración de planes municipales de gestión del riesgo	274 days	Mon 11/28/11	Mon 12/24/12	\$0.00										
473	Elaboración de TdR	10 days	Mon 11/28/11	Mon 12/12/11	\$0.00										
474	No Objeción del BID	7 days	Tue 12/20/11	Wed 12/28/11	\$0.00										
475	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	11 days	Thu 12/29/11	Thu 1/12/12	\$0.00										
476	Preparación de ofertas	27 days	Wed 4/18/12	Fri 5/25/12	\$0.00										
477	Evaluación de ofertas	5 days	Mon 5/28/12	Fri 6/1/12	\$0.00										
478	No objeción del BID	3 days	Mon 6/4/12	Fri 6/8/12	\$0.00										
479	Contratación	19 days	Wed 6/20/12	Mon 7/16/12	\$0.00										
480	Plan de trabajo	8 days	Tue 7/17/12	Fri 7/27/12	\$0.00										
481	Primer informe	50 days	Tue 8/14/12	Tue 10/30/12	\$0.00										
482	Segundo informe	17 days	Thu 11/1/12	Fri 11/23/12	\$0.00										
483	Último informe	20 days	Tue 11/27/12	Mon 12/24/12	\$0.00										
484	Reglamento COMUPRED	305 days	Mon 7/15/13	Thu 9/25/14	\$7,000.00	\$7,000.00									
485	Diseño de reglamento COMUPRED	60 days	Mon 7/15/13	Tue 10/8/13	\$0.00										
486	Aprobación de reglamento COMUPRED	159 days	Mon 2/10/14	Thu 9/25/14	\$7,000.00	\$7,000.00									
487	P2. Hombres y Mujeres capacitadas en gestión de riesgo y cambio climático	1148 days	Sat 4/30/11	Mon 11/9/15	\$897,000.00	\$426,120.00									
488	SE-SINAPRED	547 days	Mon 2/18/13	Tue 4/14/15	\$345,000.00	\$260,000.00									
489	Capacitación a técnicos municipales	446 days	Tue 3/12/13	Wed 12/10/14	\$45,000.00	\$45,000.00									
490	Diseño del Plan de capacitación	100 days	Tue 3/12/13	Wed 7/31/13	\$0.00										
491	Implementación del Plan de capacitación	200 days	Wed 2/26/14	Wed 12/10/14	\$45,000.00	\$45,000.00									
492	Actualización de planes municipales de respuesta	462 days	Mon 2/18/13	Wed 12/10/14	\$50,000.00	\$50,000.00									
493	Revisión de planes de municipales	30 days	Mon 2/18/13	Fri 3/29/13	\$0.00										
494	Actualización de planes	200 days	Wed 2/26/14	Wed 12/10/14	\$50,000.00	\$50,000.00									
495	Equipamiento de oficinas municipales	104 days	Mon 9/8/14	Wed 2/4/15	\$120,000.00	\$120,000.00									
496	Elaborado Diagnostico	10 days	Mon 9/8/14	Mon 9/22/14	\$0.00	\$0.00									
497	Elaboración de Especificaciones Técnica	7 days	Tue 9/23/14	Wed 10/1/14	\$0.00	\$0.00									
498	No Objeción del BID	7 days	Thu 10/2/14	Fri 10/10/14	\$0.00	\$0.00									
499	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	10 days	Mon 10/13/14	Fri 10/24/14	\$0.00	\$0.00									
500	Preparación de ofertas	20 days	Mon 10/27/14	Fri 11/21/14	\$0.00	\$0.00									
501	Evaluación de ofertas	7 days	Mon 11/24/14	Tue 12/2/14	\$0.00	\$0.00									
502	No objeción del BID	7 days	Wed 12/3/14	Fri 12/12/14	\$0.00	\$0.00									
503	Contratación	7 days	Fri 12/12/14	Mon 12/22/14	\$120,000.00	\$120,000.00									
504	Recepcion de equipo informatico	20 days	Tue 12/23/14	Wed 1/21/15	\$0.00	\$0.00									

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
 Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
505	Entrega de Equipos	10 days	Thu 1/22/15	Wed 2/4/15	\$0.00										
506	Capacitación BRIMUR	464 days	Mon 5/13/13	Wed 3/11/15	\$45,000.00	\$45,000.00									
507	Diseño del Plan de capacitación	30 days	Mon 5/13/13	Fri 6/21/13	\$0.00										
508	Implementación del Plan de capacitación	100 days	Tue 6/24/14	Wed 11/12/14	\$45,000.00	\$45,000.00									
509	Diseño de reglamento COLOPRED	60 days	Thu 11/13/14	Mon 2/9/15	\$0.00	\$0.00									
510	Aprobación de reglamento COLOPRED	20 days	Tue 2/10/15	Wed 3/11/15	\$0.00										
511	Equipamiento BRIMUR	102 days	Mon 11/17/14	Tue 4/14/15	\$85,000.00	\$0.00									
512	Elaborado Diagnostico	10 days	Mon 11/17/14	Fri 11/28/14	\$0.00	\$0.00									
513	Elaboración de Especificaciones Técnica	7 days	Mon 12/1/14	Wed 12/10/14	\$0.00	\$0.00									
514	No Objeción del BID	7 days	Thu 12/11/14	Fri 12/19/14	\$0.00	\$0.00									
515	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	10 days	Mon 12/22/14	Tue 1/6/15	\$0.00	\$0.00									
516	Preparación de ofertas	20 days	Wed 1/7/15	Tue 2/3/15	\$0.00										
517	Evaluación de ofertas	7 days	Wed 2/4/15	Thu 2/12/15	\$0.00										
518	No objeción del BID	7 days	Fri 2/13/15	Mon 2/23/15	\$0.00										
519	Contratación	7 days	Tue 2/24/15	Fri 3/6/15	\$0.00										
520	Recepcion de equipo informatico	18 days	Fri 3/6/15	Tue 3/31/15	\$85,000.00										
521	Entrega de Equipos	10 days	Wed 4/1/15	Tue 4/14/15	\$0.00										
522	MARENA	1148 days	Sat 4/30/11	Mon 11/9/15	\$552,000.00	\$166,120.00									
523	Fortalecimiento institucional del MARENA (capacitación y desarrollo de políticas y estrategias)	1148 days	Sat 4/30/11	Mon 11/9/15	\$552,000.00	\$166,120.00									
524	Diseño de propuesta de fortalecimiento institucional	11 days	Sat 4/30/11	Mon 5/16/11	\$0.00										
525	Presentación de la propuesta de fortalecimiento institucional	2 days	Tue 5/17/11	Wed 5/18/11	\$0.00										
526	No objeción del BID	10 days	Wed 5/18/11	Wed 6/1/11	\$0.00										
527	Implementación del fortalecimiento institucional (año 1)	105 days	Mon 8/1/11	Fri 12/30/11	\$8,198.29										
528	Implementación del fortalecimiento institucional (año 2)	239 days	Mon 1/2/12	Fri 12/7/12	\$154,059.06										
529	Implementación del fortalecimiento institucional (año 3)	244 days	Tue 1/8/13	Wed 12/18/13	\$105,145.08										
530	Implementación del fortalecimiento institucional (año 4)	226 days	Mon 1/13/14	Mon 12/1/14	\$166,120.00	\$166,120.00									
531	Implementación del fortalecimiento institucional (año 5)	214 days	Tue 1/6/15	Mon 11/9/15	\$65,130.51										
532	Taller de arranque	51 days	Mon 6/13/11	Thu 8/25/11	\$3,939.68										
533	Elaboración de TdR	28 days	Mon 6/13/11	Thu 7/21/11	\$0.00										
534	No objeción del BID	7 days	Fri 7/22/11	Tue 8/2/11	\$0.00										
535	Solicitud de expresion de interes	7 days	Wed 8/3/11	Fri 8/12/11	\$0.00										
536	No objeción del BID	7 days	Mon 8/15/11	Tue 8/23/11	\$3,939.68										
537	Adjudicacion	2 days	Wed 8/24/11	Thu 8/25/11	\$0.00										
538	Compra de equipos oficina central y regionales	106 days	Wed 6/15/11	Wed 11/16/11	\$21,407.38										
539	Elaboración de Especificaciones Técnica	41 days	Wed 6/15/11	Mon 8/15/11	\$0.00										
540	No Objeción del BID	7 days	Tue 8/16/11	Wed 8/24/11	\$0.00										
541	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	5 days	Thu 8/25/11	Wed 8/31/11	\$0.00										
542	Preparación de ofertas	10 days	Thu 9/1/11	Fri 9/16/11	\$0.00										

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
543	Evaluación de ofertas	5 days	Mon 9/19/11	Fri 9/23/11	\$0.00										
544	No objeción del BID	5 days	Mon 9/26/11	Fri 9/30/11	\$0.00										
545	Contratación	5 days	Mon 10/3/11	Fri 10/7/11	\$21,407.38										
546	Recepcion de equipos	19 days	Sat 10/8/11	Thu 11/3/11	\$0.00										
547	Entrega de Equipos	9 days	Fri 11/4/11	Wed 11/16/11	\$0.00										
548	Compra de vehículo	66 days	Mon 8/1/11	Fri 11/4/11	\$28,000.00										
549	Elaboración de Especificaciones Técnica	20 days	Mon 8/1/11	Tue 8/30/11	\$0.00										
550	No Objeción del FND	7 days	Wed 8/31/11	Thu 9/8/11	\$0.00										
551	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	5 days	Fri 9/9/11	Mon 9/19/11	\$0.00										
552	Preparación de ofertas	10 days	Tue 9/20/11	Mon 10/3/11	\$0.00										
553	Evaluación de ofertas	3 days	Tue 10/4/11	Thu 10/6/11	\$0.00										
554	No objeción del FND	6 days	Fri 10/7/11	Fri 10/14/11	\$0.00										
555	Contratación	5 days	Mon 10/17/11	Fri 10/21/11	\$28,000.00										
556	Recepcion de vehículo	10 days	Mon 10/24/11	Fri 11/4/11	\$0.00										
557	P3. Instrumentos de retribución local de servicios ambientales diseñados	896 days?	Mon 2/20/12	Mon 8/31/15	\$497,000.00	\$51,270.93									
558	MARENA	896 days?	Mon 2/20/12	Mon 8/31/15	\$497,000.00	\$51,270.93									
559	Desarrollo de esquemas de retribución por servicios ecosistémicos	841 days	Mon 2/20/12	Fri 6/12/15	\$50,000.00	\$17,229.50									
560	Elaboración de TdR	16 days	Mon 2/20/12	Tue 3/13/12	\$0.00										
561	No Objeción del FND	7 days	Wed 3/14/12	Thu 3/22/12	\$0.00										
562	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	1 day	Mon 4/2/12	Mon 4/2/12	\$0.00										
563	Preparación de ofertas	45 days	Tue 4/3/12	Fri 6/8/12	\$0.00										
564	Evaluación de ofertas	0 days	Fri 6/8/12	Wed 6/13/12	\$0.00										
565	No objeción del FND	3.5 days	Tue 6/19/12	Thu 8/9/12	\$0.00										
566	Contratación	7 days	Wed 8/15/12	Tue 6/11/13	\$0.00										
567	Plan de trabajo	8 days	Mon 1/6/14	Wed 1/15/14	\$17,229.50	\$17,229.50									
568	Primer informe	41 days	Mon 1/19/15	Wed 3/18/15	\$10,923.50										
569	Segundo informe	41 days	Thu 3/19/15	Fri 5/15/15	\$10,923.50										
570	Último informe	20 days	Mon 5/18/15	Fri 6/12/15	\$10,923.50										
571	Consultorías específicas de cambio climático	808 days	Mon 3/5/12	Tue 5/12/15	\$142,000.00										
572	Elaboración de TdR	71 days	Mon 3/5/12	Wed 6/13/12	\$0.00										
573	No objeción del FND	73 days	Fri 6/15/12	Mon 10/1/12	\$0.00										
574	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	10 days	Thu 10/4/12	Wed 10/17/12	\$0.00										
575	Preparación de ofertas	26 days	Mon 12/17/12	Wed 1/23/13	\$0.00										
576	Evaluación de ofertas	31 days	Mon 1/28/13	Mon 3/11/13	\$0.00										
577	No Objeción del FND	5 days	Wed 3/20/13	Tue 3/26/13	\$0.00										
578	Contratación	7 days	Mon 1/12/15	Tue 1/20/15	\$0.00										
579	Plan de trabajo	15 days	Wed 1/21/15	Tue 2/10/15	\$28,400.00										
580	Primer informe	38 days	Wed 2/11/15	Tue 4/7/15	\$56,800.00										
581	Ultimo informe	24 days	Wed 4/8/15	Tue 5/12/15	\$56,800.00										

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
582	Actualización de coeficientes de POSAF II	517 days	Mon 2/20/12	Fri 2/28/14	\$80,000.00	\$34,041.43									
583	Elaboración de TdR	16 days	Mon 2/20/12	Tue 3/13/12	\$0.00										
584	No objeción del FND	7 days	Wed 3/14/12	Thu 3/22/12	\$0.00										
585	Invitación para expresion de interés	1 day	Mon 4/2/12	Mon 4/2/12	\$0.00										
586	Preparación de ofertas	39 days	Tue 4/3/12	Fri 6/8/12	\$0.00										
587	Evaluación de ofertas	4 days	Fri 6/8/12	Wed 6/13/12	\$0.00										
588	No Objeción del FND	36 days	Tue 6/19/12	Thu 8/9/12	\$0.00										
589	Contratación	54 days	Wed 8/15/12	Tue 10/30/12	\$0.00										
590	Plan de trabajo	15 days	Tue 5/28/13	Mon 6/17/13	\$12,000.00										
591	Primer informe	128 days	Tue 6/18/13	Mon 12/16/13	\$33,958.57										
592	Segundo y ultimo Infome	40 days	Mon 1/6/14	Fri 2/28/14	\$34,041.43	\$34,041.43									
593	Evaluación de la participación de mujeres y jóvenes en los procesos de planificación municipal	806 days	Mon 3/5/12	Fri 5/8/15	\$30,000.00										
594	Elaboración de TdR	71 days	Mon 3/5/12	Wed 6/13/12	\$0.00										
595	No objeción del FND	73 days	Fri 6/15/12	Mon 10/1/12	\$0.00										
596	Invitación para expresion de interés	10 days	Thu 10/4/12	Wed 10/17/12	\$0.00										
597	Preparación de ofertas	26 days	Mon 12/17/12	Wed 1/23/13	\$0.00										
598	Evaluación de ofertas	31 days	Mon 1/28/13	Mon 3/11/13	\$0.00										
599	No Objeción del FND	5 days	Wed 3/20/13	Tue 3/26/13	\$0.00										
600	Contratación	7 days	Tue 7/23/13	Wed 7/31/13	\$0.00										
601	Plan de trabajo	10 days	Tue 2/10/15	Mon 2/23/15	\$6,000.00										
602	Primer informe	31 days	Tue 2/24/15	Thu 4/9/15	\$12,000.00										
603	Ultimo informe	20 days	Fri 4/10/15	Fri 5/8/15	\$12,000.00										
604	Modelos de Cambios climaticos (INETER)	886 days?	Mon 3/5/12	Mon 8/31/15	\$195,000.00										
605	Elaboración de TdR	71 days	Mon 3/5/12	Wed 6/13/12	\$0.00										
606	No Objeción del FND	73 days	Fri 6/15/12	Mon 10/1/12	\$0.00										
607	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	10 days	Thu 10/4/12	Wed 10/17/12	\$0.00										
608	Preparación de ofertas	25 days	Thu 10/18/12	Wed 11/21/12	\$0.00										
609	Evaluación de ofertas	10 days	Thu 11/22/12	Wed 12/5/12	\$0.00										
610	No objeción del BID y FND	10 days	Thu 12/6/12	Wed 12/19/12	\$0.00										
611	Contratación	10 days	Thu 12/20/12	Fri 1/4/13	\$0.00										
612	Plan de trabajo	15 days	Mon 1/7/13	Fri 1/25/13	\$0.00										
613	Implementación (2012)	133 days?	Fri 6/1/12	Mon 12/10/12	\$0.00										
614	Implementación (2013)	161 days	Tue 1/13/15	Mon 8/31/15	\$46,789.54										
615	Implementación (2014)	50 days	Tue 5/12/15	Mon 7/20/15	\$148,210.46										
616	P4. Hombres y Mujeres capacitados en participacion directa y posicionados de cara a la problemática ambiental	931 days	Fri 4/27/12	Wed 12/30/15	\$600,000.00	\$37,800.00									
617	Elaboracion de estrategia de comunicación para el desarrollo	183 days	Mon 4/14/14	Wed 12/31/14	\$28,200.00	\$28,200.00									
618	Elaboración de TdR	16 days	Mon 4/14/14	Tue 5/6/14	\$0.00	\$0.00									

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
619	No objeción	7 days	Wed 5/7/14	Thu 5/15/14	\$0.00	\$0.00									
620	Invitación para expresion de interés	1 day	Fri 5/16/14	Fri 5/16/14	\$0.00	\$0.00									
621	Preparación de ofertas	26 days	Mon 5/19/14	Mon 6/23/14	\$0.00	\$0.00									
622	Evaluación de ofertas	4 days	Tue 6/24/14	Fri 6/27/14	\$0.00	\$0.00									
623	No Objeción	5 days	Mon 6/30/14	Fri 7/4/14	\$0.00	\$0.00									
624	Contratación	10 days	Mon 7/7/14	Fri 7/18/14	\$0.00	\$0.00									
625	Plan de trabajo	15 days	Mon 7/21/14	Mon 8/11/14	\$3,750.00	\$3,750.00									
626	Primer informe	30 days	Tue 8/12/14	Tue 9/23/14	\$10,625.00	\$10,625.00									
627	Ultimo informe	20 days	Wed 9/24/14	Tue 10/21/14	\$13,825.00	\$13,825.00									
628	Implementacion de la estrategia de comunicacion para el desarrollo	251 days	Fri 1/2/15	Wed 12/30/15	\$571,800.00	\$9,600.00									
629	Implementacion Año 1	48 days	Wed 10/22/14	Tue 12/30/14	\$0.00	\$0.00									
630	Implementacion Año 2	240 days	Mon 1/12/15	Tue 12/22/15	\$547,800.00										
631	Asistencia Tecnica para la implementacion de la estrategia	439 days	Mon 4/7/14	Wed 12/30/15	\$24,000.00	\$9,600.00									
632	Elaboración de TdR	7 days	Fri 1/2/15	Mon 1/12/15	\$0.00										
633	No objeción	13 days	Tue 1/13/15	Thu 1/29/15	\$0.00										
634	Selección de consultores	2 days	Fri 1/30/15	Mon 2/2/15	\$0.00										
635	No objeción	2 days	Tue 2/3/15	Wed 2/4/15	\$0.00										
636	Contratación	1 day	Thu 2/5/15	Thu 2/5/15	\$0.00										
637	Ejecución Consultoría Año 1	186 days	Mon 4/7/14	Mon 12/29/14	\$9,600.00	\$9,600.00									
638	Ejecución Consultoría Año 2	249 days	Tue 1/6/15	Wed 12/30/15	\$14,400.00										
639	Seguimiento y evaluación	502 days	Fri 4/27/12	Fri 4/18/14	\$0.00	\$0.00									
640	Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y resultados del Programa	30 days	Fri 10/18/13	Thu 11/28/13	\$0.00										
641	Aplicado sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación	300 days	Fri 4/27/12	Tue 7/2/13	\$0.00										
642	Monitoreo de las actividades	300 days	Thu 2/14/13	Fri 4/18/14	\$0.00	\$0.00									
643	Administración y seguimiento	1309 days?	Mon 12/6/10	Fri 1/29/16	\$1,300,200.61	\$228,866.35									
644	Administración	1309 days?	Mon 12/6/10	Fri 1/29/16	\$1,300,200.61	\$228,866.35									
645	Contratación técnicos ETP	1309 days?	Mon 12/6/10	Fri 1/29/16	\$1,036,294.98	\$171,192.46									
646	Coordinador Técnico	1287 days?	Mon 12/6/10	Wed 12/30/15	\$152,000.00	\$24,000.00									
647	Elaboración de TdR	10 days	Mon 12/6/10	Fri 12/17/10	\$0.00										
648	No objeción del BID	9 days	Mon 12/20/10	Thu 12/30/10	\$0.00										
649	Selección de consultores	13 days	Wed 2/9/11	Fri 2/25/11	\$0.00										
650	No objeción del BID	5 days	Wed 3/30/11	Tue 4/5/11	\$0.00										
651	Contratación	6 days	Tue 4/5/11	Tue 4/12/11	\$0.00										
652	Ejecución Consultoría Año 1	180 days	Tue 4/5/11	Tue 12/20/11	\$18,000.00										
653	Ejecución Consultoría Año 2	252 days	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$26,000.00										
654	Ejecución Consultoría Año 3	41 days?	Fri 11/1/13	Mon 12/30/13	\$24,000.00										
655	Ejecución Consultoría Año 4	252 days	Thu 1/2/14	Tue 12/30/14	\$24,000.00	\$24,000.00									
656	Ejecución Consultoría Año 5	251 days	Fri 1/2/15	Wed 12/30/15	\$60,000.00										
657	Especialista Administrativo Financiero	1287 days	Mon 12/6/10	Wed 12/30/15	\$110,000.00	\$18,000.00									

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
658	Elaboración de TdR	10 days	Mon 12/6/10	Fri 12/17/10	\$0.00										
659	No objeción del BID	9 days	Mon 12/20/10	Thu 12/30/10	\$0.00										
660	Selección de consultores	13 days	Wed 2/9/11	Fri 2/25/11	\$0.00										
661	No objeción del BID	5 days	Wed 3/30/11	Tue 4/5/11	\$0.00										
662	Contratación	6 days	Tue 4/5/11	Tue 4/12/11	\$0.00										
663	Ejecución Consultoría Año 1	180 days	Tue 4/5/11	Tue 12/20/11	\$13,500.00										
664	Ejecución Consultoría Año 2	252 days	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$19,500.00										
665	Ejecución Consultoría Año 3	152 days	Tue 1/1/13	Tue 8/6/13	\$9,000.00										
666	Ejecución Consultoría Año 4	252 days	Thu 1/2/14	Tue 12/30/14	\$18,000.00	\$18,000.00									
667	Ejecución Consultoría Año 5	251 days	Fri 1/2/15	Wed 12/30/15	\$50,000.00										
668	Especialista en Adquisiciones	1287 days	Mon 12/6/10	Wed 12/30/15	\$111,500.00	\$18,000.00									
669	Elaboración de TdR	10 days	Mon 12/6/10	Fri 12/17/10	\$0.00										
670	No objeción del BID	9 days	Mon 12/20/10	Thu 12/30/10	\$0.00										
671	Selección de consultores	13 days	Wed 2/9/11	Fri 2/25/11	\$0.00										
672	No objeción del BID	5 days	Wed 3/30/11	Tue 4/5/11	\$0.00										
673	Contratación	6 days	Tue 4/5/11	Tue 4/12/11	\$0.00										
674	Ejecución Consultoría Año 1	180 days	Tue 4/5/11	Tue 12/20/11	\$13,500.00										
675	Ejecución Consultoría Año 2	252 days	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$19,500.00										
676	Ejecución Consultoría Año 3	198 days	Thu 1/3/13	Mon 10/14/13	\$10,500.00										
677	Ejecución Consultoría Año 4	252 days	Thu 1/2/14	Tue 12/30/14	\$18,000.00	\$18,000.00									
678	Ejecución Consultoría Año 5	251 days	Fri 1/2/15	Wed 12/30/15	\$50,000.00										
679	Especialista en Seguimiento y Evaluación e Informatica	1215 days	Mon 4/18/11	Fri 1/29/16	\$214,000.00	\$36,000.00									
680	Elaboración de TdR	10 days	Mon 4/18/11	Fri 4/29/11	\$0.00										
681	No objeción del BID	8 days	Tue 5/24/11	Thu 6/2/11	\$0.00										
682	Selección de consultores	26 days	Fri 6/3/11	Fri 7/8/11	\$0.00										
683	No objeción del BID	6 days	Wed 7/13/11	Fri 7/22/11	\$0.00										
684	Contratación	5 days	Fri 7/22/11	Fri 7/29/11	\$0.00										
685	Ejecución Consultoría Año 1	97.88 days	Fri 7/29/11	Tue 12/20/11	\$15,000.00										
686	Ejecución Consultoría Año 2	252 days	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$39,000.00										
687	Ejecución Consultoría Año 3	255 days	Wed 1/2/13	Mon 12/30/13	\$36,000.00										
688	Ejecución Consultoría Año 4	252 days	Thu 1/2/14	Tue 12/30/14	\$36,000.00	\$36,000.00									
689	Ejecución Consultoría Año 5	273 days	Fri 1/2/15	Fri 1/29/16	\$88,000.00										
690	Asistente administrativa, adquisiciones y conductor	1193 days	Mon 4/18/11	Wed 12/30/15	\$128,654.98	\$21,192.46									
691	Elaboración de TdR	10 days	Mon 4/18/11	Fri 4/29/11	\$0.00										
692	No objeción del BID	8 days	Tue 5/24/11	Thu 6/2/11	\$0.00										
693	Selección de consultores	26 days	Fri 6/3/11	Fri 7/8/11	\$0.00										
694	No objeción del BID	6 days	Wed 7/13/11	Fri 7/22/11	\$0.00										
695	Contratación	5 days	Fri 7/22/11	Fri 7/29/11	\$0.00										
696	Ejecución Consultoría Año 1	97.88 days	Fri 7/29/11	Tue 12/20/11	\$8,750.00										

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	
697	Ejecución Consultoría Año 2	252 days	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$22,773.98										
698	Ejecución Consultoría Año 3	255 days	Wed 1/2/13	Mon 12/30/13	\$23,938.54										
699	Ejecución Consultoría Año 4	252 days	Thu 1/2/14	Tue 12/30/14	\$21,192.46	\$21,192.46									
700	Ejecución Consultoría Año 5	251 days	Fri 1/2/15	Wed 12/30/15	\$52,000.00										
701	Coordinadores Departamentales	1193 days	Mon 4/18/11	Wed 12/30/15	\$320,140.00	\$54,000.00									
702	Elaboración de TdR	10 days	Mon 4/18/11	Fri 4/29/11	\$0.00										
703	No objeción del BID	8 days	Tue 5/24/11	Thu 6/2/11	\$0.00										
704	Selección de consultores	26 days	Fri 6/3/11	Fri 7/8/11	\$0.00										
705	No objeción del BID	6 days	Wed 7/13/11	Fri 7/22/11	\$0.00										
706	Contratación	5 days	Fri 7/22/11	Fri 7/29/11	\$0.00										
707	Ejecución Consultoría Año 1	97.88 days	Fri 7/29/11	Tue 12/20/11	\$14,140.00										
708	Ejecución Consultoría Año 2	252 days	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$54,000.00										
709	Ejecución Consultoría Año 3	255 days	Mon 1/2/13	Mon 12/30/13	\$54,000.00										
710	Ejecución Consultoría Año 4	252 days	Thu 1/2/14	Tue 12/30/14	\$54,000.00	\$54,000.00									
711	Ejecución Consultoría Año 5	251 days	Fri 1/2/15	Wed 12/30/15	\$144,000.00										
712	Equipos y activos físicos	106 days	Wed 6/15/11	Wed 11/16/11	\$6,491.43										
713	Elaboración de Especificaciones Técnica	41 days	Wed 6/15/11	Mon 8/15/11	\$0.00										
714	No Objeción del BID	7 days	Tue 8/16/11	Wed 8/24/11	\$0.00										
715	Publicación de convocatoria para expresiones de interés	5 days	Thu 8/25/11	Wed 8/31/11	\$0.00										
716	Preparación de ofertas	10 days	Thu 9/1/11	Fri 9/16/11	\$0.00										
717	Evaluación de ofertas	5 days	Mon 9/19/11	Fri 9/23/11	\$0.00										
718	No objeción del BID	5 days	Mon 9/26/11	Fri 9/30/11	\$0.00										
719	Contratación	5 days	Mon 10/3/11	Fri 10/7/11	\$6,491.43										
720	Recepción de equipos	19 days	Sat 10/8/11	Thu 11/3/11	\$0.00										
721	Entrega de Equipos	8 days	Fri 11/4/11	Wed 11/16/11	\$0.00										
722	Gastos Operativos	1177 days?	Mon 5/2/11	Mon 12/21/15	\$201,414.20	\$46,473.89									
723	Suministros de oficina	1137 days?	Mon 6/27/11	Mon 12/21/15	\$42,930.70	\$11,252.87									
724	Suministros de Oficina Año 1	118 days	Mon 6/27/11	Thu 12/15/11	\$2,434.35										
725	Suministros de Oficina Año 2	252 days?	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$15,004.76										
726	Suministros de Oficina Año 3	241 days?	Wed 1/2/13	Fri 12/27/13	\$5,749.36										
727	Suministros de Oficina Año 4	252 days?	Thu 1/2/14	Tue 12/30/14	\$11,252.87	\$11,252.87									
728	Suministros de Oficina Año 5	245 days?	Fri 1/2/15	Mon 12/21/15	\$8,489.36										
729	Comunicación	1072 days?	Mon 10/3/11	Mon 12/21/15	\$28,333.62	\$8,000.00									
730	Comunicación Año 1	53 days	Mon 10/3/11	Thu 12/15/11	\$308.99										
731	Comunicación Año 2	252 days?	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$5,024.63										
732	Comunicación Año 3	246 days?	Wed 1/2/13	Fri 12/27/13	\$5,696.09										
733	Comunicación Año 4	252 days?	Thu 1/2/14	Tue 12/30/14	\$8,000.00	\$8,000.00									
734	Comunicación Año 5	245 days?	Fri 1/2/15	Mon 12/21/15	\$9,303.91										
735	Viaticos	1147 days?	Mon 6/13/11	Mon 12/21/15	\$22,468.30	\$6,000.00									

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	
736	Viáticos Año 1	128 days	Mon 6/13/11	Thu 12/15/11	\$2,478.70										
737	Viáticos Año 2	252 days?	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$3,373.43										
738	Viáticos Año 3	254 days?	Wed 1/2/13	Fri 12/27/13	\$5,530.91										
739	Viáticos Año 4	252 days?	Thu 1/2/14	Tue 12/30/14	\$6,000.00	\$6,000.00									
740	Viáticos Año 5	245 days?	Fri 1/2/15	Mon 12/21/15	\$5,085.26										
741	Combustible	1177 days?	Mon 5/2/11	Mon 12/21/15	\$65,993.77	\$15,000.00									
742	Combustible Año 1	149 days	Mon 5/2/11	Thu 12/1/11	\$7,437.70										
743	Combustible Año 2	252 days?	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$13,971.98										
744	Combustible Año 3	250 days?	Wed 1/2/13	Fri 12/27/13	\$10,795.44										
745	Combustible Año 4	252 days?	Thu 1/2/14	Tue 12/30/14	\$15,000.00	\$15,000.00									
746	Combustible Año 5	245 days?	Fri 1/2/15	Mon 12/21/15	\$18,788.65										
747	Reuniones	1090 days?	Mon 9/5/11	Mon 12/21/15	\$2,751.29	\$730.00									
748	Reuniones Año 1	71 days	Mon 9/5/11	Thu 12/15/11	\$103.79										
749	Reuniones Año 2	252 days?	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$555.20										
750	Reuniones Año 3	91 days?	Mon 7/22/13	Fri 12/27/13	\$90.65										
751	Reuniones Año 4	252 days?	Thu 1/2/14	Tue 12/30/14	\$730.00	\$730.00									
752	Reuniones Año 5	245 days?	Fri 1/2/15	Mon 12/21/15	\$1,271.65										
753	Otros gastos operativos	1090 days?	Mon 9/5/11	Mon 12/21/15	\$38,936.52	\$5,491.02									
754	Otros gastos Año 1	71 days?	Mon 9/5/11	Thu 12/15/11	\$8,115.37										
755	Otros gastos Año 2	252 days?	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$9,561.11										
756	Otros gastos Año 3	250 days?	Wed 1/2/13	Fri 12/27/13	\$7,716.55										
757	Otros gastos Año 4	252 days?	Thu 1/2/14	Tue 12/30/14	\$5,491.02	\$5,491.02									
758	Otros gastos Año 5	245 days?	Fri 1/2/15	Mon 12/21/15	\$8,052.47										
759	Uso de equipos y servicios de oficina	1157 days?	Mon 5/30/11	Mon 12/21/15	\$56,000.00	\$11,200.00									
760	Uso de equipos y servicios de oficina DT y Central Año 1	138 days	Mon 5/30/11	Thu 12/15/11	\$11,200.00										
761	Uso de equipos y servicios de oficina DT y Central Año 2	252 days?	Mon 1/2/12	Fri 12/28/12	\$11,200.00										
762	Uso de equipos y servicios de oficina DT y Central Año 3	255 days?	Wed 1/2/13	Mon 12/30/13	\$11,200.00										
763	Uso de equipos y servicios de oficina DT y Central Año 4	252 days?	Thu 1/2/14	Tue 12/30/14	\$11,200.00	\$11,200.00									
764	Uso de equipos y servicios de oficina DT y Central Año 5	245 days?	Fri 1/2/15	Mon 12/21/15	\$11,200.00										
765	Auditoria Financiera	1217 days	Wed 6/29/11	Fri 4/15/16	\$100,000.00	\$11,000.00									
766	Auditorias Financieras BID (Año 1, 2 y 3)	1124 days	Wed 6/29/11	Thu 12/3/15	\$32,000.00	\$11,000.00									
767	Elaboración de TdR - Auditorias financieras	4 days	Wed 6/29/11	Mon 7/4/11	\$0.00										
768	No objeción del BID	7 days	Thu 7/28/11	Mon 8/8/11	\$0.00										
769	Invitación para expresion de interés	10 days	Tue 8/9/11	Tue 8/23/11	\$0.00										
770	Preparación de ofertas	20 days	Wed 8/24/11	Thu 9/22/11	\$0.00										
771	Evaluación de ofertas tecnicas	7 days	Fri 9/23/11	Mon 10/3/11	\$0.00										
772	No Objeción del BID la evaluación de las ofertas tecnicas	6 days	Tue 10/4/11	Tue 10/11/11	\$0.00										
773	Apertura de ofertas economicas	0 days	Wed 10/12/11	Wed 10/12/11	\$0.00										
774	No Objeción del BID de la selección	6 days	Thu 10/13/11	Fri 10/21/11	\$0.00										

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
775	Contratación	6 days	Mon 10/24/11	Tue 11/1/11	\$0.00										
776	Plan de trabajo	8 days	Wed 11/2/11	Mon 11/14/11	\$0.00										
777	Proceso de Ejecución	978 days	Fri 1/27/12	Thu 12/3/15	\$0.00	\$0.00									
778	Ejecucion de auditoria 2011	68.75 days	Thu 12/15/11	Wed 3/21/12	\$8,000.00										
779	Revisión de información física - financiera	11.75 days	Thu 12/15/11	Fri 12/30/11	\$2,400.00										
780	Redacción de informe	40 days	Mon 1/2/12	Fri 2/24/12	\$0.00										
781	Revisión informe	9 days	Mon 2/27/12	Fri 3/9/12	\$0.00										
782	Informe final de auditoria	8 days	Mon 3/12/12	Wed 3/21/12	\$5,600.00										
783	Ejecucion de auditoria 2012	58 days	Tue 12/4/12	Mon 2/25/13	\$13,000.00										
784	Revisión de información física - financiera	18 days	Tue 12/4/12	Fri 12/28/12	\$3,900.00										
785	Redacción de informe	10 days	Mon 1/28/13	Mon 2/11/13	\$0.00										
786	Revisión informe	5 days	Tue 2/12/13	Mon 2/18/13	\$0.00										
787	Informe final de auditoria	5 days	Tue 2/19/13	Mon 2/25/13	\$9,100.00										
788	Ejecucion de auditoria 2013	43 days	Mon 2/3/14	Fri 4/4/14	\$11,000.00	\$11,000.00									
789	Revisión de información física - financiera	20 days	Mon 2/3/14	Fri 2/28/14	\$0.00	\$0.00									
790	Redacción de informe	10 days	Mon 3/3/14	Tue 3/18/14	\$0.00	\$0.00									
791	Revisión informe	5 days	Mon 3/17/14	Fri 3/21/14	\$0.00	\$0.00									
792	Informe final de auditoria	10 days	Mon 3/24/14	Fri 4/4/14	\$11,000.00	\$11,000.00									
793	Auditoria Financiera (Año 4 y 5)	660 days	Tue 9/10/13	Fri 4/15/16	\$68,000.00	\$0.00									
794	Elaboración de TdR - Auditorias financieras	4 days	Tue 9/10/13	Fri 9/13/13	\$0.00										
795	No objeción del BID	7 days	Mon 9/16/13	Tue 9/24/13	\$0.00										
796	Invitación para expresion de interés	10 days	Wed 9/25/13	Tue 10/8/13	\$0.00										
797	Preparación de ofertas	20 days	Wed 10/9/13	Tue 11/5/13	\$0.00										
798	Evaluación de ofertas tecnicas	7 days	Wed 11/6/13	Thu 11/14/13	\$0.00										
799	No Objeción del BID la evaluación de las ofertas tecnicas	7 days	Fri 11/15/13	Mon 11/25/13	\$0.00										
800	Apertura de ofertas economicas	1 day	Tue 11/26/13	Tue 11/26/13	\$0.00										
801	No Objeción del BID de la selección	7 days	Wed 11/27/13	Thu 12/5/13	\$0.00										
802	Contratación	7 days	Fri 12/6/13	Mon 12/16/13	\$0.00										
803	Plan de trabajo	10 days	Tue 12/17/13	Tue 12/31/13	\$0.00										
804	Proceso de Ejecución	580 days	Thu 1/2/14	Fri 4/15/16	\$0.00	\$0.00									
805	Ejecucion de auditoria 2014	40 days	Mon 1/5/15	Fri 2/27/15	\$34,000.00										
806	Revisión de información física - financiera	20 days	Mon 1/5/15	Fri 1/30/15	\$0.00										
807	Redacción de informe	10 days	Mon 2/2/15	Fri 2/13/15	\$0.00										
808	Revisión informe	5 days	Mon 2/16/15	Fri 2/20/15	\$0.00										
809	Informe final de auditoria	5 days	Mon 2/23/15	Fri 2/27/15	\$34,000.00										
810	Ejecucion de auditoria 2015	39 days	Fri 12/18/15	Thu 2/11/16	\$34,000.00										
811	Revisión de información física - financiera	20 days	Fri 12/18/15	Fri 1/15/16	\$0.00										
812	Redacción de informe	10 days	Mon 1/18/16	Fri 1/29/16	\$0.00										
813	Revisión informe	5 days	Mon 2/1/16	Fri 2/5/16	\$0.00										

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012 Fecha: Fri 3/21/14	Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
	División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
	Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
	Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
	Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
814	Informe final de auditoria	5 days	Fri 2/5/16	Thu 2/11/16	\$34,000.00										
815	Evaluación e imprevistos	1136 days	Mon 8/22/11	Wed 2/10/16	\$826,999.20	\$95,218.00									
816	Evaluacion Ex Post POSAF II	379 days	Mon 8/22/11	Fri 2/15/13	\$134,809.46										
817	Estudio de evaluación ex-post POSAF II	213 days	Mon 10/3/11	Wed 8/1/12	\$90,506.26										
818	Elaboración de TdR	9 days	Mon 10/3/11	Thu 10/13/11	\$0.00										
819	No objeción del BID	10 days	Mon 10/17/11	Fri 10/28/11	\$0.00										
820	Publicación de convocatoria de expresiones de interés	10 days	Mon 10/31/11	Fri 11/11/11	\$0.00										
821	Preparación de ofertas	22 days	Tue 12/20/11	Wed 1/18/12	\$0.00										
822	Evaluación de ofertas	7 days	Wed 1/18/12	Thu 1/26/12	\$0.00										
823	No objeción del BID	2 days	Thu 2/23/12	Fri 2/24/12	\$0.00										
824	Contratación	0 days	Wed 2/29/12	Fri 3/2/12	\$0.00										
825	Plan de trabajo	3 days	Fri 3/23/12	Tue 3/27/12	\$15,241.60										
826	Primer informe	18 days	Wed 3/28/12	Mon 4/23/12	\$30,000.00										
827	Segundo informe	21 days	Mon 7/2/12	Tue 7/31/12	\$23,325.91										
828	Último informe	0 days	Wed 8/1/12	Wed 8/1/12	\$21,938.75										
829	Estudio de Evaluacion Ex Post POSAF II Consultor Individual Internacional	379 days	Mon 8/22/11	Fri 2/15/13	\$44,303.20										
830	Elaboración de TdR	10 days	Mon 8/22/11	Fri 9/2/11	\$0.00										
831	No objeción del BID	10 days	Mon 9/5/11	Tue 9/20/11	\$0.00										
832	Publicación de convocatoria de expresiones de interés	5 days	Wed 9/21/11	Tue 9/27/11	\$0.00										
833	Preparación de ofertas	14 days	Wed 9/28/11	Mon 10/17/11	\$0.00										
834	Evaluación de ofertas	6 days	Tue 10/18/11	Wed 10/26/11	\$0.00										
835	No objeción del BID	4 days	Thu 10/27/11	Wed 11/2/11	\$0.00										
836	Contratación	1 day	Thu 11/3/11	Fri 11/4/11	\$0.00										
837	Plan de trabajo	23 days	Tue 1/3/12	Thu 2/2/12	\$7,898.00										
838	Primer informe	30 days	Mon 1/10/12	Mon 2/20/12	\$17,721.60										
839	Segundo informe	40 days	Mon 9/17/12	Fri 11/9/12	\$12,721.60										
840	Tercer informe	30 days	Mon 11/12/12	Fri 12/21/12	\$5,000.00										
841	Ultimo informe	30 days	Mon 1/7/13	Fri 2/15/13	\$962.00										
842	Línea Base	219 days	Mon 2/20/12	Mon 12/31/12	\$100,000.00										
843	Elaboración de TdR	16 days	Mon 2/20/12	Tue 3/13/12	\$0.00										
844	No objeción del BID	7 days	Wed 3/14/12	Thu 3/22/12	\$0.00										
845	Invitación para expresion de interés	1 day	Mon 4/2/12	Mon 4/2/12	\$0.00										
846	Preparación de ofertas	39 days	Tue 4/3/12	Fri 6/8/12	\$0.00										
847	Evaluación de ofertas	4 days	Fri 6/8/12	Wed 6/13/12	\$0.00										
848	No Objeción del BID	36 days	Tue 6/19/12	Thu 8/9/12	\$0.00										
849	Contratación	59 days	Wed 8/15/12	Tue 11/6/12	\$0.00										
850	Plan de trabajo	15 days	Wed 10/31/12	Tue 11/20/12	\$20,000.00										
851	Primer informe	15 days	Wed 11/21/12	Tue 12/11/12	\$30,000.00										
852	Segundo informe	4 days	Wed 12/12/12	Mon 12/17/12	\$30,000.00										

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
853	Ultimo informe	9 days	Tue 12/18/12	Mon 12/31/12	\$20,000.00										
854	Evaluacion de Medio Término	750 days	Mon 2/20/12	Mon 2/2/15	\$100,000.00	\$83,676.56									
855	Elaboración de TdR	16 days	Mon 2/20/12	Tue 3/13/12	\$0.00										
856	No objeción del BID	7 days	Wed 3/14/12	Thu 3/22/12	\$0.00										
857	Invitación para expresion de interés	1 day	Mon 4/2/12	Mon 4/2/12	\$0.00										
858	Preparación de ofertas	45 days	Tue 4/3/12	Fri 6/8/12	\$0.00										
859	Evaluación de ofertas	0 days	Fri 6/8/12	Wed 6/13/12	\$0.00										
860	No Objeción del BID	36 days	Tue 6/19/12	Thu 8/9/12	\$0.00										
861	Contratación	54 days	Wed 8/15/12	Fri 1/11/13	\$0.00										
862	Plan de trabajo	68 days	Mon 2/17/14	Mon 5/26/14	\$20,958.77	\$20,958.77									
863	Primer informe	30 days	Tue 5/27/14	Mon 7/7/14	\$35,154.14	\$35,154.14									
864	Segundo informe	30 days	Tue 7/8/14	Tue 8/19/14	\$27,563.65	\$27,563.65									
865	Ultimo informe	21 days	Mon 1/5/15	Mon 2/2/15	\$16,323.44										
866	Evaluación Final	1009 days	Mon 2/20/12	Wed 2/10/16	\$100,000.00										
867	Elaboración de TdR	16 days	Mon 2/20/12	Tue 3/13/12	\$0.00										
868	No objeción del FND	7 days	Wed 3/14/12	Thu 3/22/12	\$0.00										
869	Invitación para expresion de interés	1 day	Mon 4/2/12	Mon 4/2/12	\$0.00										
870	Preparación de ofertas	48 days	Tue 4/3/12	Fri 6/8/12	\$0.00										
871	Evaluación de ofertas	3 days	Fri 6/8/12	Wed 6/13/12	\$0.00										
872	No Objeción del FND	36 days	Tue 6/19/12	Thu 8/9/12	\$0.00										
873	Contratación	53.5 days	Wed 8/15/12	Tue 10/30/12	\$0.00										
874	Plan de trabajo	10 days	Thu 10/8/15	Wed 10/21/15	\$15,000.00										
875	Primer informe	30 days	Thu 10/22/15	Wed 12/2/15	\$35,000.00										
876	Segundo informe	28 days	Thu 12/3/15	Wed 1/13/16	\$25,000.00										
877	Ultimo informe	20 days	Thu 1/14/16	Wed 2/10/16	\$25,000.00										
878	Verificación de implementación de SRA	960 days	Mon 2/20/12	Tue 12/1/15	\$50,000.00	\$11,541.44									
879	Elaboración de TdR	16 days	Mon 2/20/12	Tue 3/13/12	\$0.00										
880	No objeción del FND	7 days	Wed 3/14/12	Thu 3/22/12	\$0.00										
881	Invitación para expresion de interés	1 day	Mon 4/2/12	Mon 4/2/12	\$0.00										
882	Preparación de ofertas	39 days	Tue 4/3/12	Fri 6/8/12	\$0.00										
883	Evaluación de ofertas	4 days	Fri 6/8/12	Wed 6/13/12	\$0.00										
884	No Objeción del FND	36 days	Tue 6/19/12	Thu 8/9/12	\$0.00										
885	Contratación	53.5 days	Wed 8/15/12	Tue 10/30/12	\$0.00										
886	Plan de trabajo	10 days	Tue 10/30/12	Tue 11/13/12	\$0.00										
887	Proceso de ejecución	897 days	Mon 5/21/12	Tue 12/1/15	\$0.00	\$0.00									
888	Ejecucion de la verificación 2012	179 days	Tue 12/11/12	Fri 8/23/13	\$5,958.35										
889	Verificación en campo	37 days	Tue 12/11/12	Fri 2/1/13	\$0.00										
890	Redacción de informe	20 days	Mon 2/4/13	Fri 3/1/13	\$0.00										
891	Revisión informe	10 days	Mon 3/4/13	Fri 3/15/13	\$0.00										

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Presupuesto Total	POA 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
							H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1	H1
892	Informe final	10 days	Mon 8/12/13	Fri 8/23/13	\$5,958.35										
893	Ejecucion de la verificación 2013	115 days	Mon 5/6/13	Tue 10/15/13	\$20,000.21										
894	Verificación en campo	6 days	Mon 5/6/13	Mon 5/13/13	\$0.00										
895	Redacción de informe	23 days	Tue 5/14/13	Fri 6/14/13	\$0.00										
896	Revisión informe	10 days	Wed 6/19/13	Tue 7/2/13	\$0.00										
897	Informe final	10 days	Wed 10/2/13	Tue 10/15/13	\$20,000.21										
898	Ejecucion de la verificación 2014	80 days	Wed 6/25/14	Thu 10/16/14	\$11,541.44	\$11,541.44									
899	Verificación en campo	40 days	Wed 6/25/14	Wed 8/20/14	\$0.00	\$0.00									
900	Redacción de informe	20 days	Thu 8/21/14	Thu 9/18/14	\$0.00	\$0.00									
901	Revisión informe	10 days	Fri 9/19/14	Thu 10/2/14	\$0.00	\$0.00									
902	Informe final	10 days	Fri 10/3/14	Thu 10/16/14	\$11,541.44	\$11,541.44									
903	Ejecucion de la verificación 2015	78 days	Wed 6/24/15	Wed 10/14/15	\$12,500.00										
904	Verificación en campo	39 days	Wed 6/24/15	Tue 8/18/15	\$0.00										
905	Redacción de informe	18 days	Thu 8/20/15	Wed 9/16/15	\$0.00										
906	Revisión informe	10 days	Thu 9/17/15	Wed 9/30/15	\$0.00										
907	Informe final	10 days	Thu 10/1/15	Wed 10/14/15	\$12,500.00										
908	Imprevistos	759 days	Wed 1/2/13	Tue 12/29/15	\$342,189.74	\$0.00									
909	IMPREVISTOS BID 3 año	253 days	Wed 1/2/13	Thu 12/26/13	\$0.00										
910	IMPREVISTOS BID 4 año	250 days	Thu 1/2/14	Fri 12/26/14	\$0.00	\$0.00									
911	IMPREVISTOS BID 5 año	248 days	Fri 1/2/15	Thu 12/24/15	\$15,189.74										
912	CONTINGENCIAS FND Año 3	250 days	Wed 1/2/13	Fri 12/20/13	\$0.00										
913	CONTINGENCIAS FND Año 4	250 days	Thu 1/2/14	Fri 12/26/14	\$0.00	\$0.00									
914	CONTINGENCIAS FND Año 5	250 days	Fri 1/2/15	Tue 12/29/15	\$327,000.00										
915	Intereses Financieros	780 days	Fri 1/27/12	Fri 2/20/15	\$750,000.00	\$48,847.74									
916	Costos Financieros	780 days	Fri 1/27/12	Fri 2/20/15	\$750,000.00	\$48,847.74									
917	Comision de Credito año 2	20 days	Wed 9/5/12	Fri 12/21/12	\$0.00										
918	Comision de Credito año 3	20 days	Mon 1/28/13	Fri 2/22/13	\$23,524.29										
919	Comision de Credito año 4	20 days	Mon 1/27/14	Fri 2/21/14	\$8,847.74	\$8,847.74									
920	Comision de Credito año 5	20 days	Mon 1/26/15	Fri 2/20/15	\$67,627.97										
921	Interes Financiero Año 2 (dos pagos en el año)	20 days	Fri 1/27/12	Thu 2/23/12	\$4,307.39										
922	Interes Financiero Año 3 (dos pagos en el año)	20 days	Mon 1/28/13	Fri 2/22/13	\$22,451.05										
923	Interes Financiero Año 4 (dos pagos en el año)	20 days	Mon 1/27/14	Fri 2/21/14	\$40,000.00	\$40,000.00									
924	Interes Financiero Año 5 (dos pagos en el año)	20 days	Mon 1/26/15	Fri 2/20/15	\$583,241.56										
925	Gastos de administracion BID	334 days	Tue 7/1/14	Mon 10/26/15	\$157,500.00	\$52,500.00									
926	Año 1	127 days	Tue 7/1/14	Tue 12/30/14	\$52,500.00	\$52,500.00									
927	Año 2	200 days	Mon 1/12/15	Mon 10/26/15	\$105,000.00										

Proyecto: PAGRICC septiembre 2012
Fecha: Fri 3/21/14

Tarea		Tareas externas		Manual Task		Finish-only	
División		Hito externo		Duration-only		Progreso	
Hito		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Fecha límite	
Resumen		Inactive Milestone		Manual Summary			
Resumen del proyecto		Inactive Summary		Start-only			