

CRONOGRAMA DE CONTROL OPERATIVO PROYECTO-MILAGRO

| PRE-CONSTRUCCIÓN | | |
|--|--------------------------|---------|
| ETAPA 1 | | |
| MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| Planes de Seguridad | FECHA | ESTATUS |
| Inspecciones de Seguridad | Ago - 2014 | 100% |
| 5 Min de Seguridad | Ago - 2014 | 100% |
| Plan de Manejo Seguro | Ago - 2014 | 100% |
| Higiene Industrial | | |
| Medición de Material Particulado | Jul - 2014 | 100% |
| Medición de Ruido Ambiental | Jul - 2014 | 100% |
| Plan de Emergencias | | |
| Conformación de Brigadas de Emergencia | Oct - 2014 | 100% |
| Capacitación | Oct - 2014 | 100% |
| ETAPA 2 | | |
| PILOTAJE | | |
| Planes de Seguridad | FECHA | ESTATUS |
| Inspecciones de Seguridad | Durante todo el proyecto | |
| 5 Min de Seguridad | Durante todo el proyecto | |
| Plan de Orden y Aseo 5`S | Nov - 2014 | 40% |
| Plan de Manejo Seguro | Durante todo el proyecto | |
| Higiene Industrial | | |
| Medición de Iluminación | Nov - 2014 | 0% |
| Medición de Ruido Ocupacional | Nov - 2014 | 0% |
| Seguimiento | | |
| Auditoría a Contratistas | Nov - 2014 | 0% |
| Plan de Emergencias | | |
| Simulacro | Dic - 2014 | 0% |

| CONSTRUCCIÓN | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------|
| ETAPA 3 | | |
| OBRAS CIVILES | | |
| Planes de Seguridad | FECHA | ESTATUS |
| Inspecciones de Seguridad | Durante todo el proyecto | |
| 5 Min de Seguridad | Durante todo el proyecto | |
| Manual de Obras Civiles | Ene - 2015 | 0% |
| Higiene Industrial | | |
| Medición de Ruido Ocupacional | Feb - 2015 | 0% |
| ETAPA 4 | | |
| INSTALACION DE ESTRUCTURAS | | |
| Planes de Seguridad | FECHA | ESTATUS |
| Inspecciones de Seguridad | Durante todo el proyecto | |
| 5 Min de Seguridad | Durante todo el proyecto | |
| Plan de Guardas de Seguridad | Ago- 2015 | 0% |
| Plan de Trabajos Especiales | May- 2015 | 0% |
| Plan de Manejo Seguro | Durante todo el proyecto | |
| Higiene Industrial | | |
| Medición de Iluminación | Jun- 2015 | 0% |
| Seguimiento | | |
| Auditoría a Contratistas | Jul - 2015 | 0% |
| ETAPA 5 | | |
| MONTAJE DE EQUIPOS | | |
| Planes de Seguridad | FECHA | ESTATUS |
| Inspecciones de Seguridad | Durante todo el proyecto | |
| 5 Min de Seguridad | Durante todo el proyecto | |
| Plan de bloqueo y etiquetado | Oct - 2015 | 0% |
| Higiene Industrial | | |
| Medición de Psicosocial | Nov - 2015 | 0% |
| Seguimiento | | |
| Auditoría a Contratista | Ene - 2015 | 0% |

