

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato						
				Etapa Bases			APERTURA			Etapa de Evaluación			Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final	
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Falso)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXCS	US\$	MXCS	US\$	
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																				
2.1 LA PAZ, B. C.S.																				
1	Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A	Dado que hubo diferencias en la revisión por parte del BIRF, por sugerencia del mismo se pasó a revisión ExPost.					
2	Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria.	Obra, LPN		30-May-06			15-Jun-06	4-Jul-06	11-Jul-06	18-Aug-06		9-Aug-06		N/A	Dado que hubo diferencias en la revisión por parte del BIRF, por sugerencia del mismo se pasó a revisión ExPost.					
2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.																				
3	Obra: Macrocircuito, Sectorización II etapa e instalación de medidores	Obra, LPN		30-May-06	10-Jul-06	7/25/2006	7/27/2006	8-Aug-06	28-Aug-06	8-Sep-06	5-Oct-06	3-Oct-06	6-Oct-06		HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S. # SDAPA-GP-PATME-LP-AP-001-06		\$6,099,088	\$525,783	\$5,689,657	\$490,488
SUBTOTAL																\$6,099,088	\$525,783	\$5,689,657	\$490,488	
2.3 PACHUCA, HIDALGO																				
6	Obra: Sectorización de la red zona Sur	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A	El Organismo modificó su programa de acciones, y lo tiene previsto realizar para 2007.- Pendiente de reprogramación.- Cancelado	Cancelado en 2006.- Pendiente de reprogramación.-				
SUBTOTAL																				
TORREÓN, COAH.																				
40	Sistema de regulación del sistema sur-oriente	Bienes, LPI	UNDB 20-Ago-2007	30-Jun-07	14-Aug-07	30-Jul-07	13-Aug-07	21-Aug-07	5-Oct-07	16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07	14-Aug-07			\$7,400,000	\$637,931	\$0	\$0
SUBTOTAL																\$7,400,000	\$637,931	\$0	\$0	
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																				
43	Suministro e instalación de micromedidores en la zona centro del municipio de Tlalnepantla de Baz	Bienes, LPI		6-Aug-07	21-Sep-07	24-Sep-07	28-Sep-07	21-Aug-07	10-Sep-07	14-Sep-07	14-Sep-07	18-Sep-07					\$12,000,000	\$1,034,483	\$0	\$0
SUBTOTAL																\$12,000,000	\$1,034,483	\$0	\$0	
TOTAL																\$25,499,088	\$2,198,197	\$5,689,657	\$490,488	

T.C. 11.60

Metodo de Contratación	TECHOSLIMITES - en US\$ Equiv.		
	Obra Civil	Bienes, servicios y/o prestaciones con consultoría	Registro
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Agente Financiero
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Agente Financiero
		Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000
		Hasta US\$300,000	Hasta US\$300,000

Fecha de Emisión Original:	11-Aug-06	Fecha de Actualización:	1° de octubre de 2007
Fecha de no objeción:	16-Ago-06	Fecha de no objeción:	

Ejecutores
COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Rojo Cancelado
Letra Azul nuevo
Naranja Reprogramación
Rosa trasladado

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. Identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Método de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato				
					Etapa Bases		APERTURA		Etapa de Evaluación		Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final		
					Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXCS	US\$	MXCS
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																			
2.1 LA PAZ, B. C.S.																			
1	Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06			N/A			\$3,750,000	\$323,276
				2/08/06	11-Oct-06	1-Nov-06	8-Aug-06	28-Aug-06	30-Aug-06	31-Oct-06			14-Nov-06		SEMEDECO, S. A. de C. V.	SAPA-002-06		\$4,537,990	\$391,206
2	Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria.	Obra, LPN		30-May-06			15-Jun-06	4-Jul-06	11-Jul-06	18-Aug-06		9-Aug-06			N/A			\$1,900,000	\$163,793
				2/08/06	11-Oct-06	1-Nov-06	8-Aug-06	28-Aug-06	30-Aug-06	31-Oct-06			14-Nov-06		SEMEDECO, S. A. de C. V.	SAPA-003-06		\$2,533,656	\$218,419
SUBTOTAL													\$5,650,000	\$487,069	\$7,071,646	\$609,625			
2.2 GÓMEZ PALACIOS, DGO.																			
4	Obra: Sistema de telemetría	Obra, ISP		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06			N/A			\$2,355,200	\$203,034
				10-Jul-06			31-Jul-06	16-Aug-06	18-Aug-06	31-Aug-06			1-Sep-06		INGENIERIA ALTOELÉCTRICA MARTÍNEZ, S.A. DE C.V.	SDAPA-GP-IR-PATME-ST-001/06		\$2,330,690	\$200,922
5	Obra: Suministro e instalación de micromedidores	Obra, ISP		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06			N/A			\$2,967,252	\$255,798
				14-Aug-06			22-Aug-06	2-Sep-06	4-Sep-06	7-Sep-06			1-Sep-06		INDUSTRIAS CACHORA, S.A. DE C.V.	SDAPA-GP-IR-PATME-SIM-001/06		\$2,967,252	\$255,798
15	Suministro e instalación de variadores de velocidad en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable	Bienes, LPN		7-May-07			15-May-07	5-Jun-07	11-Jun-07	11-Jun-07		13-Jun-07						\$1,400,000	120,690
				22-May-07			7-Jun-07	4-Jul-07	6-Jul-07	10-Jul-07			13-Jul-07		INDUSTRIAL EQUIPMENT & ACCESORIES, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-004/07		\$1,512,247	\$130,366
16	Suministro, instalación y puesta en operación de equipo de automatización en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable	Bienes, LPN		7-May-07			15-May-07	5-Jun-07	11-Jun-07	11-Jun-07		14-Jun-07						\$2,573,090	221,818
				22-May-07			7-Jun-07	28-Jun-07	6-Jul-07	9-Jul-07			12-Jul-07		CARLOS MARTÍN VÁZQUEZ GARCÍA	SDAPA-GP-PATME-ME-005/07		\$2,573,090	\$221,818
17	Sectorización Macrocircuito 2 (I etapa): "Solidaridad", Construcción de líneas de conducción, automatización de pozo No. 39	Obra, LPN		7-May-07			15-May-07	6-Jun-07	12-Jun-07	12-Jun-07		15-Jun-07						\$9,898,100	853,284
				22-May-07			7-Jun-07	27-Jun-07	4-Jul-07	6-Jul-07			9-Jul-07		PRO-HIDRO, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-001/07		\$5,317,826	\$458,433
18	Sustitución de líneas de conducción y tomas domiciliarias de agua potable en zona centro de la ciudad: 2,000 ml de tubería de acero por tubería de PVC y 1,000 tomas domiciliarias por el método de microtuneo	Obra, LPN		7-May-07			15-May-07	6-Jun-07	12-Jun-07	12-Jun-07		15-Jun-07						\$7,135,450	615,125
				22-May-07			7-Jun-07	27-Jun-07	3-Jul-07	6-Jul-07			6-Jul-07		MAR CONSTRUCCIONES DEL GUADIANA, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-003/07		\$6,345,884	\$547,059
19	Sectorización circuito el Consulto I Etapa: Rehabilitación de tanque, línea de conducción, válvulas de seccionamiento y líneas secundarias	Obra, LPN		7-May-07			15-May-07	7-Jun-07	13-Jun-07	13-Jun-07		16-Jun-07						\$4,200,000	362,069
				22-May-07			7-Jun-07	28-Jun-07	5-Jul-07	7-Jul-07			9-Jul-07		E-MOTION SYSTEMS, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-002/07		\$2,926,692	\$252,301
SUBTOTAL													\$30,529,092	\$2,631,818	\$23,973,681	\$2,066,697			
2.3 PACHUCA, HIDALGO																			
8	Sustitución de 812 metros, con tubería de acero de 24 pulgadas de diámetro de planta de bombeo La Paz- Abundio Martínez, Mpio. de Pachuca Hgo	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06			N/A			\$2,500,000	\$215,517
				7-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06			6-Oct-06		GRUPO CONSTRUCTOR PRAXIS, S. A. de C. V.	CEAA-OP-PATME-57/2006		\$3,221,882	\$277,748
9	Telemetría de 42 pozos, en el municipio de Pachuca, Hgo.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06			N/A			\$11,000,000	\$948,276
				7-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06			6-Oct-06		INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S. A. DE C. V.	CEAA-OP-PATME-58/2006		\$6,423,913	\$553,786
10	Suministro e instalación de 70 Macromedidores para el Municipio de Pachuca, Hgo.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06			N/A			\$3,000,000	\$258,621
				7-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06			6-Oct-06		INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S. A. DE C. V.	CEAA-OP-PATME-59/2006		\$8,938,249	\$770,539
SUBTOTAL													\$16,500,000	\$1,422,414	\$18,584,044	\$1,602,073			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS																			
12	Suministro e instalación de 6,880 micromedidores 1/2" de diámetro para toma domiciliaria	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	28-Jun-07	29-Jun-07		30-Jun-07			El Organismo modificó su programa de acciones.		Cancelado	\$8,072,190	695,878
13	Sectorización de dos distritos hidrométricos de la red de distribución	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	25-Jun-07	26-Jun-07		27-Jun-07			El Organismo modificó su programa de acciones.		Cancelado	\$3,944,062	340,005
36	Suministro e instalación de 5,550 micromedidores tipo velocidad chorro múltiple de 1/2" Ø, cuadro para toma domiciliaria y 8 macromedidores de inserción	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	25-Jun-07	26-Jun-07		27-Jun-07						\$5,466,065	\$471,213
				28-Jul-07			14-Aug-07	3-Sep-07	7-Sep-07	8-Sep-07			10-Sep-07		SOSTENES ARTURO ESPONDA MOGUEL	SMAPA-DPVC-PATME-ME-001-07		\$4,916,042	\$423,797
SUBTOTAL													\$5,466,065	\$471,213	\$4,916,042	\$423,797			
CELAYA, GUANAJUATO																			

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. Identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/SERVICIOS 1	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														Datos finales del contrato				
		Etapa Bases		APERTURA		Etapa de Evaluación				Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final				
		Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXCS	US\$	MXCS
14	Sustitución de las redes de distribución del sector La Bola	Obra, LPN		4-Jun-07			5-Jun-07	25-Jun-07	2-Jul-07			9-Jul-07					\$14,000,000	1,206,897		
				24-Jul-07			24-Jul-07	13-Aug-07	20-Aug-07	22-Aug-07		24-Aug-07		SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE S. A. de C. V.	CEAG-JUMAPA-CELAYA OD-007-25		\$14,000,000	\$1,206,897	\$13,101,494	\$1,129,439
	SUBTOTAL																\$14,000,000	\$1,206,897	\$13,101,494	\$1,129,439
	MATAMOROS, TAMAULIPAS																			
20	Sectorización de la Zona Noreste de la ciudad de Matamoros, Tamps.	Obra, LPN		31-May-07	39234		5-Jun-07	25-Jun-07	6-Jul-07	6-Jul-07		12-Jul-07			Cancelado		\$15,155,130	1,306,477		
21	Reposición de líneas de distribución (primera etapa)	Obra, LPN		31-May-07	39234		5-Jun-07	25-Jun-07	6-Jul-07	6-Jul-07		12-Jul-07			Cancelado		\$9,946,962	857,497		
	SUBTOTAL																\$0	\$0	\$0	\$0
	HERMOSILLO, SONORA																			
22	Construcción de siete sectores hidrométricos en la parte norte y centro de la ciudad	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07			Se modificó el presupuesto	Cancelado		0		
23	Construcción de ocho sectores hidrométricos en la zona sur	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07			Se modificó el presupuesto	Cancelado		0		Se modificó el presupuesto
	SUBTOTAL																\$0	\$0	\$0	\$0
	MAGDALENA, JAL.																			
32	Suministro e instalación de macromedidores en las fuentes de abastecimiento actuales. Suministro e instalación de micromedidores, primera etapa	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07					\$530,000	45,690		
33	Mejoramiento de eficiencia electromecánica en fuentes de abastecimiento	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07					\$708,000	61,034		
	SUBTOTAL																\$1,238,000	\$106,724	\$0	\$0
	TORREÓN, COAH.																			
37	Sectorización y cierre de circuitos en el sistema sur-oriente	Obra, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$2,595,195	223,724		
38	Adquisición e instalación de control supervisorio de 10 pozos y 2 tanques del sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07			Tecnologías y Asesorías en Construcción, S. A. de C. V.	35302001-008-07	\$3,000,000	258,621	\$1,907,426	\$164,433
39	Adquisición de variadores de velocidad para el sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07			Ingeniería Computacional para el Ser Humano, S. A. de C. V.	35302001-009-07	\$3,000,000	258,621	\$2,998,982	\$258,533
41	Equipamiento electromecánico del sistema de regulación del sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07			Mobe Motores Bombas y Equipos, S. A. de C. V.	35302001-010-07	\$2,000,000	172,414	\$1,959,910	\$168,958
42	Suministro e instalación de macro y micromedidores para el sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07			GATHO PERFORACIONES, S. A. de C. V.	35302001-013-07	\$1,000,000	86,207	\$2,151,063	\$185,436
	SUBTOTAL																\$11,595,195	\$999,586	\$9,749,507	\$840,475
	PUERTO VALLARTA, JAL.																			
45	Suministro e instalación de micromedidores en varias colonias de la ciudad	Obra, ISP o LPN		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$3,000,000	258,621		
46	Suministro e instalación de válvulas reguladoras y sostenedoras de presión	Bienes, CP (ISP)		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$1,000,000	86,207		
47	Impermeabilización interna de los tanques Agua Azul, Mina e Iturbide	Obra, ISP		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$2,000,000	172,414		
48	Suministro e instalación de macromedidores	Bienes, CP (ISP)		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$1,000,000	86,207		
	SUBTOTAL																\$7,000,000	\$603,448		
	MONCLOVA, COAH.																			

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. Identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)												Datos finales del contrato					
				Etapa Bases		APERTURA		Etapa de Evaluación				Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final			
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dicámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXCS	US\$	MXCS	US\$	
50	Suministro e instalación de equipos de bombeo de alta resistencia energética para el sistema de bombeo del sector sur de la ciudad de Monclova	Obra, ISP		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07			5-Nov-07					\$550,431	47,451		
51	Suministro e instalación de micromedidores en varias colonias de la ciudad de Monclova, Coah. del sector sur	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07			5-Nov-07					\$2,963,378	255,464		
52	Suministro e instalación de válvulas anticipadoras de onda contra golpe de ariete para el sector sur de la ciudad de Monclova	Obra, ISP		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07			5-Nov-07					\$603,750	52,047		
53	Construcción e instalación de líneas de alimentación con tuberías de 10 y 8" de diámetro y reposición de línea de refuerzo de 8" de diámetro, para varias colonias de la ciudad de Monclova, Coah.	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07			5-Nov-07					\$1,488,410	128,311		
SUBTOTAL																	\$5,605,969	\$483,273			
TOLUCA, EDO. MÉX.																					
54	Construcción sectores hidrométricos en la zona poniente de la Zona Conurbada del Municipio de Toluca, Edo. Méx., 3a etapa	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07			5-Nov-07					\$6,200,000	534,483		
SUBTOTAL																	\$6,200,000	\$534,483			
TOTAL																	#####	\$8,946,924	\$77,396,414	\$6,672,105	
T.C.		11.60																			

Metodo de Contratación	TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.			Registro Agente Financiero
	Obra Civil	Bienes/ Servicios no relacionados		
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Hasta US\$300,000	Hasta US\$300,000

Fecha de Emisión Original:	11-Aug-06	Fecha de Actualización:	1° de octubre de 2007
Fecha de no objeción:	16-Aug-06	Fecha de no objeción:	

Ejecutores

COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Rojo Cancelado
Letra Azul Nuevo
Naranja Reprogramación
Rosa trasladado

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. Identificación	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Método de Selección		INFORMACIÓN DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO						
		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXCS	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						ESTIMADA	REAL
		FIRMAS																		
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																				
2.4 Oficinas Centrales																				
11	Evaluación funcional y Operacional de las Comisiones Estatales de Agua y Saneamiento.	SBCC	Publicación E.I. en el UNDB el 13 de octubre del 2006	30-May-07		20-Jun-07		18-Jul-07					21-Jul-07		31-Jul-07		\$2,900,000	250,000	DECLARADO DESIERTO	
			SBCC		20-Jun-07			20-Jun-07		19-Jul-07					24-Jul-07					
SUBTOTAL																	\$2,900,000	\$250,000		
PACHUCA, HGO.																				
24	Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red de agua potable en macrocircuito denominado campesino en la ciudad de Pachuca Hidalgo.	SBCC		30-May-07		20-Jun-07		18-Jul-07					21-Jul-07		31-Jul-07	BANSEFI	\$2,100,000	191,034	Se modificaron los alcances de la acción, cambió nombre, se pasó a ex post.	Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma
SUBTOTAL																	\$0	\$0		
CELAYA, GUANAJUATO																				
25	Sistema integral de información comercial, administrativa y financiera. Primera etapa.	SBCC LCI	Publicación E.I. en el UNDB el 11 de abril del 2007	5-Jun-07		19-Jun-07		17-Jul-07		24-Jul-07			31-Jul-07		3-Aug-07		\$8,000,000	689,655		
			SBCC		6-Sep-07			6-Sep-07												
SUBTOTAL																	\$8,000,000	\$689,655	\$0	\$0
MATAMOROS, TAMPS.																				
26	Integración de un Sistema de Información Geográfica (SIG) de las redes de agua potable y alcantarillado	SBCC		31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		17-Jul-07			24-Jul-07		31-Jul-07		\$4,126,258	355,712	*REVISIÓN PREVIA BANSEFI	El Organismo Operador declinó su participación.
SUBTOTAL																	\$0	\$0		
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO																				
27	Catastro de redes de distribución de agua. Primera etapa.	SBCC LCI	21-06-07 UND 21-06-07 Portal	30-Jun-07		15-Aug-07		13-Jul-07		17-Jul-07			24-Jul-07		31-Jul-07		\$7,850,000	676,724		
			SBCC		15-Aug-07			15-Aug-07		21-Sep-07			27-Sep-07							
28	Actualización del padrón de usuarios. Primera etapa.	SBCC LCI	21-06-07 UND 21-06-07 Portal	30-Jun-07		15-Aug-07		13-Jul-07		17-Jul-07			24-Jul-07		31-Jul-07		\$8,142,400	701,931		
			SBCC		15-Aug-07			15-Aug-07		21-Sep-07			25-Sep-07							
SUBTOTAL																	\$15,992,400	\$1,378,655		
TALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																				
44	Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de Talnepanantla, Zona Poniente, Edo de México y su integración en un sistema de información geográfico.	SBCC LCN	UNDB 24-Jul-07 PORTAL 19-Jul-07	15-Sep-07		17-Aug-07		1-Oct-07		29-Oct-07			31-Oct-07		5-Nov-07		\$4,000,000	344,828		
			SBCC		21-Sep-07			27-Sep-07												
SUBTOTAL																	\$4,000,000	\$344,828		
PUERTO VALLARTA, JAL.																				

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. Identificación	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACIÓN DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO								
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
		Programado	Real	PREPARACION		Revisión y Registro Agente Financiero	INVITACION		PROPUESTA TECNICA		PROPUESTA FINANCIERA		ESTIMADA REAL		MXC\$						US\$	
		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL								
49	Actualización del padrón de usuarios e implementación del sistema de información geográfico	SBCC LCI	Portal 10-Ago-07 UNDB 14-08-07	1-Aug-07		15-Aug-07		14-Sep-07		18-Sep-07		21-Sep-07		25-Sep-07	\$7,000,000	603,448						
SUB TOTAL			SBCC	12-Sep-07	19-Sep-07										\$7,000,000	\$603,448						
TOTAL															\$37,892,400	\$3,266,586						
T.C.		11.60																				

METODOLOGIA DE SELECCIÓN		US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS	Techos/Limites			
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$ 250,000	Agente Financiero
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$ N/A	Agente Financiero/SFP
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$ 250,000	Agente Financiero
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$ N/A	Agente Financiero/SFP
CONSULTORES INDIVIDUALES:				
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$ 100,000	Agente Financiero
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$ N/A	Agente Financiero

Fecha de emisión: 11-Aug-06
 Fecha de No Objeción: 16-Aug-06

Fecha de Actualización: 1° de octubre de 2007
 Fecha de no objeción:

Ejecutor
 COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

Rojo Cancelado
 Letra Azul nuevo
 Naranja Reprogramación
 Rosa trasladado

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. Identificación	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	MÉTODO DE SELECCIÓN	INFORMACIÓN DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO						
			ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF	Monto Estimado MXCS	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato
			PREPARACION			INVITACION	PROPUESTA TECNICA	PROPUESTA FINANCIERA											
Plan de Contrataciones																			
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																			
PACHUCA, HGO.																			
24	Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red de agua potable en macrocircuito denominado campestre en la ciudad de Pachuca Hidalgo.	SBCC		30-May-07		20-Jun-07	18-Jul-07		21-Jul-07		31-Jul-07		\$2,100,000	181,034	Se modificaron los alcances de la acción, cambió nombre, se trajo de previo. Se canceló esta acción.	Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma	\$4,800,000	#DIV/0!	
SUBTOTAL												\$0	\$0						
2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.																			
7	Estudio Maestro de Administración de células del Macrocircuito Centenario y II Etapas	SBCC	Portal 22-05-07	30-May-06		20-Jun-06	18-Jul-06		21-Jul-06		31-Jul-06		\$774,800	66,793					
		SBCC		24-Jul-06		24-Jul-06	23-Aug-06		24-Aug-06		2-Sep-06				ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$774,166	66,738		
31	Plan maestro hidráulico de la infraestructura principal y sectorización de la red de agua potable de la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. 2a etapa	SBCC LCN		31-May-07		14-Jun-07	13-Jul-07	18-Jul-07	25-Jul-07		1-Aug-07		\$979,700	84,457					
		SBCC		14-Jun-07		14-Jun-07	12-Jul-07		18-Jul-07		23-Jul-07				ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$992,982	85,602		
SUBTOTAL												\$1,754,500	\$151,250		\$1,767,148	\$152,340			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS																			
29	Actualización e incorporación al sistema de información geográfica del padrón de usuarios	SBCC		30-May-07		6-Jun-07	4-Jul-07	10-Jul-07	17-Jul-07		24-Jul-07		\$1,983,750	171,813	Cancelado				
SUBTOTAL												\$0	\$0		\$0	\$0			
MATAMOROS, TAMAULIPAS																			
30	Supervisión de trabajos de construcción de sectores hidrométricos	SBCC		31-May-07		14-Jun-07	13-Jul-07	18-Jul-07	25-Jul-07		1-Aug-07		\$771,650	66,522	Cancelado				
SUBTOTAL												\$0	\$0		\$0	\$0			
MAGDALENA, JAL.																			
34	Proyecto integral de sectorización (Catastro de Redes Hidráulicas y su integración en un Sistema de Información Geográfico)	SBCC/SBCM	UNDB 3-Ago-07 Portal 31-Jul-07	31-May-07		16-Aug-07	14-Jun-07	13-Jul-07	18-Jul-07	25-Jul-07	1-Aug-07		\$2,430,000	209,483					
		SBCC		15-Aug-07															
35	Sistema de facturación, control de usuarios, cobranza y equipamiento	SBCC	PORTAL 31-JUL-07	31-May-07		14-Jun-07	13-Jul-07	18-Jul-07	25-Jul-07		1-Aug-07		\$360,000	31,034					
		SBCC																	
SUBTOTAL												\$2,790,000	\$240,517						
TOTAL												#####	\$391,767		\$1,767,148	\$152,340			

T.C. 11.60

MÉTODOLÓGIA DE SELECCIÓN		US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS	Techos/Limites			
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$ 250,000	Agente Financiero
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$ N/A	Agente Financiero/SFP
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$ 250,000	Agente Financiero
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$ N/A	Agente Financiero/SFP
CONSULTORES INDIVIDUALES				
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo tema de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$ 100,000	Agente Financiero
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$ N/A	Agente Financiero

Fecha de emisión: 11-Aug-06
 Fecha de No Objeción: 16-Aug-06
 Fecha de Actualización: 1° de octubre de 2007
 Fecha de no objeción:

Ejecutor

COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. Identificación	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Método de Selección	INFORMACION DE AVANCE - FECHAS							DATOS DEL CONTRATO					
			ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP) PREPARACION	Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA INVITACION	ETAPA: EVALUACION TECNICA PROPUESTA TECNICA	Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA PROPUESTA FINANCIERA	ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF	Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato
	Rojo Cancelado Letra Azul nuevo Naranja Reprogramación Rosa trasladado														