

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																Datos finales del contrato			
	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1			Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final	
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$	
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																				
GÓMEZ PALACIO, DGO.																				
SUBTOTAL															\$0	\$0	\$0	\$0		
TORREÓN, COAH.																				
76	Sistema de regulación del sistema centro - sur.	Bienes / LPI		11-Apr-08			29-Apr-08	17-Jun-08	23-Jun-08	30-Jun-08		3-Jul-08			\$16,500,000	\$1,422,414				
77	Equipamiento electromecánico del sistema de regulación del sistema de regulación del sistema centro sur y obra civil.	Bienes / LPI		11-Apr-08			29-Apr-08	20-Jun-08	27-Jun-08	4-Jul-08		9-Jul-08			\$6,000,000	\$517,241				
SUBTOTAL															\$22,500,000	\$1,939,655	\$0	\$0		
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																				
93	Suministro e instalación de 5000 micromedidores digitales para agua potable en el municipio de tlalnepantla. (continuación).	Bienes / LPI		30-Apr-08			20-May-08	7-Jul-08	17-Jul-08	4-Aug-08		5-Aug-08			\$20,000,000	\$1,724,138				
SUBTOTAL															\$20,000,000	\$1,724,138	\$0	\$0		
CELAYA, GUANAJUATO																				
86	Diseño, suministro, instalación y prueba hidráulica del tanque jardines de 2000 m3	Bienes / LPI		12-May-08			27-May-08	14-Jul-08	21-Jul-08	28-Jul-08		4-Aug-08			\$5,000,000	#DIV/0!				
SUBTOTAL															\$0	\$0	\$0	\$0		
TOTAL															\$42,500,000	\$3,663,793	\$0	\$0		

T.C. 11.60

Metodo de Contratación	TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.		
	Obra Civil	Bienes/ Servicios no	Registro

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)															Datos finales del contrato				
	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1			Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final	
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANE T)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$	
			NCB	Licitación Pública Nacional			LPN	Hasta US\$5,000,000		Hasta US\$300,000		Agente Financiero								
			Shopping	Invitación a por lo menos tres personas			I-3 per	Hasta US\$300,000		Hasta US\$300,000		Agente Financiero								

Fecha de Emisión Original:	11-Aug-06
Fecha de no objeción:	16-Ago.-06

Fecha de Actualización :	16 de abril de 2008
Fecha de no objeción:	

Ejecutores
COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
 CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)												Datos finales del contrato			
					Etapa Bases				Etapa de Evaluación				Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final	
					Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																				
2.2 GÓMEZ PALACIOS, DGO.																				
SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0
CELAYA, GUANAJUATO																				
85		Sustitución de redes y tomas domiciliarias en el sector jardines-tresguerras.	Obra / LPN		05-May-08		20-May-08	11-Jun-08	17-Jun-08	20-Jun-08		27-Jun-08					\$18,517,974	1,596,377		
87		Re-equipamiento de 4 pozos (jardines, tresguerras, olimpia, delbosque), equipamiento tanque jardies y profundación del pozo del bosque	Obra / LPN		11-Aug-08		21-Aug-08	11-Sep-08	18-Sep-08	25-Sep-08		30-Sep-08					\$4,000,000	344,828		
SUBTOTAL																	\$22,517,974	\$1,941,205	\$0	\$0
MAGDALENA, JAL.																				
82		Sectorización y rehabilitación de infraestructura de abastecimiento	Obra / LPN		22-Apr-08		29-Apr-08	20-May-08	23-May-08	27-May-08		3-Jun-08					\$3,936,600	339,362		
83		Establecimiento del sistema de información con capacidad de dar seguimiento y monitoreo a la infraestructura de abastecimiento mediante su automatización.	Bienes / LPN		22-Apr-08		29-Apr-08	20-May-08	23-May-08	27-May-08		3-Jun-08					\$1,800,000	155,172		
84		Implementación de programa de micromedición. 2da etapa.	Bienes / LPN		22-Apr-08		29-Apr-08	20-May-08	23-May-08	27-May-08		3-Jun-08					\$2,720,000	234,483		
SUBTOTAL																	\$8,456,600	\$729,017	\$0	\$0
TORREÓN, COAH.																				
78		Adquisición de micro y macro medidores para el sistema centro - sur.	Bienes / LPN		11-Apr-08		24-Apr-08	15-May-08	20-May-08	22-May-08		27-May-08					\$1,000,000	86,207		
79		Sectorización y cierre de circuitos en el sistema centro - sur	Obra / LPN		11-Apr-08		24-Apr-08	19-May-08	23-May-08	28-May-08		3-Jun-08					\$2,000,000	172,414		
80		Adquisición e inetalación de control supervisorio de 9 pozos y 1 tanque del sistema centro - sur.	Bienes / LPN		11-Apr-08		24-Apr-08	15-May-08	20-May-08	22-May-08		23-May-08					\$2,700,000	232,759		

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
 CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													Datos finales del contrato			
No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final	
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
81	Adquisición de variadores de velocidad para el sistema centro - sur.	Bienes / LPN		11-Apr-08			24-Apr-08	16-May-08	21-May-08	23-May-08		28-May-08					\$1,800,000	155,172		
SUBTOTAL																	\$7,500,000	\$646,552	\$0	\$0
PUERTO VALLARTA, JAL.																				
SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0
TOLUCA, EDO. MÉX.																				
SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
 CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													Datos finales del contrato			
				Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación			Etapa contratación					Costo Estimado		Costo Final	
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
DURANGO, DGO.																				
	SUBTOTAL																\$0	\$0	\$0	\$0
LERDO, DGO.																				
	SUBTOTAL																\$0	\$0	\$0	\$0
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO																				
89	Programa de Macromedición Consistente en la Instalación de Medidores Electromagnéticos y sus Respectivas Unidades de Trasmisión Remota de Datos en Todos y Cada uno de los Puntos de Entrega de Agua en Bloque y Fuentes Propias	Obra / LPN		30-Apr-08			7-May-08	27-May-08	3-Jun-08	17-Jun-08			24-Jun-08				\$4,000,000	344,828		
	SUBTOTAL																\$4,000,000	\$344,828	\$0	\$0
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																				
92	Rehabilitación de redes de agua potable (tomas domiciliarias)	Obra / LPN		30-Apr-08			20-May-08	10-Jun-08	20-Jun-08	7-Jul-08			8-Jul-08				\$6,000,000	517,241		
94	Sectorización de infraestructura existente dentro del municipio.	Obra / LPN		30-Apr-08			20-May-08	10-Jun-08	20-Jun-08	7-Jul-08			8-Jul-08				\$4,000,000	344,828		
	SUBTOTAL																\$10,000,000	\$862,069	\$0	\$0
	TOTAL																\$52,474,574	\$4,523,670	\$0	\$0

T.C. 11.60

Metodo de Contratación			TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.		
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Obra Civil	Bienes/ Servicios no	Registro Agente Financiero
			Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Hasta US\$300,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero

Fecha de Emisión Original: 11-Aug-06
 Fecha de no objeción: 16-Aug-06

Fecha de Actualización: 16 de abril de 2008
 Fecha de no objeción:

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
 CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													Datos finales del contrato			
No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación			Etapa contratación					Costo Estimado		Costo Final	
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
Ejecutores																				
COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES																				

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO						
				ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificación
				PREPARACION			INVITACION		PROPUESTA TECNICA				PROPUESTA FINANCIERA									
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						
Componente 1. Modernización Institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento																						
Oficinas Centrales																						
67	Evaluación de la conformidad de Organismos Operadores de Agua Potable y alcantarillado conforme a las normas ISO 24510, ISO 24511 y ISO 24512 y realizar un sistema electrónico de Benchmarking	SBCC / LCI		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$8,500,000	\$732,759				
70	Apoyo Técnico en materia de Normalización, evaluación de la conformidad y mejora regulatoria relacionados con la CONAGUA	SSF		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$300,000	\$25,862				
SUBTOTAL																	\$8,800,000	\$758,621	\$0	\$0		
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																						
CELAYA, GUANAJUATO																						
88 *	Sistema integral de información, comercial, administrativa y financiera.																\$0	\$0	\$0	\$0		
SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0		
88 * Para esta acción se solicitará la "No objeción" de Adjudicación Directa, por ser segunda etapa. Se esta en espera de elaborar el acta de "Entrega a satisfacción" acordada en la 1a. etapa. (15 de mayo de 2008).																						
NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO																						
90 (28)	Segunda Etapa del Levantamiento y Actualización del Padrón de Usuarios del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, e Implementación de una Solución Informática Integral para la Explotación de los datos Catastrales por Medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG)	SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052-2008															\$4,410,250	\$380,194				
91 (27)	Segunda Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México	SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052-2008															\$13,289,750	\$1,145,668				
SUBTOTAL																	\$17,700,000	\$1,525,862	\$0	\$0	\$0	

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO						
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificación
		Programado	Real	PREPARACION			INVITACION		PROPUESTA TECNICA		ESTIMADA		REAL		ESTIMADA							
	TLALNEPANTLA, EDO. DE																					
95 *	Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de tlahnepantla zona poniente, y su integración en un sistema de información geográfico.																					
	SUB TOTAL																					
	95 * Para esta acción se solicitará la "No objeción" de Adjudicación Directa, por ser segunda etapa. Se esta en espera de elaborar el acta de "Entrega a satisfacción" acordada en la 1a. etapa. (15 de mayo de 2008).																					
	PUERTO VALLARTA, JAL.																					
	SUB TOTAL																					
	TOTAL																					
	T.C.		11.60																			

METODOLOGIA DE SELECCIÓN				US\$ Equiv.		Examen Previo	
FIRMAS				Techos/Limites			
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero		
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP	
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero		
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP	
CONSULTORES INDIVIDUALES							
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero		
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero		

Fecha de emisión: 02-Apr-08
 Fecha de No Objeción:

Fecha de Actualización: 16 de abril de 2008
 Fecha de no objeción:

Ejecutor
 COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

ies Contrato
US\$
\$0
\$0

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO 08

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO						
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	uy	Modificaciones Contrato	
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						ESTIMADA	REAL
Plan de Contrataciones																						
Componente 1. Modernización Institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento																						
Oficinas Centrales																						
68	Elaboración de programas y material necesario para la capacitación de Organismos de Tercera Parte para la evaluación de los normas oficiales mexicanas competencia de la CONAGUA.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$300,000	\$25,862				
69	Evaluación de productos y sistemas contemplados en las normas oficiales mexicanas competencia de la CONAGUA.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$500,000	\$43,103				
71	Revisión de tarifas de una muestra de organismos operadores y revisión del proyecto de norma de evaluación de tarifas.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$1,500,000	\$129,310				
72	Estudio de evaluación de resultados actuales y documentación de experiencias del programa PATME.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$500,000	\$43,103				
73	Impartir cursos de capacitación teórico-prácticos sobre: "técnicas de evaluación en instalaciones electromecánicas y optimización de la red de agua potable" y elaboración de manual para incremento de eficiencia física en los organismos operadores de agua potable y saneamiento.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$1,700,000	\$146,552				
74	Impartir cursos de capacitación: en el sistema comercial integral; en los sistemas de agua potable y saneamiento, y elaboración de un manual.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$1,800,000	\$155,172				

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO 08

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO														
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	uy	Modificaciones Contrato									
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						ESTIMADA	REAL	MXC\$	US\$						
75	Sistema de programación e información para el control y seguimiento de acciones del programa PATME.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$200,000	\$17,241												
SUBTOTAL																	\$6,500,000	\$560,345		\$0	\$0									
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																														
2.2 GOMEZ PALACIO, DGO																														
SUBTOTAL																							\$0	\$0		\$0	\$0			
MAGDALENA, JAL.																														
SUBTOTAL																							\$0	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0
TOTAL																							\$6,500,000	\$560,345		\$0	\$0		\$0	\$0

T.C. 11.60

METODOLOGIA DE SELECCIÓN				US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS				Techos/Limites		
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP
CONSULTORES INDIVIDUALES						
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero	
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero	

Fecha de emisión: 11-Aug-06
 Fecha de No Objeción: 16-Aug-06

Fecha de Actualización: 16 de abril de 2008
 Fecha de no objeción:

Ejecutor
 COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato					
				Etapa Bases			APERTURA		Etapa de Evaluación			Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final			
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXCS	US\$	MXCS	US\$
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																			
2.1 LA PAZ, B. C.S.																			
1	Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A	Dado que hubo diferencias en la revisión por parte del BIRF por sugerencia del mismo se pasó a revisión ExPost.				
2	Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria.	Obra, LPN		30-May-06			15-Jun-06	4-Jul-06	11-Jul-06	18-Aug-06		9-Aug-06		N/A	Dado que hubo diferencias en la revisión por parte del BIRF por sugerencia del mismo se pasó a revisión ExPost.				
2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.																			
3	Obra: Macrocircuito, Sectorización II etapa e instalación de medidores	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06				\$6,099,088	\$525,783		
				10-Jul-06	07/25/2006	07/27/2006	8-Aug-06	28-Aug-06	8-Sep-06	5-Oct-06	3-Oct-06	6-Oct-06		HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S. A. SDAPA-GP-PATME-LP-AP-001-06				\$5,689,657	\$490,488
SUBTOTAL												\$6,099,088	\$525,783	\$5,689,657	\$490,488				
2.3 PACHUCA, HIDALGO																			
6	Obra: Sectorización de la red zona Sur	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06	N/A	El Organismo modificó su programa de acciones, y lo tiene previsto realizar para 2007. Cancelado	Cancelado en 2006. Pendiente de reprogramación.				
SUBTOTAL																			
TORREÓN, COAH.																			
40	Sistema de regulación del sistema sur-oriente	Bienes, LPI	UNDB 20-Ago-2007	30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07				\$7,400,000	\$637,931		
				14-Aug-07	30-Jul-07	13-Aug-07	21-Aug-07	5-Oct-07	10-Oct-07	10-Oct-07	14-Oct-07	17-Oct-07		Florida Aquastore de México S. de R. L. de C. V.	35302001-014-07			\$9,141,349	\$788,047
SUBTOTAL												\$7,400,000	\$637,931	\$9,141,349	\$788,047				
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																			
43	Suministro e instalación de micromedidores en la zona centro del municipio de Tlalnepantla de Baz	Bienes, LPI		06-Aug-07			21-Aug-07	10-Sep-07	14-Sep-07	14-Sep-07		18-Sep-07				\$12,000,000	\$1,034,483		
				21-Sep-07	24-Sep-07	28-Sep-07	28-Sep-07	19-Oct-07	20-Oct-07	21-Oct-07		4-Dec-07		Badger Meter de las Américas, S. A. de C. V.	OPDM-TLAL-DC-046/07			\$15,442,429	\$1,331,244
SUBTOTAL												\$12,000,000	\$1,034,483	\$15,442,429	\$2,907,339				
TOTAL												\$25,499,088	\$2,198,197	\$30,273,435	\$4,185,874				
T.C.		11.60																	

Método de Contratación		TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.		
		Obra Civil	Registro	
NCB	Licitación Pública Nacional	Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000	
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	Hasta US\$300,000	Hasta US\$300,000	

Fecha de Emisión Original:	11-Aug-06	Fecha de Actualización:	18 de enero de 2008
Fecha de no objeción:	16-Ago-06	Fecha de no objeción:	

Ejecutores

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato					
				Etapa Bases			APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final			
No. identificación				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$

COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato						
				Etapa Bases			APERTURA		Etapa de Evaluación			Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final				
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXCS	US\$	MXCS	US\$
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																				
2.1 LA PAZ, B. C.S.																				
1	Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$3,750,000	\$323,276		
				2/08/06	11-Oct-06	01-Nov-06	08-Aug-06	28-Aug-06	30-Aug-06	31-Oct-06		14-Nov-06		SEMEDECO, S. A. de C. V.	SAPA-002-06			\$4,537,990	\$391,206	
2	Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria.	Obra, LPN		30-May-06			15-Jun-06	4-Jul-06	11-Jul-06	18-Aug-06		9-Aug-06		N/A			\$1,900,000	\$163,793		
				2/08/06	11-Oct-06	01-Nov-06	08-Aug-06	28-Aug-06	30-Aug-06	31-Oct-06		14-Nov-06		SEMEDECO, S. A. de C. V.	SAPA-003-06			\$2,533,656	\$218,419	
SUBTOTAL													\$5,650,000	\$487,069	\$7,071,646	\$609,625				
2.2 GÓMEZ PALACIOS, DGO.																				
4	Obra: Sistema de telemetría	Obra, I3P		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$2,355,200	\$203,034		
				10-Jul-06			31-Jul-06	16-Aug-06	18-Aug-06	31-Aug-06		1-Sep-06		INGENIERÍA AUTOELÉCTRICA MARTÍNEZ, S.A. SDAPA-GP-IR-PATME-ST-001/06				\$2,330,690	\$200,922	
5	Obra: Suministro e instalación de micromedidores	Obra, I3P		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$2,967,252	\$255,798		
				14-Aug-06			22-Aug-06	02-Sep-06	04-Sep-06	07-Sep-06		1-Sep-06		INDUSTRIAS CACHORA, S.A. DE C.V.	SDAPA-GP-IR-PATME-SIM-001/06			\$2,967,252	\$255,798	
15	Suministro e instalación de variadores de velocidad en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable	Bienes, LPN		07-May-07			15-May-07	5-Jun-07	11-Jun-07	11-Jun-07		13-Jun-07					\$1,400,000	\$120,690		
				22-May-07			07-Jun-07	04-Jul-07	09-Jul-07	10-Jul-07		13-Jul-07		INDUSTRIAL EQUIPMENT & ACCESORIES, S. / DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-004/07			\$1,512,247	\$130,366	
16	Suministro, instalación y puesta en operación de equipo de automatización en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable	Bienes, LPN		07-May-07			15-May-07	5-Jun-07	11-Jun-07	11-Jun-07		14-Jun-07					\$2,573,090	\$221,818		
				22-May-07			07-Jun-07	29-Jun-07	07-Jul-07	09-Jul-07		12-Jul-07		CARLOS MARTÍN VÁZQUEZ GARCÍA	SDAPA-GP-PATME-ME-005/07			\$2,573,090	\$221,818	
17	Sectorización Macrocircuito 2 (I etapa): "Solidaridad". Construcción de líneas de conducción, automatización de pozo No. 39	Obra, LPN		07-May-07			15-May-07	6-Jun-07	12-Jun-07	12-Jun-07		15-Jun-07					\$9,898,100	\$853,284		
				22-May-07			07-Jun-07	27-Jun-07	04-Jul-07	04-Jul-07		9-Jul-07		PRO-HIDRO, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-001/07			\$5,317,826	\$458,433	
18	Sustitución de líneas de conducción y tomas domiciliarias de agua potable en zona centro de la ciudad. 2,000 ml de tubería de acero por tubería de PVC y 1,000 tomas domiciliarias por el método de microtuneleo	Obra, LPN		07-May-07			15-May-07	6-Jun-07	12-Jun-07	12-Jun-07		15-Jun-07					\$7,135,450	\$615,125		
				22-May-07			07-Jun-07	27-Jun-07	03-Jul-07	06-Jul-07		9-Jul-07		MAR CONSTRUCCIONES DEL GUADIANA, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-003/07			\$6,345,884	\$547,059	
19	Sectorización circuito el Consuelo I Etapa: Rehabilitación de tanque, línea de conducción, válvulas de seccionamiento y líneas secundarias	Obra, LPN		07-May-07			15-May-07	7-Jun-07	13-Jun-07	13-Jun-07		16-Jun-07					\$4,200,000	\$362,069		
				22-May-07			07-Jun-07	28-Jun-07	05-Jul-07	07-Jul-07		9-Jul-07		E-MOTION SYSTEMS, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-002/07			\$2,926,692	\$252,301	
55	Línea de reforzamiento para el macrocircuito "Solidaridad"	Obra, LPN		19-Oct-07			23-Oct-07	12-Nov-07	15-Nov-07	15-Nov-07		16-Nov-07					\$4,772,570	\$411,428		
				19-Oct-07			30-Oct-07	21-Nov-07	22-Nov-07	24-Nov-07		26-Nov-07		CONSTRUCTORA CID, S.A. DE C.V.	SDAPA-GP-PATME-ME-006/07			\$4,027,875	\$347,231	
SUBTOTAL													\$35,301,662	\$3,043,247	\$28,001,556	\$2,413,927				
2.3 PACHUCA, HIDALGO																				
8	Sustitución de 812 metros, con tubería de acero de 24 pulgadas de diámetro de planta de bombeo La Paz- Abundio Martínez, Mpio. de Pachuca Hgo	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$2,500,000	\$215,517		
				07-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06		6-Oct-06		GRUPO CONSTRUCTOR PRAXIS, S. A. de C. V. CEAA-OP-PATME-57/2006				\$3,221,882	\$277,748	
9	Telemetría de 42 pozos, en el municipio de Pachuca, Hgo.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$11,000,000	\$948,276		
				07-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06		6-Oct-06		INGENIERÍA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S. A. DE C. V.	CEAA-OP-PATME-58/2006			\$6,423,913	\$553,786	
10	Suministro e Instalación de 70 Macromedidores para el Municipio de Pachuca, Hgo.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$3,000,000	\$258,621		
				07-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06		6-Oct-06		INGENIERÍA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S. A. DE C. V.	CEAA-OP-PATME-59/2006			\$8,938,249	\$770,539	
SUBTOTAL													\$16,500,000	\$1,422,414	\$18,584,044	\$1,602,073				
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS																				
12	Suministro e instalación de 6,880 micromedidores 1/2" de diámetro para toma domiciliaria	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	28-Jun-07	29-Jun-07		30-Jun-07					\$8,072,190	\$695,878		
													El Organismo modificó su programa de acciones.		Cancelado					

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato							
				Etapa Bases		APERTURA		Etapa de Evaluación		Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final					
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$	
13	Sectorización de dos distritos hidrométricos de la red de distribución	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	25-Jun-07	26-Jun-07		27-Jun-07			El Organismo modificó su programa de acciones.	Cancelado	\$3,944,062	\$340,005			
36	Suministro e instalación de 5,550 micromedidores tipo velocidad chorro múltiple de 1/2" Ø, cuadro para toma domiciliaria y 8 macromedidores de inserción	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	25-Jun-07	26-Jun-07		27-Jun-07					\$5,466,065	\$471,213			
SUBTOTAL																	\$5,466,065	\$471,213	\$4,916,042	\$423,797	
CELAYA, GUANAJUATO																					
14	Sustitución de las redes de distribución del sector La Bola	Obra, LPN		04-Jun-07			5-Jun-07	25-Jun-07	2-Jul-07			9-Jul-07					\$14,000,000	1,206,897			
58	Sustitución de redes de agua potable y tomas domiciliarias, Sector Jardines Tres Guerras	Obra, LPN		13-Jul-07			24-Jul-07	13-Aug-07	21-Aug-07	22-Aug-07		24-Aug-07		SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE CEAG-JUMAPA-CELAYA-OC S. A. de C. V.			\$19,248,052	1,659,315	\$13,101,494	\$1,129,439	
59	Equipamiento del sistema comercial (primera etapa)	Bienes, ISP		06-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		SE DECLARO DESIERTO			\$924,302	79,681			
60	Equipamiento de tanque superficial y reequipamiento de cuatro pozos en el sector Jardines-Tresguerras	Obra, ISP		03-Dec-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		CORPORATIVO ISO, S.A. DE C.V.	CEAG-JUMAPA-CELAYA-OC 007-47		\$3,391,908	292,406	\$1,139,519.74	\$98,234.46	
SUBTOTAL																	\$37,564,262	\$3,238,298	\$14,241,013	\$1,227,674	
MATAMOROS, TAMAULIPAS																					
20	Sectorización de la Zona Noreste de la ciudad de Matamoros, Tamps.	Obra, LPN		31-May-07	39234		5-Jun-07	25-Jun-07	6-Jul-07	6-Jul-07		12-Jul-07			Cancelado		\$15,155,130	1,306,477			
21	Reposición de líneas de distribución (primera etapa)	Obra, LPN		31-May-07	39234		5-Jun-07	25-Jun-07	6-Jul-07	6-Jul-07		12-Jul-07			Cancelado		\$9,946,962	857,497			
SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0	
HERMOSILLO, SONORA																					
22	Construcción de siete sectores hidrométricos en la parte norte y centro de la ciudad	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07		Se modificó el presupuesto	Cancelado			0			
23	Construcción de ocho sectores hidrométricos en la zona sur	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07		Se modificó el presupuesto	Cancelado			0		Se modificó el presupuesto	
SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0	
MAGDALENA, JAL.																					
32	Suministro e instalación de macromedidores en las fuentes de abastecimiento actuales. Suministro e instalación de micromedidores, primera etapa	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07					\$530,000	45,690			
33	Mejoramiento de eficiencia electromecánica en fuentes de abastecimiento	Obra, LPN		20-Aug-07			28-Aug-07	04-Oct-07	10-Oct-07			12-Oct-07		Constructora Mares Muro, S. A. de C. V.	CEA-AP-PT-LP-091/2007		\$708,000	61,034	\$425,319	\$36,665	
SUBTOTAL																	\$1,238,000	\$106,724	\$937,172	\$80,791	
TORREÓN, COAH.																					
37	Sectorización y cierre de circuitos en el sistema sur-oriente	Obra, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$2,595,195	223,724			
SUBTOTAL																	\$1,907,426	\$164,433			

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato						
				Etapa Bases			APERTURA		Etapa de Evaluación			Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final				
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
38	Adquisición e instalación de control supervisorio de 10 pozos y 2 tanques del sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$3,000,000	258,621		
				24-Jul-07			31-Jul-07	21-Aug-07	27-Aug-07	27-Aug-07		27-Aug-07		Ingeniería Computacional para el Ser Humano, S. A. de C. V.	35302001-009-07			\$2,998,982	\$258,533	
39	Adquisición de variadores de velocidad para el sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$3,000,000	258,621		
				24-Jul-07			31-Jul-07	22-Aug-07	28-Aug-07	28-Aug-07		28-Aug-07		Mobe Motores Bombas y Equipos, S. A. de C. V.	35302001-010-07			\$1,959,910	\$168,958	
41	Equipamiento electromecánico del sistema de regulación del sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$2,000,000	172,414		
				14-Aug-07			21-Aug-07	10-Sep-07	13-Sep-07	13-Sep-07		14-Sep-07		GATHO PERFORACIONES, S. A. de C. V.	35302001-013-07			\$2,151,063	\$185,436	
42	Suministro e instalación de macro y micromedidores para el sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$1,000,000	86,207		
				24-Jul-07			31-Jul-07	23-Aug-07	29-Aug-07	29-Aug-07		29-Aug-07		Julieta Guadalupe Serrano de Pozo - Luis Raúl Salcedo Escayeda	35302001-011-07			\$732,127	\$63,114	
SUBTOTAL																	\$11,595,195	\$999,586	\$9,749,507	\$840,475
PUERTO VALLARTA, JAL.																				
45	Suministro e instalación de micromedidores en varias colonias de la ciudad	Obra, LPN		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$3,000,000	258,621		
				28-Sep-07			16-Oct-07	05-Nov-07	08-Nov-07	08-Nov-07		9-Nov-07		GCA Construcciones, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-012-PATME			\$2,600,434	\$224,175	
46	Suministro e instalación de válvulas reguladoras y sostenedoras de presión	Obra, I3P		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$1,000,000	86,207		
				14-Sep-07			08-Oct-08	22-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07		31-Oct-07		Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-014-PATME			\$1,004,329	\$86,580.05	
47	Impermeabilización interna de los tanques Agua Azul, Mina e Iturbide	Obra, I3P		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$2,000,000	172,414		
				14-Sep-07			08-Oct-08	22-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07		31-Oct-07		Grupo Constructor ALRI, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-009-PATME			\$1,637,938	\$141,201.57	
48	Suministro e instalación de macromedidores	Obra, I3P		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$1,000,000	86,207		
				14-Sep-07			08-Oct-08	22-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07		31-Oct-07		Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-013-PATME			\$977,506	\$84,268	
SUBTOTAL																	\$7,000,000	\$603,448	\$6,220,206	\$536,225
MONCLOVA, COAH.																				
50	Adquisición de equipos de bombeo de alta resistencia energética para el sistema de bombeo del sector sur de la ciudad de Monclova	Bienes, CP (I3P)		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		21-Nov-07					\$550,431	47,451		
							11-Oct-07	16-Nov-07	08-Nov-07	19-Nov-07										
51	Suministro e instalación de micromedidores en varias colonias de la ciudad de Monclova, Coah. del sector sur	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		28-Dec-07					\$2,963,378	255,464		
							22-Nov-07	24-Dec-07	25-Dec-07	26-Dec-07		17-Jan-08		CONSTRUCCIONES NAGU, S.A. DE C.V.	SIMAS-AP-003/2007-PATME			\$3,981,197	\$343,207	
52	Adquisición de válvulas anticopadoras de onda contra golpe de ariete para el sector sur de la ciudad de Monclova	Bienes, CP (I3P)		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		21-Nov-07					\$603,750	52,047		
							11-Oct-07	16-Nov-07	08-Nov-07	19-Nov-07										
53	Construcción e instalación de líneas de alimentación con tuberías de 10 y 8" de diámetro y reposición de línea de refuerzo de 8" de diámetro, para varias colonias de la ciudad de Monclova, Coah.	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		28-Dec-07					\$1,488,410	128,311		
							22-Nov-07	24-Dec-07	25-Dec-07	26-Dec-07		17-Jan-08		IMCO, S.A. DE C.V.	SIMAS-AP-004/2007-PATME			\$1,084,880	\$93,524	
SUBTOTAL																	\$5,605,969	\$483,273	\$5,066,077	\$436,731
TOLUCA, EDO. MÉX.																				
54	Construcción sectores hidrométricos en la zona poniente de la Zona Conurbada del Municipio de Toluca, Edo. Méx., 3a etapa	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		22-Nov-07					\$6,200,000	534,483		
				10-Oct-07			25-Oct-07	13-Nov-07	16-Nov-07	16-Nov-07		4-Dec-07		PRO HIDRO, S.A. DE C.V.	AST-LPN-PATME-SEC-032-2007-00			\$5,998,381	\$517,102	
SUBTOTAL																	\$6,200,000	\$534,483	\$5,998,381	\$517,102
DURANGO, DGO.																				
56	Sustitución de redes de agua potable, por el método de cracking, en el Sector Felipe Pescador del Centro Histórico de la ciudad de Durango, Dgo.	Obra, LPN		19-Oct-07			23-Oct-07	13-Nov-07	15-Nov-07	15-Nov-07		16-Nov-07					\$15,583,840	1,343,434		

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato					
				Etapas Bases			APERTURA		Etapas de Evaluación			Etapas de Evaluación		Etapas de Evaluación		Costo Estimado		Costo Final	
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$
57	Sustitución de redes de agua potable, por el método de craking, en el Sector Madero del Centro Histórico de la ciudad de Durango, Dgo.	Obra, LPN		23-Oct-07	13-Nov-07	21-Nov-07	23-Oct-07	13-Nov-07	21-Nov-07	21-Nov-07		16-Nov-07		ING. EDUARDO FAVELA ALVARADO	PATME-AMD-CNA-DGO-028/2007	\$14,416,160	1,242,772	\$21,453,159	\$1,849,410
SUBTOTAL														\$30,000,000	\$2,586,207	\$37,076,521	\$3,196,252		
LERDO, DGO.																			
61	Suministro e instalación de micromedidores	Obra, I3P		06-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07				\$2,980,000	256,897		
62	Suministro e instalación de macromedidores	Obra, I3P		23-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		VIOLETA GARCIA DELGADO	SAPAL-PATME-IR-01-07	\$1,194,032	102,934	\$2,968,172	\$255,877
63	Rehabilitación de pozos y eficiencia de equipos de bombeo de agua potable	Obra, I3P		06-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		MARCO ANTONIO VAZQUEZ OCHOA	SAPAL-PATME-IR-02-07	\$2,110,000	181,897	\$1,193,446	\$102,883
64	Reposición de tomas domiciliarias por el sistema de microtuneleo	Obra, I3P		23-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		JULIO CESAR GARZA ENDERER	SAPAL-PATME-IR-03-07	\$2,290,000	197,414	\$2,096,896	\$180,767
65	Reforzamiento de línea de interconexión zona de captación San Fernando-Acuafónico	Obra, I3P		06-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		SOCORRO RIOS RAMIREZ	SAPAL-PATME-IR-04-07	\$1,300,000	112,069	\$2,281,157	\$196,651
66	Cierre de circuito sistema Acuaferico, de calzada Victoria a Periférico	Obra, I3P		23-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		CONSTRUCTORA Y CONSULTORA, S. A. DE C. V.	SAPAL-PATME-IR-05-07	\$2,300,000	198,276	\$1,295,888	\$111,714
SUBTOTAL														\$12,174,032	\$1,049,486	\$12,133,089	\$1,045,956		
TOTAL														\$174,295,185	\$15,025,447	\$149,995,255	\$12,930,625		
T.C.		11.60																	

Metodo de Contratación	Obras/LIMITES - en US\$ Equiv. a los servicios de construcción con consultoría		Registro		
	Obra Civil	Registro			
NCB	Licitación Pública Nacional	Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero	
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Hasta US\$300,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero

Fecha de Emisión Original: 11-Aug-06
Fecha de no objeción: 16-Aug-06

Fecha de Actualización: 18 de enero de 2008
Fecha de no objeción:

Ejecutores

COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO						
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
		Programado	Real	PREPARACION		Revisión y Registro Agente Financiero		INVITACION		PROPUESTA TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero							PROPUESTA FINANCIERA	
		FIRMAS		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	MXC\$
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																				
2.4 Oficinas Centrales																				
11	Evaluación funcional y Operacional de la Comisiones Estatales de Agua y Saneamiento.	SBCC	Publicación E.I. en el UNDB el 13 de octubre del 2006	30-May-07		20-Jun-07		18-Jul-07		21-Jul-07		31-Jul-07		\$2,900,000	250,000	Declarado Desierto				
SUBTOTAL		SBCC		20-Jun-07		20-Jun-07		19-Jul-07		24-Jul-07				\$2,900,000	\$250,000		\$0	\$0	\$0	\$0
PACHUCA, HGO.																				
24	Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red de agua potable en macrocircuito denominado campestre en la ciudad de Pachuca Hidalgo.	SBCC		30-May-07		20-Jun-07		18-Jul-07		21-Jul-07		31-Jul-07	BANSEFI	\$2,100,000	181,034	Se modificaron los alcances de la acción, cambio de nombre, se pasó a ex post.	Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma	\$4,800,000	413,793	
SUBTOTAL														\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0
CELAYA, GUANAJUATO																				
25	Sistema integral de información comercial, administrativa y financiera. Primera etapa.	SBCC LCI	Publicación E.I. en el UNDB el 11 de abril del 2007	05-Jun-07		19-Jun-07		17-Jul-07		24-Jul-07		31-Jul-07		03-Aug-07		\$8,000,000	689,655			
SUBTOTAL		SBCC		06-Sep-07	17-Aug-07	06-Sep-07		16-Oct-07		17-Oct-07		19-Oct-07				\$8,000,000	\$689,655	Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S. A. (INASSA, S.A.)	\$7,297,108	\$629,061
MATAMOROS, TAMPS.																				
26	Integración de un Sistema de Información Geográfica (SIG) de las redes de agua potable y alcantarillado	SBCC		31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		17-Jul-07		24-Jul-07		31-Jul-07		\$4,126,258	355,712	*REVISIÓN PREVIA BANSEFI	El Organismo Operador declinó su participación.	
SUBTOTAL																\$0	\$0		\$0	\$0
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO																				
27	Catastro de redes de distribución de agua. Primera etapa.	SBCC LCI	21-06-07 UND 21-06-07 Portal	30-Jun-07	15-Aug-07	16-Jun-07	13-Jul-07	17-Jul-07	24-Jul-07	31-Jul-07						\$7,850,000	676,724			
SUBTOTAL		SBCC		15-Aug-07	15-Aug-07	15-Aug-07		11-Sep-07	27-Sep-07	04-Oct-07		19-Oct-07						Asociación de las Empresas Wasser S. A. E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S. A. de C. V. (CONSIHSA)	\$7,958,197	\$686,051
28	Actualización del padrón de usuarios. Primera etapa.	SBCC LCI	21-06-07 UND 21-06-07 Portal	30-Jun-07	15-Aug-07	16-Jun-07	13-Jul-07	17-Jul-07	24-Jul-07	31-Jul-07						\$8,142,400	701,931			
SUBTOTAL		SBCC		15-Aug-07	15-Aug-07	15-Aug-07		11-Sep-07	24-Sep-07	01-Oct-07		15-Oct-07						Asociación de las Empresas Wasser S. A. E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S. A. de C. V. (CONSIHSA)	\$9,363,760	\$807,221
SUBTOTAL																\$15,992,400	\$1,378,655		\$17,321,957	\$1,493,272
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																				

EXAMEN PREVIO FIRMAS Y CONSULTORES INDIVIDUALES
 7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
 CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO									
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MX\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato		
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						MXCS	US\$	
44	Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de Tlalinepantla, Zona Poniente, Edo de Mexico y su integración en un sistema de información geográfico.	SBCC LCN	UNDB 24-Jul-07 PORTAL 19-JUL-07	15-Sep-07	17-Aug-07	01-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07	31-Oct-07	05-Nov-07	08-Nov-07					\$4,000,000	344,828						
SUBTOTAL		SBCC		24-Sep-07	25-Sep-07	01-Sep-07		29-Sep-07			12-Nov-07		30-Jan-07					Ingeniería Integral del Agua S. A. de C. V.	\$1,354,786	\$116,792			
PUERTO VALLARTA, JAL.																							
49	Actualización del padrón de usuarios e implementación del sistema de información geográfico	SBCC LCI	Portal 10-Ago-07 UNDB 14-06-07	01-Aug-07		15-Aug-07	14-Sep-07		18-Sep-07	21-Sep-07	25-Sep-07					\$7,000,000	603,448						
SUBTOTAL		SBCC		10-Sep-07	19-Sep-07	21-Sep-07		30-Oct-07			29-Nov-07		30-Nov-07					Miranda Arana Velazco, S. C.	\$5,980,000	\$515,517			
TOTAL																\$3,892,400	\$3,266,586			\$31,953,850	\$2,754,642		
T.C.			11.60																				

METODOLOGIA DE SELECCIÓN		US\$ Equiv.		Examen Previo	
FIRMAS		Techos/Limites			
OCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$ 250,000	Agente Financiero	
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$ N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP (*)
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$ 250,000	Agente Financiero	
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$ N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP (*)
CONSULTORES INDIVIDUALES					
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo tema de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$ 100,000	Agente Financiero	
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$ N/A	Agente Financiero	

Fecha de emisión: 11-Aug-06
 Fecha de No Objeción: 16-Aug-06
 Ejecutor: COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES
 Fecha de Actualización: 18 de enero de 2008
 Fecha de no objeción:

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoria		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO											
		METODO DE SELECCIÓN	ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF	Monto Estimado MXCS	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato						
			PREPARACION			INVITACION	PROPUESTA TECNICA	PROPUESTA FINANCIERA																	
Plan de Contrataciones																									
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																									
PACHUCA, HGO.																									
24	Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red de agua potable en macrocircuito denominado campestre en la ciudad de Pachuca Hidalgo.	SBCC		30-May-07		20-Jun-07		18-Jul-07				21-Jul-07		31-Jul-07		\$2,100,000	181,034	Se modificaron los alcances de la acción, cambio nombre, se trajo de previo. Se canceló esta acción.	Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma	\$4,800,000	#DIV/0!				
SUB TOTAL																									
2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.																									
7	Estudio Maestro de Administración de células del Macrocircuito Centenario I y II Etapas	SBCC	Portal 22-05-07	30-May-06		20-Jun-06		18-Jul-06				21-Jul-06		31-Jul-06		\$774,800	66,793								
			SBCC	24-Jul-06		24-Jul-06		23-Aug-06				24-Aug-06		02-Sep-06				ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$774,166	66,738					
31	Plan maestro hidráulico de la infraestructura principal y sectorización de la red de agua potable de la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. 2a etapa	SBCC LCN		31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		01-Aug-07		\$979,700	84,457								
			SBCC	14-Jun-07		14-Jun-07		11-Jul-07				16-Jul-07		23-Jul-07				ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$992,982	85,602					
SUB TOTAL																									
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS																									
29	Actualización e incorporación al sistema de información geográfica del padrón de usuarios	SBCC		30-May-07		06-Jun-07		04-Jul-07		10-Jul-07		17-Jul-07		24-Jul-07		\$1,983,750	171,013	Cancelado							
SUB TOTAL																									
MATAMOROS, TAMAULIPAS																									
30	Supervisión de trabajos de construcción de sectores hidrométricos	SBCC		31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		01-Aug-07		\$771,650	66,522	Cancelado							
SUB TOTAL																									
MAGDALENA, JAL.																									
34	Proyecto integral de sectorización (Catastro de Redes Hidráulicas y su integración en un Sistema de Información Geográfico)	SBCC/SBCM	UNDB 3-Ago-07 Portal 31-Jul-07	31-May-07		16-Aug-07		14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		01-Aug-07									
			SBCC	14-Sep-07		17-Sep-07		17-Oct-07				24-Oct-07		30-Oct-07				INGENIERÍA INTEGRAL DEL AGUA, S. A. DE C. V.	\$1,920,362	165,548					
35	Sistema de facturación, control de usuarios, cobranza y equipamiento	SBCC	PORTAL 31-JUL-07	31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		01-Aug-07		\$360,000	31,034								

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMENPOSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	INFORMACION DE AVANCE - FECHAS											DATOS DEL CONTRATO									
		METODO DE SELECCIÓN	ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF	Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato			
			PREPARACION			INVITACION	PROPUESTA TECNICA	PROPUESTA FINANCIERA														
		SBCC		12-Sep-07			12-Sep-07		16-Oct-07			24-Oct-07			30-Oct-07			AGUA SOLUCIONES S.DE R.L. M.I.	\$281,750	24,289		
SUBTOTAL													\$2,790,000	\$240,517				\$2,202,112	\$189,837	\$0	\$0	
TOTAL													\$4,544,500	\$391,767				\$3,969,260	\$342,178	\$0	\$0	

T.C.

11.60

METODOLOGIA DE SELECCIÓN				US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS				Techos/Limites		
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP (*)
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP (*)
CONSULTORES INDIVIDUALES						
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo tema de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero	
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero	

Fecha de emisión:	11-Aug-06
Fecha de No Objeción:	16-Aug-06

Fecha de Actualización:	18 de enero de 2008
Fecha de no objeción:	

Ejecutor
COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal