

Утвержден:
М. Гафуров, Зам. Генерального Директора ГУП ХМК

14 июня 2012 г.

Проект развития муниципальной инфраструктуры в Республике Таджикистан

План закупок на третью фазу

Часть 1. Работы и товары

No	Контракт (описание)	Метод закупки	Примерная стоимость контракта (\$)	Тендерные Документы	Не выраженные ВВ на Тендерные Документы	Уведомление/ объявление	Открытие торгов	Оценочный отчет	Не выраженные ВВ на Оценочный отчет	Подписание контракта	Завершение контракта	Предварительное рассмотрение	Комментарии	
Работы														
Компонент А. Восстановление муниципальной инфраструктуры														
1	MIDP 040 Строительство воздушной линии электропередач 10кв в г.Истаравшан	НКТ	План 290 733 Факт 290 415	15.02.2011	04.03.2011	10.03.2011	11.04.2011	Апрель 2011 06.05.2011	Апрель 2011 16.05.2011	Апрель 2011 01.06.2011	Июль 2011 Апрель 2012	Да	Завершен	
2	MIDP 041 Восстановление системы водоснабжения пгт. Восе	НКТ	План 355 000 Факт 249 323	08.02.2010	н/п	Февраль 2010	Март 2010	Март 2010 28.04.2010	н/п Март 2010	Март 2010 01.07.2010	Май 2011 27.12.2011	Нет	Завершен	
3	MIDP 042 Восстановление системы водоснабжения г. Куляб	НКТ	План 970 000 Факт 875 125	08.02.2010	н/п	16.03.2010	26.04.2010	Март 2010 28.04.2010	Март 2010 н/п	Март 2010 01.07.2010	Май 2011 27.12.2011	Да	Завершен	
4	MIDP 043 Строительство воздушной линии электропередач 10кв в г.Вахдат	НКТ	План 190 600 Факт 183 126	15.02.2011	Март 2011	Март 2011	01.04.2011	Апрель 2011 06.05.2011	Апрель 2011 15.05.2011	Апрель 2011 01.06.2011	Июль 2011 25.02.2012	Да	Завершен	
5	MIDP 044 Восстановление системы водоснабжения г. Курган Тюбе	НКТ	План 661 235 Факт 706 803	29.03.2010	Февраль 2010	Март 2010	Апрель 2010	Апрель 2010 24.05.2010	Апрель 2010 29.06.2010	Апрель 2010 01.07.2010	Июль 2011 22.12.2011	Да	Завершен	
6	MIDP 044А "Строительство воздушной линии электропередач 10кв в г.Курган-Тюбе"	НКТ	План 63 000 Факт 65 003	15.02.2011	Март 2011	Март 2011	Апрель 2011	Апрель 2011 15.04.2011	Апрель 2011 06.05.2011	Апрель 2011 16.05.2011	Июль 2011 01.06.2011	Да	Завершен	
7	MIDP 027 (а) Восстановление системы водоснабжения г. Восе	Шопинг	План 30 000 Факт 29 459	н/п	Февраль 2010	Февраль 2010	Март 2010	Март 2010 10.03.2010	н/п 11.03.2010	Март 2010 26.03.2010	Апрель 2011 04.07.2010	Нет	Завершен	
8	MIDP 048 Дополнительные работы для восстановления системы водоснабжения – Истаравшан и Канибадам	Шопинг	План 40 000 Факт 50 318	н/п	н/п	Март 2010	Март 2010	Апрель 2011 20.04.2011	Апрель 2011 05.05.2011	Апрель 2011 10.05.2011	Апрель 2011 н/п	06.06.2011 22.10.2011	Нет	Завершен
9	MIDP 049 Дополнительные работы для восстановления системы водоснабжения -Восе, Куляб	Шопинг	План 11 000 Факт 13 473	н/п	н/п	Март 2010	Март 2010	Апрель 2011 15.04.2011	Апрель 2011 02.05.2011	Апрель 2011 04.05.2011	н/п 13.05.2011	Июль 2011 13.08.2011	Нет	Завершен
10	MIDP 053 Дополнительные работы для восстановления системы водоснабжения -Курган-тюбе	Шопинг	План 50 000 Факт 49 295	н/п	н/п	Март 2010	Март 2010	Апрель 2011 19.04.2011	Апрель 2011 03.05.2011	Апрель 2011 05.05.2011	н/п 10.05.2011	Июль 2011 06.03.2012	Нет	Завершен
11	MIDP 054 Дополнительные работы для восстановления системы водоснабжения -Гарм, Вахдат	Шопинг	План 45 000 Факт 45 295	н/п	н/п	Март 2010	Март 2010	Апрель 2011 30.03.2011	Апрель 2011 15.04.2011	Апрель 2011 20.04.2011	н/п 26.04.2011	Июль 2011 09.09.2011	Нет	Завершен
12	MIDP 058 Дополнительные работы по восстановлению водопроводных линий в водозаборе №1 - Курган-тюбе	Шопинг	План 50 000 Факт 48 927	н/п	н/п	Декабрь 2011	Декабрь 2011	Январь 2012 06.01.2012	Январь 2012 24.01.2012	Январь 2012 25.01.2012	н/п 15.02.2012	Апрель 2012 April 2012	Нет	Завершен
13	MIDP 059 Дополнительные работы по восстановлению водопроводных линий в водозаборе №3 - Курган-тюбе	Шопинг	План 50 000 Факт 45 807	н/п	н/п	Март 2012	Март 2012	Апрель 2012 06.01.2012	Апрель 2012 23.01.2012	Апрель 2012 26.01.2012	н/п 16.02.2012	Апрель 2012 April 2012	Нет	Завершен
14	MIDP 60 Дополнительные работы для восстановления системы водоснабжения -Восе	Шопинг	План 50 000 Факт 32 490	н/п	н/п	Март 2012	Март 2012	Апрель 2012 04.04.2012	Апрель 2012 19.04.2012	Апрель 2012 24.04.2012	н/п 02.05.2012	Июль 2012	Нет	в процессе
Итого Работы по Компоненту А.			План 2 806 568 Факт 2 558 146											
Компонент С. Поддержка реализации проекта														
15	MIDP 61 Частичный ремонт офиса ЦУП	Шопинг	План 10 000 Факт	н/п	н/п	Июнь 2012	Июль 2012	Июль 2012	Июль 2012	Июль 2012	Июль 2012	Август 2012	Нет	



