

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
 CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación		Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)											Datos finales del contrato				
No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación			Costo Estimado		Costo Final		
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$	
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																				
GÓMEZ PALACIO, DGO.																				
113	Tanque "Consuelo", Suministro, Instalación de Tanque de Regulación de Agua Potable con Capacidad De 2,500 M3.	Bienes / LPI															\$4,500,000	\$387,931		
115	Tanque "Chapala", suministro e instalación y equipamiento de tanque de Regulación de agua potable de 5,000 M3.	Bienes / LPI															\$9,200,000	\$793,103		
SUBTOTAL																	\$13,700,000	\$1,181,034	\$0	\$0
TORREÓN, COAH.																				
149	SISTEMA DE REGULACIÓN DEL SISTEMA PONIENTE (POZO No. 9, FRESNO, ZONA INDUSTRIAL CERRO DE LA CRUZ, MARGARITAS, CLUB SAN ISIDRO)	Bienes / LPI		11-Mar-09			31-Mar-09	15-May-09	20-May-09	1-Jun-09			5-Jun-09				\$22,100,000	\$1,905,172		
150	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN DEL SISTEMA PONIENTE	Bienes / LPI		02-Apr-09			23-Apr-09	9-Jun-09	15-Jun-09	30-Jun-09			6-Jul-09				\$7,500,000	\$646,552		
SUBTOTAL																	\$29,600,000	\$2,551,724	\$0	\$0
SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0
ATIZAPAN, EDO. DE MEX.																				
SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)														Datos finales del contrato				
	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final	
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
141	Adquisición e instalación de micromedidores de 1/2" con telemetría.	Bienes / LPI		21-Jan-09			29-Jan-09	17-Mar-09	20-Mar-09	3-Apr-09		10-Apr-09			\$10,000,000	\$116,000,000			
SUB TOTAL															\$10,000,000	\$116,000,000	\$0	\$0	
TOTAL															\$53,300,000	\$119,732,759	\$0	\$0	

T.C. 11.60

Metodo de Contratación	TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.		
	Obra Civil	Bienes/ Servicios no	Registro
	NCB	Licitación Pública Nacional	LPN
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Agente Financiero

Fecha de Emisión Original:	11-Aug-06
Fecha de no objeción:	16-Ago.-06

Fecha de Actualización:	9 de marzo de 2009
Fecha de no objeción:	

Ejecutores COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				
No. identificación	Categoria(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				Etapa Bases			APERTURA	Etapa de Evaluación			Etapa contratación				Datos finales del contrato				
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		Costo Final	
																	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																				
TORREÓN, COAH.																				
151	SUSTITUCION DE REDES Y REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SISTEMA PONIENTE	Obra / LPN		30-Apr-09			19-May-09	12-Jun-09	17-Jun-09	1-Jul-09		8-Jul-09					\$3,000,000	258,621		
152	ADQUISICION DE VARIADORES DE VELOCIDAD SISTEMA PONIENTE	Bienes / LPN		14-May-09			4-Jun-09	26-Jun-09	1-Jul-09	17-Jul-09		24-Jul-09					\$400,000	34,483		
SUBTOTAL																				
																	\$3,400,000	\$293,103	\$0	\$0
SUBTOTAL																				
																	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBTOTAL																				
																	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBTOTAL																				
																	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBTOTAL																				
																	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBTOTAL																				
																	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBTOTAL																				
																	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBTOTAL																				

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCC

No. identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)												Datos finales del contrato					
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Etapa Bases			Publicación de Bases (COMPRANET)	APERTURA	Etapa de Evaluación			Etapa contratación					Costo Estimado		Costo Final		
					Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Revisión y Registro Agente Financiero		Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámenes	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$	
	SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0	
	SUBTOTAL																					
	SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0	
	SUBTOTAL																					
	SUBTOTAL																					
	NAUCALPAN																					
89	Programa de Macromedición Consistente en la Instalación de Medidores Electromagnéticos y sus Respectivas Unidades de Transmisión Remota de Datos en Todos y Cada uno de los Puntos de Entrega de Agua en Bloque y Fuentes Propias	Obra / LPN																\$4,000,000	344,828			
	SUBTOTAL																	\$4,000,000	\$344,828	\$0	\$0	
	SUBTOTAL																					
	SUBTOTAL																					
	SUBTOTAL																					
	SUBTOTAL																					
	SUBTOTAL																					
	SUBTOTAL																					
	SUBTOTAL																					

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO											
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato					
				PREPARACION			INVITACION		PROPUESTA TECNICA		PROPUESTA FINANCIERA		ESTIMADA REAL		ESTIMADA REAL							MXC\$	US\$				
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL											
Componente 1. Modernización Institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento																											
SUB TOTAL																						\$0	\$0	\$0	\$0		
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																											
CELAYA, GUANAJUATO																											
88 * (25)	Sistema integral de información, comercial, administrativa y financiera, segunda etapa	SSF																									
SUB TOTAL																						\$0	\$0	\$0	\$0		
TLALNEPANTLA, EDO. DE																											
95 (44)	Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de Tlalnepantla, zona poniente, y su integración en un sistema de información geográfico. Continuación.	SSF	SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-235-2008	13-Jun-08												\$4,000,000	\$344,828										
SUB TOTAL																						\$4,000,000	\$344,828	\$0	\$0	\$0	\$0
BAHIA DE BANDERAS, NAY.																											
SUB TOTAL																						\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO								
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato		
				PREPARACION			INVITACION		PROPUESTA TECNICA		PROPUESTA FINANCIERA		ESTIMADA REAL		ESTIMADA REAL							MXC\$	US\$	
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						
126	Actualización del padrón usuarios y sistema comercial	SBCC - LCN														\$3,500,000	\$301,724							
SUBTOTAL																\$3,500,000	\$301,724			\$0	\$0	\$0	\$0	
TOTAL																\$0	\$0			\$0	\$0	\$0	\$0	
ECATEPEC, EDO. DE MEX.																								
142	Actualización del Padrón de usuarios	SBCC / LCN		30-Jan-09		10-Feb-09		11-Mar-09					16-Mar-09		20-Mar-09		\$4,000,000	\$344,828						
143	Reingeniería del área comercial	SBCC / LCN		30-Jan-09		10-Feb-09		11-Mar-09					16-Mar-09		20-Mar-09		\$3,500,000	\$301,724						
144	Estudio de revisión de equipos electromecánicos para el ahorro de energía	SBCC / LCN		30-Jan-09		10-Feb-09		11-Mar-09					16-Mar-09		20-Mar-09		\$2,500,000	\$215,517						
SUBTOTAL																	\$10,000,000	\$862,069			\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL																	\$17,500,000	\$1,508,621			\$0	\$0		

T.C. 11.60

METODOLOGIA DE SELECCION			US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS			Techos/Limites		
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP
CONSULTORES INDIVIDUALES					
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero

USO REQUIERE APROBACION SFP (*)

Fecha de emisión: 02-Apr-08
Fecha de No Objeción:

Fecha de Actualización: 9 de marzo de 2009
Fecha de no objeción:

Ejecutor
COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato				
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación			Costo Estimado		Costo Final	
Finalización de Preparación de Bases				Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$	
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																			
GÓMEZ PALACIO, DGO.																			
113	Tanque "Consuelo", Suministro, Instalación de Tanque de Regulación de Agua Potable con Capacidad De 2,500 M3.	Bienes / LPI		16-Jul-08			24-Jul-08	8-Sep-08	16-Sep-08	18-Sep-08		20-Sep-08	SE DECLARÓ DESIERTO, SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009			\$4,500,000	\$387,931		
114	Suministro e Instalación de Micromedidores Domiciliarios en el Sector 1.	Bienes / LPI		16-Jul-08		DGAIB / SFI / 322 / 2008	24-Jul-08	8-Sep-08	16-Sep-08	18-Sep-08		20-Sep-08	JESÚS EDUARDO GURROLA ESCOBEDO	SDAPA-GP-PATME-002/08	\$7,922,050	\$682,935	\$5,107,438	\$440,296.34	
				4-Aug-08	04-Aug-08	7-Aug-08	12-Aug-08	27-Sep-08	3-Oct-08	4-Nov-08		5-Nov-08							
115	Tanque "Chapala", suministro e instalación y equipamiento de tanque de Regulación de agua potable de 5,000 M3.	Bienes / LPI		16-Jul-08			24-Jul-08	8-Sep-08	16-Sep-08	18-Sep-08		20-Sep-08	SE DECLARÓ DESIERTO, SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009			\$9,200,000	\$793,103		
SUBTOTAL															\$21,622,050	\$1,863,970	\$5,107,438	\$440,296	
TORREÓN, COAH.																			
76	Sistema de regulación del sistema centro - sur.	Bienes / LPI		11-Apr-08		DGAIB / SFI / 164 / 2008	29-Apr-08	17-Jun-08	23-Jun-08	30-Jun-08		3-Jul-08	MARTHA REYES DELGADO	35302001-013-08	\$16,500,000	\$1,422,414	\$17,591,337	\$1,516,494.59	
				11-Apr-08	25-Apr-08	30-Apr-08	22-May-08	7-Jul-08	15-Jul-08	18-Jul-08		31-Jul-08							
77	Equipamiento electromecánico del sistema de regulación del sistema de regulación del sistema centro sur y obra civil.	Bienes / LPI		11-Apr-08		DGAIB / SFI / 164 / 2008	29-Apr-08	20-Jun-08	27-Jun-08	4-Jul-08		9-Jul-08	MOBE MOTORES EQUIPOS Y BOMBAS, S.A. DE C.V.	35302001-014-08	\$6,000,000	\$517,241	\$11,320,445	\$975,900.45	
				11-Apr-08	25-Apr-08	30-Apr-08	22-May-08	10-Jul-08	22-Jul-08	25-Jul-08		31-Jul-08							
SUBTOTAL															\$22,500,000	\$1,939,655	\$28,911,782	\$2,492,395	
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																			
93	Suministro e instalación de 5000 micromedidores digitales para agua potable en el municipio de tlalnepantla. (continuación).	Bienes / LPI		30-Apr-08			20-May-08	7-Jul-08	17-Jul-08	4-Aug-08		5-Aug-08	SE DECLARÓ DESIERTO			\$20,000,000	\$1,724,138		
SUBTOTAL															\$20,000,000	\$1,724,138	\$0	\$0	
CELAYA, GUANAJUATO																			
86	Diseño, suministro, instalación y prueba hidráulica del tanque jardines de 2000 m3	Bienes / LPI		12-May-08		DGAIB / SFI / 359 / 2008	27-May-08	14-Jul-08	21-Jul-08	28-Jul-08		4-Aug-08	Martha Reyes Delgado	CEAG-JUMAPA-CELAYA-OP-008-53	\$5,000,000	\$431,034	\$5,108,339	\$440,374	
				20-Aug-08	25-Aug-08	1-Sep-08	4-Sep-08	20-Oct-08	29-Oct-08	13-Nov-08									
SUBTOTAL															\$5,000,000	\$431,034	\$5,108,339	\$440,374	
PUERTO VALLARTA, JALISCO																			
96	Sistema de video inspección de tuberías y descargas domiciliarias montado en caja seca sobre chasis cabina	Bienes / LPI		25-Jun-08		DGAIB / SFI / 313 / 2008	1-Jul-08	11-Aug-08	15-Aug-08	18-Aug-08		29-Aug-08	Mejoras Energeticas de México, S.A. de C.V.	SEAPAL 2008-007-PATME-SISTEMA DE VIDEO INSPECCIÓN	\$6,046,240	\$521,228	\$4,897,454	\$422,194	
				26-Jun-09	30-Jul-08	7-Aug-08	19-Aug-08	6-Oct-08	21-Oct-08			28-Oct-08							
SUBTOTAL															\$6,046,240	\$521,228	\$4,897,454	\$422,194	
TOLUCA, EDO. MÉX.																			
112	Suministro e instalación de medidores para uso no doméstico	Bienes / LPI		27-Jun-08		DGAIB / SFI / 364 / 2008	24-Jul-08	8-Sep-08	15-Sep-08	16-Sep-08		17-Sep-08	Badger Meter de las Americas, S. A. de C. V.	AST-DAF-PSG-LPN-116/2008-PATME-00	\$6,000,000	\$517,241	\$6,140,219.27	\$529,329	
				25-Aug-08	28-Aug-08	1-Sep-08	2-Sep-08	17-Oct-08	20-Oct-08	29-Oct-08									
SUBTOTAL															\$6,000,000	\$517,241	\$6,140,219	\$529,329	
TAMPICO, TAMAULIPAS																			

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación		PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													Datos finales del contrato					
No. identificación		Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1			Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final		
No. identificación		Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
118		Rehabilitación de sistemas de clarifloculación en las Plantas Potabilizadoras Altavista y Laguna de la Puerta	Bienes / LPI		24-Jul-08		DGAIB / SFI / 449 / 2008	31-Jul-08	15-Sep-08	19-Sep-08	22-Sep-08		25-Sep-08		Mandokarga, S. A. de C.V.	57313003-001-08	\$6,500,000	\$560,345	\$7,449,134	\$642,167
		SUBTOTAL			12-Sep-08	12-Sep-08	13-Oct-08	21-Oct-08	8-Dec-08	10-Dec-08	17-Dec-08		18-Dec-08				\$6,500,000	\$560,345	\$7,449,134	\$642,167
DURANGO, DURANGO																				
127		Suministro e instalación de micromedidores en diferentes partes de la ciudad	Bienes / LPI		05-Sep-08		DGAIB / SFI / 483 / 2008	11-Sep-08	27-Oct-08	29-Oct-08	31-Oct-08		3-Nov-08		Ing. Jesús Eduardo Gurrola Escobedo	AMD-CNA-PATME-062/2008	\$10,000,000	\$862,069	\$10,154,960	\$875,428
		SUBTOTAL			8-Oct-08	15-Oct-08	28-Oct-08	6-Nov-08	22-Dec-08	31-Dec-08	31-Dec-08		31-Dec-08				\$10,000,000	\$862,069	\$10,154,960	\$875,428
CUERNAVACA, MORELOS																				
135		Suministro de 2440 medidores "lectura remota" para agua potable a grandes consumidores.	Bienes / LPI		30-Sep-08		DGAIB / SFI / 486 / 2008	9-Oct-08	24-Nov-08	26-Nov-08	27-Nov-08		28-Nov-08		Compañía Industrial y Comercial del Agua, S.A. de C.V.	SAPAC-DG/DA/013/2008	\$5,550,896	\$478,526	\$5,545,809	\$478,087
		SUBTOTAL			22-Oct-08	24-Oct-08	4-Nov-08		30-Dec-08	30-Dec-08	31-Dec-08		31-Dec-08				\$5,550,896	\$478,526	\$5,545,809	\$478,087
		TOTAL															\$103,219,186	\$8,898,206	\$73,315,136	\$6,320,270

T.C. 11.60

Metodo de Contratación			TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.		
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Obra Civil	Bienes/ Servicios no	Registro Agente Financiero
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000	Registro Agente Financiero

Fecha de Emisión Original:	11-Aug-06
Fecha de no objeción:	16-Ago-06

Fecha de Actualización:	26 de enero de 2009
Fecha de no objeción:	

Ejecutores COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCC

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																	Datos finales del contrato			
No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Etapa Bases			APERTURA	Etapa de Evaluación			Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final		
					Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																				
2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.																				
115	Tanque "Chapala", suministro e instalación y equipamiento de tanque de Regulación de agua potable de 5,000 M3.	Obra / LPN		16-Jul-08			24-Jul-08	13-Aug-08	22-Aug-08	24-Aug-08		26-Aug-08				\$9,200,000	793,103	Se trasladó a Bienes Internacional Rev Previa		
116	Construcción de Línea de conducción del pozo 14 a Tanque Chapala.	Obra / LPN		16-Jul-08			24-Jul-08	13-Aug-08	22-Aug-08	24-Aug-08		26-Aug-08		SAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SDAPA-GP-PATME-ME-004/08	\$4,123,575	355,481	\$4,184,081	\$ 360,696.62	
SUBTOTAL																	\$13,323,575	\$1,148,584	\$4,184,081	\$360,697
CELAYA, GUANAJUATO																				
85	Sustitución de redes y tomas domiciliarias en el sector jardines-tresguerras.	Obra / LPN		05-May-08			20-May-08	11-Jun-08	17-Jun-08	20-Jun-08		27-Jun-08		SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	CEAG-JUMAPA-CELAYA-OP-008-22	\$18,517,974	1,596,377	\$18,695,846	\$ 1,611,710.90	
87	Re-equipamiento de 4 pozos (jardines, tresguerras, olimpia, delbosque), equipamiento tanque jardies y profundación del pozo del bosque	Obra / LPN		11-Aug-08			21-Aug-08	11-Sep-08	18-Sep-08	25-Sep-08		30-Sep-08		SE DECLARÓ DESIERTO		\$4,000,000	344,828			
SUBTOTAL																	\$22,517,974	\$1,941,205	\$18,695,846	\$1,611,711
MAGDALENA, JAL.																				
82	Sectorización y rehabilitación de infraestructura de abastecimiento	Obra / LPN		22-Apr-08			29-Apr-08	20-May-08	23-May-08	27-May-08		3-Jun-08		Construcciones LOARI, S.A. de C.V.	CEA-AP-PT-LP-081/2008	\$3,936,600	339,362	\$3,577,541	\$308,409	
83	Establecimiento del sistema de información con capacidad de dar seguimiento y monitoreo a la infraestructura de abastecimiento mediante su automatización.	Bienes / LPN		22-Apr-08			29-Apr-08	20-May-08	23-May-08	27-May-08		3-Jun-08		Ingeniería computacional para el ser humano, S.A. de C.V.	CEA-AP-PT-LP-079/2008	\$1,800,000	155,172	\$1,459,829.8	\$125,847	
84	Implementación de programa de micromedición. 2da etapa.	Bienes / LPN		22-Apr-08			29-Apr-08	20-May-08	23-May-08	27-May-08		3-Jun-08		Construcciones LOARI, S.A. de C.V.	43111001-087-08	\$2,720,000	234,483	\$2,149,205	\$185,276	
SUBTOTAL																	\$8,456,600	\$729,017	\$7,186,576	\$619,532
TORREÓN, COAH.																				
78	Adquisición de micro y macro medidores para el sistema centro - sur.	Bienes / LPN		11-Apr-08			24-Apr-08	15-May-08	20-May-08	22-May-08		27-May-08		Part. 1.- Julieta Guadalupe Serrano de Pozo	35302001-009-08-1	\$1,000,000	86,207	\$205,468	\$ 17,712.73	
				22-Apr-08			29-Apr-08	22-May-08	27-May-08	29-May-08		5-Jun-08		Part. 2.- Medidores Azteca, S.A. de C.V.	35302001-009-08-2			\$391,230	\$ 33,726.72	
79	Sectorización y cierre de circuitos en el sistema centro - sur	Obra / LPN		11-Apr-08			24-Apr-08	19-May-08	23-May-08	28-May-08		3-Jun-08		HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	35302001-012-08	\$2,000,000	172,414	\$2,153,511	\$ 185,647.46	
80	Adquisición e inetalación de control supervisorio de 9 pozos y 1 tanque del sistema centro - sur.	Bienes / LPN		11-Apr-08			24-Apr-08	15-May-08	20-May-08	22-May-08		23-May-08		INGENIERIA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S.A. DE C.V.	35302001-010-08	\$2,700,000	232,759	\$2,401,574	\$ 207,032.26	
81	Adquisición de variadores de velocidad para el sistema centro - sur.	Bienes / LPN		11-Apr-08			24-Apr-08	16-May-08	21-May-08	23-May-08		28-May-08		INDUSTRIA SIGRAMA, S.A. DE C.V.	35302001-011-08	\$1,800,000	155,172	\$1,723,850	\$ 148,607.76	
146	Sustitución de redes y tomas domiciliarias en el Sistema Centro Sur	Obra / I3P		27-Nov-08			28-Nov-08	8-Dec-08	10-Dec-08	11-Dec-08		15-Dec-08		SE CANCELÓ		\$3,000,000	258,621			

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANC

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				
No. identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				Etapa Bases			APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación				Datos finales del contrato			
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		Costo Final	
																	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
SUBTOTAL																	\$10,500,000	\$905,172	\$6,875,632	\$592,727
PUERTO VALLARTA, JAL.																				
97	Suministro e instalación de micromedidores para diferentes colonias	Obra / LPN		26-Jun-08			7-Jul-08	28-Jul-08	4-Aug-08	4-Aug-08		11-Aug-08			GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SEAPAL-2008-002-PATME-MICROMEDIDOR ES-LPN	\$9,000,000	775,862	\$8,559,129	\$ 737,856
							31-Jul-08	21-Aug-08		29-Aug-08			2-Sep-08							
98	Rehabilitación de tanques de almacenamiento con recubrimiento interno a base de pvc colaminado.	Obra / LPN		26-Jun-08			7-Jul-08	28-Jul-08	4-Aug-08	4-Aug-08		11-Aug-08			GRUPO CONSTRUCTOR ALRI, S.A. DE C.V.	SEAPAL-2008-003-PATME-REHABILITACION TANQUE-LPN	\$3,450,000	297,414	\$3,224,629	\$ 277,985
							31-Jul-08	21-Aug-08		29-Aug-08			2-Sep-08							
99	Instalación de sifones en cruces de arroyos, sustitución de tubería de acero de 24" ø, instalación de vaea trifuncionales, en la línea de conducción del tanque san luis al tanque agua azul.	Obra / LPN		26-Jun-08			7-Jul-08	28-Jul-08	4-Aug-08	4-Aug-08		11-Aug-08			GRUPO CONSTRUCTOR ALRI, S.A. DE C.V.	SEAPAL-2008-004-PATME-SIFONES TANQUE SAN LUIS-LPN	\$7,300,000	629,310	\$7,422,751	\$ 639,892
							11-Sep-08	02-Oct-08		09-Oct-08			14-Oct-08							
100	Suministro e instalación de válvulas de seccionamiento, válvulas reguladoras de gasto y válvulas sostenedoras de presión en varios puntos especiales para sectorización.	Obra / LPN		26-Jun-08			7-Jul-08	28-Jul-08	4-Aug-08	4-Aug-08		11-Aug-08			BOE, S.A. DE C.V.	SEAPAL-2008-005-PATME-VALVULAS SECCIONAMIENTO-LPN	\$3,000,000	258,621	\$2,662,889	\$ 229,559
							11-Sep-08	02-Oct-08		09-Oct-08			14-Oct-08							
SUBTOTAL																	\$22,750,000	\$1,961,207	\$21,869,398	\$1,885,293
TOLUCA, EDO. MÉX.																				
102	Sectorización para conformación del macrosector la teresona	Obra / LPN		27-Jun-08			15-Jul-08	4-Aug-08	11-Aug-08	12-Aug-08		13-Aug-08			Ingeniería constructiva del centro, S. A. de C. V.	AST-LPN-PATME-SEC-049-08-00	\$6,450,000	556,034	\$5,480,369	\$ 472,446
				30-Jun-08			17-Jul-08	06-Aug-08	13-Aug-08	21-Aug-08			26-Aug-08							
103	Sectorización para conformación del macrosector lomas altas	Obra / LPN		27-Jun-08			12-Aug-08	2-Sep-08	9-Sep-08	10-Sep-08		11-Sep-08			Construcciones Majora, S. A. de C. V.	AST-LPN-PATME-SEC-050-08-00	\$6,200,000	534,483	\$6,034,070	\$ 520,178
				25-Aug-08			09-Sep-08	29-Sep-08	02-Oct-08	08-Oct-08			13-Oct-08							
104	Sectorización para conformación del macrosector san miguel-agustín millán	Obra / LPN		27-Jun-08			5-Aug-08	26-Aug-08	3-Sep-08	4-Sep-08		5-Sep-08			Construcciones, Conducciones y Proyectos Migdal, S. A. de C. V.	AST-LPN-PATME-SEC-051-08-00	\$6,150,000	530,172	\$5,196,371	\$ 447,963
				29-Aug-08			09-Sep-08	29-Sep-08	02-Oct-08	08-Oct-08			13-Oct-08							
105	Sectorización para conformación del macrosector el calvario-c. U.	Obra / LPN		27-Jun-08			5-Aug-08	26-Aug-08	3-Sep-08	4-Sep-08		5-Sep-08			Wasser Hidroingeniería, S. A. de C. V.	AST-LPN-PATME-SEC-052-08-00	\$5,374,000	463,276	\$4,422,026	\$ 381,209
				29-Aug-08			09-Sep-08	30-Sep-08	02-Oct-08	08-Oct-08			13-Oct-08							
106	Detección y reparación de fugas en líneas y tomas domiciliarias de la ciudad, zona norte	Obra / LPN		27-Jun-08			15-Jul-08	4-Aug-08	11-Aug-08	12-Aug-08		13-Aug-08			Wasser Hidroingeniería, S. A. de C. V.	AST-LPN-PATME-DETEC-053-08-00	\$5,000,000	431,034	\$4,997,431	\$ 430,813
				30-Jun-08			17-Jul-08	06-Aug-08	13-Aug-08	21-Aug-08			26-Aug-08							
107	Detección y reparación de fugas en líneas y tomas domiciliarias de la ciudad, zona sur	Obra / LPN		27-Jun-08			24-Jul-08	14-Aug-08	21-Aug-08	25-Aug-08		26-Aug-08			Wasser Hidroingeniería, S. A. de C. V.	AST-LPN-PATME-DETEC-054-08-00	\$5,000,000	431,034	\$4,944,032	\$ 426,210
				04-Aug-08			14-Aug-08	04-Sep-08	08-Sep-08	17-Sep-08			19-Sep-08							
108	Suministro e instalación de medidores para uso doméstico	Bienes / LPN		27-Jun-08			5-Aug-08	26-Aug-08	3-Sep-08	4-Sep-08		5-Sep-08			Proyecto, Evaluación y Construcción Inteligente, S. A. de C. V.	AST-DAF-PSG-LPN-119/2008-PATME-00	\$3,000,000	258,621	\$3,939,089	\$ 339,577
				22-Aug-08			02-Sep-08	22-Sep-08	23-Sep-08	14-Oct-08			30-Oct-08							
109	Suministro e instalación de medidores para edificios públicos	Bienes / LPN		27-Jun-08			12-Aug-08	2-Sep-08	9-Sep-08	10-Sep-08		11-Sep-08			Badger Meter de las Americas, S. A. de C. V.	AST-DAF-PSG-LPN-120/2008-PATME-00	\$3,000,000	258,621	\$4,661,056	\$ 401,815
				22-Aug-08			02-Sep-08	22-Sep-08	23-Sep-08	14-Oct-08			27-Oct-08							
110	Rehabilitación de redes de conducción y distribución primarias	Obra / LPN		27-Jun-08			24-Jul-08	14-Aug-08	21-Aug-08	25-Aug-08		26-Aug-08			Servicios Integrales de Agua Potable, S.A. de C.V.	AST-LPN-PATME-RAPS-058-08-00	\$4,000,000	344,828	\$3,679,278	\$ 317,179
				04-Aug-08			14-Aug-08	04-Sep-08	08-Sep-08	17-Sep-08			17-Sep-08							

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANC

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																	Datos finales del contrato				
No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación			Costo Estimado		Costo Final			
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$	
111	Rehabilitación de redes de conducción y distribución secundarias	Obra / LPN		27-Jun-08			15-Jul-08	4-Aug-08	11-Aug-08	12-Aug-08			13-Aug-08			Servicios Integrales de Agua Potable, S.A. de C.V.	AST-LPN-PATME-RAPS-059-08-00	\$7,000,000	603,448	\$6,419,321	\$ 553,390
SUBTOTAL																	\$51,174,000	\$4,411,552	\$49,773,043	\$4,290,780	
DURANGO, DGO.																					
128	Suministro e instalación de 10 macromedidores	Bienes / CP (I3P)		05-Sep-08			Invitación 8-sep-08	6-Oct-08	8-Oct-08	10-Oct-08			13-Oct-08	1-Dec-08		José Juan García Nápoles	AMD-CNA-PATME 055/2008	\$800,000	68,966	\$800,000	\$68,966
SUBTOTAL																	\$800,000	\$68,966	\$800,000	\$68,966	
LERDO, DGO.																					
131	Rehabilitación de pozos y eficiencia de equipos de bombeo de agua potable en los pozos, "P. Bordo de protección", "P. 5 de mayo", "P. Huarache I" y "P. Huarache II"	Obra / I3P		06-Sep-08			Invitación 10-sep-08	20-Sep-08	23-Sep-08	25-Sep-08			26-Sep-08			JULIO CESAR GARZA ENDERL	SAPAL-PATME-13P-ME-OBR-01/08	\$1,850,000	159,483	\$2,360,000.00	\$ 203,448.28
132	Suministro e instalación de micromedidores en la Cd. de Lerdo, Dgo.	Obra / I3P		06-Sep-08			Invitación 10-sep-08	20-Sep-08	23-Sep-08	25-Sep-08			26-Sep-08	28-Nov-08		CONSTRUMAP, S.A. DE C.V.	SAPAL-PATME-13P-ME-OBR-02/08	\$1,880,000	162,069	\$1,876,354.30	\$ 161,754.68
133	Construcción de tanque de regulación	Obra / LPN		06-Sep-08			18-Sep-08	8-Oct-08	13-Oct-08	16-Oct-08			20-Oct-08			CONSTRUCTORA Y CONSULTORA, S.A. DE C.V.	SAPAL-LPN-PATME-ME-OBR-06/08	\$5,500,000	474,138	\$4,089,877.00	\$ 352,575.60
SUBTOTAL																	\$9,230,000	\$795,690	\$8,326,231	\$717,779	
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO																					
89	Programa de Macromedición Consistente en la Instalación de Medidores Electromagnéticos y sus Respectivas Unidades de Trasmisión Remota de Datos en Todos y Cada uno de los Puntos de Entrega de Agua en Bloque y Fuentes Propias	Obra / LPN		30-Apr-08			7-May-08	27-May-08	3-Jun-08	17-Jun-08			24-Jun-08			SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009		\$4,000,000	344,828	\$0	\$0
SUBTOTAL																	\$4,000,000	\$344,828	\$0	\$0	
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																					
92	Rehabilitación de redes de agua potable (tomas domiciliarias)	Obra / LPN		30-Apr-08			20-May-08	10-Jun-08	20-Jun-08	7-Jul-08			8-Jul-08			SE DECLARÓ DESIERTO		\$6,000,000	517,241		
94	Sectorización de infraestructura existente dentro del municipio.	Obra / LPN		30-Apr-08			20-May-08	10-Jun-08	20-Jun-08	7-Jul-08			8-Jul-08			SE DECLARÓ DESIERTO		\$4,000,000	344,828		
SUBTOTAL																	\$10,000,000	\$862,069	\$0	\$0	
TAMPICO, TAMAULIPAS																					
119	Implantación de Sistemas de Facturación y Medición de	Bienes / I3P		18-Jul-08			Invitación 21-Jul-08	28-Jul-08	30-Jul-08	31-Jul-08			1-Aug-08	18-Dec-08		Diseño Profesional de Sistemas S.A. de C.V.	SAA-FED-001-08	\$514,496	44,353	\$21,356	\$44,945
120	Rehabilitación de Líneas de Conducción de agua potable de 10" y 20" de diámetro en Tampico, Tams.	Obra / I3P		17-Jul-08			Invitación 21-Jul-08	30-Jul-08	1-Aug-08	4-Aug-08			7-Aug-08	22-Oct-08		Consorcio Industrial del Puerto, S.A. de C.V.	021-08	\$3,056,656	263,505	\$3,051,519	\$263,062
SUBTOTAL																	\$3,571,152	\$307,858	\$3,572,876	\$308,007	
BAHIA DE BANDERAS, NAY.																					

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANC

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				
No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación				Datos finales del contrato			
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		Costo Final	
				MXC\$	US\$	MXC\$	US\$													
122	Suministro e instalación de 3,000 micromedidores en: Cruz de Huanacaxtle, Buceras, Mezcales y Jarretaderas.	Obra / LPN		20-Aug-08			28-Aug-08	17-Sep-08	22-Sep-08	24-Sep-08		25-Sep-08		Elgomin. S.A. de C.V.	47102001-017-08	\$2,718,677	234,369	\$2,491,263	\$ 214,764.08	
123	Adquisición e instalación de control supervisorio en pozos y tanques en las localidades de Buceras y La Cruz de Huanacaxtle	Obra / LPN		20-Aug-08			28-Aug-08	17-Sep-08	22-Sep-08	24-Sep-08		25-Sep-08		Ingeniería computacional para el ser humano, S.A. de C.V.	47102001-019-08	\$2,800,000	\$241,379.31	\$2,672,345	\$230,375	
124	Sectorización de Buceras y La Cruz de Huanacaxtle	Obra / LPN		20-Aug-08			28-Aug-08	17-Sep-08	22-Sep-08	24-Sep-08		25-Sep-08		SICNAY, S.A. de C.V.	47102001-018-08	\$4,000,000	344,828	\$3,408,223	\$293,812	
125	Equipamiento del sistema comercial	Bienes / I3P		20-Aug-08			28-ago-08	17-Sep-08	22-Sep-08	24-Sep-08		25-Sep-08		PC BUY	CEA-U9-ESC-068-08	\$600,000	51,724	\$600,000	\$51,724	
SUBTOTAL																\$10,118,677	\$872,300	\$9,171,831	\$790,675	
CUERNAVACA, MORELOS																				
136	Instalación de 24 macromedidores en fuentes de abastecimiento, incluye desmantelamientos, suministro y colocación de piezas especiales.	Obra / LPN		30-Sep-08			9-Oct-08	29-Oct-08	31-Oct-08	3-Nov-08		7-Nov-08		VICTOR ELADIO MOLINA RODRIGUEZ	SAPAC-PATME DT/012LPN/08	\$2,615,064	225,437	\$2,109,520	\$181,855	
137	Instalación de 2440 medidores "lectura remota" para agua potable a grandes consumidores, incluye desmontaje de los medidores existentes y protección.	Obra / I3P		30-Sep-08			Invitación 9-oct-08	29-Oct-08	31-Oct-08	3-Nov-08		7-Nov-08		MIRANDA ARANA VELASCO, S.C.	SAPAC-PATME DT/013 IR/08	\$784,286	67,611	\$1,419,691	\$122,387	
138	Mejoramiento del sistema comercial, mediante la adquisición de hardware y accesorios.	Bienes / I3P		30-Sep-08			9-Oct-08	29-Oct-08	31-Oct-08	3-Nov-08		7-Nov-08		Soluciones Integradas de Computo, S.A. de C.V.	SAPAC-DG/DA/011/2008	\$1,000,000	86,207	\$1,008,974	\$86,981	
139	Suministro de equipo de comunicación múltiple incluye: Baterías recargables, servicio y capacitación del software básico de lecturas SBL.	Bienes / I3P		30-Sep-08			9-Oct-08	29-Oct-08	31-Oct-08	3-Nov-08		7-Nov-08		Compañía Industrial y Comercial del Agua, S.A. de C.V.	SAPAC-DG/DA/012/2008	\$49,754	4,289	\$49,754	\$4,289	
SUBTOTAL																\$4,449,104	\$383,543	\$4,587,940	\$395,512	
ATIZAPAN, EDO. DE MEX.																				
141	Adquisición e instalación de micromedidores de 1/2" con telemetría.	Bienes / LPN		27-Oct-07			30-Oct-08	21-Nov-08	26-Nov-08	28-Nov-08		1-Dec-08		SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009, SE AMPLIAN METAS POR LO QUE SE UBICARA COMO BIENES EX - ANTE		\$3,000,000	258,621			
145	Material hidráulico para el cambio de tomas domiciliarias y líneas de conducción de agua potable en todo el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México	Bienes / LPN		24-Nov-08			27-Nov-08	17-Dec-08	19-Dec-08	22-Dec-08		24-Dec-08		SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009		\$3,000,000	258,621			
SUBTOTAL																\$6,000,000	\$517,241	\$0	\$0	
TOTAL																\$176,891,082	\$15,249,231	\$135,043,455	\$11,641,677	
T.C.		11.60																		

Metodo de Contratación	TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.		
	Obra Civil	Bienes/ Servicios no	Registro
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Hasta US\$5,000,000
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Hasta US\$300,000

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCC

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																				
No. identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1			Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación				Datos finales del contrato			
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	Costo Estimado		Costo Final	
																	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$

Fecha de Emisión Original:	11-Aug-06
Fecha de no objeción:	16-Aug-06

Fecha de Actualización:	26 de enero de 2009
Fecha de no objeción:	

Ejecutores COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO							
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACIÓN TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MX\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
				PREPARACION			INVITACION		PROPUESTA TECNICA		PROPUESTA FINANCIERA		ESTIMADA		ESTIMADA							MXC\$	US\$
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL					
Componente 1. Modernización Institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento																							
Oficinas Centrales																							
67	Evaluación de la conformidad de Organismos Operadores de Agua Potable y alcantarillado conforme a las normas ISO 24510, ISO 24511 y ISO 24512 y realizar un sistema electrónico de Benchmarking	SBCCL / LCI		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$8,500,000	\$732,759				CANCELADO		
70	Apoyo Técnico en materia de Normalización, evaluación de la conformidad y mejora regulatoria relacionados con la CONAGUA	SSF		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$300,000	\$25,862				CANCELADO		
147	Dos cursos de capacitación: 1) Introducción al Funcionamiento Hidráulico de Redes de Agua Potable. 2) Elaboración de Diagnosticos de Infraestructura en Organismos Operadores	SSF	SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-569- 2008											15-Dec-08		\$138,000	\$11,897	Centro Mexicano de Capacitación en Agua y Saneamiento A.C.	\$138,000.00	\$11,896.55			
				12-Dec-08										15-Dec-08									
	SUBTOTAL															\$8,938,000	\$770,517			\$138,000	\$11,897		
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																							
CELAYA, GUANAJUATO																							
88 * (25)	Sistema integral de información, comercial, administrativa y financiera, segunda etapa	SSF																			SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009		
	SUBTOTAL															\$0	\$0			\$0	\$0		
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO																							
90 (28)	Segunda Etapa del Levantamiento y Actualización del Padrón de Usuarios del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, e Implementación de una Solución Informática Integral para la Explotación de los datos Castastrales por Medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG)	SSF	SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052- 2008													\$4,410,250	\$380,194	Asociación en participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V.	\$4,410,250.00	\$380,193.97			
				18-Feb-08										16-Jun-08									
91 (27)	Segunda Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.	SSF	SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-052- 2008													\$13,289,750	\$1,145,668	Asociación en participación: Wasser S.A.E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V.	\$13,289,750.00	\$1,145,668.10			
				18-Feb-08										16-Jun-08									
140 (91)	Tercera Etapa del Levantamiento del Catastro de Redes de Distribución de Agua y Alcantarillado en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.	SSF	SSF Adj. Dir. DGABI-SFI-479- 2008													\$8,621,366	\$743,221	Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S.A. de C.V. (CONSIHSA)	\$4,000,000.00	\$344,827.59			
				23-Oct-08																			
	SUBTOTAL															\$26,321,366	\$2,269,083			\$21,700,000	\$1,870,690		
TLALNEPANTLA, EDO. DE																							

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
 CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO 2008

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO							
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACIÓN TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
				PREPARACION			INVITACION		PROPUESTA TECNICA		PROPUESTA FINANCIERA		ESTIMADA		REAL							MXC\$	US\$
				ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL							
95 (44)	Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de tlalnepantla, zona poniente, y su integración en un sistema de información geográfico. Continuación.	Programado	Real													\$4,000,000	\$344,828	SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009					
SUB TOTAL																\$4,000,000	\$344,828	\$0	\$0	\$0	\$0		
PUERTO VALLARTA, JAL.																							
101	Actualización del Plan Integral de Agua Potable 2008-2030 de Puerto Vallarta, Jalisco.	SBCC - LCI		16-Jun-08		DGABI-SFI-407-2008	08-Jul-08		11-Aug-08		DGABI-SFI-490-2008	18-Aug-08	DGABI-SFI-544-2008	27-Aug-08		\$5,750,000	\$495,690	URS CORPORATION MEXICO, S.de R.L. de C.V.	\$4,599,368	\$396,497.20			
			SBCC - LCI	01-Sep-08	25-Sep-08		05-Sep-08		29-Oct-08		04-Nov-08		11-Dec-08		17-Dec-08								
148 (49)	Actualización del padrón de usuarios e implementación del sistema de información geográfico (Segunda Etapa)	SSF				DGABI-SFI-605-2008										\$437,684	\$37,731	Miranda Arana Velasco, S. C.	\$437,684	\$37,731.40			
				23-Dec-08																			
SUB TOTAL																\$6,187,684	\$533,421		\$5,037,052	\$434,229	\$0	\$0	
GÓMEZ PALACIO, DGO.																							
117	Sistema Cartografico para la Actualización de Padrón de Usuarios (Gis) y Modernización del Sistema Comercial.	SBCC - LCI		18-Jul-08		DGABI-SFI-382-2008	31-Jul-08	18-Sep-08	01-Sep-08		DGABI-SFI-513-2008	03-Sep-08	DGABI-SFI-572-2008	05-Sep-08		\$6,500,000	\$560,345	Wasser Hidroingenieria de México, S.A. de C.V.	\$7,084,000	\$610,689.66			
			SBCC - LCI	02-Sep-08	11-Sep-08		18-Sep-08		20-Oct-08		24-Nov-08		04-Dec-08		18-Dec-08								
SUB TOTAL																\$6,500,000	\$560,345		\$7,084,000	\$610,690	\$0	\$0	
BAHIA DE BANDERAS, NAY.																							
126	Actualización del padrón usuarios y sistema comercial	SBCC - LCN		12-Sep-08		DGABI-SFI-537-2008	15-Sep-08		15-Oct-08							\$3,500,000	\$301,724	SE DECLARÓ DESIERTO, SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009					
			SBCC - LCN	11-Nov-08	01-Dec-08		17-Nov-08																
SUB TOTAL																\$3,500,000	\$301,724		\$0	\$0	\$0	\$0	
DURANGO, DURANGC																							
129	Gestión comercial integral, recuperación de adeudos y revisión a grandes usuarios 1a. Etapa	SBCC / LCN		17-Sep-08		DGABI-SFI-472-2008	19-Sep-08		20-Oct-08		DGABI-SFI-561-2008	23-Oct-08	DGABI-SFI-604-2008	27-Oct-08		\$5,300,000	\$456,897	MIRANDA ARANA VELASCO, S.C.	\$5,223,636	\$450,313.45			
			SBCC - LCN	09-Oct-08	20-Oct-08		20-Oct-08		04-Dec-08		15-Dec-08		17-Dec-08		27-Dec-08								
130	Actualización del padrón de usuarios 1a. Etapa	SBCC / LCN		17-Sep-08		DGABI-SFI-472-2008	19-Sep-08		20-Oct-08		DGABI-SFI-561-2008	23-Oct-08	DGABI-SFI-604-2008	27-Oct-08		\$4,700,000	\$405,172	Wasser Hidroingenieria de México, S.A. de C.V.	\$4,020,400	\$346,586.21			
			SBCC - LCN	09-Oct-08	20-Oct-08		20-Oct-08		04-Dec-08		15-Dec-08		17-Dec-08		27-Dec-08								
SUB TOTAL																\$10,000,000	\$862,069		\$9,244,036	\$796,900	\$0	\$0	
ECATEPEC, EDO. DE MEX.																							
142	Actualización del Padrón de usuarios	SBCC / LCN		27-Oct-08			03-Nov-08		03-Dec-08							\$4,000,000	\$344,828	SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009					
143	Reingeniería del área comercial	SBCC / LCN		27-Oct-08			03-Nov-08		03-Dec-08							\$3,500,000	\$301,724	SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009					
144	Estudio de revisión de equipos electromecánicos para el ahorro de energía	SBCC / LCN		27-Oct-08			03-Nov-08		03-Dec-08							\$2,500,000	\$215,517	SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2009					
SUB TOTAL																\$10,000,000	\$862,069		\$0	\$0	\$0	\$0	
TOTAL																\$75,447,050	\$6,504,056		\$43,203,088	\$3,724,404	\$0	\$0	

T.C. 11.60

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO							
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACIÓN TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACIÓN FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
				PREPARACION	ESTIMADA		REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA						REAL	ESTIMADA

METODOLOGIA DE SELECCIÓN			US\$ Equiv.	
FIRMAS			Techos/Límites	Examen Previo
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$ 250,000	Agente Financiero
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$ N/A	Agente Financiero/SFP USO REQUIERE APROBACION SFP (*)
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$ 250,000	Agente Financiero
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$ N/A	Agente Financiero/SFP USO REQUIERE APROBACION SFP (*)
CONSULTORES INDIVIDUALES				
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$ 100,000	Agente Financiero
IC-Sub	Consultor Individual - Reconstrucción	CI-Recon	Menor de \$ N/A	Agente Financiero

Fecha de emisión: 02-Apr-08
 Fecha de No Objeción:

Fecha de Actualización: 26 de enero de 2009
 Fecha de no objeción:

Ejecutor
 COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO 08

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO						
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato	
				PREPARACION			INVITACION	PROPUESTA TECNICA		PROPUESTA FINANCIERA		ESTIMADA		MXC\$	US\$							
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL			ESTIMADA	REAL	ESTIMADA		REAL	ESTIMADA								REAL	
FIRMAS																						
Plan de Contrataciones																						
Componente 1. Modernización Institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento																						
Oficinas Centrales																						
68	Elaboración de programas y material necesario para la capacitación de Organismos de Tercera Parte para la evaluación de los normas oficiales mexicanas competencia de la CONAGUA.	SBCC / LCN		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$300,000	\$25,862				SE CANCELO	
69	Evaluación de productos y sistemas contemplados en las normas oficiales mexicanas competencia de la CONAGUA.	SBCC / LCN		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$500,000	\$43,103	CERTIFICACIÓN MEXICANA S.C.	\$569,250.00	\$49,073.28		
			SBCC / LCN											10-Oct-08								
71	Revisión de tarifas de una muestra de organismos operadores y revisión del proyecto de norma de evaluación de tarifas.	SBCC / LCN		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$1,500,000	\$129,310	MIRANDA ARANA VELASCO S.C.	\$1,395,000.60	\$120,258.67		
			SBCC / LCN				04-Aug-08	02-Sep-08				04-Sep-08	05-Sep-08									
72	Estudio de evaluación de resultados actuales y documentación de experiencias del programa PATME.	SBCC / LCN		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$500,000	\$43,103	MIRANDA ARANA VELASCO S.C.	\$465,001.35	\$40,086.32		
			SBCC / LCN				04-Aug-08	03-Sep-08				04-Sep-08	05-Sep-08									
73	Impartir cursos de capacitación teórico-prácticos sobre: "técnicas de evaluación en instalaciones electromecánicas y optimización de la red de agua potable" y elaboración de manual para incremento de eficiencia física en los organismos operadores de agua potable y saneamiento.	SBCC / LCN		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$1,700,000	\$146,552	WATERGY MEXICO A.C.	\$1,735,350.00	\$149,599.14		
			SBCC / LCN				24-Jul-08	27-Aug-08				28-Aug-08										
74	Impartir cursos de capacitación: en el sistema comercial integral; en los sistemas de agua potable y saneamiento, y elaboración de un manual.	SBCC / LCN		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$1,800,000	\$155,172	CONSULTORES INTERDISCIPLINARIOS, S.A. DE C.V.	\$1,599,316.50	\$137,872.11		
			SBCC / LCN				24-Jul-08	27-Aug-08				29-Aug-08										
75	Sistema de programación e información para el control y seguimiento de acciones del programa PATME.	SBCC / LCN		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$200,000	\$17,241	JOAQUÍN GONZÁLEZ MARÍN CONSULTORES SC	\$572,595.35	\$49,361.67		
			SBCC / LCN				15-Sep-08	15-Oct-08				17-Oct-08	24-Oct-08									
SUBTOTAL																\$6,500,000	\$560,345				\$6,336,514	\$546,251
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																						
TAMPICO, TAMAULIPAS																						
121	Proyecto de Reconfiguración de Subestaciones Eléctricas en áreas de bombeo de agua cruda y agua tratada así como en diversas estaciones de bombeo de aguas negras	SCI / CI-3V's		01-Aug-08		04-Aug-08		11-Aug-08				13-Aug-08		18-Aug-08		\$1,000,000	\$86,207	RAUL ALEJANDRO DEL TORO GUTIÉRREZ	\$986,322	\$85,027.76		
			SCI / CI-3V's		10-Oct-08		15-Oct-08	28-Oct-08				28-Oct-08	31-Oct-08									
SUBTOTAL																\$1,000,000	\$86,207				\$986,322	\$85,028
LERDO, DGO.																						

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO 08

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO							
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato		
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						ESTIMADA	REAL	MXC\$
134	Modernización del sistema comercial	SCI / CI-3V's	SCI / CI-3V's	09-Sep-08			11-Sep-08	21-Nov-08	11-Oct-08			14-Oct-08		27-Nov-08	16-Oct-08	28-Nov-08	\$800,000	\$68,966	FRANCISCO JAVIER CAMPOS FLORES	\$950,000	\$81,896.55		
SUBTOTAL																	\$800,000	\$68,966		\$950,000	\$81,897		
TOTAL																	\$8,300,000	\$715,517		\$8,272,836	\$713,175		

T.C.

11.60

METODOLOGIA DE SELECCION				US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS				Techos/Limites		
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	
CONSULTORES INDIVIDUALES						
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero	
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero	

Fecha de emisión:
Fecha de No Objeción:11-Aug-06
16-Aug-06Fecha de Actualización:
Fecha de no objeción:

26 de enero de 2009

Ejecutor
COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. Identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS I	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													Datos finales del contrato				
		Etapa Bases			APERTURA	Etapa de Evaluación			Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final				
		Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																			
2.1 LA PAZ, B. C.S.																			
1	Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro- Medidores 1/2" de Diámetro para tom domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A	Dado que hubo diferencias en la revisión por parte del BIRF, por sugerencia del mismo se pasó a revisión ExPost.				
2	Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro- Medidores 1/2" de Diámetro para tom domiciliaria.	Obra, LPN		30-May-06			15-Jun-06	4-Jul-06	11-Jul-06	18-Aug-06		9-Aug-06		N/A	Dado que hubo diferencias en la revisión por parte del BIRF, por sugerencia del mismo se pasó a revisión ExPost.				
2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.																			
3	Obra: Macrocircuito, Sectorización II etapa e instalación de medidores	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06				\$6,099,088	\$525,783		
				10-Jul-06	07/25/2006	07/27/2006	8-Aug-06	28-Aug-06	8-Sep-06	5-Oct-06	3-Oct-06	6-Oct-06		HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S. de C. V.	SDAPA-GP-PATME-LP-AP-001-06			\$5,689,657	\$490,488
SUB TOTAL																\$6,099,088	\$525,783	\$5,689,657	\$490,488
2.3 PACHUCA, HIDALGO																			
6	Obra: Sectorización de la red zona Sur	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06	N/A	El Organismo modificó su programa de acciones, y lo tiene previsto realizar para 2007. Cancelado	Cancelado en 2006. Pendiente de reprogramación.				
SUB TOTAL																			
TORREÓN, COAH.																			
40	Sistema de regulación del sistema sur-oriente	Bienes, LPI	UNDB 20-Ago-2007	30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07				\$7,400,000	\$637,931		
				14-Aug-07	30-Jul-07	13-Aug-07	21-Aug-07	5-Oct-07	10-Oct-07	10-Oct-07	14-Oct-07	17-Oct-07		Florida Aquastore de México S. de R. L. de C. V.	35302001-014-07			\$9,141,349	\$788,047
SUB TOTAL																\$7,400,000	\$637,931	\$9,141,349	\$788,047
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																			
43	Suministro e instalación de micromedidores en la zona centro del municipio de Tlalnepantla de Baz	Bienes, LPI		06-Aug-07			21-Aug-07	10-Sep-07	14-Sep-07	14-Sep-07		18-Sep-07				\$12,000,000	\$1,034,483		
				21-Sep-07	24-Sep-07	28-Sep-07	28-Sep-07	19-Oct-07	20-Oct-07	21-Oct-07		4-Dec-07		Badger Meter de las Américas, S. A. de C. V.	OPDM-TLAL-DC-046/07			\$15,442,429	\$1,331,244
SUB TOTAL																\$12,000,000	\$1,034,483	\$15,442,429	\$2,907,339
TOTAL																\$25,499,088	\$2,198,197	\$30,273,435	\$4,185,874
T.C.		11.60																	

Metodo de Contratación		TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.			
		Obra Civil	Bienes/ Servicios no relacionados con	Registro	
NCB	Licitación Pública Nacional	LPN	Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Hasta US\$300,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero

Fecha de Emisión Original: 11-Aug-06
Fecha de no objeción: 16-Ago-06

Fecha de Actualización: 18 de enero de 2008
Fecha de no objeción:

Ejecutores
COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. Identificación	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1			PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)											Datos finales del contrato				
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación			Costo Estimado		Costo Final	
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato						
				Etapas Bases			APERTURA		Etapas de Evaluación			Etapas de contratación		Costo Estimado		Costo Final				
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																				
2.1 LA PAZ, B. C.S.																				
1	Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$3,750,000	\$323,276		
				2/08/06	11-Oct-06	01-Nov-06	08-Aug-06	28-Aug-06	30-Aug-06	31-Oct-06		14-Nov-06		SEMEDECO, S. A. de C. V.	SAPA-002-06			\$4,537,990	\$391,206	
2	Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria.	Obra, LPN		30-May-06			15-Jun-06	4-Jul-06	11-Jul-06	18-Aug-06		9-Aug-06		N/A			\$1,900,000	\$163,793		
				2/08/06	11-Oct-06	01-Nov-06	08-Aug-06	28-Aug-06	30-Aug-06	31-Oct-06		14-Nov-06		SEMEDECO, S. A. de C. V.	SAPA-003-06			\$2,533,656	\$218,419	
SUBTOTAL													\$5,650,000	\$487,069	\$7,071,646	\$609,625				
2.2 GÓMEZ PALACIOS, DGO.																				
4	Obra: Sistema de telemetría	Obra, I3P		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$2,355,200	\$203,034		
				10-Jul-06			31-Jul-06	16-Aug-06	18-Aug-06	31-Aug-06		1-Sep-06		INGENIERÍA AUTOELÉCTRICA MARTÍNEZ, S.A. SDAPA-GP-IR-PATME-ST-001/06				\$2,330,690	\$200,922	
5	Obra: Suministro e instalación de micromedidores	Obra, I3P		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$2,967,252	\$255,798		
				14-Aug-06			22-Aug-06	02-Sep-06	04-Sep-06	07-Sep-06		1-Sep-06		INDUSTRIAS CACHORA, S.A. DE C.V.	SDAPA-GP-IR-PATME-SIM-001/06			\$2,967,252	\$255,798	
15	Suministro e instalación de variadores de velocidad en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable	Bienes, LPN		07-May-07			15-May-07	5-Jun-07	11-Jun-07	11-Jun-07		13-Jun-07					\$1,400,000	\$120,690		
				22-May-07			07-Jun-07	04-Jul-07	09-Jul-07	10-Jul-07		13-Jul-07		INDUSTRIAL EQUIPMENT & ACCESORIES, S. / DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-004/07			\$1,512,247	\$130,366	
16	Suministro, instalación y puesta en operación de equipo de automatización en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable	Bienes, LPN		07-May-07			15-May-07	5-Jun-07	11-Jun-07	11-Jun-07		14-Jun-07					\$2,573,090	\$221,818		
				22-May-07			07-Jun-07	29-Jun-07	07-Jul-07	09-Jul-07		12-Jul-07		CARLOS MARTÍN VÁZQUEZ GARCÍA	SDAPA-GP-PATME-ME-005/07			\$2,573,090	\$221,818	
17	Sectorización Macrocircuito 2 (I etapa): "Solidaridad". Construcción de líneas de conducción, automatización de pozo No. 39	Obra, LPN		07-May-07			15-May-07	6-Jun-07	12-Jun-07	12-Jun-07		15-Jun-07					\$9,898,100	\$853,284		
				22-May-07			07-Jun-07	27-Jun-07	04-Jul-07	04-Jul-07		9-Jul-07		PRO-HIDRO, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-001/07			\$5,317,826	\$458,433	
18	Sustitución de líneas de conducción y tomas domiciliarias de agua potable en zona centro de la ciudad. 2,000 ml de tubería de acero por tubería de PVC y 1,000 tomas domiciliarias por el método de microtuneleo	Obra, LPN		07-May-07			15-May-07	6-Jun-07	12-Jun-07	12-Jun-07		15-Jun-07					\$7,135,450	\$615,125		
				22-May-07			07-Jun-07	27-Jun-07	03-Jul-07	06-Jul-07		9-Jul-07		MAR CONSTRUCCIONES DEL GUADIANA, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-003/07			\$6,345,884	\$547,059	
19	Sectorización circuito el Consuelo I Etapa: Rehabilitación de tanque, línea de conducción, válvulas de seccionamiento y líneas secundarias	Obra, LPN		07-May-07			15-May-07	7-Jun-07	13-Jun-07	13-Jun-07		16-Jun-07					\$4,200,000	\$362,069		
				22-May-07			07-Jun-07	28-Jun-07	05-Jul-07	07-Jul-07		9-Jul-07		E-MOTION SYSTEMS, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-002/07			\$2,926,692	\$252,301	
55	Línea de reforzamiento para el macrocircuito "Solidaridad"	Obra, LPN		19-Oct-07			23-Oct-07	12-Nov-07	15-Nov-07	15-Nov-07		16-Nov-07					\$4,772,570	\$411,428		
				19-Oct-07			30-Oct-07	21-Nov-07	22-Nov-07	24-Nov-07		26-Nov-07		CONSTRUCTORA CID, S.A. DE C.V.	SDAPA-GP-PATME-ME-006/07			\$4,027,875	\$347,231	
SUBTOTAL													\$35,301,662	\$3,043,247	\$28,001,556	\$2,413,927				
2.3 PACHUCA, HIDALGO																				
8	Sustitución de 812 metros, con tubería de acero de 24 pulgadas de diámetro de planta de bombeo La Paz- Abundio Martínez, Mpio. de Pachuca Hgo	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$2,500,000	\$215,517		
				07-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06		6-Oct-06		GRUPO CONSTRUCTOR PRAXIS, S. A. de C. V. CEAA-OP-PATME-57/2006				\$3,221,882	\$277,748	
9	Telemetría de 42 pozos, en el municipio de Pachuca, Hgo.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$11,000,000	\$948,276		
				07-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06		6-Oct-06		INGENIERÍA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S. A. DE C. V.	CEAA-OP-PATME-58/2006			\$6,423,913	\$553,786	
10	Suministro e Instalación de 70 Macromedidores para el Municipio de Pachuca, Hgo.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$3,000,000	\$258,621		
				07-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06		6-Oct-06		INGENIERÍA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S. A. DE C. V.	CEAA-OP-PATME-59/2006			\$8,938,249	\$770,539	
SUBTOTAL													\$16,500,000	\$1,422,414	\$18,584,044	\$1,602,073				
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS																				
12	Suministro e instalación de 6,880 micromedidores 1/2" de diámetro para toma domiciliaria	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	28-Jun-07	29-Jun-07		30-Jun-07					\$8,072,190	\$695,878		
													El Organismo modificó su programa de acciones.		Cancelado					

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato						
				Etapa Bases		APERTURA		Etapa de Evaluación		Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final				
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
13	Sectorización de dos distritos hidrométricos de la red de distribución	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	25-Jun-07	26-Jun-07		27-Jun-07			El Organismo modificó su programa de acciones.	Cancelado	\$3,944,062	\$340,005		
36	Suministro e instalación de 5,550 micromedidores tipo velocidad chorro múltiple de 1/2" Ø, cuadro para toma domiciliaria y 8 macromedidores de inserción	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	25-Jun-07	26-Jun-07		27-Jun-07					\$5,466,065	\$471,213		
SUBTOTAL																	\$5,466,065	\$471,213	\$4,916,042	\$423,797
CELAYA, GUANAJUATO																				
14	Sustitución de las redes de distribución del sector La Bola	Obra, LPN		04-Jun-07			5-Jun-07	25-Jun-07	2-Jul-07			9-Jul-07					\$14,000,000	1,206,897		
58	Sustitución de redes de agua potable y tomas domiciliarias, Sector Jardines Tres Guerras	Obra, LPN		13-Jul-07			24-Jul-07	13-Aug-07	21-Aug-07	22-Aug-07		24-Aug-07		SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE CEAG-JUMAPA-CELAYA-OC S. A. de C. V.			\$19,248,052	1,659,315	\$13,101,494	\$1,129,439
59	Equipamiento del sistema comercial (primera etapa)	Bienes, ISP		06-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		SE DECLARO DESIERTO			\$924,302	79,681		
60	Equipamiento de tanque superficial y reequipamiento de cuatro pozos en el sector Jardines-Tresguerras	Obra, ISP		03-Dec-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		CORPORATIVO ISO, S.A. DE C.V.	CEAG-JUMAPA-CELAYA-OC 007-47		\$3,391,908	292,406	\$1,139,519.74	\$98,234.46
SUBTOTAL																	\$37,564,262	\$3,238,298	\$14,241,013	\$1,227,674
MATAMOROS, TAMAULIPAS																				
20	Sectorización de la Zona Noreste de la ciudad de Matamoros, Tamps.	Obra, LPN		31-May-07	39234		5-Jun-07	25-Jun-07	6-Jul-07	6-Jul-07		12-Jul-07			Cancelado		\$15,155,130	1,306,477		
21	Reposición de líneas de distribución (primera etapa)	Obra, LPN		31-May-07	39234		5-Jun-07	25-Jun-07	6-Jul-07	6-Jul-07		12-Jul-07			Cancelado		\$9,946,962	857,497		
SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0
HERMOSILLO, SONORA																				
22	Construcción de siete sectores hidrométricos en la parte norte y centro de la ciudad	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07		Se modificó el presupuesto	Cancelado			0		
23	Construcción de ocho sectores hidrométricos en la zona sur	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07		Se modificó el presupuesto	Cancelado			0		Se modificó el presupuesto
SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0
MAGDALENA, JAL.																				
32	Suministro e instalación de macromedidores en las fuentes de abastecimiento actuales. Suministro e instalación de micromedidores, primera etapa	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07					\$530,000	45,690		
33	Mejoramiento de eficiencia electromecánica en fuentes de abastecimiento	Obra, LPN		20-Aug-07			28-Aug-07	04-Oct-07	10-Oct-07			12-Oct-07		Constructora Mares Muro, S. A. de C. V.	CEA-AP-PT-LP-091/2007		\$708,000	61,034	\$425,319	\$36,665
SUBTOTAL																	\$1,238,000	\$106,724	\$937,172	\$80,791
TORREÓN, COAH.																				
37	Sectorización y cierre de circuitos en el sistema sur-oriente	Obra, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$2,595,195	223,724		
SUBTOTAL																	\$1,907,426	\$164,433		

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato							
				Etapa Bases			APERTURA		Etapa de Evaluación			Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final					
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$	
38	Adquisición e instalación de control supervisorio de 10 pozos y 2 tanques del sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$3,000,000	258,621			
				24-Jul-07			31-Jul-07	21-Aug-07	27-Aug-07	27-Aug-07		27-Aug-07	Ingenieria Computacional para el Ser Humano, S. A. de C. V.	35302001-009-07					\$2,998,982	\$258,533	
39	Adquisición de variadores de velocidad para el sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$3,000,000	258,621			
				24-Jul-07			31-Jul-07	22-Aug-07	28-Aug-07	28-Aug-07		28-Aug-07	Mobe Motores Bombas y Equipos, S. A. de C. V.	35302001-010-07					\$1,959,910	\$168,958	
41	Equipamiento electromecánico del sistema de regulación del sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$2,000,000	172,414			
				14-Aug-07			21-Aug-07	10-Sep-07	13-Sep-07	13-Sep-07		14-Sep-07	GATHO PERFORACIONES, S. A. de C. V.	35302001-013-07					\$2,151,063	\$185,436	
42	Suministro e instalación de macro y micromedidores para el sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$1,000,000	86,207			
				24-Jul-07			31-Jul-07	23-Aug-07	29-Aug-07	29-Aug-07		29-Aug-07	Julieta Guadalupe Serrano de Pozo - Luis Raúl Salcedo Escayeda	35302001-011-07					\$732,127	\$63,114	
SUBTOTAL																	\$11,595,195	\$999,586	\$9,749,507	\$840,475	
PUERTO VALLARTA, JAL.																					
45	Suministro e instalación de micromedidores en varias colonias de la ciudad	Obra, LPN		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$3,000,000	258,621			
				28-Sep-07			16-Oct-07	05-Nov-07	08-Nov-07	08-Nov-07		9-Nov-07	GCA Construcciones, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-012-PATME					\$2,600,434	\$224,175	
46	Suministro e instalación de válvulas reguladoras y sostenedoras de presión	Obra, I3P		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$1,000,000	86,207			
				14-Sep-07			08-Oct-08	22-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07		31-Oct-07	Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-014-PATME					\$1,004,329	\$86,580.05	
47	Impermeabilización interna de los tanques Agua Azul, Mina e Iturbide	Obra, I3P		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$2,000,000	172,414			
				14-Sep-07			08-Oct-08	22-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07		31-Oct-07	Grupo Constructor ALRI, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-009-PATME					\$1,637,938	\$141,201.57	
48	Suministro e instalación de macromedidores	Obra, I3P		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$1,000,000	86,207			
				14-Sep-07			08-Oct-08	22-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07		31-Oct-07	Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-013-PATME					\$977,506	\$84,268	
SUBTOTAL																	\$7,000,000	\$603,448	\$6,220,206	\$536,225	
MONCLOVA, COAH.																					
50	Adquisición de equipos de bombeo de alta resistencia energética para el sistema de bombeo del sector sur de la ciudad de Monclova	Bienes, CP (I3P)		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		21-Nov-07					\$550,431	47,451			
							11-Oct-07	16-Nov-07	08-Nov-07	19-Nov-07											
51	Suministro e instalación de micromedidores en varias colonias de la ciudad de Monclova, Coah. del sector sur	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		28-Dec-07					\$2,963,378	255,464			
							22-Nov-07	24-Dec-07	25-Dec-07	26-Dec-07		17-Jan-08	CONSTRUCCIONES NAGU, S.A. DE C.V.	SIMAS-AP-003/2007-PATME					\$3,981,197	\$343,207	
52	Adquisición de válvulas anticavadoras de onda contra golpe de ariete para el sector sur de la ciudad de Monclova	Bienes, CP (I3P)		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		21-Nov-07					\$603,750	52,047			
							11-Oct-07	16-Nov-07	08-Nov-07	19-Nov-07											
53	Construcción e instalación de líneas de alimentación con tuberías de 10 y 8" de diámetro y reposición de línea de refuerzo de 8" de diámetro, para varias colonias de la ciudad de Monclova, Coah.	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		28-Dec-07					\$1,488,410	128,311			
							22-Nov-07	24-Dec-07	25-Dec-07	26-Dec-07		17-Jan-08	IMCO, S.A. DE C.V.	SIMAS-AP-004/2007-PATME					\$1,084,880	\$93,524	
SUBTOTAL																	\$5,605,969	\$483,273	\$5,066,077	\$436,731	
TOLUCA, EDO. MÉX.																					
54	Construcción sectores hidrométricos en la zona poniente de la Zona Conurbada del Municipio de Toluca, Edo. Méx., 3a etapa	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		22-Nov-07					\$6,200,000	534,483			
				10-Oct-07			25-Oct-07	13-Nov-07	16-Nov-07	16-Nov-07		4-Dec-07	PRO HIDRO, S.A. DE C.V.	AST-LPN-PATME-SEC-032-2007-00					\$5,998,381	\$517,102	
SUBTOTAL																	\$6,200,000	\$534,483	\$5,998,381	\$517,102	
DURANGO, DGO.																					
56	Sustitución de redes de agua potable, por el método de craking, en el Sector Felipe Pescador del Centro Histórico de la ciudad de Durango, Dgo.	Obra, LPN		19-Oct-07			23-Oct-07	13-Nov-07	15-Nov-07	15-Nov-07		16-Nov-07					\$15,583,840	1,343,434			

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
 CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato						
				Etapas Bases			APERTURA		Etapas de Evaluación			Etapas contratación		Costo Estimado		Costo Final				
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
57	Sustitución de redes de agua potable, por el método de craking, en el Sector Madero del Centro Histórico de la ciudad de Durango, Dgo.	Obra, LPN		23-Oct-07	13-Nov-07	21-Nov-07	23-Oct-07	13-Nov-07	15-Nov-07	15-Nov-07		16-Nov-07			ING. EDUARDO FAVELA ALVARADO	PATME-AMD-CNA-DGO-029/2007	\$14,416,160	1,242,772	\$21,453,159	\$1,849,410
SUBTOTAL														\$30,000,000	\$2,586,207	\$37,076,521	\$3,196,252			
LERDO, DGO.																				
61	Suministro e instalación de micromedidores	Obra, I3P		06-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07					\$2,980,000	256,897		
62	Suministro e instalación de macromedidores	Obra, I3P		23-Nov-07			6-Nov-07	10-Dec-07	11-Dec-07	12-Dec-07		13-Dec-07		VIOLETA GARCIA DELGADO	SAPAL-PATME-IR-01-07			\$2,968,172	\$255,877	
63	Rehabilitación de pozos y eficiencia de equipos de bombeo de agua potable	Obra, I3P		06-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		MARCO ANTONIO VAZQUEZ OCHOA	SAPAL-PATME-IR-02-07			\$1,193,446	\$102,883	
64	Reposición de tomas domiciliarias por el sistema de microtuneleo	Obra, I3P		23-Nov-07			6-Nov-07	10-Dec-07	11-Dec-07	12-Dec-07		13-Dec-07		JULIO CESAR GARZA ENDERI	SAPAL-PATME-IR-03-07			\$2,096,896	\$180,767	
65	Reforzamiento de línea de interconexión zona de captación San Fernando-Acuafónico	Obra, I3P		06-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		SOCORRO RIOS RAMIREZ	SAPAL-PATME-IR-04-07			\$2,281,157	\$196,651	
66	Cierre de circuito sistema Acuaferico, de calzada Victoria a Periférico	Obra, I3P		23-Nov-07			6-Nov-07	10-Dec-07	11-Dec-07	12-Dec-07		13-Dec-07		CONSTRUCTORA Y CONSULTORA, S. A. DE C. V.	SAPAL-PATME-IR-05-07			\$1,295,888	\$111,714	
SUBTOTAL														\$12,174,032	\$1,049,486	\$12,133,089	\$1,045,956			
TOTAL														\$174,295,185	\$15,025,447	\$149,995,255	\$12,930,625			
T.C.		11.60																		

Metodo de Contratación	Obra Civil	TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv. a los servicios de construcción con consultoría	Registro
NCB	Licitación Pública Nacional	Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	Hasta US\$300,000	Hasta US\$300,000

Fecha de Emisión Original:	11-Aug-06	Fecha de Actualización:	18 de enero de 2008
Fecha de no objeción:	16-Aug-06	Fecha de no objeción:	

Ejecutores
 COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO												
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato					
		Programado	Real	PREPARACION		Revisión y Registro Agente Financiero	INVITACION		PROPUESTA TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	PROPUESTA FINANCIERA		ESTIMADA	REAL						ESTIMADA	REAL	MXC\$	US\$		
		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL													
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																										
2.4 Oficinas Centrales																										
11	Evaluación funcional y Operacional de la Comisiones Estatales de Agua y Saneamiento.	SBCC	Publicación E.I. en el UNDB el 13 de octubre del 2006	30-May-07			20-Jun-07			18-Jul-07				21-Jul-07			31-Jul-07	\$2,900,000	250,000	Declarado Desierto						
			SBCC		20-Jun-07			20-Jun-07		19-Jul-07				24-Jul-07				\$2,900,000	\$250,000			\$0	\$0	\$0	\$0	
SUBTOTAL																										
PACHUCA, HGO.																										
24	Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red de agua potable en macrocircuito denominado campestre en la ciudad de Pachuca Hidalgo.	SBCC		30-May-07			20-Jun-07			18-Jul-07				21-Jul-07			31-Jul-07	\$2,100,000	181,034	Se modificaron los alcances de la acción, cambio de nombre, se pasó a ex post.	Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma	\$4,800,000	413,793			
SUBTOTAL																										
CELAYA, GUANAJUATO																										
25	Sistema integral de información comercial, administrativa y financiera. Primera etapa.	SBCC LCI	Publicación E.I. en el UNDB el 11 de abril del 2007	05-Jun-07			19-Jun-07			17-Jul-07			24-Jul-07				31-Jul-07	03-Aug-07	\$8,000,000	689,655						
			SBCC		06-Sep-07	17-Aug-07		06-Sep-07		16-Oct-07				17-Oct-07			19-Oct-07			Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S. A. (INASSA, S.A.)	\$7,297,108	\$629,061				
SUBTOTAL																										
MATAMOROS, TAMPS.																										
26	Integración de un Sistema de Información Geográfica (SIG) de las redes de agua potable y alcantarillado	SBCC		31-May-07			14-Jun-07			13-Jul-07			17-Jul-07				24-Jul-07	31-Jul-07	\$4,126,258	355,712	*REVISIÓN PREVIA BANSEFI	El Organismo Operador declinó su participación.				
SUBTOTAL																										
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO																										
27	Catastro de redes de distribución de agua. Primera etapa.	SBCC LCI	21-06-07 UNDB 21-06-07 Portal	30-Jun-07		15-Aug-07	16-Jun-07			13-Jul-07			17-Jul-07				24-Jul-07	31-Jul-07	\$7,850,000	676,724						
			SBCC		15-Aug-07	15-Aug-07		15-Aug-07		11-Sep-07			27-Sep-07			04-Oct-07		19-Oct-07		Asociación de las Empresas Wasser S. A. E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S. A. de C. V. (CONSIHSA)	\$6,920,171	\$596,566				
28	Actualización del padrón de usuarios. Primera etapa.	SBCC LCI	21-06-07 UNDB 21-06-07 Portal	30-Jun-07		15-Aug-07	16-Jun-07			13-Jul-07			17-Jul-07				24-Jul-07	31-Jul-07	\$8,142,400	701,931						
			SBCC		15-Aug-07	15-Aug-07		15-Aug-07		11-Sep-07			24-Sep-07			01-Oct-07		15-Oct-07		Asociación de las Empresas Wasser S. A. E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S. A. de C. V. (CONSIHSA)	\$8,142,400	\$701,931				
SUBTOTAL																										
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																										
																		\$15,992,400	\$1,378,655		\$15,062,571	\$1,298,498	\$0	\$0		

EXAMEN PREVIO FIRMAS Y CONSULTORES INDIVIDUALES
 7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
 CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	METODO DE SELECCIÓN		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO									
				ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato						
				PREPARACION	Revisión y Registro Agente Financiero	INVITACION	PROPUESTA TECNICA	Revisión y Registro Agente Financiero	PROPUESTA FINANCIERA	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	MXCS	US\$	
44	Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de Tlalinepantla, Zona Poniente, Edo de México y su integración en un sistema de información geográfico.	SBCC LCN	UNDB 24-Jul-07 PORTAL 19-JUL-07	15-Sep-07	17-Aug-07	01-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07	31-Oct-07	05-Nov-07	08-Nov-07					\$4,000,000	344,828								
SUBTOTAL		SBCC		24-Sep-07	25-Sep-07	01-Sep-07		29-Sep-07			12-Nov-07		30-Jan-07			\$4,000,000	\$344,828	Ingeniería Integral del Agua S. A. de C. V.	\$1,558,003	\$134,311					
PUERTO VALLARTA, JAL.																									
49	Actualización del padrón de usuarios e implementación del sistema de información geográfico	SBCC LCI	Portal 10-Ago-07 UNDB 14-06-07	01-Aug-07		15-Aug-07	14-Sep-07		18-Sep-07	21-Sep-07	25-Sep-07					\$7,000,000	603,448								
SUBTOTAL		SBCC		10-Sep-07	19-Sep-07	21-Sep-07		30-Oct-07			29-Nov-07		30-Nov-07			\$7,000,000	\$603,448	Miranda Arana Velazco, S. C.	\$5,980,000	\$515,517					
TOTAL																\$37,892,400	\$3,266,586		\$29,897,683	\$2,577,386					

T.C. 11.60

METODOLOGIA DE SELECCIÓN		US\$ Equiv.		
FIRMAS	Techos/Limites	Examen Previo		
OCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$ 250,000	Agente Financiero
CA	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$ N/A	Agente Financiero/SFP
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$ 250,000	Agente Financiero
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$ N/A	Agente Financiero/SFP
CONSULTORES INDIVIDUALES:				
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo tema de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$ 100,000	Agente Financiero
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$ N/A	Agente Financiero

Fecha de emisión: 11-Aug-06
 Fecha de No Objeción: 16-Aug-06
 Ejecutor: COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES
 Fecha de Actualización: 18 de enero de 2008
 Fecha de no objeción:

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoria		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO											
		METODO DE SELECCIÓN	ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF	Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato						
			PREPARACION			INVITACION	PROPUESTA TECNICA	PROPUESTA FINANCIERA																	
Plan de Contrataciones																									
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																									
PACHUCA, HGO.																									
24	Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red de agua potable en macrocircuito denominado campestre en la ciudad de Pachuca Hidalgo.	SBC		30-May-07		20-Jun-07		18-Jul-07				21-Jul-07		31-Jul-07		\$2,100,000	181,034	Se modificaron los alcances de la acción, cambio nombre, se trajo de previo. Se canceló esta acción.	Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma	\$4,800,000	#DIV/0!				
SUB TOTAL																									
2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.																									
7	Estudio Maestro de Administración de células del Macrocircuito Centenario I y II Etapas	SBC	Portal 22-05-07	30-May-06		20-Jun-06		18-Jul-06				21-Jul-06		31-Jul-06		\$774,800	66,793								
			SBC	24-Jul-06		24-Jul-06		23-Aug-06				24-Aug-06		02-Sep-06				ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		\$774,166	66,738				
31	Plan maestro hidráulico de la infraestructura principal y sectorización de la red de agua potable de la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. 2a etapa	SBC LCN		31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		01-Aug-07		\$979,700	84,457								
			SBC	14-Jun-07		14-Jun-07		11-Jul-07				16-Jul-07		23-Jul-07				ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		\$992,982	85,602				
SUB TOTAL																									
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS																									
29	Actualización e incorporación al sistema de información geográfica del padrón de usuarios	SBC		30-May-07		06-Jun-07		04-Jul-07		10-Jul-07		17-Jul-07		24-Jul-07		\$1,983,750	171,013	Cancelado							
SUB TOTAL																									
MATAMOROS, TAMAULIPAS																									
30	Supervisión de trabajos de construcción de sectores hidrométricos	SBC		31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		01-Aug-07		\$771,650	66,522	Cancelado							
SUB TOTAL																									
MAGDALENA, JAL.																									
34	Proyecto integral de sectorización (Catastro de Redes Hidráulicas y su integración en un Sistema de Información Geográfico)	SBC/SBCM	UNDB 3-Ago-07 Portal 31-Jul-07	31-May-07		16-Aug-07		14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		01-Aug-07									
			SBC	14-Sep-07		17-Sep-07		17-Oct-07				24-Oct-07		30-Oct-07				INGENIERÍA INTEGRAL DEL AGUA, S. A. DE C. V.		\$1,920,362	165,548				
35	Sistema de facturación, control de usuarios, cobranza y equipamiento	SBC	PORTAL 31-JUL-07	31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		01-Aug-07		\$360,000	31,034								

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	INFORMACION DE AVANCE - FECHAS											DATOS DEL CONTRATO								
		METODO DE SELECCIÓN	ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF	Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato		
			PREPARACION			INVITACION	PROPUESTA TECNICA		PROPUESTA FINANCIERA												
		SBCC		12-Sep-07			12-Sep-07		16-Oct-07			24-Oct-07			30-Oct-07		AGUA SOLUCIONES S.DE R.L. M.I.	\$281,750	24,289		
SUBTOTAL													\$2,790,000	\$240,517			\$2,202,112	\$189,837	\$0	\$0	
TOTAL													\$4,544,500	\$391,767			\$3,969,260	\$342,178	\$0	\$0	

T.C.

11.60

METODOLOGIA DE SELECCIÓN				US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS				Techos/Limites		
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP (*)
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP (*)
CONSULTORES INDIVIDUALES						
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo tema de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero	
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero	

Fecha de emisión:	11-Aug-06
Fecha de No Objeción:	16-Aug-06

Fecha de Actualización:	18 de enero de 2008
Fecha de no objeción:	

Ejecutor	
COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES	

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal