PMR Public Report

Operation Number	BO-L1184	**Chief of Operations Validation Date**	04/20/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	**Division Chief Validation Date**	04/20/23
Last Update	04/03/23	**Country Representative Validation Date**	04/21/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Water and Sanitation Program for small and medium-sized Cities	**Loan Number**	4710/BL-BO
Executing Agency	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	**Sector/Subsector**	WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN
Team Leader	MECERREYES ESPINOSA, CRISTINA	**Overall Stage**	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	**Country**	Bolivia
Lending Instrument	Investment Loan	**Convergence related Operation(s)**	
Borrower	ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	**Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?**	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	**Date of approval**	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El Proyecto fue aprobado en diciembre de 2018, pero no fue ratificado en su momento. A la fecha se viene trabajando en la actualización del esquema de gestión y criterios de priorización de la cartera, no obstante, los objetivos del Programa, componentes y presupuesto se mantienen iguales. El contrato con el gobierno se firmó el 25 mayo de 2022. Se espera lograr la elegibilidad del programa e inicio de procesos contractuales a finales de 2022, pero para ello se requiere contar con el Reglamento Operativo (ROP) y su anexo Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) actualizado, el mismo que se viene revisando por el equipo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el ejecutor EMAGUA y el BID.		

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
Operations	**Original IDB**	**Current IDB**	**Local Counterpart**	**Co-Financing / Country**	**Total Original Cost**	**Current IDB**	**Disb. Amount to Date**	**% Disbursed**	**Undisbursed Amount**
BO-L1184	79,000,000	79,000,000	0	0	79,000,000	79,000,000	-	0.00%	79,000,000
Aggregated	**79,000,000**	**79,000,000**	**0**	**0**	**79,000,000**	**79,000,000**	**-**	**0.00%**	**79,000,000**

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Acceso a agua potable incrementado y/o mejorado en comunidades menores a 2.000 habitantes

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
0.0	Hogares en comunidades rurales menores a 2.000 habitantes con acceso nuevo a agua potable por red.	# of households	0	2017	P	-	-	-	200	320	6,780	7,300
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: • Se incluye únicamente a las comunidades intervenidas por el programa Se considera hogares efectivamente conectados a la red.. • Acceso nuevo: hogares que actualmente no se abastecen de agua por medio de una red pública idem anterio. • Un hogar tiene acceso a agua potable cuando recibe el servicio en la cantidad (litros/persona/día), continuidad (horas/día) y calidad (parámetros mínimos según norma Boliviana N° 512) definidas en su diseño Se considera hogares efectivamente conectados a la red.. • Indicador CRF La línea de base se definió en función de la muestra de proyectos; la misma será recalculada con la inclusión de nuevos proyectos. La meta corresponde para todos los operadores beneficiarios del programa.. • Medio de verificación (MV): reporte al final del programa en base a fuentes de verificación del componente de obras (entrega definitiva) y desarrollo comunitario (catastro de usuarios).

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
0.1	Hogares en comunidades menores a 2.000 habitantes con acceso mejorado a agua potable por red.	# of households	0	2017	P	-	-	-	80	140	160	380
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: • Se considera hogares efectivamente conectados a la red. • Acceso mejorado: hogares en comunidades que actualmente poseen un sistema de agua por red pública idem anterior. • Se considera hogares efectivamente conectados a la red. • La línea de base se definió en función de la muestra de proyectos; la misma será recalculada con la inclusión de nuevos proyectos. La meta corresponde para todos los operadores beneficiarios del programa. • MV: reporte al final del programa en base a fuentes de verificación del componente de obras (entrega definitiva) y desarrollo comunitario (catastro de usuarios).

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
0.2	Consumo promedio de agua en comunidades menores a 2.000 habitantes.	m3/hogar/mes	1.2	2017	P	-	-	-	-	-	4.2	4.2
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: • LB de la Encuesta Socio Económica • Se considera hogares efectivamente conectados a la red. • MV: Encuestas socioeconómicas ex post.

Observations: rango de cumplimiento entre 4.2 - 10.5 m3/hogar/mes

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Acceso a saneamiento incrementado y/o mejorado en comunidades menores a 2.000 habitantes

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.0	Hogares conectados a un nuevo sistema de saneamiento por red en comunidades menores a 2.000 habitantes.	# of households	0	2017	P	-	-	-	160	240	4,800	5,200
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: • Se considera hogares efectivamente conectados a la red. • La línea de base se definió en función de la muestra de proyectos; la misma será recalculada con la inclusión de nuevos proyectos. La meta corresponde para todos los operadores beneficiarios del programa. • MV: reporte final del programa en base a fuentes de verificación del componente de obras (entrega definitiva) y desarrollo comunitario (catastro de usuarios).

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.1	Hogares con acceso mejorado al sistema de saneamiento por red en comunidades menores a 2.000 habitantes.	# of households	0	2017	P	-	-	-	-	-	530	530
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: • Se considera hogares efectivamente conectados a la red. • La línea de base se definió en función de la muestra de proyectos; la misma será recalculada con la inclusión de nuevos proyectos. La meta corresponde para todos los operadores beneficiarios del programa. • MV: reporte final del programa en base a fuentes de verificación del componente de obras (entrega definitiva) y desarrollo comunitario (catastro de usuarios).

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.2	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas en comunidades menores a 2.000 habitantes.	Households (#)	0	2017	P	-	-	-	160	240	5,350	5,750
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: • Se considera hogares efectivamente conectados a la red. • La línea de base se definió en función de la muestra de proyectos; la misma será recalculada con la inclusión de nuevos proyectos. La meta corresponde para todos los operadores beneficiarios del programa. • MV: reporte final del programa en base a fuentes de verificación del componente de obras (entrega definitiva) y desarrollo comunitario (catastro de usuarios).

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	Households with wastewater treatment (#) ()

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.3	Hogares en comunidades menores a 2.000 habitantes que utilizan la solución individual de saneamiento construida.	Households (#)	0	2017	P	-	-	-	130	193	2,163	2,486
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: • Se considera hogares efectivamente conectados a la solucion individual. • La línea de base se definió en función de la muestra de proyectos; la misma será recalculada con la inclusión de nuevos proyectos. La meta corresponde para todos los operadores beneficiarios del programa. • MV: reporte final del programa en base a fuentes de verificación del componente de obras (entrega definitiva) y desarrollo comunitario (catastro de usuarios).

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	Households with wastewater treatment (#) ()

Specific Development Objectives Nbr. 2: Acceso a agua potable incrementado y/o mejorado en ciudades menores e intermedias de más de 2.000 habitantes

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
2.0	Hogares en ciudades menores e intermedias de mas de 2.000 habitantes con acceso nuevo a agua potable por red.	# of households	0	2017	P	-	-	-	1,440	2,160	2,900	6,500
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Se incluye únicamente a las comunidades intervenidas por el programa. • Acceso nuevo: hogares que actualmente no se abastecen de agua por medio de una red pública. • Un hogar tiene acceso a agua potable cuando recibe el servicio en la cantidad (litros/persona/día), continuidad (horas/día) y calidad (parámetros mínimos según norma Boliviana N° 512) definidas en su diseño. • Indicador CRF. • MV: reporte final del programa en base a fuentes de verificación del componente de obras (entrega definitiva) y desarrollo comunitario (catastro de usuarios).

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
2.1	Hogares en ciudades menores e intermedias de más de 2.000 habitantes con acceso mejorado a agua potable por red.	# of households	0	2017	P	-	-	-	1,600	2,400	2,550	6,550
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Se incluye únicamente a las comunidades intervenidas por el programa. • Acceso mejorado: hogares en comunidades que actualmente poseen un sistema de agua por red pública. • Un hogar tiene acceso a agua potable cuando recibe el servicio en la cantidad (litros/persona/día), continuidad (horas/día) y calidad (parámetros mínimos según norma Boliviana N° 512) definidas en su diseño. • Indicador CRF. • MV: reporte final del programa en base a fuentes de verificación del componente de obras (entrega definitiva) y desarrollo comunitario (catastro de usuarios).

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
2.2	Consumo promedio de agua en ciudades menores e intermedias de más de 2.000 habitantes.	m3/hogar/mes	2.5	2017	P	-	-	-	-	-	4.2	4.2
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: • LB de la Encuesta Socio Económica • MV: encuestas socioeconómicas ex post.

Observations: rango de cumplimiento entre 4.2 - 10.5 m3/hogar/mes

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Acceso a saneamiento incrementado y/o mejorado en ciudades menores e intermedias de más de 2.000 habitantes

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
3.0	Hogares conectados a un nuevo sistema de saneamiento por red en ciudades menores e intermedias de más de 2.000 habitantes.	# of households	0	2017	P	-	-	-	3,720	5,580	3,100	12,400
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: • Se considera hogares efectivamente conectados a la red. • La línea de base se definió en función de la muestra de proyectos; la misma será recalculada con la inclusión de nuevos proyectos. La meta corresponde para todos los operadores beneficiarios del programa. • MV: reporte final del programa en base a fuentes de verificación del componente de obras (entrega definitiva) y desarrollo comunitario (catastro de usuarios).

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
3.1	Hogares con acceso mejorado al sistema de saneamiento por red en ciudades menores e intermedias de más de 2.000 habitantes.	# of households	0	2017	P	-	-	-	1,240	1,860	340	3,440
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: • Se considera hogares efectivamente conectados a la red. • La línea de base se definió en función de la muestra de proyectos; la misma será recalculada con la inclusión de nuevos proyectos. La meta corresponde para todos los operadores beneficiarios del programa. • MV: reporte final del programa en base a fuentes de verificación del componente de obras (entrega definitiva) y desarrollo comunitario (catastro de usuarios).

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
3.2	Hogares cuyas aguas residuales son tratadas en ciudades menores e intermedias de más de 2.000 habitantes.	Households (#)	32000	2017	P	-	-	-	4,960	7,440	3,430	15,830
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: • Se considera hogares efectivamente conectados a la red. • La línea de base se definió en función de la muestra de proyectos; la misma será recalculada con la inclusión de nuevos proyectos. La meta corresponde para todos los operadores beneficiarios del programa. • MV: reporte final del programa en base a fuentes de verificación del componente de obras (entrega definitiva) y desarrollo comunitario (catastro de usuarios).

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	Households with wastewater treatment (#) ()

Specific Development Objectives Nbr. 4: Prestadores de servicios de agua potable y saneamiento fortalecidos en comunidades menores a 2.000 habitantes

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
4.0	Sistemas de agua operando según especificaciones de diseño en comunidades menores a 2.000 habitantes intervenidas por el programa.	%	0	2017	P	-	-	-	-	-	90	90
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Especificaciones de diseño: dotación (litros/persona/día), continuidad (horas/día) y calidad (parámetros mínimos según norma Boliviana N° 512). El cumplimiento del indicador se debe dar en sus 3 dimensiones, caso contrario el cumplimiento es nulo. MV: informes emitidos por el SIASAR.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
4.1	Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) operando según especificaciones de diseño en comunidades menores a 2.000 habitantes intervenidas por el programa.	%	0	2017	P	-	-	-	-	-	90	90
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Especificaciones de diseño: calidad de la descarga según el diseño especificado en el proyecto. MV: informes emitidos por el SIASAR.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
4.2	Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA) en comunidades menores a 2.000 habitantes intervenidas por el programa que cubren con ingresos tarifarios los costos de administración, operación y mantenimiento.	%	45	2017	P	-	-	-	-	-	90	90
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: MV: Informes emitidos por el SIASAR Informes de Ingresos y Egresos Anuales de las EPSAs.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 5: Prestadores de servicios de Agua Potable y Saneamiento fortalecidos en ciudades menores e intermedias de más de 2.000 habitantes

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
5.0	Sistemas de agua operando según especificaciones de diseño en ciudades menores e intermedias de más de 2.000 habitantes intervenidas por el programa.	%	0	2017	P	-	-	-	-	-	90	90
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Especificaciones de diseño: dotación (litros/persona/día), continuidad (horas/día) y calidad (parámetros mínimos según norma Boliviana N° 512). El cumplimiento del indicador se debe dar en sus 3 dimensiones, caso contrario el cumplimiento es nulo. MV: informes emitidos por el SIASAR.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
5.1	Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) operando según especificaciones de diseño en ciudades menores e intermedias de más de 2.000 habitantes intervenidas por el programa.	%	0	2017	P	-	-	-	-	-	90	90
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Especificaciones de diseño: calidad de la descarga según el diseño especificado en el proyecto.MV: informes emitidos por el SIASAR.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
5.2	Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA) en ciudades menores e intermedias de más de 2.000 habitantes intervenidas por el programa que cubren con ingresos tarifarios los costos de administración, operación y mantenimiento	%	85	2017	P	-	-	-	-	-	90	90
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: MV: Informes emitidos por el SIASAR. Informes de Ingresos y Egresos Anuales de las Esas.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 6: Participación de mujeres en las entidades a cargo de la gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento en comunidades menores a 2.000 habitantes incrementada

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
6.0	Participación de mujeres en las entidades a cargo de la gestión, operación y mantenimiento de servicios de agua y saneamiento	%	10.5	2017	P	-	-	-	-	-	25	25
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: MV: Informes emitidos por SIASAR. Registros y Actas de Conformación de las entidades prestadoras de servicios de agua y saneamiento.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	**Pro-Ethnicity**	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Inversiones en Agua Potable y Saneamiento

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2027	2022	EOP 2027
1.01	Diseños de obras de agua potable y/o saneamiento elaborados	Diseño	P	-	60	-	996,836
			P (a)	-	60	-	996,836
			A	-	-	-	-
1.02	Sistemas de agua potable construidos, nuevos o ampliados.	Sistema	P	-	32	-	17,465,906.61
			P (a)	-	32	-	17,465,906.61
			A	-	-	-	-
1.03	Sistemas de agua potable rehabilitados	Sistema	P	-	5	-	8,562,204.06
			P (a)	-	5	-	8,562,204.06
			A	-	-	-	-
1.04	Sistemas de alcantarillados construidos, nuevos o ampliados.	Sistema	P	-	24	-	22,205,711.46
			P (a)	-	24	-	22,205,711.46
			A	-	-	-	-
1.05	PTAR construidas, nuevas o ampliadas.	Planta	P	-	23	-	9,516,733.45
			P (a)	-	23	-	9,516,733.45
			A	-	-	-	-
1.06	Soluciones individuales de saneamiento construidas	Solucion individual	P	-	3,500	-	5,199,845.8
			P (a)	-	3,500	-	5,199,845.8
			A	-	-	-	-
1.07	Planes de Fortalecimiento Institucional a las EPSAs implementados	Plan	P	-	78	-	2,601,156.25
			P (a)	-	78	-	2,601,156.25
			A	-	-	-	-
1.08	Planes de Desarrollo Comunitario implementados	Plan	P	-	78	-	6,285,386.37
			P (a)	-	78	-	6,285,386.37
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Seguimiento, Evaluación, Auditoria	P	0	680,561
		P (a)	0	680,561
		A		0
	Administración del Programa	P	0	5,485,659
		P (a)	0	5,485,659
		A		0

Total Cost				
	Total Cost	P	0	79,000,000
		P (a)	0	79,000,000
		A	0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
1	Active	Sustainability
	Response Actions	
	1.01	**Management Strategy**: MITIGATE; **Status**: ACTIVE
	1.02	**Management Strategy**: MITIGATE; **Status**: ACTIVE
	1.03	**Management Strategy**: MITIGATE; **Status**: ACTIVE
	1.04	**Management Strategy**: MITIGATE; **Status**: ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
2	Active	Planning
	Response Actions	
	2	**Management Strategy**: ; **Status**:

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
3	Active	Governance Framework
	Response Actions	
	3.01	**Management Strategy**: MITIGATE; **Status**: ACTIVE
	3.02	**Management Strategy**: MITIGATE; **Status**: ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
4	Active	Technical Design
	Response Actions	
	4	**Management Strategy**: ; **Status**:

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
5	Active	Environmental and Social Safeguards
	Response Actions	
	5	Management Strategy:
		Status:

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
6	Active	Environmental and Social Safeguards
	Response Actions	
	6.01	Management Strategy: MITIGATE
		Status: ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
7	Active	Sustainability
	Response Actions	
	7	Management Strategy:
		Status:

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
8	Active	Political Environment
	Response Actions	
	8	Management Strategy:
		Status:

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Intra/Inter Coordination
Others - Organizational and Managerial Dimensions