

Programa de apoyo a la Sostenibilidad del Sector Eléctrico en Argentina AR-L1406

EDT	Produc	Plan de Adquisiciones por Componentes	BID	Inicio	Fin	Tipo de Contratación	Metodo de	Tipo de Revisión
2	C2	Componente II. Fortalecimiento institucional y estudios técnicos	20,000,000					
2.1.1.1	P2.1	Estudios Técnicos del sector Energético para mejorar políticas de subsidios	400,000	1/10/2025	9/9/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.1.1.2	P2.1	Relevamiento de informacion en campo (encuestas)	2,200,000	7/15/2025	2/5/2029	FC	SBCC	Ex Ante
2.1.2.1	P2.1	Contratación personal para fortalecimiento Dirección de Información Energética	480,000	3/13/2025	2/2/2029	CCIN	3CV	Ex Ante
2.1.2.2	P2.1	Capacitación en lenguajes de programación para la SE (PYTHON, SQL); Capacitación consultores para fortalecimiento	202,500	7/29/2025	3/23/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.1.2.3	P2.1	Desarrollo de sistemas de gestión de informacion y equipos (incluye diseño frontend-backend, conectividad, data center,	625,000	1/24/2025	9/23/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.1.2.4	P2.1	Adquisición de hardware (PCs, notebooks, almacenamiento, switches, routers, AP)	3,725,000	6/27/2025	11/10/2025	Bienes	CP	Ex Ante
2.1.3.1	P2.2	Desarrollo de plataforma de información (datos), equipamiento para sistemas de datos e información + mantenimiento	1,500,000	1/10/2025	9/4/2026	FC	SBCC	Ex Ante
2.1.3.2	P2.2	Capacitar a las distribuidoras en la necesidad y calidad de la información	200,000	1/10/2025	6/4/2026	FC	SBCC	Ex Ante
2.2.1.1	P2.1	Diseño de plan comunicación, generación de material de apoyo e implementación (campana en medios) -- incluyendo	3,200,000	1/10/2025	9/20/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.3.1.1	P2.3	Contratación de operadores para recibir los reclamos	168,000	5/14/2025	6/29/2027	CCIN	3CV	Ex Ante
2.3.1.2	P2.3	Desarrollo de manuales de procedimientos e instructivos internos con información de uso interno sobre reclamos	12,000	1/10/2025	8/20/2025	CCIN	3CV	Ex Ante
2.3.1.3	P2.3	Programa de capacitación para personal nuevo y existente de la SE con extensión a actores involucrados en la asistencia a	180,000	6/13/2025	5/26/2026	FC	SBCC	Ex Ante
2.3.1.4	P2.3	Desarrollo e implementación de sistema de consultas automáticas vía web a través de BOT (o integración TINA),	1,000,000	1/10/2025	3/9/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.4.1.1	P2.4	Análisis de situación actual, brechas y oportunidades de mejora y diseño de un nuevo mecanismo sostenible de	200,000	1/10/2025	3/9/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.4.1.2	P2.4	Adquisición de equipamiento para telefonía IP y hardware	300,000	6/27/2025	11/10/2025	Bienes	CP	Ex Ante
2.5.1.3	P2.5	Diseño del marco regulatorio objetivo	480,000	1/10/2025	9/4/2026	FC	SBCC	Ex Ante
2.5.1.2	P2.5	Plan de Acción de Corto, mediano y largo plazo	212,500	7/15/2025	3/9/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.6.1.1	P2.6	Preparación del plan de gestión de la demanda, incluyendo análisis regulatorio normativo	350,000	4/14/2025	12/7/2026	FC	SBCC	Ex Ante
2.6.1.2	P2.6	Capacitación y acompañamiento a las distribuidoras en la preparación de licitaciones, e implementación, capacitación en	125,000	6/13/2025	3/30/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.7.1.1	P2.7	Preparación de insumos necesarios para la actualización de la RTI de AMBA	500,000	1/10/2025	12/17/2025	FC	SBCC	Ex Ante
2.8.1.1	P2.8	Relevamiento de las medidas de ciberseguridad existentes y Diseño de mejora de las medidas de ciberseguridad con	280,000	8/2/2025	12/12/2025	FC	SBCC	Ex Ante
2.8.1.2	P2.8	Capacitación de actores involucrados	300,000	8/2/2025	12/12/2028	FC	SBCC	Ex Ante
2.8.1.3	P2.8	Sistema SOC	800,000	6/27/2025	11/10/2025	Bienes	CP	Ex Ante
2.9.1.1	P2.9	Capacitación en Eficiencia Energetica	360,000	1/10/2025	3/4/2026	FC	SBCC	Ex Ante
2.10.1.1	P2.10	Análisis e incorporación comportamiento energético - modulo encuesta ENGHO (genero y diversidad)	200,000	4/14/2025	12/7/2026	FC	SBCC	Ex Ante
2.10.1.2	P2.10	Balance de Energía Útil (BEU): Encuesta a nivel Residencial, Industrial, PYMES y Transporte que permitan conocer las	1,200,000	4/14/2025	12/7/2026	FC	SBCC	Ex Ante
2.11.1.1	P2.11	Evaluación de impacto del programa de focalización de subsidio en eficiencia energética	800,000	4/14/2025	12/19/2029	FC	SBCC	Ex Ante
3	C3	Administración, auditoría y evaluación	2,000,000					
3.1.1	OC	Gerente, equipo administrativo	1,760,000	1/10/2025	12/21/2028	CCIN	3CV	Ex Ante
3.2.1	OC	Informe de monitoreo	40,000	1/10/2025	6/26/2028	CCIN	3CV	Ex Ante
3.3.1	OC	Auditorías Financieras Externas	200,000	5/14/2025	3/26/2029	FC	SBCC	Ex Ante
4	OC	TOTAL	22,000,000					

Resumen	Cantidad de Procesos
Obras	-
Bienes	3
Servicio de no consultoría	-
Firma Consultora	21
Consultoría Individual	5
Total	29

## Programa de apoyo a la Sostenibilidad del Sector Eléctrico en Argentina AR-L1406

EDT	Produc	Plan de Adquisiciones por Tipo de Proceso	BID	Inicio	Fin	Tipo de Contratación	Metodo de	Tipo de Revisión
		Bienes	4,825,000					
2.1.2.4	P2.1	Adquisición de hardware (PCs, notebooks, almacenamiento, switches, routers, AP)	3,725,000	6/27/2025	11/10/2025	Bienes	CP	Ex Ante
2.4.1.2	P2.4	Adquisición de equipamiento para telefonía IP y hardware	300,000	6/27/2025	11/10/2025	Bienes	CP	Ex Ante
2.8.1.3	P2.8	Sistema SOC	800,000	6/27/2025	11/10/2025	Bienes	CP	Ex Ante
		Firma Consultora	14,715,000					
2.1.1.1	P2.1	Estudios Técnicos del sector Energético para mejorar políticas de subsidios	400,000	1/10/2025	9/9/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.1.1.2	P2.1	Relevamiento de informacion en campo (encuestas)	2,200,000	7/15/2025	2/5/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.1.2.2	P2.1	Capacitación en lenguajes de programación para la SE (PYTHON, SQL); Capacitación consultores para fortalecimiento	202,500	7/29/2025	3/23/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.1.2.3	P2.1	Desarrollo de sistemas de gestión de informacion y equipos (incluye diseño frontend-backend, conectividad, data	625,000	1/24/2025	9/23/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.1.3.1	P2.2	Desarrollo de plataforma de información (datos), equipamiento para sistemas de datos e información + mantenimiento	1,500,000	1/10/2025	9/4/2026	FC	SBCC	Ex Ante
2.1.3.2	P2.2	Capacitar a las distribuidoras en la necesidad y calidad de la información	200,000	1/10/2025	6/4/2026	FC	SBCC	Ex Ante
2.2.1.1	P2.1	Diseño de plan comunicación, generación de material de apoyo e implementación (campana en medios) -- incluyendo	3,200,000	1/10/2025	9/20/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.3.1.3	P2.3	Programa de capacitación para personal nuevo y existente de la SE con extensión a actores involucrados en la asistencia	180,000	6/13/2025	5/26/2026	FC	SBCC	Ex Ante
2.3.1.4	P2.3	Desarrollo e implementación de sistema de consultas automáticas vía web a través de BOT (o integración TINA),	1,000,000	1/10/2025	3/9/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.4.1.1	P2.4	Análisis de situación actual, brechas y oportunidades de mejora y diseño de un nuevo mecanismo sostenible de	200,000	1/10/2025	3/9/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.5.1.3	P2.5	Diseño del marco regulatorio objetivo	480,000	1/10/2025	9/4/2026	FC	SBCC	Ex Ante
2.5.1.2	P2.5	Plan de Acción de Corto, mediano y largo plazo	212,500	7/15/2025	3/9/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.6.1.1	P2.6	Preparación del plan de gestión de la demanda, incluyendo análisis regulatorio normativo	350,000	4/14/2025	12/7/2026	FC	SBCC	Ex Ante
2.6.1.2	P2.6	Capacitación y acompañamiento a las distribuidoras en la preparación de licitaciones, e implementación, capacitación	125,000	6/13/2025	3/30/2027	FC	SBCC	Ex Ante
2.7.1.1	P2.7	Preparación de insumos necesarios para la actualización de la RTI de AMBA	500,000	1/10/2025	12/17/2025	FC	SBCC	Ex Ante
2.8.1.1	P2.8	Relevamiento de las medidas de ciberseguridad existentes y Diseño de mejora de las medidas de ciberseguridad con	280,000	1/10/2025	12/17/2025	FC	SBCC	Ex Ante
2.8.1.2	P2.8	Capacitación de actores involucrados	300,000	8/2/2025	12/12/2028	FC	SBCC	Ex Ante
2.9.1.1	P2.9	Capacitación en Eficiencia Energética	360,000	1/10/2025	3/4/2026	FC	SBCC	Ex Ante
2.10.1.1	P2.10	Análisis e incorporación comportamiento energético - modulo encuesta ENGHO (genero y diversidad)	200,000	4/14/2025	12/7/2026	FC	SBCC	Ex Ante
2.10.1.2	P2.10	Balace de Energía Útil (BEU): Encuesta a nivel Residencial, Industrial, PYMES y Transporte que permitan conocer las	1,200,000	4/14/2025	12/7/2026	FC	SBCC	Ex Ante
2.11.1.1	P2.11	Evaluación de impacto del programa de focalización de subsidio en eficiencia energética	800,000	4/14/2025	12/7/2026	FC	SBCC	Ex Ante
3.3.1	OC	Auditorías Financieras Externas	200,000	5/14/2025	3/26/2029	FC	SBCC	Ex Ante
		Consultoria Individual	2,460,000					
2.1.2.1	P2.1	Contratación personal para fortalecimiento Dirección de Información Energética	480,000	3/13/2025	2/2/2029	CCIN	3CV	Ex Ante
2.3.1.1	P2.3	Contratación de operadores para recibir los reclamos	168,000	5/14/2025	6/29/2027	CCIN	3CV	Ex Ante
2.3.1.2	P2.3	Desarrollo de manuales de procedimientos e instructivos internos con información de uso interno sobre reclamos	12,000	1/10/2025	8/20/2025	CCIN	3CV	Ex Ante
3.1.1	OC	Gerente, equipo administrativo	1,760,000	1/10/2025	12/21/2028	CCIN	3CV	Ex Ante
3.2.1	OC	Informe de monitoreo	40,000	1/10/2025	6/26/2028	CCIN	3CV	Ex Ante
4	OC	TOTAL	22,000,000					

Resumen	Cantidad de Procesos
Obras	-
Bienes	3
Servicio de no consultoria	-
Firma Consultora	21
Consultoria Individual	5
Total	29