



Coopération Cameroun – Banque Mondiale  
**Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain**  
**Ministry of Housing and Urban Development**



SECRETARIAT GENERAL- GENERAL SECRETARIAT

**Cellule de Préparation – Preparation Unit**  
**Projet de Développement des Villes Inclusives –Preparation of**  
**the proposed Cameroon Inclusive Cities Project**  
 PPA IDA V0100

---



---

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES-JANVIER 2017**  
**VERSION N°4**

**I. GENERAL**

**1. Informations sur le Projet**

**Emprunteur : REPUBLIQUE DU CAMEROUN**

**Ministère Responsable:**

**MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN**

**Nom du Projet :** Projet de Développement des Villes Inclusives au  
 Cameroun (PDVI)

**Agence d'exécution du Projet en phase de préparation:**  
 Cellule de Préparation du PDVI (CP/PDVI).

- 2. Date d'approbation de la version originale (version N°1) par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 12/01/2016**
- 3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés:**
- 4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :**  
 1<sup>er</sup> janvier 2017 au 31 décembre 2017
- 5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : Elevé**

**II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS**

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

| Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés                                 |  | Seuils de revue a priori<br>Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains | Observations   |
|--|--|--|--|
| Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations     |  | >= 5   |  |
| Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants |  | >= 1.5   |  |
| Contrats à passer par entente directe  | Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations     | >= 5   | Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM |
|  | Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants | >= 1.5   |  |

**2. Pré qualification :** les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joint) seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

**3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

| TRAVAUX (US\$ équivalent) |             |           | FOURNITURES (US\$ équivalent) |            |           |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|------------|-----------|
| AOI                       | AON         | CF        | AOI                           | AON        | CF        |
| ≥10,000,000               | <10,000,000 | < 200,000 | ≥1,000,000                    | <1,000,000 | < 100,000 |

**4. Dispositions spéciales sur les marchés :** concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

**5. Liste des marchés de fourniture**

| Réf.                     | Description  | Coût Estimatif (USD) HTVA | Coût Estimatif (USD) TTC | Méthode de sélection | Revue par la Banque (Priori/Post) | Date prévue de l'ouverture | Observations/ Date fin prestations |
|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Gestion du projet</b> |  |                           |                          |                      |                                   |                            |                                    |
| 1                        | Acquisition d'un logiciel comptable et suivi-évaluation (TOM2PRO/TOM2MONITORING) y compris la formation et l'assistance technique                            | 36,667                    | 43,725                   | SED                  | Post                              | N/A                        | Date de clôture du projet          |
| 2                        | Renouvellement Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)        | 7,200                     | 8,587                    | SED                  | Post                              | N/A                        | 31/12/17                           |
| 3                        | Renouvellement du contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI) | 36,667                    | 43,725                   | SED                  | Post                              | N/A                        | 28/05/18                           |
| 4                        | Marché à commande pour la maintenance des véhicules du Projet pour une durée d'un an   | 27,926                    | 33,300                   | SED                  | Post                              | N/A                        | 31/05/18                           |
| 5                        | Fourniture de mobilier pour la CP/PDVI   | 45,833                    | 54,656                   | CF                   | Post                              | 18/04/17                   | 08/05/17                           |
|                          | <b>Total</b>   | <b>154,293</b>            | <b>183,993</b>           |                      |                                   |                            |                                    |

### III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

**1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :** décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

| Méthode de sélection/Catégories de marchés | Seuils de revue a priori<br><br>Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains | Observations |
|--|--|--------------|
|  |  |              |

|   |        |  |
|---|--------|--|
| Méthode compétitive/Firmes de consultants                         | >= 0.5 | Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM |
| Entente directe/firmes de consultants                             | >= 0.5 |  |
| Entente directe/Consultants individuel                            | >= 0.2 |  |
| Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels | >= 0.2 |  |

**2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** la liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

**3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

**4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et les dates de mise en œuvre**

#### CONSULTANTS

| 1   | 2  | 3                         | 4                        | 5                           | 6                           | 7                              | 8                           | 9                            |                                 |
|-----|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Réf | Description  | Coût Estimatif (USD) HTVA | Coût Estimatif (USD) TTC | Méthode passation du marché | Pré qualification (oui/non) | Préférence Nationale (oui/non) | Revue Banque (Priori/ Post) | Date prévue ouverture offres | Etape/ Date fin des prestations |
| 1   | Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré | 166,667                   | 198,750                  | QC                          | non                         | non                            | post                        | N/A                          | 22/06/17                        |
| 2   | Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique  | 11,666                    | 13,912                   | CI                          | non                         | non                            | post                        | N/A                          | 30/04/17                        |

|                          |  |         |         |     |     |     |        |     |          |
|--------------------------|--|---------|---------|-----|-----|-----|--------|-----|----------|
|                          | CCE dans les 5 villes  |         |         |     |     |     |        |     |          |
| 3                        | Recrutement de l'évaluateur externe pour la mise en œuvre des PAR dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré.  | 7,000   | 8,347   | CI  | non | non | post   | N/A | 31/12/17 |
| 4                        | Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans les villes de Batouri, Kumba, et Ngaoundéré      | 142,083 | 169,434 | QC  | non | non | post   | N/A | 22/12/17 |
| 5                        | Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Douala                               | 139,333 | 166,155 | QC  | non | non | post   | N/A | 22/12/17 |
| 6                        | Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Yaoundé                              | 137,500 | 163,969 | QC  | non | non | post   | N/A | 22/12/17 |
| 7                        | Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé | 70,000  | 83,500  | QC  | non | non | post   | N/A | 21/12/17 |
| <b>Gestion du Projet</b> |  |         |         |     |     |     |        |     |          |
| 8                        | Avenant au contrat du  | 49,603  | 59,151  | SED | Non | Non | Priori | N/A | 30/09/17 |

|    |  |                |                   |      |     |     |        |     |  |
|----|--|----------------|-------------------|------|-----|-----|--------|-----|--|
|    | Coordonnateur du PDVI  |                |                   |      |     |     |        |     |  |
| 9  | Avenant au contrat du Responsable Administratif et Financier du PDVI   | 16,931         | 20,190            | CI   | Non | Non | Priori | N/A | 30/09/17   |
| 10 | Avenant au contrat du Comptable du PDVI  | 15,873         | 18,929            | SED  | Non | Non | Priori | N/A | 30/09/17   |
| 11 | Avenant au Contrat du Responsable environnemental et social du PDVI  | 15,873         | 18,929            | SED  | Non | Non | Priori | N/A | 30/09/17   |
| 12 | Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CP/PDVI                                   | 22,500         | 26,831            | CI   | Non | Non | Priori | N/A | 31/12/19   |
| 13 | Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'audit comptable et financier du PDVI, exercices 2016 et 2017 | 33,334         | 39,750            | SFQC | Non | Non | Priori | -   | Activité de passation des marchés menée par le MINEPAT |
| 14 | Avenant au Contrat de l'Assistant Administratif et financier du PDVI   | 7,937          | 9,464             | SED  | Non | Non | Post   | N/A | 30/09/17   |
| 15 | Avenant au contrat de l'Assistante du coordonnateur  | 4,762          | 5,679             | SED  | Non | Non | Post   | N/A | FCP 30/09/17   |
| 16 | Avenant au Contrat de l'Assistant de Passation des Marchés   | 10,582         | 12,619            | SED  | Non | Non | Post   | N/A | FCP 31/12/17 Avenant signé                             |
| 17 | Avenant au contrat de l'Agent administratif  | 2,540          | 3,029             | SED  | Non | Non | Post   | N/A | FCP 31/12/17 Avenant signé                             |
|    | <b>Total</b>   | <b>924,104</b> | <b>1, 101 994</b> |      |     |     |        |     |  |

**NB : Le taux du dollar (USD) appliqué est de 1USD= 600 F CFA. Le Taux de conversion du dollar (USD) utilisé est le Cours du dollar à la date de financement des fonds de préparation du Projet(PPA)**

**SFQC** : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût

**DC/CF** : Demande de Cotations/ Consultation Fournisseurs

**SMC** : Sélection fondée sur le Moindre Coût

**CI** : Consultant Individuel

**QC** : Sélection basée sur les qualifications des Consultants

**SED/ED**: Sélection par Entente Directe / Entente Directe

**SCBD** : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé

**Post** : Revue à postériori

**Priori** : Revue à priori

**MINHDU** : Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain

**CP** : Cellule de Préparation du Projet

**PPM**: Plan de Passation des Marchés

**FCP** : Fonds de contrepartie

**PROCUREMENT PLAN** Cameroon : Cameroon: Inclusive and Resilient Cities Development Project

**General Information**  
**Country:** Cameroon **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-04-10  
**Project ID:** P156210 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)** 2017-07-20  
**Project Name:** Cameroon: Inclusive and Resilient Cities Development Project **GN Date:**  
**Loan / Credit No.:** IDA / V0100  
**Executing Agency(ies):** MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPEMENT URBAIN

**WORKS**

| Activity Reference No./ Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |        |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
|                                     |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual |

**GOODS**

| Activity Reference No./ Description                           | Loan / Credit No. | Component   | Review Type | Method                 | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status         | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |            | Contract Completion |        |
|---|-------------------|---|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|------------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|--------|
|   |                   |   |             |                        |                 |                             |                        |                         |                      |                        | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual     | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual     | Planned             | Actual |
| CMMINIDU-11636-GO-RFO / Fourniture de mobilier pour la CPD/VI | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation | Post        | Request for Quotations | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 54,656.00               | 0.00                 | Pending Implementation |                                   |        |                                    |        |  |        |  | 2017-06-11 |                             |        |   |        |  |        |                 | 2017-07-20 | 2017-08-03          |        |

**NON CONSULTING SERVICES**

| Activity Reference No./ Description  | Loan / Credit No. | Component   | Review Type | Method                 | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status         | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |            | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |            | Contract Completion |        |
|--|-------------------|---|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|--------|
|  |                   |   |             |                        |                 |                             |                        |                         |                      |                        | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual     | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual     | Planned             | Actual |
| CMMINIDU-11327-NC-DIR / Acquisition d'un logiciel comptable et suivi-relations (TOMSPRO/TOMCOM/MONITORING) y compris la formation et l'assistance technique                          | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation | Post        | Direct Selection       | Direct          |                             |                        | 43,725.00               | 0.00                 | Under Implementation   |                                   |        |                                    |        | 2017-01-10                             | 2017-04-17 | 2017-01-17                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2017-02-21 | 2023-02-21          |        |
| CMMINIDU-11332-NC-DIR / Marché à commande pour la maintenance des véhicules du Projet pour une durée d'un an   | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation | Post        | Direct Selection       | Direct          |                             |                        | 33,300.00               | 0.00                 | Cancelled              |                                   |        |                                    |        | 2017-03-31                             |            | 2017-04-05                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2017-05-10 | 2018-05-10          |        |
| CMMINIDU-17089-NC-RFO / Marché à commande pour la maintenance des véhicules du Projet pour une durée d'un an   | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation | Post        | Request for Quotations | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 33,330.00               | 0.00                 | Pending Implementation |                                   |        |                                    |        |  |            | 2017-06-19                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2017-08-05 | 2018-08-05          |        |
| CMMINIDU-11326-NC-DIR / Renouvellement Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)        | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation | Post        | Direct Selection       | Direct          |                             |                        | 8,587.00                | 0.00                 | Cancelled              |                                   |        |                                    |        | 2017-05-15                             |            | 2017-05-21                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2017-06-28 | 2018-06-28          |        |
| CMMINIDU-17127-NC-RFO / Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)                       | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation | Post        | Request for Quotations | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 8,587.00                | 0.00                 | Pending Implementation |                                   |        |                                    |        |  |            | 2017-06-19                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2017-08-14 | 2018-08-14          |        |
| CMMINIDU-11329-NC-DIR / Renouvellement du contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI) | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation | Post        | Direct Selection       | Direct          |                             |                        | 4,725.00                | 0.00                 | Cancelled              |                                   |        |                                    |        | 2017-04-18                             |            | 2017-04-23                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2017-05-18 | 2018-05-18          |        |
| CMMINIDU-17129-NC-RFO / Contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)                   | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation | Post        | Request for Quotations | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 43,725.00               | 0.00                 | Pending Implementation |                                   |        |                                    |        |  |            | 2017-06-19                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2017-08-14 | 2018-08-14          |        |

**CONSULTING FIRMS**

| Activity Reference No./ Description   | Loan / Credit No. | Component   | Review Type | Method                             | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference |        | Expression of Interest Notice |        | Short List and Draft Request for Proposals |        | Request for Proposals as Issued |        | Opening of Technical Proposals / Minutes |        | Evaluation of Technical Proposal |        | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract |            | Signed Contract |            | Contract Completion |        |
|---|-------------------|---|-------------|------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------|--|--------|---------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|--------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|
|   |                   |   |             |                                    |                 |               |                         |                      |                | Planned            | Actual | Planned                       | Actual | Planned                                    | Actual | Planned                         | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                          | Actual | Planned  | Actual     | Planned         | Actual     | Planned             | Actual |
| CMMINIDU-11686-CS-COS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APDD/AD de travaux d'aménagement de proximité dans la ville de Yaoundé                     | IDA / V0100       | Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities | Post        | Consultant Qualification Selection | Open - National |               | 163,969.00              | 0.00                 | Cancelled      | 2017-11-01         |        | 2017-11-22                    |        | 2017-12-22                                 |        |                                 |        |  |        |                                  |        |  | 2018-01-01 |                 | 2018-01-21 | 2018-07-20          |        |
| CMMINIDU-11647-CS-COS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EES et PAH des sous-projets de proximité dans les villes de Yaoundé Douala, Bafoum, Kumba et Ngoussou | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation         | Post        | Consultant Qualification Selection | Open - National |               | 198,750.00              | 0.00                 | Cancelled      | 2017-05-15         |        | 2017-06-05                    |        | 2017-07-06                                 |        |                                 |        |  |        |                                  |        |  | 2017-07-15 |                 | 2017-08-04 | 2017-11-02          |        |



|  |             |   |       |                                    |                 |  |            |      |           |            |            |            |  |  |  |  |  |  |            |            |            |            |            |
|--|-------------|---|-------|------------------------------------|-----------------|--|------------|------|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| CMMNIDU-11677-CS-CGS / Recrutement d'un consultant (fime) pour la réalisation des études APS/APD/DAD de proximité dans les villes de Batouri, Kumba, et Ngoundou                                 | IDA / V0100 | Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities | Post  | Consultant Qualification Selection | Open - National |  | 169,434.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-11-01 | 2017-11-22 | 2017-12-22 |  |  |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-21 | 2018-07-20 |            |            |
| CMMNIDU-11689-CS-CGS / Recrutement d'un consultant (fime) pour la réalisation des études APS/APD/DAD de travaux pilotes pour la mobilité pédestre dans certains quartiers de la ville de Yaoundé | IDA / V0100 | Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities | Post  | Consultant Qualification Selection | Open - National |  | 83,500.00  | 0.00 | Cancelled | 2017-05-01 | 2017-05-22 | 2017-06-21 |  |  |  |  |  |  | 2017-07-01 | 2017-07-21 | 2018-01-17 |            |            |
| CMMNIDU-11682-CS-CGS / Recrutement d'un consultant (fime) pour la réalisation des études APS/APD/DAD de travaux d'aménagement de proximité dans la ville de Douala                               | IDA / V0100 | Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities | Post  | Consultant Qualification Selection | Open - National |  | 166,155.00 | 0.00 | Cancelled | 2017-11-01 | 2017-11-22 | 2017-12-22 |  |  |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-21 | 2018-07-20 |            |            |
| CMMNIDU-11762-CS-CGS / Recrutement d'un consultant (fime) chargé de l'audit comptable et financier du PDI, exercices 2016 et 2017  | IDA / V0100 | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation         | Prior | Quality And Cost-Based Selection   | Open - National |  | 39,750.00  | 0.00 | Cancelled | 2017-04-16 | 2017-05-07 | 2017-06-30 |  |  |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-08-17 | 2017-09-21 | 2017-10-28 | 2018-10-28 |

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component   | Review Type | Method                          | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status         | Terms of Reference |            | Invitation to Identified/Selected Consultant |        | Draft Negotiated Contract |        | Signed Contract |            | Contract Completion |            |  |
|--|-------------------|---|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|------------|--|--------|---------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|--|
|  |                   |   |             |                                 |                 |               |                         |                      |                        | Planned            | Actual     | Planned                                      | Actual | Planned                   | Actual | Planned         | Actual     | Planned             | Actual     |  |
| CMMNIDU-11743-CS-CDS / Avenant au contrat du Coordinateur du PDI   | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation         | Prior       | Direct Selection                | Direct          |               | 59,151.00               | 0.00                 | Under Implementation   | 2017-04-05         |            | 2017-04-15                                   |        |                           |        |                 | 2017-05-20 |                     | 2017-11-16 |  |
| CMMNIDU-11746-CS-CDS / Avenant au contrat du Responsable Administratif et Financier du PDI   | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation         | Prior       | Direct Selection                | Direct          |               | 20,190.00               | 0.00                 | Under Implementation   | 2017-04-05         |            | 2017-04-15                                   |        |                           |        |                 | 2017-05-15 |                     | 2017-09-30 |  |
| CMMNIDU-11757-CS-CDS / Avenant au contrat du Comptable du PDI  | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation         | Prior       | Direct Selection                | Direct          |               | 18,929.00               | 0.00                 | Under Implementation   | 2017-04-05         | 2017-04-25 | 2017-04-15                                   |        |                           |        |                 | 2017-05-15 |                     | 2017-09-30 |  |
| CMMNIDU-11759-CS-CDS / Contrat de Responsable environnemental et social du PDI   | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation         | Prior       | Direct Selection                | Direct          |               | 18,929.00               | 0.00                 | Under Implementation   | 2017-04-05         |            | 2017-04-15                                   |        |                           |        |                 | 2017-05-15 |                     | 2017-09-30 |  |
| CMMNIDU-11989-CS-CDS / Avenant au Contrat de l'Assistant Administratif et financier du PDI   | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation         | Post        | Direct Selection                | Direct          |               | 9,464.00                | 0.00                 | Under Implementation   | 2017-04-06         | 2017-04-18 | 2017-04-16                                   |        |                           |        |                 | 2017-05-16 |                     | 2017-09-30 |  |
| CMMNIDU-12012-CS-CDS / Avenant au Contrat d'un agent 2 d'entretien   | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation         | Post        | Direct Selection                | Direct          |               | 1,325.00                | 0.00                 | Under Implementation   | 2017-04-06         |            | 2017-04-16                                   |        |                           |        |                 | 2017-05-16 |                     | 2017-09-30 |  |
| CMMNIDU-12001-CS-CDS / Avenant au Contrat du Chauffeur 1 au sein du PDI  | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation         | Post        | Direct Selection                | Direct          |               | 4,732.00                | 0.00                 | Under Implementation   | 2017-04-06         |            | 2017-04-16                                   |        |                           |        |                 | 2017-05-16 |                     | 2017-09-30 |  |
| CMMNIDU-12003-CS-CDS / Avenant au Contrat du Chauffeur 2 au sein du PDI  | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation         | Post        | Direct Selection                | Direct          |               | 4,732.00                | 0.00                 | Under Implementation   | 2017-04-06         |            | 2017-04-16                                   |        |                           |        |                 | 2017-05-16 |                     | 2017-09-30 |  |
| CMMNIDU-12004-CS-CDS / Avenant au Contrat du Chauffeur 3 au sein du PDI  | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation         | Post        | Direct Selection                | Direct          |               | 5,679.00                | 0.00                 | Under Implementation   | 2017-04-06         |            | 2017-04-16                                   |        |                           |        |                 | 2017-05-16 |                     | 2017-09-30 |  |
| CMMNIDU-12005-CS-CDS / Avenant au contrat d'un agent 1 d'entretien   | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation         | Post        | Direct Selection                | Direct          |               | 1,325.00                | 0.00                 | Under Implementation   | 2017-04-06         |            | 2017-04-16                                   |        |                           |        |                 | 2017-05-16 |                     | 2017-09-30 |  |
| CMMNIDU-11672-CS-INDV / Recrutement de l'enseignant externe pour la mise en œuvre des PMS dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngoundou                 | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation         | Post        | Individual Consultant Selection | Limited         |               | 8,347.00                | 0.00                 | Cancelled              | 2017-10-15         |            | 2017-10-20                                   |        | 2017-11-10                |        |                 | 2017-12-04 |                     | 2018-01-03 |  |
| CMMNIDU-17030-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude d'optimisation du design technique de la station de traitement des boues de vidange de Ngombé | IDA / V0100       | Improving Connectivity and Living environment in Beneficiary Cities | Post        | Direct Selection                | Direct          |               | 23,850.00               | 0.00                 | Pending Implementation | 2017-06-06         |            | 2017-06-16                                   |        |                           |        |                 | 2017-08-20 |                     | 2017-11-18 |  |
| CMMNIDU-17131-CS-INDV / Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier final sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes                          | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation         | Post        | Individual Consultant Selection | Limited         |               | 13,912.00               | 0.00                 | Pending Implementation | 2017-10-15         |            | 2017-10-20                                   |        | 2017-11-10                |        |                 | 2017-12-15 |                     | 2017-12-20 |  |
| CMMNIDU-11666-CS-INDV / Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier final sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes                          | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation         | Post        | Individual Consultant Selection | Limited         |               | 13,912.00               | 0.00                 | Cancelled              | 2017-05-15         |            | 2017-05-20                                   |        | 2017-05-30                |        |                 | 2017-06-19 |                     | 2017-07-19 |  |
| CMMNIDU-11761-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CR/PDI  | IDA / V0100       | Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation         | Prior       | Individual Consultant Selection | Open            |               | 26,831.00               | 0.00                 | Pending Implementation | 2017-08-31         |            | 2017-10-19                                   |        | 2017-10-29                |        |                 | 2017-11-18 |                     | 2018-11-18 |  |

|  |            |   |       |                                    |      |  |           |      |                           |            |  |            |  |            |  |            |  |            |
|--|------------|---|-------|------------------------------------|------|--|-----------|------|---------------------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| CMMN-IDU-17141-CS-INDV /<br>Recrutement d'un spécialiste en<br>développement municipal au sein<br>de la CCPDVI | DA / V0100 | Project Management,<br>Coordination, Monitoring and<br>Evaluation | Prior | Individual Consultant<br>Selection | Open |  | 37,857.00 | 0.00 | Pending<br>Implementation | 2017-07-31 |  | 2017-09-18 |  | 2017-10-09 |  | 2017-11-13 |  | 2018-11-13 |
| CMMN-IDU-17144-CS-INDV /<br>Recrutement d'un spécialiste en<br>développement municipal au sein<br>de la CCPDVI | DA / V0100 | Project Management,<br>Coordination, Monitoring and<br>Evaluation | Prior | Individual Consultant<br>Selection | Open |  | 37,857.00 | 0.00 | Pending<br>Implementation | 2017-07-31 |  | 2017-09-18 |  | 2017-10-09 |  | 2017-11-13 |  | 2018-11-13 |
| CMMN-IDU-17147-CS-INDV /<br>Recrutement d'un auditeur<br>interne au sein de la CCPDVI                          | DA / V0100 | Project Management,<br>Coordination, Monitoring and<br>Evaluation | Prior | Individual Consultant<br>Selection | Open |  | 37,857.00 | 0.00 | Pending<br>Implementation | 2017-07-31 |  | 2017-09-18 |  | 2017-10-09 |  | 2017-11-13 |  | 2018-11-13 |