



Coopération Cameroun – Banque Mondiale
Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
Ministry of Housing and Urban Development



SECRETARIAT GENERAL- GENERAL SECRETARIAT

Cellule de Préparation – Preparation Unit
Projet de Développement des Villes Inclusives –Preparation of
the proposed Cameroon Inclusive Cities Project
 PPA IDA V0100

PLAN DE PASSATION DES MARCHES-JANVIER 2017
VERSION N°4

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Ministère Responsable:

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

Nom du Projet : Projet de Développement des Villes Inclusives au
 Cameroun (PDVI)

Agence d'exécution du Projet en phase de préparation:
 Cellule de Préparation du PDVI (CP/PDVI).

- 2. Date d'approbation de la version originale (version N°1) par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 12/01/2016**
- 3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés:**
- 4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés :**
 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017
- 5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System) : Elevé**

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID".

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	

2. Pré qualification : les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joint) seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000,000	<10,000,000	< 200,000	≥1,000,000	<1,000,000	< 100,000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés de fourniture

Réf.	Description	Coût Estimatif (USD) HTVA	Coût Estimatif (USD) TTC	Méthode de sélection	Revue par la Banque (Priori/Post)	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations
Gestion du projet							
1	Acquisition d'un logiciel comptable et suivi-évaluation (TOM2PRO/TOM2MONITORING) y compris la formation et l'assistance technique	36,667	43,725	SED	Post	N/A	Date de clôture du projet
2	Renouvellement Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	7,200	8,587	SED	Post	N/A	31/12/17
3	Renouvellement du contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	36,667	43,725	SED	Post	N/A	28/05/18
4	Marché à commande pour la maintenance des véhicules du Projet pour une durée d'un an	27,926	33,300	SED	Post	N/A	31/05/18
5	Fourniture de mobilier pour la CP/PDVI	45,833	54,656	CF	Post	18/04/17	08/05/17
	Total	154,293	183,993				

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	

Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/firmes de consultants	>= 0.5	
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: la liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et les dates de mise en œuvre

CONSULTANTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Réf	Description	Coût Estimatif (USD) HTVA	Coût Estimatif (USD) TTC	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale (oui/non)	Revue Banque (Priori/ Post)	Date prévue ouverture offres	Etape/ Date fin des prestations
1	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré	166,667	198,750	QC	non	non	post	N/A	22/06/17
2	Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique	11,666	13,912	CI	non	non	post	N/A	30/04/17

	CCE dans les 5 villes								
3	Recrutement de l'évaluateur externe pour la mise en œuvre des PAR dans les villes de Yaoundé, Douala, Batouri, Kumba et Ngaoundéré.	7,000	8,347	CI	non	non	post	N/A	31/12/17
4	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans les villes de Batouri, Kumba, et Ngaoundéré	142,083	169,434	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
5	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Douala	139,333	166,155	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
6	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux d'Aménagement de proximité dans la ville de Yaoundé	137,500	163,969	QC	non	non	post	N/A	22/12/17
7	Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation des études APS/APD/DAO de travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	70,000	83,500	QC	non	non	post	N/A	21/12/17
Gestion du Projet									
8	Avenant au contrat du	49,603	59,151	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17

	Coordonnateur du PDVI								
9	Avenant au contrat du Responsable Administratif et Financier du PDVI	16,931	20,190	CI	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
10	Avenant au contrat du Comptable du PDVI	15,873	18,929	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
11	Avenant au Contrat du Responsable environnemental et social du PDVI	15,873	18,929	SED	Non	Non	Priori	N/A	30/09/17
12	Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CP/PDVI	22,500	26,831	CI	Non	Non	Priori	N/A	31/12/19
13	Recrutement d'un consultant (firme) chargé de l'audit comptable et financier du PDVI, exercices 2016 et 2017	33,334	39,750	SFQC	Non	Non	Priori	-	Activité de passation des marchés menée par le MINEPAT
14	Avenant au Contrat de l'Assistant Administratif et financier du PDVI	7,937	9,464	SED	Non	Non	Post	N/A	30/09/17
15	Avenant au contrat de l'Assistante du coordonnateur	4,762	5,679	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 30/09/17
16	Avenant au Contrat de l'Assistant de Passation des Marchés	10,582	12,619	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 31/12/17 Avenant signé
17	Avenant au contrat de l'Agent administratif	2,540	3,029	SED	Non	Non	Post	N/A	FCP 31/12/17 Avenant signé
	Total	924,104	1, 101 994						

NB : Le taux du dollar (USD) appliqué est de 1USD= 600 F CFA. Le Taux de conversion du dollar (USD) utilisé est le Cours du dollar à la date de financement des fonds de préparation du Projet(PPA)

SFQC : Sélection fondée sur la Qualité et le Coût

DC/CF : Demande de Cotations/ Consultation Fournisseurs

SMC : Sélection fondée sur le Moindre Coût

CI : Consultant Individuel

QC : Sélection basée sur les qualifications des Consultants

SED/ED: Sélection par Entente Directe / Entente Directe

SCBD : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé

Post : Revue à postériori

Priori : Revue à priori

MINHDU : Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain

CP : Cellule de Préparation du Projet

PPM: Plan de Passation des Marchés

FCP : Fonds de contrepartie

PROCUREMENT PLAN Cameroon : Cameroon Inclusive Cities Development Project

General Information
 Country: Cameroon **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-04-10
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2017-04-27
Project ID: P156210 **GNP Date:**
Project Name: Cameroon Inclusive Cities Development Project
Loan / Credit No.: IDA / V0100
Executing Agency(ies): MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPEMENT URBAIN

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
CMMINIDU-11636-GO-RFO / Fourniture de mobilier pour la CPDVI	IDA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		54,656.00	0.00	Pending Implementation																						

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
CMMINIDU-11327-NC-DIR / Acquisition d'un logiciel comptable et suivi-relations (TOMSPRO/TOMCOM/MONITORING) y compris la formation et l'assistance technique	IDA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct			43,725.00	0.00	Under Implementation					2017-01-10	2017-04-17	2017-01-17															
CMMINIDU-11329-NC-DIR / Renouvellement du contrat annuel de la Couverture médicale du personnel de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	IDA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct			4,725.00	0.00	Pending Implementation					2017-04-18		2017-04-23															
CMMINIDU-11332-NC-DIR / Marché a commande pour la maintenance des Véhicules du Projet pour une durée d'un an	IDA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct			33,300.00	0.00	Pending Implementation					2017-03-31		2017-04-05															
CMMINIDU-11326-NC-DIR / Renouvellement Contrat annuel de gardiennage des biens et locaux de la Cellule de Préparation du Projet de Développement des villes Inclusives (PDVI)	IDA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct			6,587.00	0.00	Pending Implementation					2017-05-15		2017-05-21															

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CMMINIDU-11647-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (f/m) pour la réalisation des EIES et PAR des sous projets de proximité dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafou, Kumba et Ngaoundé	IDA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		198,750.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-15		2017-06-05		2017-07-05										2017-07-15		2017-08-04		2017-11-02
CMMINIDU-11677-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (f/m) pour la réalisation des études APS/APDAO de travaux d'aménagement de proximité dans les villes de Bafou, Kumba, et Ngaoundé	IDA / V0100	Component 2: Improving connectivity and living environment in beneficiary cities	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		169,434.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01		2017-11-22		2017-12-22										2018-01-01		2018-01-21		2018-07-20
CMMINIDU-11682-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (f/m) pour la réalisation des études APS/APDAO de travaux d'aménagement de proximité dans la ville de Douala	IDA / V0100	Component 2: Improving connectivity and living environment in beneficiary cities	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		166,155.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01		2017-11-22		2017-12-22										2018-01-01		2018-01-21		2018-07-20
CMMINIDU-11686-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (f/m) pour la réalisation des études APS/APDAO de travaux d'aménagement de proximité dans la ville de Yaoundé	IDA / V0100	Component 2: Improving connectivity and living environment in beneficiary cities	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		163,969.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-01		2017-11-22		2017-12-22										2018-01-01		2018-01-21		2018-07-20
CMMINIDU-11689-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (f/m) pour la réalisation des études APS/APDAO de travaux pilotes pour la mobilité pédestre dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	IDA / V0100	Component 2: Improving connectivity and living environment in beneficiary cities	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		83,500.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-01		2017-05-22		2017-06-21										2017-07-01		2017-07-21		2018-01-17

CMMNIDU-11762-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (Etime) chargé de l'audit comptable et financier du PDVI, exercices 2016 et 2017	DA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		39,750.00	0.00	Pending Implementation	2017-04-16	2017-05-07	2017-06-20		2017-07-18	2017-08-17	2017-09-21	2017-10-26	2018-10-26
--	------------	--	-------	----------------------------------	-----------------	--	-----------	------	------------------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CMMNIDU-11666-CS-INDV / Recrutement d'un consultant formateur dans le cadre de l'atelier itinérant sur la note méthodologique CCE dans les 5 villes	DA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Limited		13,912.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-15		2017-05-20		2017-05-30		2017-06-19		2017-07-19	
CMMNIDU-11672-CS-INDV / Recrutement de l'évaluateur externe pour la mise en œuvre des PAR dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoum, Kumba et Ngaoundé	DA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Limited		8,347.00	0.00	Pending Implementation	2017-10-15		2017-10-20		2017-11-10		2017-12-04		2018-01-03	
CMMNIDU-11743-CS-CDS / Avenant au contrat du Coordinateur du PDVI	DA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Prior	Direct Selection	Direct		59,151.00	0.00	Under Implementation	2017-04-05		2017-04-15				2017-05-20		2017-11-16	
CMMNIDU-11746-CS-CDS / Avenant au contrat du Responsable Administratif et Financier du PDVI	DA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Prior	Direct Selection	Direct		20,190.00	0.00	Under Implementation	2017-04-05		2017-04-15				2017-05-15		2017-09-30	
CMMNIDU-11757-CS-CDS / Avenant au contrat du Comptable du PDVI	DA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Prior	Direct Selection	Direct		18,929.00	0.00	Under Implementation	2017-04-05	2017-04-25	2017-04-15				2017-05-15		2017-09-30	
CMMNIDU-11759-CS-CDS / Contrat du Responsable environnemental et social du PDVI	DA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Prior	Direct Selection	Direct		18,929.00	0.00	Under Review	2017-04-05		2017-04-15				2017-05-15		2017-09-30	
CMMNIDU-11761-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en développement social au sein de la CP/PDVI	DA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Prior	Individual Consultant Selection	Open		26,831.00	0.00	Pending Implementation	2017-05-15		2017-07-03		2017-07-13		2017-08-02		2019-08-02	
CMMNIDU-11998-CS-CDS / Avenant au Contrat de l'Assistant Administratif et financier du PDVI	DA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct		9,464.00	0.00	Under Implementation	2017-04-06	2017-04-18	2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30	
CMMNIDU-12012-CS-CDS / Avenant au Contrat d'un agent 2 d'entretien	DA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct		1,325.00	0.00	Under Implementation	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30	
CMMNIDU-12001-CS-CDS / Avenant au Contrat du Chauffeur 1 au sein du PDVI	DA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct		4,732.00	0.00	Under Implementation	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30	
CMMNIDU-12003-CS-CDS / Avenant au Contrat du Chauffeur 2 au sein du PDVI	DA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct		4,732.00	0.00	Under Implementation	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30	
CMMNIDU-12004-CS-CDS / Avenant au Contrat du Chauffeur 3 au sein du PDVI	DA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct		5,679.00	0.00	Under Implementation	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30	
CMMNIDU-12005-CS-CDS / Avenant au contrat d'un agent 1 d'entretien	DA / V0100	Component 4: Project Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Direct Selection	Direct		1,325.00	0.00	Under Implementation	2017-04-06		2017-04-16				2017-05-16		2017-09-30	