

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Projet de Mobilité et de Développement Urbain de Villes secondaires du Burkina Faso (PMDUV) : (P177918)

Agence d'exécution du Projet : le Projet d'Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)

Date du plan de passation des marchés : 24 mars 2023

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 2023

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics (Décret

N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public le 1er février 2017), ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : « Sans objet »

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : s'applique lister les marchés ou mentionner ne s'applique pas

Travaux : s'applique lister les marchés ou mentionner ne s'applique pas

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

« *Sans objet* ».

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Secondary cities Urban Mobility and Development Project

General Information

Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-03-27
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-03-27)
Project ID: P177918 **GPN Date:**
Project Name: Secondary cities Urban Mobility and Development Project
Loan / Credit No.: / , IDA / V4640
Executing Agency: Secondary cities Urban Mobility and Development Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PIU-PMDUVS-346065-CS-CQS / Etudes diagnostiques de la mobilité urbaine de la ville de Bobo-Dioulasso et de Kaya	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-27			2023-03-09									2023-03-24	2023-04-07			2023-08-05	
BF-PIU-PMDUVS-346071-CS-CQS / Etudes APS techniques et économiques, pour aménagement de 15 km de rocade sud à Bobo-Dioulasso	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		245,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-27		2023-03-09	2023-03-19									2023-03-26	2023-04-07			2023-12-03	
BF-PIU-PMDUVS-346127-CS-CQS / Diagnostic urbain et études d'impact des PDI sur les infrastructures de base (éducation, santé, eau, hygiène) et les infrastructures économiques et identification des investissements et des activités génératrices de revenus à Kaya, Ouahigouya	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		105,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-15			2023-03-25									2023-04-09	2023-04-23			2023-08-21	
BF-PIU-PMDUVS-346137-CS-CQS / Etudes techniques et élaboration du DAD pour la phase prioritaire d'urgence de l'amélioration du réseau d'assainissement de Bobo Dioulasso, Kaya, Ouahigouya en travaillant aux HMO	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		295,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-27		2023-03-09	2023-03-19									2023-03-26	2023-04-07			2023-10-04	
BF-PIU-PMDUVS-346139-CS-CQS / Elaboration de TRES et drainage à Bobo, Kaya et Ouahigouya	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-27			2023-03-06									2023-03-16	2023-03-30			2023-05-14	
BF-PIU-PMDUVS-346142-CS-CQS / Elaboration du PAR de drainage de Bobo, Kaya et Ouahigouya	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-02			2023-03-09									2023-03-19	2023-04-02			2023-05-17	
BF-PIU-PMDUVS-346144-CS-CQS / Etude de mise en place d'une AMGT à Bobo	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-29			2023-04-08									2023-04-23	2023-05-07			2023-08-05	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PIU-PMDUVS-346084-CS-NDV / Audit de sécurité routière pour aménagement de 15 km de rocade sud à Bobo-Dioulasso	/		A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-10		2023-03-15	2023-03-29			2023-04-12			2023-06-11
BF-PIU-PMDUVS-346126-CS-NDV / Etudes EIES dont SEAH rocade Sud Bobo	/		A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-22		2023-03-27	2023-04-10			2023-04-24			2023-06-23
BF-PIU-PMDUVS-346130-CS-NDV / Cartographie des acteurs et des actions humanitaires, et de développement dans les villes de Kaya et Ouahigouya	/		A posteriori	Individuel	Limited		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-27		2023-03-04	2023-03-18			2023-04-01			2023-05-31
BF-PIU-PMDUVS-346134-CS-NDV / Mettre à jour la stratégie de gestion des déchets de Kaya et identifier les investissements clés pour le projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-22		2023-03-27	2023-04-10			2023-04-24			2023-07-23

BF-PIU-PMDOUVS-346145-CS-I NDV / Etudes de base pour les indicateurs du projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-30		2023-04-04		2023-04-14		2023-04-28		2023-06-27
BF-PIU-PMDOUVS-346161-CS-I NDV / Elaboration du PPSD et du Manuel de passation des marches du projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-27		2023-03-04		2023-03-14		2023-03-28		2023-05-12
BF-PIU-PMDOUVS-346162-CS-I NDV / Elaboration du manuel de procédures administratives, financières, comptables	/		A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-28		2023-03-05		2023-03-15		2023-03-29		2023-04-28
BF-PIU-PMDOUVS-346168-CS-I NDV / Elaboration du manuel d'exécution du projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-28		2023-03-05		2023-03-15		2023-03-29		2023-04-28
BF-PIU-PMDOUVS-346175-CS-I NDV / Evaluation et l'élaboration d'un plan d'action genre du projet	/		A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-27		2023-03-04		2023-03-14		2023-03-28		2023-06-26
BF-PIU-PMDOUVS-346184-CS-I NDV / Elaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du projet	IDA / V4640		A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-23		2023-03-28		2023-04-04		2023-04-25		2023-06-09
BF-PIU-PMDOUVS-346185-CS-I NDV / Elaboration d'un cadre de politiques de réinstallation (CPR)	IDA / V4640		A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-22		2023-03-27		2023-04-03		2023-04-24		2023-06-08
BF-PIU-PMDOUVS-346187-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant en Passation des Marchés	/		A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-27		2023-03-04		2023-03-14		2023-03-28		2023-11-23
BF-PIU-PMDOUVS-346188-CS-I NDV / Elaboration du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), des Procédures de Gestion de la Main d'Ouvre (PGMO) et pour l'Assistance technique en matière de s	IDA / V4640		A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-28		2023-04-02		2023-04-09		2023-04-30		2023-12-26