

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Project information:** Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project (P160245)
2. **Bank's approval Date of the procurement Plan:** Original: April 04, 2018
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** First 18 months of project implementation

II. Thresholds

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Procurement Prior Review Thresholds (US\$ thousands)

Type of procurement	Prior review threshold (US\$ thousands)
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	10,000,000
Goods, information technology and non-consulting services	2,000,000
Consultants: firms	1,000,000
Consultants: individuals	300,000

Thresholds for Procurement Approaches and Methods (US\$ thousands)

Type of procurement	Open international □	Open national <	RfQ =<
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	10,000,000	10,000,000	300,000
Goods, information technology and non-consulting services	3,000,000	3,000,000	200,000
Shortlist of national consulting firms.	300,000	300,000	

PROCUREMENT PLAN Tunisia : Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project

General Information
Country: Tunisia **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-04-05
Project ID: P160245 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)** 2018-04-05
Project Name: Tunisia Irrigated Agriculture Intensification Project **GPN Date:**
Loan / Credit No.:
Executing Agency(ies): Ministry of agriculture

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TN-MARHP-55279-CW-RFB / Travaux de réhabilitation sur conduites principales des lignes de production et des réseaux de distribution (FB - DN400 mm) pour PPI Boussalem - Bir Lakhdar - Badrouna au gouvernorat Jendouba.		Rehabilitation and Improvement Works	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,200,000.00	0.00	Pending Implementation					2019-09-25		2019-10-05					2019-11-04		2019-12-19		2020-01-28		2021-10-29		
TN-MARHP-57326-CW-RFB / Fourniture, transport et pose des conduites secondaires des réseaux de distribution (PCHD - DN 4 300 mm) pour PPI Mateur en 3 lots au gouvernorat Bizerte		Rehabilitation and Improvement Works	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,400,000.00	0.00	Pending Implementation					2020-04-01		2020-04-06					2020-05-21		2020-07-05		2020-08-18		2022-08-08		
TN-MARHP-57328-CW-RFB / Fourniture, transport et pose des conduites principales des lignes de production et des réseaux de distribution (FB - PRV - DN400 mm) - Addition et Refoulement pour PPI El Hajeb au gouvernorat Sfax		Rehabilitation and Improvement Works	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,440,000.00	0.00	Pending Implementation					2019-07-01		2019-07-06					2019-08-20		2019-10-04		2019-11-17		2021-11-06		
TN-MARHP-57330-CW-RFB / Fourniture transport et pose des conduites secondaires des réseaux de distribution (PCHD - DN 4 300 mm) pour PPI El Hajeb au gouvernorat Sfax		Rehabilitation and Improvement Works	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		800,000.00	0.00	Pending Implementation					2019-09-02		2019-09-07					2019-10-22		2019-12-06		2020-01-20		2022-01-09		
TN-MARHP-57268-CW-RFP / Fourniture, transport et pose des conduites secondaires des réseaux de distribution et d'interconnexion (PEHD - DN 4 300 mm) pour PPI Boussalem - Bir Lakhdar - Badrouna au gouvernorat Jendouba		Rehabilitation and Improvement Works	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,800,000.00	0.00	Pending Implementation					2019-08-01		2019-08-06					2019-09-20		2019-11-04		2019-12-09		2024-05-16		
TN-MARHP-57284-CW-RFB / Travaux de génie civil de stations de pompage et de réserves et réservoirs pour PPI Gabeur et El Aboussa au gouvernorat Siliana		Rehabilitation and Improvement Works	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		280,000.00	0.00	Pending Implementation					2019-08-01		2019-08-06					2019-09-20		2019-11-04		2019-12-09		2021-03-03		
TN-MARHP-57305-CW-RFB / Fourniture, transport et pose des conduites principales des lignes de production et réseau principal (FB - DN400 mm) pour PPI Mateur au gouvernorat Bizerte		Rehabilitation and Improvement Works	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,840,000.00	0.00	Pending Implementation					2019-07-01		2019-07-06					2019-08-20		2019-10-04		2019-11-08		2021-05-01		
TN-MARHP-57333-CW-RFB / Travaux de réseaux de drainage et d'assainissement dans PPI Gomballa, Simen et Menzel-Bouzeff en 3 lots au gouvernorat Nabeul		Rehabilitation and Improvement Works	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,920,000.00	0.00	Pending Implementation					2019-08-01		2019-08-06					2019-09-20		2019-11-04		2019-12-18		2021-06-10		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TN-MARHP-57331-GO-RFB / Acquisition des voitures (en lots plusieurs lots) (DGGREE, UGO, CRDA, DGPA...)		Project coordination	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		600,000.00	0.00	Pending Implementation							2019-05-02		2019-05-07				2019-06-21		2019-08-05		2019-09-09		2020-03-07	
TN-MARHP-57336-GO-RFB / Fournitures matériel informatique et bureautique pour DGGREE, UGO, DGPA et CRDA (plusieurs lots)		Project coordination	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		320,000.00	0.00	Pending Implementation							2019-02-01		2019-02-06				2019-03-20		2019-04-19		2019-05-24		2019-11-20	
TN-MARHP-57304-GO-RFB / Fourniture et installation des équipements de stations de pompage de réserves et réservoirs et de systèmes de gestion - supervision (SCADA) pour PPI Gabeur et El Aboussa au gouvernorat Siliana		Rehabilitation and Improvement Works	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		440,000.00	0.00	Pending Implementation							2018-09-02		2018-09-07				2018-10-22		2018-12-06		2019-01-10		2020-04-04	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS																															
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
TN-MARHP-57192-CS-QCBS / Consultants pour la maîtrise d'œuvre des travaux des PPI du gouvernement Bizerte (comprenant les bords défilés si nécessaire, suivies de la supervision des travaux et collecte de données pour la mise en place d'un SIG pour PPI Mateur au gouvernorat Bi		Rehabilitation and Improvement Works	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		400,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-02	2018-05-23	2018-07-22							2018-08-21	2018-10-20	2018-12-19			2019-02-02	2024-02-01						
TN-MARHP-57193-CS-CQS / Consultants pour la maîtrise d'œuvre des travaux des PPI du gouvernorat Nabeul (comprenant les bords défilés si nécessaire, suivies de la supervision des travaux et collecte de données pour la mise en place d'un SIG pour PPI Gromballa au gouvernorat		Rehabilitation and Improvement Works	Post	Consultant Qualification Selection	Limited		80,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-09-02		2019-09-16									2019-10-16			2019-11-20	2022-05-08						
TN-MARHP-57194-CS-QCBS / Assistance Technique pour la préparation d'un plan de valorisation intégré, et concerté par PPI et appui à sa mise en œuvre		Support to Agricultural Development and Market Access	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		3,000,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-02	2018-05-23	2018-07-22							2018-08-21	2018-10-20	2018-12-19			2019-02-02	2023-02-01						
TN-MARHP-57195-CS-CQS / Diagnostics technico-économiques et plans de développement du secteur organisé		Support to Agricultural Development and Market Access	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		280,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-04-02	2020-04-23	2020-07-07									2020-08-21			2020-09-25	2021-09-20						
TN-MARHP-52541-CS-QCBS / Assistance technique à maîtrise d'ouvrage pour un appui opérationnel et un contrôle de qualité des travaux dans les PPI, y compris révision des notes techniques d'aménagement, cartographies des réseaux pour la mise en place d'un SIG, etc.		Rehabilitation and Improvement Works	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		2,400,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-03-22	2018-04-06	2018-06-19							2018-07-17	2018-08-16	2018-09-20			2019-01-04	2023-12-31						
TN-MARHP-52575-CS-CQS / Consultants pour la maîtrise d'œuvre des travaux des PPI du gouvernorat Sfax (comprenant les bords défilés si nécessaire, suivies de la supervision des travaux, collecte de données pour la mise en place d'un SIG) pour PPI El Hjejeb au gouvernorat Sfax		Rehabilitation and Improvement Works	Post	Consultant Qualification Selection	Limited		160,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-02		2018-05-23									2018-07-07			2018-08-11	2023-08-10						
TN-MARHP-57342-CS-QCBS / Marché assistance technique d'appui à la mise en œuvre de la modernisation institutionnelle, y compris suivi et audits des performances des opérateurs		Institutional Modernization	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		1,400,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-04	2018-06-25	2018-08-24							2018-09-23	2018-11-22	2019-01-21			2019-03-07	2024-03-05						
TN-MARHP-57347-CS-QCBS / Marché assistance technique pour la mise en place de pilotage des irrigations et appui aux données d'eau à la parcelle		Institutional Modernization	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		800,000.00	0.00	Pending Implementation	2020-01-15	2020-02-05	2020-04-05							2020-05-05	2020-07-04	2020-09-02			2020-10-17	2023-04-05						
TN-MARHP-57127-CS-QCBS / Consultants pour la maîtrise d'œuvre des travaux des PPI du gouvernorat Jendouba (comprenant les bords défilés si nécessaire, suivies de la supervision des travaux et collecte de données pour la mise en place d'un SIG) pour PPI Boussaïem - Bir Lakhdar		Rehabilitation and Improvement Works	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		950,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-02	2018-05-23	2018-07-22							2018-08-21	2018-10-20	2018-12-19			2019-02-02	2024-02-01						
TN-MARHP-57133-CS-QCBS / Consultants pour la maîtrise d'œuvre des travaux des PPI du gouvernorat Jijel (comprenant les bords défilés si nécessaire, suivies de la supervision des travaux et collecte de données pour la mise en place d'un SIG) pour PPI Debba, Medjez El Bab et Ta		Rehabilitation and Improvement Works	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		800,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-02	2018-05-23	2018-07-22							2018-08-21	2018-10-20	2018-12-19			2019-02-02	2024-02-01						
TN-MARHP-57135-CS-QCBS / Consultants pour la maîtrise d'œuvre des travaux des PPI du gouvernorat Siliana (comprenant les bords défilés si nécessaire, suivies de la supervision des travaux et collecte de données pour la mise en place d'un SIG) pour PPI Gellur et El Akkousa		Rehabilitation and Improvement Works	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		320,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-02	2018-05-23	2018-07-22							2018-08-21	2018-10-20	2018-12-19			2019-02-02	2024-02-01						

INDIVIDUAL CONSULTANTS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion									
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								