

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR INDICATION DES SEUILS DE REVUE ET DE PASSATION DES MARCHES**

**I.**  
**II. GENERAL**

**1. Informations sur le Projet : P-RAMS**

- **Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Elevé**

**II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS**

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID.

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	

- 2. Pré qualification :** Aucune n'a été pour l'instant identifiée. Toutefois, en cas de pré-qualification, les soumissionnaires seront pré qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

- 3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

	FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE LES
--	---------------------------------------

TRAVAUX (US\$ équivalent)			SERVICES DE CONSULTANTS (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥5.000.000	<5.000.000	< 200.000	≥ 500.000	< 500.000	< 100.000

- 4. Dispositions spéciales sur les marchés :** Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

### III.Sélection des Consultants

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :** Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.5	
Entente directe/firmes de consultants	>= 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

- 2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- 3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID



**PROCUREMENT PLAN** Togo : Togo - Urban Infrastructure Project

<b>General Information</b>		<b>Country:</b> Togo	<b>Bank:</b> Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-11-27 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2018-01-10
<b>Project ID:</b> P161772	<b>Project Name:</b> Togo - Urban Infrastructure Project	<b>Loan / Credit No.:</b> IDA / V1200	<b>GPN Date:</b>
<b>Executing Agency(ies):</b> Urban Infrastructure Project			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
13 / Etudes techniques et économiques des travaux prioritaires de Kara et préparation des dossiers d'appel d'offres	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Services	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		90,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-20											2017-12-22		2017-12-29	2018-02-27	
14 / Etudes techniques et économiques des travaux prioritaires de Dapaong et préparation des dossiers d'appel d'offres	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Services	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		90,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01	2017-12-01	2017-12-20											2017-12-22		2017-12-29	2018-02-27	
18 / Audits financiers et organisationnels urbains des villes de Sokodé Kara et Dapaong	IDA / V1200	Institutional Support and Capacity Building	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		90,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-01	2017-12-07	2017-12-01											2018-01-10		2018-01-31	2018-03-08	
16 / Audits financiers et organisationnels urbains des villes de Lomé	IDA / V1200	Institutional Support and Capacity Building	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		90,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-01	2017-12-07	2017-12-01											2018-01-10		2018-01-31	2018-03-08	
17 / Audits financiers et organisationnels urbains des villes de Taïé Kpalimé et Atakpamé	IDA / V1200	Institutional Support and Capacity Building	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		90,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-01	2017-12-07	2017-12-01											2018-01-10		2018-01-31	2018-03-08	
15 / Etude technique et économique avec élaboration du DAO relatif aux travaux d'aménagement, d'assainissement, de bitumage ou de pavage de la rue de Garta (0,9 km)	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Services	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		70,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-11	2017-12-13	2018-01-03											2018-01-17		2018-01-24	2018-03-07	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
4 / Actualisation du DAO des travaux prioritaires dans le quartier Doumassessé - rue 1 Doumassessé à Lomé	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Services	Post	Individual Consultant Selection	Limited		7,000.00	0.00	Under Implementation	2017-12-01	2017-12-07	2017-12-01					2017-12-12		2017-12-28
5 / Actualisation des EIES des travaux de Lomé (quartier Agbalogogan : rue 267 AGP et 126 AGP et quartier Doumassessé : rue 1 Doumassessé)	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Services	Post	Individual Consultant Selection	Limited		18,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-16	2017-12-07	2017-11-21					2017-12-31		2018-01-30
7 / Elaboration des EIES pour les travaux prioritaires de Kara	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Services	Post	Individual Consultant Selection	Limited		27,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-21		2017-11-26					2017-12-13		2018-01-24
9 / Elaboration des EIES pour les travaux prioritaires de Dapaong	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Services	Post	Individual Consultant Selection	Limited		27,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-21		2017-11-26					2017-12-10		2018-02-08
6 / Actualisation des études de PAR des travaux de Lomé (quartier Agbalogogan : rue 267 AGP et 126 AGP et quartier Doumassessé : rue 1 Doumassessé)	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Services	Post	Individual Consultant Selection	Limited		18,000.00	0.00	Under Implementation	2017-11-16	2017-12-07	2017-11-21					2017-12-12		2018-02-14

24 / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open		17,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-07-28		2017-09-15		2017-10-08		2017-12-29		2018-06-27
8 / Elaboration des PAR pour les travaux prioritaires de Kara	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Services	Post	Individual Consultant Selection	Limited		27,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-21		2017-11-26		2017-12-11		2017-12-15		2018-01-26
10 / Elaboration des PAR pour les travaux prioritaires de Dapaong	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Services	Post	Individual Consultant Selection	Limited		27,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-21		2017-11-26		2017-12-12		2017-12-22		2018-02-08
25 / Recrutement d'un spécialiste en gestion financière et comptable	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open		17,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01		2017-12-15		2017-12-18		2017-12-29		2018-06-27
26 / Recrutement d'un spécialiste géo civil saïor	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Open		17,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-01		2017-12-15		2017-12-20		2017-12-29		2018-06-27
1 / Elaboration de plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), y compris les consultations	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Services	Post	Individual Consultant Selection	Open		18,000.00	0.00	Under Implementation	2017-07-25	2017-12-07	2017-11-06		2017-12-13		2018-01-10		2018-02-14
2 / Elaboration de Plan Cadre de Réhabilitation (PCR), y compris les consultations	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Services	Post	Individual Consultant Selection	Open		20,000.00	0.00	Under Implementation	2017-07-18	2017-12-07	2017-09-05		2017-09-26		2018-01-10		2018-02-07
11 / Elaboration des EIES pour les travaux de la rue Garka	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Services	Post	Individual Consultant Selection	Limited		27,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-05		2017-12-08		2017-12-22		2018-01-12		2018-02-23
12 / Elaboration des PAR pour les travaux de la rue Garka	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Services	Post	Individual Consultant Selection	Limited		27,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-10		2017-12-15		2017-12-29		2018-01-17		2018-02-28
19 / Appui technique pour l'élaboration d'un programme de renforcement des capacités de la ville de Lomé	IDA / V1200	Institutional Support and Capacity Building	Post	Individual Consultant Selection	Limited		18,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-11		2017-12-16		2017-12-29		2018-01-31		2018-03-01
20 / Appui technique pour l'élaboration d'un programme de renforcement des capacités des villes de Tchébé Kpalimé et Atakpamé	IDA / V1200	Institutional Support and Capacity Building	Post	Individual Consultant Selection	Limited		18,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-11		2017-12-18		2017-12-31		2018-01-28		2018-03-01
21 / Appui technique pour l'élaboration d'un programme de renforcement des capacités des villes de Sokodé Kara et Dapaong	IDA / V1200	Institutional Support and Capacity Building	Post	Individual Consultant Selection	Limited		18,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-11		2017-12-16		2017-12-29		2018-01-26		2018-02-27
22 / Appui technique pour l'élaboration et actualisation des plans de développement locaux des villes de Tchébé Kpalimé et Atakpamé	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Limited		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-11		2017-12-18		2018-01-01		2018-01-29		2018-02-26
23 / Appui technique pour l'élaboration, et actualisation des plans de développement locaux des villes de Sokodé Kara et Dapaong	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Limited		25,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-11		2017-12-18		2018-01-01		2018-01-29		2018-02-26
27 / Elaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables et du manuel d'exécution du projet	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Limited		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-13		2017-12-20		2018-01-03		2018-01-31		2018-02-28
28 / Etude de la situation de finances et d'établissement des indicateurs	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	Post	Individual Consultant Selection	Limited		20,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-12-13		2017-12-20		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-21
3 / Actualisation du DAO des travaux inachevés du PURISE dans le quartier Agbalakogan (rue 267 AGP et 126 AGP) à Lomé	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Services	Post	Direct Selection	Direct		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2017-11-14		2017-11-24				2018-01-29		2018-02-15