

**CAMEROUN – MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA PLANIFICATION ET DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (MINEPAT)**

**PROJET DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES DANS LA VALLEE DE LA
BENOUE – REGION DU NORD CAMEROUN / AVANCE DE PREPARATION DU
PROJET (PN66072)**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE – PPA
(DATE DE MISE A JOUR FEVRIER 2018)**

I. GENERAL

1. Informations sur le Projet

Emprunteur : République du Cameroun

Ministère Responsable: Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT)

Nom du Projet : **Projet des infrastructures hydrauliques dans la vallée de la Bénoué**

Identification : **PN66072**

CREDIT IDA N° : CR _____

Agence d’exécution du Projet : **Unité de Coordination du PULCI, agence fiduciaire**

2. Date d’approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : (1) _____

3. Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés : _____

4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : 24 Mois

II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Risque Substantiel

Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l’annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l’AID".

Catégories de marchés		Seuils de revue a priori	Observations
		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d’Installations		>= 10	
Fournitures, Système d’information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	Pour les contrats par entente directe, la justification devra être préalablement approuvée par la Banque. Cette approbation pourrait se faire lors de l’approbation du PPM
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d’Installations	>= 10	
	Fournitures, Système d’information, et Services autres que les services de consultants	>= 2	

2. Pré qualification : En cas de nécessité, les soumissionnaires seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10

3. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés** : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10.000.000	<10.000.000	<200.000	≥1.000.000	<1.000.000	<100.000

4. **Dispositions spéciales sur les marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. **Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre**

TRAVAUX :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Description	Montant Estimatif (USD)	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale	Revue Banque (Prior/Post)	Date prévue ouverture offres	Observation Date fin des prestations
1	Réhabilitation, aménagement et extension des bureaux de la MEADEN à Garoua et à Lagdo	100 000	CF	N/A	N/A	Post	Avril 2018	déc/2019
	TOTAL EN USD	100 000						

FOURNITURES DE BIENS & SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Description	Montant Estimatif (USD)	Méthode passation du marché	Pré qualification (oui/non)	Préférence Nationale	Revue Banque (Prior/Post)	Date prévue ouverture offres	Observation Date fin des prestations
1	Acquisition de mobilier et autre équipement de bureau pour l'Unité de Gestion du projet : meubles réfrigérateurs, splits, ...	40 000	CF	N/A	N/A	Post	Avril 2018	
2	Achat en 03 lots de Fourniture et matériel de bureau (lot1), de matériel et consommables informatiques (lot2) pour l'UCP	60 000	CF	N/A	N/A	Post	Avril 2018	
3	Acquisition et paramétrage du logiciel comptable TOMPRO 2 y compris formation du personnel	25 000	CF	N/A	N/A	Post	Avril 2018	
4	Achat de quatre (04) véhicules pour l'UCP	200 000	CF	N/A	N/A	Post	Avril 2018	
5	Fourniture du signal Internet à l'UCP	10 000	CF	N/A	N/A	Post	Avril 2018	
6	Acquisition d'une flotte de téléphone mobile (appareils et crédit) pour le personnel de l'UCP	20 000	CF	N/A	N/A	Post	Avril 2018	
7	Assurances véhicule et du matériel de l'UCP,	25 000	CF	N/A	N/A	Post	Avril 2018	
8	Assurance annuel du personnel (maladie et individuelle	10 000	CF	N/A	N/A	Post	Avril 2018	

accident)							
TOTAL EN USD	390 000		N/A	N/A			

III. Sélection des Consultants

- 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :** Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

Catégories de marchés	Seuils de revue a priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	
Services de consultants – Firmes	>= 1	Le contrat d'audit financier et comptable sera néanmoins soumis à la revue préalable de la banque
Tous les contrats à passer par entente directe avec les firmes de consultants	>= 1	Pour tout contrat par entente directe, la justification devra être au préalable approuvée par la banque. Ceci pourra être joint et approuvée avec le PPM. Les contrats du personnel. Le contrat du personnel cadre de l'UGP devra néanmoins être revu a priori de la banque
Sélection de Consultants individuel par entente directe	>= 0.3	
Sélection de Consultants individuels par comparaison de CVs	>= 0.3	

- 2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- 3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID.
- 4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre**

CONSULTANTS

1	2	3	4	5	6	8
Réf	Description	Coûts Estimatifs (USD)	Méthode de sélection	Revue par la Banque	Date prévue de l'ouverture	Observations/ Date fin prestations
1	Réalisation de l'étude sur le Cadre de Gestion Environnemental et social du Projet (CGES)	40 000	CI	Post	Avril 2018	
2	Plan de Gestion des Nuisibles (PGN)	10 000	CI	Post	Avril 2018	
3	Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES) détaillée des périmètres Lagdo rive droite - réhabilitation (1 000 ha), rive droite extension (5 000 ha) et rive gauche –	100 000	SQC	Post	Avril 2018	

	extension (5 000 ha). Les coûts de l'étude incluent la validation des TDR, les consultations publiques et la validation du Rapport					
4	Réalisation de l'Etude d'Impacts Environnementales et Sociales régionale (zone ABN)	300 000	SQC	Post	Pendant la mise en œuvre du projet	Avant présentation au CA
5	Etude de Plan Directeur d'Aménagement et de Gestion du bassin versant de Lagdo et Plan de Gestion des ZICs 7, 8, 8bis et 9	180 000	SQC	Post	Avril 2018	
6	Étude hydraulique et hydrologique, sureté du barrage et des installations, système d'informations hydrométriques (Flood and dam operation studies)	900 000	SFQC	Prior	Avril 2018	
7	Études détaillées (APD) et dossier d'appel d'offre (DAO) pour l'irrigation et le drainage de 11000 ha de périmètres agricoles à Lagdo (Re-design of irrigation scheme studies)	1 800 000	SFQC	Prior	Avril 2018	
8	<ul style="list-style-type: none"> - Réalisation de l'étude sur le Cadre de politique de réinstallation (CPR) - Évaluation sociale - Plan d'Action de Recasement (PAR) du Périmètre Lagdo rive droite - réhabilitation (1 000 ha) - Rapport de l'Évaluation du processus de finalisation de recasement des personnes affectées sur les Périmètres Lagdo rive droite - réhabilitation (1 000 ha), rive droite extension (5 000 ha) et rive gauche – extension (5 000 ha) 	100 000	CI	Post	Avril 2018	
9	Plan de gestion des afflux sociaux (PGAS)	15 000	CI	Post	Après les résultats des EIES	
10	Plan d'engagement des parties prenantes (PEPP)	15 000	CI	Post	Après les résultats des EIES	
11	Définition de de la situation de référence (baseline) des indicateurs du Cadre de Résultats du Projet et élaboration de la section de suivi-évaluation du manuel de mise en œuvre.	60 000	CI	Post	Avril 2018	
12	Elaboration du Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables	20 000	CI	Post	Avril 2018	
13	Elaboration du Manuel d'exécution du projet	20 000	CI	Post	Avril 2018	

14	Audit institutionnel et organisationnel de la MEADEN	150 000	SQC	Post	Jun 2018	
15	Recrutement d'un (e) Responsable /planificateur (trice) pour la phase de préparation projet	90 000	CI	Post	Avril 2018	
16	Recrutement d'un (e) Expert (e) des questions Environnementales, d'Hygiène et de Sécurité (ESHS) à l'Unité de Coordination du Projet	40 000	CI	Post	Avril 2018	
17	Recrutement d'un (e) Expert (e) des questions Sociales, à l'Unité de Coordination du Projet	40 000	CI	Post	Avril 2018	
18	Recrutement d'un (e) Expert (e) en suivi-évaluation à l'Unité de Coordination du Projet	24 000	CI	Post	Février 2019	
19	Recrutement d'un (e) Expert (e) en ingénierie de la formation à l'Unité de Coordination du Projet	24 000	CI	Post	Février 2019	
20	Recrutement d'un (e) Responsable des affaires administratives et financières (RAF) à l'Unité de Coordination du Projet	36 000	CI	Post	Février 2019	
21	Recrutement d'un (e) Expert (e) en passation des marchés (SPM), l'Unité de Coordination du Projet	36 000	CI	Post	Avril 2018	
22	Recrutement d'un (e) Comptable à l'Unité de Coordination du Projet	24 000	CI	Post	Avril 2018	
23	Recrutement d'un (e) assistants (es) de Direction à l'Unité de Coordination du Projet, à la phase de préparation	20 000	CI	Post	Avril 2018	
24	Recrutement de 02 chauffeurs, 01 agent de liaison, 02 agents d'entretien, 03 gardiens dont 01 de jour et 02 de nuit	20 000	CI	Post	Avril 2018	
25	Assistance technique pour la gestion des périmètres irrigués	50 000	SQC	Post	Février 2019	
26	Assistance technique pour appui conseil	50 000	SQC	Post	Février 2019	
	TOTAL en USD	3 964 000				

IV. Activité de renforcement des capacités de l'Agence d'exécution du Projet

1. Liste des activités de renforcement des capacités et Séminaires

1	2	3	4	5	6
N°	Description	Montant Estimatif (USD)	Durée Estimée (Jour)	Date de démarrage	Commentaires et Résultats (Impacts) attendus
1	Prise en charge du groupe de préparation du Projet (six réunions)	120 000		Mai 2018	
2	Séminaire de formation en développement des compétences à destination de l'équipe nationale élargie.	10 000	05	Juil. 2018	
3	Séminaire de formation en gestion financière et en passation des marchés de projet suivant les procédures de la Banque mondiale	10 000	05	Mai 2018	Résultats attendus: maîtrise du cycle des projets et des procédures de passation des marchés et de gestion financières des projets de la Banque mondiale. (20taine de participants)
4	Voyage d'études pour appropriation des bonnes pratiques de projets de développement en Afrique	30 000	15	Juil. 2018	Effectuer des voyages d'études dans les pays ayant mis en place les projets similaires avec la Banque mondiale, à l'effet de s'approprier des bonnes pratiques y ayant cours Résultats attendus: renforcement des connaissances des personnels
TOTAL en USD		170 000			
TOTAL GENERAL II+II+IV/USD		4 524 000			

(*) : Contrat bien que soumis à la Revue à posteriori, seront soumis à l'Avis Technique de l'IDA

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International	SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
AON : Appel d'Offres National	SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
CFEN : Consultation des Fournisseurs Au Niveau National	SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
ED : Entente Directe (Gré à Gré)	SMC : Sélection au Moindre Coût
	SCBD : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé

PROCUREMENT PLAN Cameroon : North Cameroon Agriculture and Water Smart Landscapes Project

General Information
Country: Cameroon **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-03-19
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2018-08-04
Project ID: P166072 **GNP Date:**
Project Name: North Cameroon Agriculture and Water Smart Landscapes Project
Loan / Credit No.:
Executing Agency(ies): PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PULCI-51346-CW-RFP / Réhabilitation, aménagement et extension des bureaux de la MAEDEN à Garoua et à Lagdo			Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-05-05								2018-06-30		2018-12-27

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PULCI-51350-GO-RFQ / Acquisition de mobiles et autres équipements de bureau pour l'Unité de Gestion du Projet			Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-05-05								2018-06-30		2018-12-27
CM-PULCI-51358-GO-RFQ / Achat en 03 lots des fournitures et matériels de bureau (lot1), des matériels et consommables informatiques (lot2) et des peises café pour l'UCP			Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-04-04								2018-05-30		2018-11-26
CM-PULCI-51389-GO-RFB / Achat de 10 véhicules pour l'UCP			Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		440,000.00	0.00	Pending Implementation					2018-04-30			2018-05-05			2018-06-16		2018-07-16		2018-08-20		2019-02-16	
CM-PULCI-51390-GO-RFQ / Acquisition et paramétrage du logiciel comptable TCM/PRO 2 y compris la formation du personnel			Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-05-05							2018-06-30		2018-12-27	
CM-PULCI-51392-GO-RFQ / Acquisition d'une flotte de téléphones mobiles (appareils et cartes) pour les membres de l'UCP			Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-05-05							2018-06-30		2018-12-27	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PULCI-51393-NC-RFQ / Contrat annuel d'entretien de matériel informatique			Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-05-05							2018-06-30		2018-12-27	
CM-PULCI-51396-NC-RFQ / Contrat annuel de maintenance des logiciels et ordinateurs de l'UCP			Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-05-05							2018-06-30		2018-12-27	
CM-PULCI-51391-NC-RFP / Contrat annuel de fourniture du signal Internet à l'UCP			Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-05-05							2018-06-30		2018-12-27	
CM-PULCI-51394-NC-RFP / Contrat annuel (assurance maladie et individuelle accident) et matériel de l'UCP			Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-05-05							2018-06-30		2018-12-27	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PULCI-53732-CS-QCBS / CONSULTANT EN VUE DE LA REALISATION DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) DÉTAILLÉ DES PREMIÈRES LIGES (11 000 ha) - RIVE DROITE - RÉHABILITATION (1 000 HA), RIVE DROITE - EXTENSION (6 000 HA) ET RIVE GAUCHE - EXTENSION (6 000 HA).			Prior	Consultant Qualification Selection	Open - National		300,000.00	0.00	Under Review	2018-04-09	2018-04-30	2018-04-04	2018-06-13									2018-07-13	2018-08-17	2019-02-13			

CMPULCI43717-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT EN VUE DE LA REALISATION DE L'ETUDE DETAILLEE (PFD) ET DOSSIER D'APPEL D'OFFRE (DAO) POUR L'IRRIGATION ET DRAINAGE DE 11,000 HA DE PERIMETRES AGRICOLES A LAGDOO (RE-DESIGN OF IRRIGATION SCHEME STUDIES)			Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		1,800,000.00	0.00	Under Implementation	2018-04-04	2018-04-25	2018-04-04	2018-06-08	2018-07-11	2018-07-06	2018-08-05	2018-09-09	2018-10-14	2019-10-14
CMPULCI42960-CS-QCS / RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE DES QUESTIONS DE SAUVEGARDE SOCIALE (SQSS) POUR ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE			Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		40,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-16	2018-06-06	2018-07-20			2018-08-19		2018-08-23	2019-03-22	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CMPULCI41411-CS-INDV / Réalisation de l'étude sur le Cadre Environnemental et Social du Projet			Post	Individual Consultant Selection	Open		8,000.00	0.00	Under Implementation	2018-04-30	2018-06-25	2018-06-18		2018-07-09		2018-08-13		2019-02-09	
CMPULCI40785-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Expert (e) des questions Sociales à l'Unité de Coordination du Projet			Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Cancelled	2018-05-31	2018-07-19	2018-08-09		2018-08-09		2018-09-13		2019-03-12	
CMPULCI40789-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Expert (e) des questions Environnementales, d'Hygiène et de Sécurité (EHS) à l'Unité de Coordination du Projet			Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-05-31	2018-07-19	2018-08-09		2018-08-09		2018-09-13		2019-03-12	
CMPULCI40792-CS-INDV / Elaboration Etude sociale avec Cadre de Politique de Réhabilitation (CPR), Evaluation sociale, PAF, pour le Plan de L'agdo avec des Réhabilitation (1000 ha) et Évaluation du processus de finalisation de recensement des personnes affectées			Post	Individual Consultant Selection	Open		120,000.00	0.00	Under Review	2018-04-27	2018-06-25	2018-06-15		2018-07-06		2018-08-10		2019-02-06	
CMPULCI45624-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE DES QUESTIONS DE SAUVEGARDE SOCIALE (SQSS) POUR ASSISTANCE A LA MAITRISE D'OUVRAGE			Post	Individual Consultant Selection	Open		40,000.00	0.00	Under Implementation	2018-06-06	2018-05-16	2018-07-25		2018-08-15		2018-09-19		2019-03-18	
CMPULCI7261-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN PLANIFICATION POUR ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE DU PHVS DE LA MISSION D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU NORD (MEADEN)			Post	Individual Consultant Selection	Limited		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-30		2018-08-04		2018-08-25		2018-09-29		2019-03-28	
CMPULCI7262-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN INGENIERIE DE GENIE RURAL/CIVIL EN VUE D'UNE ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE DU PHVS DE LA MISSION D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU NORD (MEADEN)			Post	Individual Consultant Selection	Direct		36,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-30		2018-08-09		2018-08-30		2018-10-04		2019-04-02	
CMPULCI7265-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN PASSATION DES MARCHES POUR L'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE DU PROJET D'INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE LA BENOUÉ (PHVS) DE LA MISSION D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU NORD (MEADEN)			Post	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-30		2018-08-09		2018-08-30		2018-10-04		2019-04-02	
CMPULCI7266-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT NI AGRICOMMUNISTE POUR L'ETUDE DE FASABILITE DU CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE (CGER) DE LA VALLEE DE LA BENOUÉ DANS LA REGION NORD DU CAMEROUN CONSULTANT			Post	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-30		2018-08-09		2018-08-30		2018-10-04		2019-04-02	

CM-PULCI-72064-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT N° SOCIOECONOMISTE POUR L'ETUDE DE FASABILITE DU CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE (CGER) DE LA VALLEE DE LA BENOUE DANS LA REGION NORD DU CAMEROUN CONSULTANT			Post	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-30		2018-08-09		2018-09-30		2018-10-04		2019-04-02
CM-PULCI-72072-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT N° JURISTE POUR L'ETUDE DE FASABILITE DU CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE (CGER) DE LA VALLEE DE LA BENOUE DANS LA REGION NORD DU CAMEROUN CONSULTANT			Post	Individual Consultant Selection	Direct		40,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-30		2018-08-09		2018-09-30		2018-10-04		2019-04-02