

## **Plan de passation des marchés (PPM)**

Information sur le projet : **Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l'Economie des Déchets Solides au Sénégal (PROMOGED)**

Agence de mise en Œuvre du projet : **Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG)**

Date de la Plan de passation des marchés : **Décembre 2017**

Période couverte par le présent Plan de passation des marchés : **Décembre 2017 à décembre 2019**

**Niveau de Risque de la passation des marchés : Substantiel**

### **Préambule**

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 et mis à jour en novembre 2017) (“Règlement de Passation des Marchés”) l’Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles qu’énoncées dans le code des marchés du Sénégal: **DÉCRET n° 2014 - 1212 du 22 Septembre 2014 PORTANT CODE DES MARCHÉS PUBLICS**, ces dispositions devront être soumis à l’alinéa 5.4 de la réglementation des marchés et les conditions suivantes.

Seule la liste applicable conditions nécessaires pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 de la réglementation des marchés. Si aucune des conditions s'appliquent, à supprimer les mots "et des conditions suivantes".

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés.

« **Sans objet** »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 2.1 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés : sans objet**

Travaux **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés** : sans objet

1. **Seuil d'examen préalable** : contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux seuils de revue en vigueur effectif depuis Juillet 2016.

N°	Méthode de sélection	Seuil d'examen préalable	Commentaires
1.	Services de consultants (firmes)	>ou=1.000.000	- Examen préalable pour tous les marchés
2.	Consultants firme ou individuels (entente directe)	> ou = 1.000.000	Examen préalable pour tous les marchés
3.	Consultants individuels basé sur comparaison des CV	> ou = 300.000	Examen préalable pour tous les marchés

2. **Préqualification. Sans Objet.**

3. **Procédures applicable aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés : Sans objet.**

4. **Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/passation de marchés : Manuel des projets IDA**

5. **Marchés et Planning et Méthode de Passation :**

Description	Montant Estimatif en milliers de USD TTC	Méthode de Sélection	Cible national/international	Revue à priori / Posteriori	Date prévue pour la sollicitation des manifestations d'intérêt	Date prévue pour l'ouverture des propositions techniques	Date prévue d'attribution du contrat	Démarrage des prestations	Fin des prestations	Observations	
sélection d'un consultant individuel charge de la réalisation du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et du cadre de politique de réinstallation (CPR) au niveau des villes secondaires	150 000	CI	National	A posteriori	2-mai-18	12-mai-18	3-juin-18	25-juin-18	24-août-18	3 mois	
sélection d'un consultant individuel charge de l'élaboration du manuel des opérations du PROMOGED	50 000	CI	National	A posteriori	2-mai-18	12-mai-18	3-juin-18	25-juin-18	4-août-18	40 jours	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en sauvegarde environnementale	100 000	CI	National	A posteriori	8-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en appui expert en appui institutionnel et réforme juridique	100 000	CI	National	A posteriori	4-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en gestion financière et comptable	100 000	CI	National	A posteriori	30-déc.-17	18-déc.-17				12 mois	
Appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en communication / marketing social et développement communautaire	100 000	CI	National	A posteriori	26-avr.-18					12 mois	

appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en passation de marches	100 000	CI	National	A posteriori	4-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
<b>Description</b>	<b>Montant Estimatif en en milliers de USD TTC</b>	<b>Méthode de Sélection</b>	<b>Cibles national/international</b>	<b>Revue à priori / Posteriori</b>	<b>Date prévue pour la sollicitation des manifestations d'intérêt</b>	<b>Date prévue pour l'ouverture des propositions techniques</b>	<b>Date prévue d'attribution du contrat</b>	<b>Démarrage des prestations</b>	<b>Fin des prestations</b>	<b>Observations</b>	
					Date de démarrage	66 jours ouvrés	44 jours ouvrés	33 jours ouvrés			
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la contractualisation d'un ppp dans le cadre de la réalisation et de l'exploitation des infrastructures de gestion des déchets solides de la région de Dakar	400 000	Firme SFQC	International	A posteriori	1-juin-18	6-août-18	19-sept.-18	22-oct.-18	19-juin-19	8 mois	Juillet - Mars 2018
sélection d'un cabinet en charge de la réalisation EIES et par des infrastructures de gestion des déchets solides de la région de Dakar	300 000	Firme QC	National	A posteriori	5-mai-18	10-juil.-18	23-août-18	25-sept.-18	22-févr.-19	5 Mois	Juillet - Décembre 2018

sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour étude définition du projet de résorption et de conception détaillée et préparation des documents de consultation et suivi des travaux de résorption du site de Mbeubeuss	550 000	Firme SFQC	International	A posteriori	23-mars-18	28-mai-18	11-juil.-18	13-août-18	10-avr.-19	8 Mois	Août - Avril 2019
sélection d'un cabinet en charge de la réalisation EIES et par pour les travaux de résorption du site de Mbeubeuss	200 000	ED	International	A posteriori	3-mai-18	8-juil.-18	21-août-18	23-sept.-18	20-févr.-19	5 mois	Septembre - Février 2019
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la l'élaboration des plans intercommunaux de gestion des déchets pour les pôles Thiés, Casamance et nord	350 000	Firme SFQC	International	A posteriori	3-mai-17	8-juil.-17	21-août-17	23-sept.-17	20-févr.-18	5 mois	Septembre - Février 2019
sélection d'un cabinet pour l'appui à la définition du cadre de réforme de la fiscalité directe et l'appui à l'opérationnalisation de l'ECOTAXE pour le secteur des déchets solides municipaux au Sénégal	200 000	Firme SFQC	International	A posteriori	23-avr.-18	28-juin-18	11-août-18	13-sept.-18	11-mai-19	9 mois	Septembre - Mai 2019



SN-PROMOGED-60948-CS- QCBS / Sélection d'un Cabinet pour l'appui à la définition du cadre de réforme de la fiscalité directe et l'appui à l'opérationnalisation de l'écotaxe pour le secteur des déchets solides municipaux au Sénégal	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2018-04-26	2018-05-17	2018-06-10	2018-07-08	2018-08-07	2018-09-11	2018-10-16	2019-07-13
SN-PROMOGED-60945-CS- QCBS / Sélection d'un cabinet pour les études techniques détaillées de l'opération de résorption de la décharge de Mbeubeuss et de la construction d'infrastructures de traitement des déchets solides	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2018-04-26	2018-05-17	2018-06-14	2018-07-12	2018-08-11	2018-09-15	2018-10-20	2019-06-17
SN-PROMOGED-62398-CS- CQS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social, et un plan d'action de réinstallation du nouveau schéma de gestion des déchets solides à Dakar	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-05-11	2018-05-25	2018-06-23		2018-07-23	2018-08-27	2018-10-26	
SN-PROMOGED-66089-CS- QCBS / SÉLECTION D'UN CABINET POUR L'ÉLABORATION DES DOSSIERS DE CONSULTATION CONDUISANT À LA SÉLECTION DE PARTENAIRES PRIVÉS POUR LA CONCEPTION, LA RÉALISATION ET L'EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION DE DAKAR	/		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	0.00	En cours d'exécution	2018-06-09	2018-06-30	2018-08-13	2018-09-10	2018-10-10	2018-11-14	2018-12-19	2019-06-17
SN-PROMOGED-66090-CS- CQS / SÉLECTION D'UN CABINET POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, ET UN PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU NOUVEAU SCHEMA DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES A DAKAR	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-06-09	2018-06-23	2018-07-21		2018-08-05	2018-09-09	2019-03-08	

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**