



105986

DIRECTION GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT

**PROJET DE GESTION DES PESTICIDES OBSOLETES EN COTE D'IVOIRE
(PROGEP-CI)**

.....

Plan de Passation des Marchés**I. GÉNÉRALITÉS****1.1. Informations générales sur le projet**

Pays:	République de Côte d'Ivoire
Emprunteur :	Gouvernement de Côte d'Ivoire
Nom du Projet :	Projet de Gestion des Pesticides Obsolètes en côte d'Ivoire (PROGEP-CI)
Numéros du Don :	TF 0A0742
Montant du Don :	7 000 000 \$ US
Unité de Gestion du Projet :	Unité Intégrée d'Administration des projets (UIAP)

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés**Plan original** : 20 octobre 2015**Révision 1** : 14-04-2016**1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés** : dans UNDB et DgMarket**1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés** : Du 14-04-2016 au 31-12-2016

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de de l'accord de financement :

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	$\geq 10.000.000$	Tous
	AON	$< 10.000.000$	2 premiers marchés du projet
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous
2. Fournitures et services assimilés	AOI	$\geq 1.000.000$	Tous
	AON	$< 1.000.000$	Le premier marché
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100.000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous

2.2. Pré qualification : Les soumissionnaires pour (*Nature des fournitures*) devront être pré-qualifiés suivant les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives : **N/A**

2.3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : **N/A**

2.4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés : **Manuel opérationnel (En cours de validation).**

2.5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : **N/A**

2.6. Marchés, planning et Méthode de passation

3.2.1 Type de marchés : Fournitures et travaux								
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Liste des ensembles de marchés	Coût estimé	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
		BAILLEURS						
N°	Description	(\$EU)		OUI/NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
	<u>TRAVAUX</u>							
	<u>SOUS-TOTAL TRAVAUX PROGEP-CI</u>							
	<u>FOURNITURES (BIENS)</u>							
1	Acquisition de 06 véhicules (04 de type 4x4 double cabine pour la réalisation de l'inventaire et 02 pour l'UIAP)	315,172	CFN	Non	Non	A posteriori	28/04/2016	Spécifications techniques en cours d'élaboration
2	Acquisition de carburant annuel pour les courses et missions de terrains (UIAP)	33,167	CFN	Non	Non	A posteriori	12/05/2016	Carburant annuel de l'UIAP
3	Acquisition de Matériels de bureau (15 Splits pour les bureaux du personnel et les salles de réunion, copieurs, fax, vidéo projecteurs, etc.) UIAP	54,000	CFN	Non	Non	A posteriori	03/05/2016	Spécifications techniques et quantitatifs en cours d'élaboration
4	Acquisition de Mobiliers de bureau (12 fauteuils directeurs et sous-directeurs, 24 fauteuils visiteurs, 02 grandes tables de réunions, 40 chaises de réunions, 12 bureaux directeurs, sous-directeurs et agents,...) pour les bureaux du personnel de l'UIAP et les salles de réunion et salles annexes	70,000	CFN	Non	Non	A posteriori	21/04/2016	Spécifications techniques et quantitatif en cours d'élaboration
5	Fournitures de Matériels informatiques (12 ordinateurs portables, 07 ordinateurs de bureau, 06 imprimantes, 12 disques durs externes, 01 photocopieur et consommables informatiques (Equipement du personnel de l'UIAP en	62,000	CFN	Non	Non	A posteriori	27/04/2016	Spécifications techniques et quantitatifs en cours d'élaboration (Fournitures annuelles)

	ordinateurs portables et ordinateurs de bureau et accessoires, imprimantes, consommables pour toute l'année, etc)								
6	Acquisition de Fournitures de bureaux annelles (cartons de papiers rames, les stylos, bloc-notes, agrafeuses, trombones, chemises cartonnées, etc....) pour l'UIAP	20,000	CFN	Non	Non	A posteriori	04/05/2016	Spécifications techniques et quantitatifs en cours d'élaboration (Fournitures annuelles)	
7	Acquisition de supports de communications (Kakémonos, T-shirts, Polos, Casquettes, Blocs-notes, calendriers, sacs, etc...)	58,000	CFN	Non	Non	A posteriori	02/06/2016	Spécifications techniques et quantitatifs en cours d'élaboration	
8	Acquisition d'EPI (Equipment de protection individuelle + trousse de secours) et de matériels techniques pour les personnes à former	100,000	AON	Non	Non	A priori	07/06/2016	Spécifications techniques et quantitatifs en cours d'élaboration ; conseils de la Banque seront demandés	
9	Acquisition d'équipements techniques (GPS, Appareils photo numériques etc....)	60,000	CFN	Non	Non	A posteriori	17/05/2016	Spécifications techniques et quantitatifs en cours d'élaboration	
11	Contrat avec AGOSOFT pour l'acquisition et l'installation du logiciel de gestion financière et comptable TOMPRO	24,000	ED	Non	Non	A priori	NA	Contrat en cours de préparation	
12	Contrat avec la Société Nationale de Développement Informatique pour l'acquisition et l'installation des logiciels SIGFIP et SIGMAP	54,726	ED	Non	Non	A priori	NA	Contrat en cours de préparation	
13	Contrat avec BAMASOFT NETWORK pour la l'acquisition et l'installation de l'application en ligne « RUCHE » pour le suivi-évaluation de l'UIAP (REDD+ et PROGEP-CI) en temps réel et en tout lieu	49,470	ED	Non	Non	A priori	NA	Contrat en cours de préparation	
<u>SOUS-TOTAL FOURNITURES PROGEP-CI</u>		900,535							
<u>SERVICES ASSIMILES- PROGEPCI</u>									
1	Contrat d'Assurances maladies et individuel accident du personnel du projet	13,267	CFN	Non	Non	A posteriori	20/04/2016		

2	Contrat pour les polices d'assurances des 06 véhicules	12,438	CFN	Non	Non	A posteriori	20/04/2016		
	<u>SOUS-TOTAL SERVICES ASSIMILES- PROGEP-CI</u>	25,705							
	TOTAL	926,240							
	Taux de change utilisé : 1 \$ EU= 603 F CFA								

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011, version révisée en juillet 2014 : [~~Ajouter une note pour dire que tous les TdR de tous les consultants sont sujets à la non objection de la Banque~~]

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SBQC1 ; SBQ2 ; SCM3 ; SBF4, QC5	≥ 300.000	Tous contrats de 300.000 \$EU ou plus
	Entente directe	Pas de seuil	Tous
Consultants Individuels	Consultant individuel(AMI)	≥ 100.000	Tous contrats de 100.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous
Tous les Termes de références (TDRs), quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

3.3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : Le recrutement d'un Assistant Technique à la Coordination sera effectué selon la méthode de sélection de consultant individuel.

1Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2Sélection Fondée sur la Qualité du Consultant

3Sélection au Coût Minimum

4Sélection à Budget Fixe

5Sélection fondée sur la Qualification du consultant

CI : Consultant Individuel :

AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

Prestation de services de consultants						
	1	2	3	4	5	6
	Liste des ensembles de contrats / Description de la mission	Coût estimé BAILLEUR	Méthode sélection	Examen BM	Ouverture des offres	Commentaire
No.	Description de la mission	(\$EU)		PREAL/A POST	Date prévue	
<u>CONSULTANTS- PROGEP-CI</u>						
1	Recrutement du Spécialiste en Gestion Financière	36,000	CI (AMI)	A Priori	18/01/2016	Recrutement en cours (En attente des interviews)
2	Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés	20,000	CI (3CV)	A Posteriori	18/01/2016	TDR en cours préparation
3	Recrutement d'un comptable du projet	24,000	CI (AMI)	A priori	18/01/2016	Recrutement en cours (En attente des interviews)
4	Recrutement d'un Spécialiste en Communication	36,000	CI (AMI)	A priori	18/01/2016	Recrutement en cours (En attente des interviews)
5	Recrutement d'un point focal Spécialiste des pesticides au MINADER	45,000	CI (AMI)	A priori	18/01/2016	Recrutement en cours (En attente des interviews)
6	Recrutement d'un point focal Spécialiste en produits chimiques au MINEDD	45,000	CI (AMI)	A priori	18/01/2016	Recrutement en cours (En attente des interviews)
7	Recrutement de deux Assistantes de Direction	24,000	CI	A Posteriori	18/01/2016	Recrutement en cours
8	Recrutement de deux chauffeurs	14,400	CI	A Posteriori	18/01/2016	Recrutement en cours
9	Recrutement d'un cabinet pour l'audit du projet pour les 2 premiers exercices	33,167	SFQC	A Priori	10/08/2016	TDR en cours préparation
10	Recrutement d'un consultant international pour la formation et l'encadrement de l'inventaire (6 mois sur	100,000	CI (AMI)	A Priori	26/05/2016	TDR en cours préparation

	une période d'un an)					
11	Recrutement d'un consultant individuel pour la saisie et l'analyse de la base de données	10,000	CI	A Posteriori	28/10/2016	TDR en cours préparation
12	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un projet de loi portant sur la gestion des pesticides obsolètes et des besoins de formation	24,876	CI (AMI)	A Posteriori	12/05/2016	TDR en cours préparation
13	Recrutement d'un consultant international pour élaborer la stratégie nationale de gestion des pesticides obsolètes et des besoins de formation	100,000	CI (AMI)	A priori	10/05/2016	TDR en cours préparation
14	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'une check-list sur la passation des marchés et formation de l'unité Intégrée d'Administration des projets (UIAP) sur la gestion des marchés et gestion des dépenses dans un projet cofinancé	49,751	CI	A Posteriori	25/04/2016	TDR en cours préparation
<u>SOUS- TOTAL CONSULTANTS PROGEP-CI</u>		462 194				

ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (Formations, Ateliers, Séminaires, et Voyages)

No.	Description de la mission	Coût estimé (milliers \$EU)	Durée estimée	Date de début prévue	Commentaire
1	Atelier de validation du projet de loi portant sur la gestion des pesticides obsolètes et des besoins de formation	16,584	02 jours	Août 2016	Les termes de référence et le budget prévisionnel seront transmis au TTL pour ANO avant le début de l'atelier
2	Atelier de restitution de la stratégie nationale de gestion des pesticides obsolètes et des besoins de formation	10,000	02 jours	Juillet 2016	Les termes de référence et le budget prévisionnel seront transmis au TTL pour ANO avant le début de l'atelier
3	Atelier de validation nationale de la stratégie nationale de gestion des pesticides obsolètes et des besoins de formation	20,000	02 jours	Août 2016	Les termes de référence et le budget prévisionnel seront transmis au TTL pour ANO avant le début de l'atelier
4	Voyage d'échanges sud-sud afin de capitaliser les expériences du Mali (10 personnes)	33,167	08 jours	Mai 2016	Les termes de référence et le budget prévisionnel seront transmis au TTL pour ANO avant le début de la mission
5	Atelier de formation des encadreurs (90 personnes) dans le cadre de l'encadrement de l'inventaire	33,167	03jours	Juillet 2016	Les termes de référence et le budget prévisionnel seront transmis au TTL pour ANO avant le début de l'atelier
6	Atelier de formation sur PSMS (FAO)	40,000	03 jours	Avril 2016	Les termes de référence et le budget prévisionnel seront transmis au TTL pour ANO avant le début de l'atelier
7	Atelier de restitution des résultats de l'enquête de terrain sur les pesticides obsolètes, entrepôts de pesticides et emballages vides	8,292	03 jours	Décembre 2016	Les termes de référence et le budget prévisionnel seront transmis au TTL pour ANO avant le début de l'atelier
<u>SOUS- TOTAL ATELIERS, SEMINAIRES, MISSIONS ET RENFORCEMENT DE CAPACITES</u>		151,210			

5. RECAPITULATION

5.1. Financement par catégorie de marchés

N° ordre	Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	\$ EU	F CFA	
PROGEP-CI : P 131778					
1	Travaux	-	-	-	Aucun contrat de travaux prévu pour la période couverte par ce PPM
2	Fournitures	13	900,535	543 022 605	-
3	Services Assimilés	02	25,705	15 500 115	-
4	Consultants	14	462,194	278 702 982	-
5	Renforcement des capacités	07	151,210	91 179 630	-
TOTAL PROGEP-CI		36	1 539, 644	928 405 332	-

NB : 1\$ EU est l'équivalent de 603 F CFA

5.2. Par type d'examen

N° ordre	EXAMEN	Catégories				TOTAUX
		Travaux	Fournitures	Services Assimilés	Consultants	
PROGEP-CI : P 131778						
1	A priori	-	04	-	08	12
MONTANT EN \$ EU			228, 195	-	329 165	557 360
2	A posteriori	-	09	02	06	17
MONTANT EN \$ EU			672, 340	25 705	133 029	831 074