

CAMEROUN -- PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE DANS LES ZONES SOUS-DESSERVIES DU CAMEROUN (PERACE)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES SIMPLIFIE DE L'AVANCE DE PREPARATION DU PROJET (PPA): AVRIL 2018 – MARS 2019

I. Dispositions Générales

1. Informations sur le pays:

Pays : Cameroun

Emprunteur : République du Cameroun

Dénomination du Projet : Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun

Références du Crédit :

Agence d'Exécution du Projet : SONATREL /Projet de Remise à niveau des Réseaux de Transport d'Electricité et de Réforme du Secteur (PRRTERS)

2. Date d'approbation du plan par la Banque :

3. Période couverte par le présent plan de passation des marchés : Avril 2018 – Mars 2019

II. 4. : **Risque** : Elevé

III. Travaux.

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017.

2.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	
Sélection Directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM

3. Pré qualification : Sans objet.

2.1 Seuils de méthode de passation :

Procédures de passation de marchés de fournitures				
	Type de procédures	Abréviation	Seuil (exprimé en US Dollar)	Commentaires
	Sélection directe	ED	-	
	Demande de cotation à l'Echelon National	CFEN	<200.000	
	Appel d'Offres National	AON	<10.000.000	
	Appel d'Offres International	AOI	≥10.000.000	

2.2 Calendrier de passation des marchés : Pas applicable

Réf. No.	Description du marché	Montant estimatif	Méthode	Présélection (oui/non)	Marge de Préférence (oui/non)	Examen par la Banque (Préalable / A Posteriori)	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat	Commentaires
1									

III Fournitures, et prestations autres que les services de consultants.

Catégories de marchés		Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Sélection Directe	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM

3.1 Seuils de méthode de passation des marchés : Les seuils pour l'utilisation des méthodes de passation des marchés se présentent comme suit :

Procédures de passation de marchés de fournitures				
	Type de procédures	Abréviation	Seuil (exprimé en US Dollar)	Commentaires
	Demande de Cotation à l'Echelon National	CFEN	<100.000	
	Appel d'Offres National	AON	<1.000.000	
	Appel d'Offres International	AOI	≥1.000.000	

Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

3.2 Calendrier de passation des marchés

Réf. No.	Description du marché	Montant estimatif	Méthode	Présélection (oui/non)	Marge de Préférence (oui/non)	Examen par la Banque (Préalable / A Posteriori)	Date probable d'ouverture des plis	Date de signature du contrat	Commentaires
1	Fourniture de deux logiciels Tom2pro multiprojet pour le projet PERACE et l'Unité d'Exécution du PRRTS	45,000	SED	Non	Non	A posteriori	29/06/2018	30/07/2018	
2	Fourniture d'un logiciel Tom2Monitoring	21000	SED	Non	Non	A posteriori	29/06/2018	30/07/2018	

	pour le projet PERACE, paramétrage et formation des utilisateurs								
3	Acquisition des consommables informatiques pour l'Unité d'Exécution du Projet PRRTERS	26,000	CFEN	Non	Non	A posteriori	15/07/2018	31/08/2018	
4	Acquisition des fournitures de bureau et fournitures diverses pour l'Unité d'Exécution du Projet PRRTERS	26,000	CFEN	Non	Non	A posteriori	15/07/2018	31/08/2018	
5	Acquisition d'un ordinateur portable pour le paramétrage du logiciel Tom2pro du Projet PERACE	2,500	CFEN	Non	Non	A posteriori	15/07/2018	31/08/2018	
6	Fourniture des équipements informatiques pour l'Unité de gestion du Projet PERACE	90,000	CFEN	Non	Non	A posteriori	19/10/2018	25/01/2019	
7	Fourniture des mobiliers de bureau pour l'Unité de gestion du Projet PERACE	260,000	AON	Non	Non	A posteriori	19/10/2018	22/02/2019	
8									
	Coût Total	470,262							

IV Sélection des Consultants

4. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :

5. Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe II (3) des dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017.

1.

2. Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
Sélection Directe/firmes de consultants	>= 0.5	
Sélection Directe/Consultants individuel	>= 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

6. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

7. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus dans les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017.

3.

4.1 Contrats de consultants planning et méthode

Réf. No.	Description du contrat	Montant estimatif US\$	Méthode de sélection	Examen par la Banque (Préalable)	Date prévue pour la soumission	Date de signature du contrat	Commentaires
----------	------------------------	------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------

				<i>/ a posteriori)</i>			
1	Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du Réseau Interconnecté Nord	600,000	SFQC	A priori	13/07/2018	19/01/2019	RAS
2	Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réinstallation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du Réseau Interconnecté Sud et du Réseau Interconnecté Est	400,000	SFQC	A posteriori	13/07/2018	19/12/2019	RAS
3	Recrutement d'un consultant pour l'Elaboration des plans d'affaires des projets de la composante mini réseaux	400,000	SFQC	A posteriori	30/07/2018	19/01/2019	RAS
4	Recrutement d'un Consultant pour l'Appui technique au développement institutionnel de l'AER pour la mise en œuvre des projets d'électrification rurale décentralisée	200,000	SFQC	A posteriori	30/07/2018	19/01/2019	RAS
5	Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de l'Étude de la mise en place d'un fonds revolving pour aider à financer les coûts des connexions des ménages	140,000	QC	A posteriori	22/07/2018	17/11/2018	RAS
6	Recrutement d'un Consultant en vue de la réalisation de l'Étude pour évaluer la capacité à payer des populations bénéficiaires des services électriques dans les zones du projet	130,000	QC	A posteriori	22/07/2018	17/11/2018	RAS
7	Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'une Etude sur la restructuration d'un tissu	400,000	SFQC	A posteriori	30/07/2018	19/12/2018	RAS

	industriel pour capitaliser les ressources générer par le programme d'électrification rurale et structurer une offre locale						
8	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du manuel d'exécution du projet	30,000	CI	A posteriori	30/06/2018	29/08/2018	RAS
9	Recrutement d'un Coordonnateur pour le Projet pour une période de deux (02) ans renouvelables	144,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/06/2018	31/10/2018	RAS
10	Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Administrative et Financière pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
11	Recrutement d'un Spécialiste en en Passation des Marchés pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/06/2018	31/10/2018	RAS
12	Recrutement d'un Comptable pour une période de deux (02) ans renouvelables	62,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
13	Recrutement d'un Expert Environnementaliste pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
14	Recrutement d'un Expert en Suivi-Evaluation pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
15	Recrutement d'un Ingénieur Electrification Rurale pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
16	Recrutement d'un Expert socio économiste spécialisé dans les questions du genre pour une période de deux (02) ans renouvelables	96,000	CI	A posteriori avec revue technique par la Banque	30/08/2018	31/12/2018	RAS
	Coût total	2,851,000					

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National

CF : Consultation des Fournisseurs
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
SMC : Sélection au Moindre Coût
CI : Consultant Individuel
SED : Sélection par Entente Directe
A posteriori : Revue à posteriori
A Priori : Revue à priori
PPM : Plan de Passation des Marchés

Révisé le 31 mai 2018

PROCUREMENT PLAN Cameroon : CM- Rural Electricity Access Project for Underserved Regions

General Information
Country: Cameroon **Bank / Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-07-24
Project ID: P163881 **Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)** 2018-07-24
Project Name: CM- Rural Electricity Access Project for Underserved Regions **GPN Date:**
Loan / Credit No.: IDA / V1810
Executing Agency(ies): Rural Electricity Access Project for Underserved Regions

WORKS

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PERACE-67224-GO-RFO / Acquisition des consommables informatiques pour l'Unité d'Exécution du Projet PRRTERS	IDA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-07-26								2018-09-20		2018-10-04
CM-PERACE-67226-GO-RFO / Acquisition des fournitures de bureau et fournitures diverses pour l'Unité d'Exécution du Projet PRRTERS	IDA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-07-24								2018-09-18		2018-10-02
CM-PERACE-67398-GO-RFO / Fourniture des équipements informatiques pour l'Unité de gestion du Projet PERACE	IDA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Pending Implementation								2018-10-24								2019-01-02		2019-02-16
CM-PERACE-67400-GO-RFB / Fourniture des mobiliers de bureau pour l'Unité de gestion du Projet PERACE	IDA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope		260,000.00	0.00	Pending Implementation					2018-10-19			2018-10-26				2018-12-07		2019-01-06		2019-02-10		2019-04-11

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PERACE-67189-CS-QCBS/ Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réhabilitation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du Niveau Interconnecté Nord	IDA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		600,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-13		2018-08-03		2018-10-02					2018-10-30		2018-11-29		2019-01-03		2019-02-07		2019-09-05
CM-PERACE-67180-CS-QCBS/ Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réhabilitation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du Niveau Interconnecté Nord	IDA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Prior	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		600,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-17		2018-08-07		2018-10-06					2018-11-03		2018-12-03		2019-01-31		2019-03-07		2019-11-02
CM-PERACE-67183-CS-QCBS/ Recrutement d'un consultant pour la réalisation Etudes d'Impact Environnemental et Social et Plans d'Action de Réhabilitation pour les investissements des projets d'électrification rurale pour les Régions du RIS et du RIE	IDA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		400,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-30		2018-08-20		2018-10-04					2018-11-01		2018-12-01		2019-01-14		2019-02-18		2019-10-16
CM-PERACE-67185-CS-QCBS/ Recrutement d'un consultant pour l'Elaboration des plans d'affaires des projets de la composante mini réseaux	IDA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International		400,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-30		2018-08-20		2018-10-04					2018-11-01		2018-12-01		2019-01-14		2019-02-18		2019-07-18
CM-PERACE-67188-CS-QCBS/ Recrutement d'un Consultant pour l'Appui technique au développement institutionnel de l'AER pour la mise en œuvre des projets d'électrification rurale décentralisée	IDA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		200,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-30		2018-08-20		2018-10-03					2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2019-07-08

CM-PERACE-67191-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de l'étude de la mise en place d'un fonds revolving pour aider à financer les coûts des connexions des ménages	DA / V1810	Component 3: Support to Households for Connections	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		140,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-22	2018-08-12	2018-09-25						2018-10-25	2018-11-29	2019-03-29
CM-PERACE-67193-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant en vue de la réalisation de l'étude pour évaluer la capacité à payer des populations bénéficiaires des services techniques dans les zones du projet	DA / V1810	Component 3: Support to Households for Connections	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		130,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-22	2018-08-12	2018-09-25						2018-10-25	2018-11-29	2019-03-29
CM-PERACE-67194-CS-QCBS Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'une Etude sur la restauration d'un tissu industriel pour capitaliser les ressources gérées par le programme d'électrification rurale et structurer une offre locale	DA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - International		400,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-07-30	2018-08-20	2018-10-04		2018-11-01	2018-12-01	2019-01-14	2019-02-18	2019-01-14	2019-02-18	2019-07-18

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PERACE-67149-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables	DA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		96,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-29	2018-09-08	2018-09-29		2018-11-03				2020-11-02	
CM-PERACE-67151-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Gestion Administrative et Financière au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables	DA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		96,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-28	2018-12-08	2018-12-29		2019-02-02				2021-02-01	
CM-PERACE-67154-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Suivi Evaluation au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables	DA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		96,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-28	2018-12-08	2018-12-29		2019-02-02				2021-02-01	
CM-PERACE-67155-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Environnementaliste au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables	DA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		96,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-28	2018-12-08	2018-12-29		2019-02-02				2021-02-01	
CM-PERACE-67156-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Socio- Economiste spécialisé dans les questions de genre au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun pour une période de deux ans	DA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		96,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-28	2018-12-08	2018-12-29		2019-02-02				2021-02-01	
CM-PERACE-67157-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur Electrification Rurale au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun pour une période de deux ans renouvelables	DA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		96,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-28	2018-12-08	2018-12-29		2019-02-02				2021-02-01	
CM-PERACE-67160-CS-INDV / Recrutement d'un Gestionnaire Comptable au sein de l'Unité d'Exécution du Projet d'Electrification Rurale dans les Zones Sous-Desservies du Cameroun (PERACE) pour une période de deux (02) ans	DA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		62,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-09-28	2018-12-08	2018-12-29		2019-02-02				2021-02-01	
CM-PERACE-67196-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du manuel d'Exécution du projet	DA / V1810	Strengthening Institutional Capacity of the Electricity Sector and Project Management	Post	Individual Consultant Selection	Open		30,000.00	0.00	Pending Implementation	2018-06-30	2018-08-20	2018-09-10		2018-10-15				2018-11-14	