

## Sample Procurement Plan

### I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan February 7, 2014.** Revision of the Procurement Plan, February 8, 2017
2. **Date of General Procurement Notice:** Updated April 20, 2017
3. **Period covered by this procurement plan:** The procurement period of project covered from year June 2017 to December 2018

### II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	<b>Procurement Method</b>	<b>Prior Review Threshold US\$</b>	<b>Comments</b>
1.	ICB and LIB (Goods)	Above US\$ 5 million	All
2.	NCB (Goods)	Above US\$ 4 million	All
3.	ICB (Works)	Above US\$ 15 million	All
4.	NCB (Works)	Above US\$ 15 million	All
5.	ICB and LIB (Non-Consultant Services)	Above US\$ 5 million	All
6.	NCB (Non-Consultant Services)	Above US\$ 4 million	All

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):** Not applicable
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Project Implementation Manual for World Bank Loan IBRD 8353-BR was approved on January 8, 2014 and revised on December 23, 2015 by the Government of the State of Espirito Santo.

**Any Other Special Procurement Arrangements:** Retroactive Financing - an aggregate amount not to exceed \$20,000,000 equivalent may be made for payments made prior to this date but on or after October **1, 2013**, for Eligible Expenditures.

June 5, 2017

**5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

<b>Goods and Works</b>  <b>Description of Assignment</b>	<b>Estimated Cost</b> US\$ million	<b>Review by Bank</b> <b>(Prior / Post)</b>	<b>Comments</b>
SEAMA-1F2 / Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Informações Ambiental	4.9	Prior	Single Stage
CESAN-2B5 / Works at Vila Velha and Cariacica	164	Prior	

**III. Selection of Consultants**

- 1. Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	<b>Selection Method</b>	<b>Prior Review Threshold</b>	<b>Comments</b>
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 2 million	All
2.	Single Source (Firms)	Above US\$ 2 million	All
3.	Individual	Above US\$ 0.4 million	All

- 2. Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$1.5 million equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- 3. Any Other Special Selection Arrangements:** *[including advance procurement and retroactive financing, if applicable or delete if not applicable]*
- 4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

<b>Consultant Services</b>  <b>Description of Assignment</b>	<b>Estimated Cost</b> US\$ million	<b>Review by Bank</b> <b>(Prior / Post)</b>	<b>Comments</b>
--	---------------------------------------	--	-----------------

SEAMA-1F1 / Study and Projects for the development of the Environmental Management System.	2.34	Prior	QCBS
CESAN-2B1 / Supervision of works and execution of socio-environmental of the sewage systems in nine municipalities of the countryside of the State of Espirito Santo	2.8	Prior	QCBS - Initiated
CESAN-4A1 / Management of the RMGV Works Supervision Program	18	Prior	QCBS - Initiated
ARSP-4B1 / Revision and Tariff Restructuring of the Sanitation Services and Regulatory Accounting	1.8	Prior	QCBS

**PROCUREMENT PLAN** **Brazil : BR Espirito Santo Integrated Sustainable Water Management Project**

**General Information**

**Country:** Brazil **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-02-08  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-11-16  
**Project ID:** P130682 **GN Date:** 2017-04-20  
**Project Name:** BR Espirito Santo Integrated Sustainable Water Management Project  
**Loan / Credit No.:** IBRD / 83530  
**Executing Agency:** Executive Secretariat of the State of Espirito Santo

**WORKS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CESAN-286 / Contratacao Obras de Cariacica	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado						2017-08-30		2017-09-04				2017-10-16		2017-11-15		2017-12-20		2018-06-18	
CESAN-283 / Execução de obras e serviços de Implantação, Reabilitação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário de Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço e Marechal Floriano	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,040,416.28	Assinado						2017-04-28	2017-09-11	2017-05-03				2017-06-14		2017-07-14		2017-08-18	2017-12-18	2018-02-14	
CESAN-284 / Execução de obras e serviços de Implantação, Reabilitação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetiba	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,117,229.65	Rescindido						2017-06-10		2017-06-15				2017-07-27	2018-04-05	2017-08-26		2017-09-30	2018-04-19	2018-03-29	
CESAN-382 / Construção de equipamentos sociais a margem do Mangaral	IBRD / 83530	Watershed Management and Restoration of Forest Cover	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado						2018-03-15		2018-03-20				2018-05-01		2018-05-31		2018-07-05		2019-01-01	
CESAN-386 / Adequação e recuperação de Estradas vicinais de terra, com confecção de caixas secas	IBRD / 83530	Watershed Management and Restoration of Forest Cover	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado						2017-03-15		2017-03-20				2017-05-01		2017-05-31		2017-07-05		2018-01-01	
CESAN-285 / Contratacao Obras de Vila Velha e Cariacica	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado						2017-05-30		2017-06-04				2017-07-16		2017-08-15		2017-09-19		2018-03-18	
CESAN-287 / DBO de Vila Velha	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Prévia	Solicitação de Propostas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado	2017-12-18	2017-11-18	2018-04-05			2018-04-05		2018-02-07	2017-12-18			2018-05-20		2018-06-04		2018-07-09		2024-06-07	
CESAN-288 / Contratacao Obras Cariacica	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado						2018-01-15		2018-01-20				2018-03-03		2018-04-02		2018-05-07		2021-04-21	
CESAN-2810 / Contratação de obras de ampliação do sistema de coleta de esgoto da ETE Bandeirantes para Bairros Cariacica e Viana, em dois Lotes.	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope				47,000,682.26	Assinado						2018-02-05	2018-05-25	2018-02-10	2018-06-27			2018-03-24	2018-09-24	2018-04-23	2018-11-20	2018-05-28	2019-03-01	2018-11-24	
CESAN 2 85 / DBO de Vila Velha	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Prévia	Solicitação de Propostas	Open - International	Multi Stage				0.00	Cancelado	2018-04-26		2018-04-26			2018-05-30		2018-04-26				2018-08-08		2018-11-20		2018-12-25		2020-06-17	
CESAN-2 85 / DBO de Vila Velha	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Prévia	Solicitação de Propostas	Open - International	Multi Stage				78,084,201.30	Assinado	2017-11-17	2018-08-06	2018-04-23	2020-10-27		2018-05-23	2020-10-28	2017-12-18	2018-08-06			2018-08-08	2019-05-23	2018-11-20	2021-04-26	2018-12-25	2021-03-09	2020-06-17	
INCAPER 385-4 / Construção de Obras de Adequação e Recuperação de Estradas Vicinais e Construção de Caixas Secas	IBRD / 83530	Watershed Management and Restoration of Forest Cover	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,042,932.68	Assinado						2018-10-10	2020-03-30	2018-10-15	2020-05-04			2018-11-26	2020-06-01	2018-12-26	2020-08-25	2019-01-30	2020-12-28	2019-07-29	
DEFESA CIVIL 1H7 / Construção do Centro Estadual de Crenenciamento de Risco e Desastre do Espírito Santo.	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado						2018-07-13		2018-07-18				2018-08-29		2018-09-28		2018-11-02		2019-05-01	
SEAMA 1H7 / Construção do Centro Estadual de Gerenciamento de Risco e Desastre do Espírito Santo	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				14,788,079.46	Assinado						2018-10-24	2018-11-14	2018-11-23	2019-03-18			2019-01-04	2019-04-30	2019-02-03	2019-07-31	2019-03-10	2019-10-02	2019-09-06	
CESAN 289 / Execução de obras e serviços de Implantação, Reabilitação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário de Domingos Martins, Distrito de Pedra Menina e Afonso Cláudio (Lote 1) e Castelo (Lote 2)	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado						2018-11-09	2018-11-13	2018-12-04				2019-01-18		2019-02-17		2019-03-24		2019-09-20	
SEAMA-386 / Adequação e recuperação de Estradas vicinais de terra, com confecção de caixas secas	IBRD / 83530	Watershed Management and Restoration of Forest Cover	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado						2017-07-31		2017-08-05				2017-09-16		2017-10-16		2017-11-20		2018-05-19	
SEAMA-382 / Construção de equipamentos sociais a margem do Mangaral	IBRD / 83530	Watershed Management and Restoration of Forest Cover	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado						2018-03-15		2018-03-20				2018-05-01		2018-05-31		2018-07-05		2019-01-01	
CESAN-282 / Implantação, Reabilitação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário de Rio Preto, Ibatiba, Insi e Lina	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Prévia	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Em fase de implementação						2016-07-16		2016-07-21				2016-08-06		2016-08-21		2016-08-31		2019-02-17	
CESAN 2811 / Implantação, Reabilitação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Região do Capandé - Município de Ibatiba (Lote 1), Lina (Lote 2), Insi (Lote 3), Dolores do Rio Preto e Distrito de Pedra Menina (Lote 4)	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado						2020-12-11	2020-12-22	2020-12-17	2020-12-23			2021-01-16	2021-01-25	2021-02-05		2021-03-02		2022-08-24	
CESAN 2812 / Implantação, Reabilitação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário de Domingos Martins (Lote 1) e Castelo (Lote 2).	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado						2020-12-18	2020-12-23	2021-01-07				2021-02-06		2021-02-26		2021-03-23		2023-01-12	











CESAN-281 / Supervisão de obras e execução de Serviços Socioambientais dos Sistemas de Esgotamento Sanitário em 09 (nove) municípios do interior do Espírito Santo	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	0.00	Cancelado	2017-05-22	2017-09-13	2017-06-12	2017-07-26	2018-03-08	2017-08-23	2017-09-22	2017-10-27	2017-12-01	2018-12-01					
CESAN-2A1 / 1a. Etapa do Plano Diretor de Conservação de Energia Elétrica para Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto da CESAN no Espírito Santo (Item 10 Efic. Energética)	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2018-05-21		2018-06-11	2018-07-25		2018-08-22	2018-09-21	2018-10-26	2018-11-30	2019-11-30					
INCAPER-385-3 / Supervisão de Obras de Adequação e Recuperação de Estradas Vicinais e Construção de Caixas Sêcas	IBRD / 83530	Watershed Management and Restoration of Forest Cover	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2018-11-30		2018-12-21	2019-02-09		2019-03-09	2019-04-08	2019-05-13	2019-06-17	2019-12-14					
SEAMA 1H8 / Serviços de Supervisão dos Projetos e Obras de Implantação do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CEGRD).	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	643.788.07	Assinado	2018-12-20	2019-05-07	2019-01-10	2019-09-20	2019-02-23	2020-01-14	2019-03-23	2020-02-11	2019-04-22	2020-04-17	2019-05-27	2020-05-14	2019-07-01	2020-10-29	2019-12-28
SEAMA-1F9 / Serviços de consultoria especializada para realização de levantamentos de requisitos e as respectivas contingências estimadas em pontos de função de sistemas de informação da SEMA/ENEA/JAGERH	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-11	2019-03-22	2019-04-08	2019-03-25	2019-06-07		2019-07-05	2019-08-04	2019-09-08	2019-10-13					2020-01-11
SEAMA-1D1 / Determinação da variação temporal da linha de costa do Espírito Santo	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2017-06-16		2017-07-07		2017-08-20		2017-09-17	2017-10-17	2017-11-21	2017-12-26					2018-12-26
SEAMA-3B4 / Avaliação Socioambiental da Bacia e Monitoramento de Impacto de Resíduos	IBRD / 83530	Watershed Management and Restoration of Forest Cover	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2018-03-15		2018-04-05	2018-05-19		2018-06-16	2018-07-16	2018-08-20	2018-09-24	2019-09-24					
INCAPER-3B1 / Consultoria técnica especializada em Educação Ambiental e Mobilização Social com enfoque no empoderamento feminino, no âmbito do Projeto Piloto do Rio Mangaral.	IBRD / 83530	Watershed Management and Restoration of Forest Cover	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	690.198.37	Assinado	2019-03-11	2019-03-12	2019-04-01	2019-03-25	2019-05-31	2019-10-25	2019-06-28	2020-01-20	2019-07-28	2020-02-14	2019-09-01	2020-06-18	2019-10-06	2020-12-09	2020-12-29
INCAPER-3B5-2 / Gestão da Terra, Educação Ambiental e Mobilização Social com enfoque no empoderamento feminino	IBRD / 83530	Watershed Management and Restoration of Forest Cover	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	0.00	Cancelado	2018-10-30	2019-01-23	2018-11-20	2019-01-14			2019-02-11	2019-03-13	2019-04-17						2020-05-21
SEAMA-3B9 / Contratação de consultoria técnica especializada em Mobilização Social e Educação Ambiental no âmbito do Projeto Piloto Mangaral	IBRD / 83530	Watershed Management and Restoration of Forest Cover	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2018-01-30		2018-02-20	2018-04-05		2018-05-03	2018-06-02	2018-07-07	2018-08-11	2019-08-11					2019-08-11
SEAMA-1C3 / Microlocalização em campo para instalação de estações hidrológicas automáticas com seus respectivos laíscas de régua limnométricas e referências de nível, incluindo levantamento topográfico e elaboração de projetos construtivos.	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	203.106.78	Assinado	2019-03-11	2019-03-22	2019-04-01	2019-03-25	2019-06-05	2020-01-23	2019-07-03	2020-03-02	2019-08-02	2020-06-01	2019-09-06	2020-08-27	2019-10-11	2020-11-16	2020-06-07
SEAMA-1C1-2 / Consultoria para Microlocalização de Estações Hidrológicas	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-28		2018-11-18		2019-01-01		2019-01-29	2019-02-28	2019-04-04	2019-05-09					2019-11-05
SEAMA-1C2 / Projeto executivo de microlocalização (identificação dos pontos e referências de nível), Teste de Integridade de sinais GSM, anuência de instalação e cronograma de estrutura de fixação 150 g	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2018-07-25		2018-08-15	2018-09-28		2018-10-26	2018-11-25	2018-12-30	2019-02-03	2020-02-03					
SEAMA-1F10 / Desenvolver sistema de informações integrado ao Geobases. Serviços técnicos de parametrização, construção de navegadores geográficos, documentação e transferência de conhecimento para o Geobases	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	195.731.59	Assinado	2019-03-11	2019-03-22	2019-04-01	2019-03-25	2019-06-15	2020-03-19	2019-07-13	2020-06-17	2019-08-12	2020-07-08	2019-09-16	2020-07-31	2019-10-21	2020-10-19	2020-10-20
SEAMA 1H4 / Desenvolvimento do Geobases 2.0.	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2018-10-01		2018-10-22	2018-12-05		2019-01-02	2019-02-01	2019-03-08	2019-04-12	2020-04-11					
SEAMA-1F5 / Modelagem Institucional da Agência Ambiental	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2017-09-20		2017-10-11	2017-11-24		2017-12-22	2018-01-21	2018-02-25	2018-04-01	2019-04-01					
SEAMA-3B11 / Elaboração de estudos de aplicação das metodologias e ferramentas do Sistema de Modelagem Costeira - SMC Brasil.	IBRD / 83530	Watershed Management and Restoration of Forest Cover	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2018-07-10		2018-07-31	2018-09-13		2018-10-11	2018-11-10	2018-12-15	2019-01-19	2020-01-19					
SEAMA-3B5 / Elaboração de Diagnóstico Socioeconômico de 800 propriedades rurais	IBRD / 83530	Watershed Management and Restoration of Forest Cover	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2017-09-15		2017-10-06	2017-11-19		2017-12-17	2018-01-16	2018-02-20	2018-03-27	2019-03-27					
SEAMA-3B8 / Assistência Técnica Rural - ATER Mangaral	IBRD / 83530	Watershed Management and Restoration of Forest Cover	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2017-11-14		2017-12-05	2018-01-18		2018-02-15	2018-03-17	2018-04-21	2018-05-26	2019-05-26					
SEAMA 1H5 / Desenvolvimento do sistema de integração de Dados Hidrometeorológicos do ES	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	140.424.84	Assinado	2019-04-15	2019-05-07	2019-05-06	2019-06-19	2020-01-23	2019-07-17	2020-03-04	2019-08-16	2020-05-05	2019-09-20	2020-07-09	2019-10-25	2020-10-19	2020-06-21	
CESAN-2B12 / Supervisão de Obras e Execução de Serviços Socioambientais de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios do Interior do Estado.	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Prévia	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - International	0.00	Cancelado	2018-09-17		2018-10-08	2018-11-21		2018-12-19	2019-01-18	2019-02-22	2019-03-29	2019-09-25					

SEAMA-1H3 / Desenvolvimento do Sistema Integrado de Proteção e Defesa Civil.	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		126.374.31	Assinado	2019-04-15	2019-05-07	2019-05-06	2019-06-19	2019-12-06		2019-07-17	2020-02-20	2019-08-16	2020-05-05	2019-09-20	2020-05-18	2019-10-25	2020-10-19	2020-06-21
SEAMA 1H3 / Desenvolvimento do Sistema Integrado de Proteção e Defesa Civil	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2019-05-10		2019-05-31	2019-08-04			2019-09-01		2019-10-01		2019-10-31		2019-12-05		2020-05-03
SEAMA-1F1 / Desenvolvimento de Sistemas Finalísticos de Gestão Ambiental.	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Prévia	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Internacional		0.00	Cancelado	2019-12-02		2019-12-23		2020-02-01		2020-02-29		2020-03-30		2020-05-04		2020-06-08		2021-04-04
CESAN 2A7 / Plano Diretor e Consolidação de Energia - P DCE - 2ª Etapa.	IBRD / 83530	Efficient Water Supply Services and Increased Access to Sanitation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		0.00	Cancelado	2018-09-17		2018-10-08		2018-11-21		2018-12-19		2019-01-18		2019-02-22		2019-03-29		2020-03-28
CESAN 4A3 / Serviços de Supervisão de Obras de Esgotamento Sanitário da RMGV, no Município de Vila Velha.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Prévia	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Internacional		0.00	Cancelado	2018-07-30	2018-09-18	2018-08-20	2019-03-19	2018-10-03		2018-10-31		2018-11-30		2019-01-04		2019-02-08		2019-08-07
CESAN 4A2 / Serviços de Supervisão de Obras de Esgotamento Sanitário de Carliaca - ETE Bandeirantes (Bairros Carliaca e Viana)	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Prévia	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Internacional		0.00	Cancelado	2018-07-25	2018-09-03	2018-08-15	2019-02-28	2018-09-28		2018-10-26		2018-11-25		2018-12-30		2019-02-03		2019-08-02
CESAN 4A4 / Serviços de Supervisão de Obras de Esgotamento Sanitário da RMGV, Município de Vila Velha	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Prévia	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Internacional		3,048,098.63	Assinado	2019-10-02	2019-11-11	2019-10-02		2019-10-31	2020-06-15	2019-12-15	2020-08-10	2020-01-14	2020-10-05	2020-02-09	2021-01-20	2020-03-02	2021-06-03	2023-06-15
CESAN 4A5 / Supervisão de Obras de Esgotamento Sanitário de Carliaca e Bairros Viana na RMGV	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Prévia	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Internacional		2,345,760.06	Assinado	2019-10-01	2019-11-11	2019-10-22		2019-12-05	2020-06-16	2020-01-02	2020-08-10	2020-02-01	2020-09-29	2020-03-07	2020-11-06	2020-04-11	2021-02-02	2023-07-25
CESAN 4C17 / Contratação de consultoria especializada e pessoa jurídica para elaboração da Avaliação Ambiental e Social do Programa de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos e Requalificação de Bacias Hidrográficas do Espírito Santo - Águas e Paisagem II	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		0.00	Implementação Pendente	2021-07-30		2021-08-20		2021-09-19		2021-10-17		2021-11-06		2021-11-30		2021-12-15		2023-03-10
SEAMA 1F11 / Consultoria especializada para elaboração de estudos de definição de estrutura para o fortalecimento da Agerh como órgão gestor de recursos hídricos do Espírito Santo.	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional		0.00	Em fase de Implementação	2021-10-19	2021-12-21	2021-11-18		2022-01-01		2022-01-29		2022-02-28		2022-04-04		2022-05-09		2023-01-04

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CESAN-4C4 / Contratação de profissional para serviços de tradução para apoio ao Projeto	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2017-03-15		2017-05-03		2017-05-24		2017-06-28		2017-12-25	
ACERH-1E1 / Contratação de Hidrogeólogo para elaboração de TDR e acompanhamento dos trabalhos do Levantamento.	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2017-05-22		2017-07-10		2017-07-31		2017-09-04		2018-03-03	
CESAN-4C3 / Contratação de um especialista em licitações para apoio ao Projeto	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		6.242.28	Assinado	2017-12-08		2017-12-13		2018-01-03	2018-01-08	2018-01-08	2018-01-08	2018-04-08	
SEAMA-1E1 / Contratação de Hidrogeólogo para elaboração de Termo de Referência para a Execução do Levantamento e Sistematização de dados e de estudos hidrogeológico do ES.	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2018-01-30	2019-03-25	2018-03-20		2018-04-10		2018-05-15		2018-11-11	
SEAMA-1F4 / Elaboração de Termo de Referência para o desenho da Modelagem Institucional da Agência Ambiental	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2017-06-20		2017-08-08		2017-08-29		2017-10-03		2018-04-01	
SEAMA 1H9 / Profissional para apoiar a Defesa Civil no gerenciamento, análise de projetos e supervisão das obras do Centro de Gerenciamento de Risco e outras atividades do Programa de execução do Orçamento.	IBRD / 83530	Integrated Water Management and Disaster Risk Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2018-10-29		2018-12-17		2019-01-07		2019-02-11		2019-08-10	
SEAMA-3A5 / Compilação de dados sobre sistemas de abastecimento e de reservação de água localizados nas bacias do Doce, São Mateus e Itasunas (Região Norte) - Programa Reforestar	IBRD / 83530	Watershed Management and Restoration of Forest Cover	Posterior	Individual	Open		20.038.18	Assinado	2019-03-13	2019-03-28	2019-05-01	2019-10-09	2019-05-22	2019-12-18	2019-06-26	2019-12-18	2019-10-13	
SEAMA-3A6 / Compilação de dados sobre sistemas de abastecimento e de reservação de água localizados nas bacias do Riacho, Reis Magos, Santa Maria da Vitória, Juru, Guarápuri, Benevente, Rio Novo, Taboão, Rapemirim (Região Sul) - Reforestar	IBRD / 83530	Watershed Management and Restoration of Forest Cover	Posterior	Individual	Open		23.451.22	Assinado	2019-03-13	2019-03-28	2019-05-01	2019-10-14	2019-05-22	2019-12-18	2019-06-26	2019-12-18	2019-10-18	
SEAMA 3A7 / Dimensionamento das áreas de intervenção e dos efeitos da mudança do uso da terra sobre a qualidade e da água em microbacias que fornecem água para ETAs e em 51 microbacias que captam água que abastece reservatório.	IBRD / 83530	Watershed Management and Restoration of Forest Cover	Posterior	Individual	Open		25.710.10	Assinado	2019-03-28	2019-03-28	2019-05-16	2019-10-14	2019-06-06	2019-12-18	2019-07-11	2019-12-18	2020-02-21	

SEDURB-IG3 / Contratação de especialista em aquisições nas diretrizes de agências multilaterais com domínio no idioma Inglês.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Direct		0.00	Cancelado	2018-10-02		2018-10-12		2018-11-02		2018-12-07		2019-06-05	
CESAN 4C9 / Profissional para apoio técnico administrativo à Gestão do Projeto	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		62,080.53	Assinado	2019-08-30	2019-09-04	2019-09-07	2019-10-23	2019-09-10	2019-11-01	2019-09-25	2019-11-01	2021-04-30	
CESAN 4C10 / Profissional para apoio de engenharia a Unidade de Gestão do Projeto	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		92,842.84	Assinado	2019-08-30	2019-09-04	2019-09-09	2019-10-23	2019-09-12	2019-11-01	2019-09-27	2019-11-01	2021-04-30	
CESAN 4C11 / Profissional para apoio a gestão financeira do Projeto (Controller).	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		91,294.38	Assinado	2019-08-30	2019-09-04	2019-09-07	2019-10-23	2019-09-10	2019-11-18	2019-09-25	2019-11-18	2021-04-30	
CESAN 4C12 / Profissional para apoio a gestão contábil do Projeto	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2019-09-06		2019-09-14		2019-09-17		2019-10-02		2021-04-30	
CESAN 4C13 / Profissional para apoio a Unidade de Gerenciamento do Projeto nos serviços de supervisão ambiental	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		58,079.98	Assinado	2019-09-20	2020-03-02	2019-09-28	2020-05-14	2019-10-01	2020-05-15	2019-10-16	2020-06-09	2021-04-30	
CESAN 4C14 / Profissional para apoio a Unidade de Gerenciamento do Projeto nos serviços de supervisão social	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		0.00	Em fase de Implementação	2019-09-20	2022-02-17	2019-09-28		2019-10-01		2019-10-16		2021-04-30	
CESAN 4C8 / Especialista em aquisições para apoio ao Projeto.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-09-10		2019-09-18		2019-09-21		2019-10-06		2021-04-30	
CESAN 4D1 / Treinamento e transferência de conhecimentos técnicos sobre Concessões e Parcerias Público-Privadas	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		35,634.38	Assinado	2019-10-01	2019-11-05	2019-10-06	2019-11-26		2019-11-05	2020-01-06	2020-04-03		
CESAN-4C8 / Especialista em aquisição para apoio à gestão do Projeto	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Seleção Direta de Consultores	Direct		0.00	Em fase de Implementação	2019-10-01	2019-10-15	2019-10-11			2019-11-05		2021-04-30		
CESAN 4C15 / Profissional para apoio à gestão do Projeto no desenvolvimento dos trabalhos do Núcleo Reflorestar.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		60,545.78	Assinado	2020-07-11	2019-12-17	2020-07-16	2020-05-14	2020-07-18	2020-05-14	2020-07-30	2020-07-08	2021-04-30	
CESAN 4C18 / Apoio técnico à SEAMA nos procedimentos de aquisição e gestão de contratos de atividades dos componentes 1 e 3a.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2021-07-15		2021-07-30		2021-08-20		2021-09-24		2023-03-18	
CESAN 4C16 / Apoio técnico especializado na preparação do Programa de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos e Revitalização de Bacias Hidrográficas do Espírito Santo - Águas e Paisagem 2.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		77,707.38	Assinado	2021-06-04	2021-06-23	2021-06-15	2021-08-09	2021-06-20	2021-08-10	2021-07-02	2021-09-20	2023-02-22	
CESAN 4C20 / Consultor individual para preparação da Avaliação Socioambiental e Marco de Gestão Socioambiental do Programa Águas e Paisagem II.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		23,316.23	Assinado	2021-10-11	2021-10-15	2021-11-15	2021-11-10	2021-11-20	2021-11-22	2021-12-07	2021-12-01	2022-03-07	
CESAN 4C21 / Consultor individual para preparação do Marco de Reassentamento e Plano de Envolvimento das Partes Interessadas e Divulgação de Informação do Programa Águas e Paisagem II.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		14,477.94	Assinado	2021-10-11	2021-10-15	2021-11-15	2021-11-10	2021-11-20	2021-11-10	2021-12-07	2021-11-24	2022-02-05	
CESAN 4C22 / Apoio técnico na preparação do novo projeto relacionado ao Subcomponente 2.1 - Programa Reflorestar, para melhoria da cobertura florestal e do uso do solo.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		22,550.44	Assinado	2022-01-05	2021-12-27	2022-02-09	2022-02-18	2022-02-14	2022-02-22	2022-03-03	2022-03-24	2023-03-28	
CESAN 4C23 / Preparação e evolução do Sistema de Gestão Técnica, Administrativa e Financeira do Programa Reflorestar-Portal Reflorestar, para o gerenciamento do Programa Águas e da Paisagem II, no âmbito da nova operação de financiamento com o Banco	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		54,644.02	Assinado	2022-01-05	2021-12-27	2022-02-09	2022-02-18	2022-02-14	2022-02-22	2022-03-03	2022-03-24	2023-03-28	
CESAN 4C28 / Especialista em aquisição para apoio na preparação do novo Projeto.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Prévia	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2022-06-30		2022-07-08		2022-07-11		2022-07-26		2023-03-23	
CESAN 4C27 / Especialista em gestão financeira para apoio na organização e preparação da gestão financeira e orçamentária do Programa Águas e Paisagem II.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open		0.00	Implementação Pendente	2022-06-30		2022-07-08		2022-07-11		2022-07-26		2023-03-23	
CESAN 4C24 / Consultor individual para identificar novas áreas prioritárias para implementação de ações pelo Programa Reflorestar que permitam reter a água das chuvas, contribuindo para a mitigação de eventos extremos de inundações, bem como mitigar eventos de seca.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - Nacional		0.00	Em fase de Implementação	2022-07-20	2022-07-18	2022-08-31		2022-09-21		2022-10-26		2023-03-29	
CESAN 4C29 / Elaboração de termo de referência para elaborar estudos de regionalização de vazões e diagnóstico de disponibilidade hídrica superficial para o Estado do Espírito Santo.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - Nacional		0.00	Implementação Pendente	2022-11-17		2022-12-07		2022-12-14		2022-12-31		2023-03-31	

CESAN 4C30 / Elaboração de termos de referência para utilização do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2022-11-17	2022-12-07	2022-12-14	2022-12-31	2023-03-31
CESAN 4C31 / Elaboração de termo de referência para aprimoramento do instrumento de outorga e alocação negociada de água no Estado do Espírito Santo.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2022-11-17	2022-12-07	2022-12-14	2022-12-31	2023-03-31
CESAN 4C32 / Elaboração de termo de referência para estudo hidrogeológico do Estado do Espírito Santo com ênfase na região metropolitana e regiões de conflito pelo uso da água.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2022-11-17	2022-12-07	2022-12-14	2022-12-31	2023-03-31
CESAN 4C33 / Elaboração de termo de referência de estudos e serviços técnicos acerca de alternativas de soluções para redução de risco à inundação nas bacias dos rios Benedito e Novo: Municípios de Alfredo Chaves e Icoarica.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2022-11-17	2022-12-07	2022-12-14	2022-12-31	2023-03-31
CESAN 4C34 / Elaboração de termo de referência de estudos e serviços técnicos acerca do plano de gestão de risco de inundações e sistema de monitoramento, previsão e alerta de inundações na bacia do rio Itapemirim.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2022-11-17	2022-12-07	2022-12-14	2022-12-31	2023-03-31
CESAN 4C35 / Elaboração do termo de referência para elaboração dos Planos de Preparação a Secas e de Uso Racional nas bacias do Guandu, Santa Maria do Doce, Santa Joana, Pontões e Lagapas, Barra Seca e Foz do rio Doce: e, o município de São Roque do C.	IBRD / 83530	Project Management, Supervision and Institutional Strengthening	Posterior	Individual	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2022-11-17	2022-12-07	2022-12-14	2022-12-31	2023-03-31