

# REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE

## Projet d'Urgence d'Accès à l'Electricité (PURACEL)

P164885

« Numéro du crédit ou du Don »

### PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES POUR L'AVANCE DE PREPARATION DU PROJET

**Information sur le Projet : République Centrafricaine - Projet Énergie – P164885**

**Agence d'exécution du Projet : Sous – traitant Coordination du Projet de Facilitation des Transports et du Transit en zone CEMAC**

**Date du plan de passation des marchés : 13 décembre 2017**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : Septembre 2017 à Juin 2019**

#### **I. PRÉAMBULE**

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Règlement de Passation des Marchés”) le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types de passation des marchés de la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation de marché se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés pourront être utilisées.

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles qu’énoncées par la *Loi n°08.017 portant Code des Marchés Publics et Délégations de Service Publics en République Centrafricaine*, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l’Emprunteur utilise d’autres procédures que l’appel d’offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés.**

Travaux **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés.**

## II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis au contrôle de la passation des marchés, tel que prévu dans l'annexe II du "Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement (FPI)".

Catégorie	Méthodes de passation des marchés	Option de marchés	Seuils de revue en USD	Examen par la Banque
Travaux	Appel d'Offres	International	≥ 5.000.000	Tous les contrats
		National	< 5.000.000	Le premier contrat
	Demande de cotations (DC)	Internationale/Nationale	<200.000	Aucun
Fournitures et services autres que services de consultant	Appel d'Offres	International	≥ 500.000	Tous les contrats
		National	< 500.000	Le premier contrat
	Demande de cotations	Internationale/Nationale	<100.000	Aucun

2. **Seuils pour les méthodes de passation des marchés** : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
Appel d'offres		Demande de Cotations	Appel d'offres		Demande de Cotations
International	National	International/National	International	National	International/National
≥ 5,000.000	< 5.000.000	< 200,000	≥ 500.000	<500.000	< 100,000

3. **Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet/Manuel de Passation des Marchés** : Manuel des Procédures Administrative, Financière et Comptable.

4. **Autres arrangements spécifiques pour la passation des marchés** : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers) ;

5. **Autres modalités nationales de passation des marchés** : En conformité avec le paragraphe 5.5 du "Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement (FPI)", les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres restreint, demande de prix/consultation des fournisseurs, entente directe) doivent être conformes aux Principes Fondamentaux de passation des marchés de la Banque et garantir que les Directives de lutte contre la corruption, son cadre de sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

6. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires / Fin de prestations
1	Acquisition du matériel informatique pour assistant comptable, assistant en passation des marchés, expert suivi-évaluation et expert environnemental et social	50 000	DC	NON	NON	A posteriori	10/09/17	10/02/18
	<b>Coût total en US\$</b>	<b>50 000</b>						

### III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :** Décisions de sélection sujet au contrôle de la passation des marchés, tel que prévu dans l'annexe II du "Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)".

Catégorie	Méthodes de sélection	Seuils de revue en USD	Examen par la Banque
Services de Consultant (firmes)	SFQC ; SFQ ; SBCD ; SMC ; CQ	≥ 200.000	Tous les contrats
	SED	≥ 100.000	Tous les contrats
Consultants Individuels	SED	≥ 100.000	Tous les contrats
	Comparaison de CVs)	≥ 200.000	Tous les contrats

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 200,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 7.25 du "Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement (FPI)".

3. **Autres arrangements spécifiques pour la Sélection de consultants :** Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 7.12 du "Règlement de Passation des pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale le Financement de Projets d'Investissement (FPI)".

#### 4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU) 1\$ = 600 FCFA	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
1	Recrutement d'un Consultant/ Firme pour la Réalisation des Etudes d'Impact Environnementales et Sociales (EIES), les Plans de Gestion Environnemental et Social (PGES) y compris le Plan d'Action et de Réinstallation (PAR), de la Centrale Solaire de Bangui ainsi que pour le Renforcement du Réseau de Transmission et le Réseau de Distribution.	450,000	SFQC	A priori	15/06/2018	30/12/2018
2	Recrutement d'un consultant (firme) pour les études géologiques, topographiques et hydrologiques pour le site d'implantation de la centrale solaire	75,000	SED	A priori	30/07/2018	30/12/2018
3	Recrutement d'un consultant (individuel) pour les études de faisabilité pour le renforcement du réseau de transmission et installation d'un système SCADA	100,000	CI	A posteriori	30/07/2018	30/12/2018
4	Recrutement d'un expert en passation de marchés pour appuyer la contrepartie centrafricaine et la PIU pour préparer l'appel d'offres pour le contrat de fourniture et installation de la centrale solaire	60,000	CI	A priori	30/07/2018	30/06/2019

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU) 1\$ = 600 FCFA	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
5	Recrutement d'un consultant (firme) pour la supervision de l'exécution des travaux de construction de la centrale de champ solaire à Bangui ainsi que l'exécution des travaux liés au renforcement du réseau de transmission	800,000	SFQC	A priori	15/08/2018	30/06/2020
6	Recrutement d'un Consultant individuel pour la préparation de la requête de financement auprès du Fonds Vert Climat (Green Climate Fund)	100,000	CI	A priori	30/09/2018	30/06/2019
7	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration de la Stratégie de Passation des marchés du Projet pour promouvoir le Développement (PPSD)	50,000	CI	Entente Directe	30/09/17	30/12/17
8	Recrutement d'un consultant/Firme pour le support juridique en appui à la préparation du projet	100,000	QC	A posteriori	30/01/2019	30/12/2019
9	Recrutement d'une Agence Publicitaire pour une Campagne de sensibilisation	75,000	QC	A posteriori	30/09/2018	30/06/2019
	<b>Coût total en US\$</b>	<b>1,810,000</b>				

#### Lexique des Sigles et Abréviations

AO : Appel d'Offres Ouvert	SMC : Sélection au Moindre Coût
DC : Demande de Cotations	CI : Consultant Individuel
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	A posteriori : Revue à posteriori
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité	A Priori : Revue à priori

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

ED : Entente Directe

PPM : Plan de Passation des Marchés



**PROCUREMENT PLAN** Central African Republic : CAR Emergency Electricity Access Project

General Information				
Country:	Central African Republic	Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2018-07-19	
Project ID:	P164885	Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not)	2018-10-01	
Project Name:	CAR Emergency Electricity Access Project			
Loan / Credit No:	IDA / V1260	GPN Date:		
Executing Agency(ies)	Emergency Electricity Access Project			

WORKS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PS009FOURDC/18 / Matériel informatiques- Acquisition du matériel informatique pour les experts assistants en Passation des Marchés, en comptabilité, en Suivi-évaluation, en Suivi- environnemental et social.	IDA / V1260		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-08-05									2018-09-30		2019-03-29

NON CONSULTING SERVICES																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
PS001SC/SFQC/18 / EIES: Recrutement d'un consultant pour la réalisation des Etudes d'Impact Environnemental et Social, les Plans de Gestion Environnementale et Sociale y compris le Plan d'Actions de Réinstallation de la Centrale Solaire de Bangui	IDA / V1260		A priori	Sélection finale sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-05-30		2018-06-20		2018-08-03					2018-08-31		2018-09-30			2018-11-04		2018-12-09		2019-12-09

PS/05/SC/SFQC/18 / MOC- Recrutement d'un consultant- firme pour la supervision de l'exécution des travaux de construction de la centrale de champ solaire à Bangui ainsi que l'exécution des travaux liés au renforcement du réseau de transmission.	IDA / V1260		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-06-20		2018-07-11		2018-08-24				2018-09-21		2018-10-21		2018-11-25		2018-12-30		2019-12-30
PS/07/CS/SQC/18 / Support juridique-Recrutement d'un consultant -firme-pour l'élaboration du support juridique en appui à la préparation du projet.	IDA / V1260		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2019-01-30		2019-02-20		2019-04-05						2019-05-05		2019-06-09		2019-12-06		
PS/02/CS/SQC/18 / Etudes topo-Recrutement d'un consultant-individuel-pour les études géologiques, topographiques et hydrologiques du site d'implantation de la centrale solaire.	IDA / V1260		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-09-30		2018-10-21		2018-12-04						2019-01-03		2019-02-07		2019-08-06		
PS/08/SC/SQC/18 / Agence publicitaire-Recrutement d'une Agence publicitaire pour une campagne de sensibilisation.	IDA / V1260		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2018-11-15		2018-12-06		2019-01-19						2019-02-18		2019-03-25		2019-09-21		
PS/01/SC/SFQC/18 / EIES/PGES/PAR - Etudes d'Impact environnemental	IDA / V1260		A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2018-05-30		2018-06-20		2018-08-03						2018-09-02		2018-10-07		2019-04-05		

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**